	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	31/10/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	5/10/2023	**AL:**	31/10/2023
CONTRATO Nº	026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023	**CONTRATISTA**	CONSORCIO VENTURA		
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTER) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS				
FECHA DE INICIO	1/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	8/11/2023		

VALOR INICIAL	$ 179.990.342,66	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 179.990.342,66

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES










3- RECURSOS DEL CONTRATISTA





















Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		ENCHAPE POR M2	20	ANDAMIOS POR SECCIONES	4	JAVIER ESMEIDER TOVAR AMUD	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	RESIDENTE DE OBRA
		INVERCRYL POR GALON	7	LINEA DE VIDA	3	CARLOS ANDRES CARDENAS MANRIQUE	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	SISO
		EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA POR ML	235	TALADRO POR UNIDAD	3	LENARDO MORENO	1	**100,00%**	**50,00%**	SI	MAESTRO DE OBRA
		ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO	210	HIDROLAVADORA	1	NESTOR ENRIQUE AVILA RINCON	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	MAESTRO DE OBRA
		VINILO CORRIENTE TIPO-2 POR M2	255	PULIDORA POR UNIDA	2	SANTOS RAMIREZ FIGUEROA	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	MAESTRO DE OBRA
					1	RICARDO MORENO HURTADO	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	MAESTRO DE OBRA
						TOTAL	6				









4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	88,57%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL				
Semana 1	2,00%	**88,57%**	**90,00%**	**-1,43%**
Semana 2	25,00%			
Semana 3	16,00%			
Semana 4	7,02%			
Semana 5	12,00%			
Semana 6	11,55%			
Semana 7	8,00%			
Semana 8	7,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA		
AVANCE	**GRAFICO DE PORCENTAJES**	**TOTAL**
PROGRAMADO		**90,00%**
EJECUTADO		**88,57%**
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS		
	GRAFICO DE PORCENTAJE	**TOTAL**
02-01-01-001-00210 REC 10		
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA		
6. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES — PROGRAMADO		**100,00%**
6. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES — EJECUTADO		**100,00%**
7. CIELO RASO — PROGRAMADO		**100,00%**
7. CIELO RASO — EJECUTADO		**100,00%**
8. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS — PROGRAMADO		**100,00%**
8. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS — EJECUTADO		**100,00%**
9. INSTALACIONES ELECTRICAS — PROGRAMADO		**100,00%**
9. INSTALACIONES ELECTRICAS — EJECUTADO		**100,00%**
10. CARPINTERIA EN MADERA — PROGRAMADO		**100,00%**
10. CARPINTERIA EN MADERA — EJECUTADO		**100,00%**
11. MAMPOSTERIA — PROGRAMADO		**100,00%**
11. MAMPOSTERIA — EJECUTADO		**100,00%**
12. VIDRIOS Y ESPEJOS — PROGRAMADO		**100,00%**
12. VIDRIOS Y ESPEJOS — EJECUTADO		**0,00%**
13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS — PROGRAMADO		**100,00%**
13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS — EJECUTADO		**100,00%**

02-02-02-005-004 REC 10			
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA $ 30.000.000,00			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. PINTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL RADAR SAN JOSE $ 40.000.000,00"			
SHELTERS 9			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. PINTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
8. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
10. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
12. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
SHELTERS 5			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100%**
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. PINTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
8. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
10. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

SHELTERS 8			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. ESTRCTURA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
" MANTENIMIENTO TORRES RADAR $ 40.000.000,00"			
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		70,00%
	EJECUTADO		100,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
N/A	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	69	61	8
Proyección	69	61	8

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
61	0	8/11/2023

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

FUTCO - MACARENA
INSTALACION APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA EN MADERA, Y PINTURA.

RADAR SAN JOSE
PINTURA A LA ESTRUCTURA DE LA TORRE, PINTURA PUERTAS.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PENDIENTE POR AUTORIZACION DE TRABAJOS EN TORRE RADAR POR PARTE DE DEFENSA AÉREA.	SI		NO	X
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: EN LOS SHELTER DE LA OMEGA SE REQUIERE INCLUIR INP PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ACTIVIDADES LAS CUALES FUERON MANIFESTADAS POR EL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO CV-CACOM2-001-2023 DE FECHA 11 OCTUBRE DE 2023. PARA LO CUAL LA SUPERVISION DA INICIO A TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA INCLUIR ITEMS, ASI MISMO LA ENTIDAD CUENTA CON RECURSOS PARA REALIZAR ADICION Y LOGRAR ASATISFACER LA MAYOR CANTIDAD DE NECESIDADES DE LOS BIENES ADCRITOS AL CACOM-2.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 179.990.342,66	$ 179.990.342,66	$ 159.417.446,49	88,57%	$ 20.572.896,17	11%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 179.990.342,66	$ 179.990.342,66				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 179.990.342,66	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 179.990.342,66	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2024	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
FLUJO DE CAJA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA EJECUTA LAS ACTIVIDADES SIN NOVEDAD, SE ESPERA LA LLEGADA DE METERIALES PARA ADELANTAR Y PONERSE AL DIA CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SE PRESENTAN LLUVIAS PERO NO AFECTA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

ELABORO:

TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
SUPERVISOR TECNICO PRINCIPAL
Firma y Posfirma

ST. PEREZ BASTIDAS JUAN
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL
Firma y Posfirma

REVISO:

JAVIER ESMEIDER TOVAR AMUD
RESIDENTE DE OBRA
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO



