
REPROGRAMACION DE OBRA Reparación y mantenimiento de cubierta (alero) en la estación de Policia del municipio de Santa Fé Antioquia.		REPROGRAMACION			
Item	**Actividad**	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	**DESMONTES Y RETIROS**				
1,1	Desmonte de cubierta en alero; incluye retiro de tejas de barro, manto asfaltico, tablillla, alfardas en mal estado y todo lo relacionado para su correcta ejecución. Incluye recuperacion de los materiales aprovechables.				
2	**CUBIERTA**				
2,1	Construcción de techo en teja de barro maquinada. Incluye teja de barro maquinada con mortero de pega 1:5 para emboquillados de aleros , manto impermeable 2mm de espesor. fiberglass o su equivalente, tablilla pino inmuizada (1cm cms de espesor y 8 cms de ancho) equipo de andamio certificado (Cuatro torres multidireccionales) para 8 m de altura con base de 3,0x1,5 ruedas, tornillos niveladores y plataforma. herramienta y equipo necesario para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.				
2,2	Instalacion de soportes en L para largueros de soporte contra muro, fabricacion de los soportes en platina de 3/16" de espesor y 2" d ancho. Anclados mediente pernos de 3/8" a muro y tornillos de ensamble 2" al larguero.Desarrollo del soporte igual al larguero existente.				
2,3	Suministro e instalacion de largueros de similares a los existentes para cambio de los dañados. Incluye todos los elemntos necsarios para su correcta instalacion.				
2,4	Suministro e instalacion de lamina fibrocemento 8mm (Superboard) totalmente terminada, Incluye Pintura Tipo 1 color blanco				
3	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
3,1	Sellado de salidas hidraulicas.				
COSTO DIRECTO CONTRACTUAL					



JUAN MIGUEL GARZON IRAL
REPRESENTANTE LEGAL DE ODINTEC SAS
CC 71,789,730