CERTIFICACION DE EJECUCION PARCIAL 03 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 412 del 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ANGELA MARIA DAVILA MORALES, identificada con cedula de ciudadanía No 42.160.437, en calidad de Representante Legal de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S con NIT 810.002.747, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades y calidad de la obra correspondientes al periodo de Acta de Ejecución Parcial No. 03 del contrato de obra No. 412 del 26 de diciembre de 2022, descrito a continuación, fueron validadas:

CONTRATO No.:	412 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022			
No. PROCESO EN EL SECOP:	SI-SI-LP-011-2022			
OBJETO:	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 Y CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2			
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	2.3.2.02.02.005 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 201	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.173.961.189,00			
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 952.188.356,70			
VALOR ADICIONAL No1 EN VALOR:	$ 1.586.967.843,69			
VALOR ADICIONAL No1 DEL ANTICIPO (30%):	$ 476.090.353,11			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.760.929.032,69			
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 1.428.278.709,81			
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES			
PLAZO ADICIONAL No1:	TRES (3) MESES			
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	DIEZ (10) MESES			
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO NIT: 901.661.891-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA C.C. 79.556.358			
INTEVENTORIA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT. 810.002.747-0			
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA DAVILA MORALES C.C. 42.160.437			
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ENERO DE 2023			
FECHA DE TERMINACION: **ACTA DE SUSPENSIÓN** **ACTA DE REINICIACIÓN** **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	23 DE AGOSTO DE 2023 23 DE NOVIEMBRE 2023			
	CONTRACTUAL		**ADICIONAL**	
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023 PRINCIPAL	17/02/2023 INICIO	09/08/2023 ADICIONAL 01	
N° DE CDP Y FECHA	00006597 – 29/09/2022 INICIAL	00001517 – 22/01/2022 RESERVA	00006014 – 18/07/2023 ADICIONAL 01	00006041 – 19/07/2023 ADICIONAL 01
VALOR DE CDP	$ 13.883.717.658,77	$ 3.173.961.189,00	$ 986'967.843,69	$ 600.000.000

N° DE RP Y FECHA	00012534 - 27/12/2022 INICIAL	0001125 - 22/01/2023 RESERVA	00009110 27/07/2023 ADICIONAL	00009119 27/07/2023 ADICIONAL
VALOR DE RP	$ 3.173.961.189,00	$ 3.173.961.189,00	$ 986'967.843,69	$ 600.000.000
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	-	0001125 - 22/01/2023	-	-
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:	ALUMBRADO PUBLICO			

Además:

El CONTRATISTA de obra cumplió a cabalidad con el objeto contractual, del periodo comprendido del primero (01) de mayo al treinta (30) de julio de 2023, y que la INTERVENTORIA externa reviso y valido las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del periodo de ejecución, encontrando que las actividades han sido recibidas a satisfacción conforme a las especificaciones técnicas consignadas y acordes con lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2023.

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
INTERVENTORIA

Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya – Director Interventoría