| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE REUNION | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| **FO-PE-14** | **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA** | **5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 24/10/2023 | **HORA INICIO** | 11:00 am | **DURACIÓN (HORAS)** | 1 hora | **ACTA No.** | 1 |
| **ASUNTO** | socialización con ENEL MEDIA TENSIÓN. | | | | | | |
| **CONTRATO /PROYECTO** | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO, SECTOR CUATRO CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | | | | | | |
| **ÁREA RESPONSABLE** | STESV | **Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)** | | ☒Uso Interno.<br>☐Clasificada.<br>☐Reservada. | | | |

**ASISTENTES**

| Nombre | Área / Entidad | Cargo/Tipo de vinculación | Firma |
|---|---|---|---|
| Yalile Rincón Ruiz | IDU | Apoyo a supervisión | |
| Luis Eduardo Quitian | IDU | Coordinador STESV | |
| Maicol Douglas Pérez | IDU | Esp. Redes Secas OCIT | |
| Daniel Eduardo Reino | IDU | Coordinación Interinstitucional OCIT | |
| Stephanie Bueno | ENEL | Supervisor ENEL MT | P/P |
| José Fredy Mayorga Mateus | Contratista | Director | |
| Rubén Darío Bonilla | Contratista | Esp. Redes Secas | |
| Jorge Eliecer Castellanos M. | Contratista | Coordinador de Obra | |
| Diego Andrés Hurtado | Interventoría | Esp. Redes Secas | |
| Deisy Duran | Interventoría | Apoyo Técnico | |

**TEMAS**

| | |
|---|---|
| 1 | Presentación por parte del contratista del diseño de redes secas del proyecto |
| 2 | Intervención de ENEL del proceso de traslado de postes |

**DESARROLLO**

Se da a inicio a la reunión con la presentación de los asistentes del IDU, ENEL, contratista de obra construcciones civiles JFM SAS y de Interventoría Consorcio Puente 4

El contratista de obra realiza la presentación del diseño de redes secas, mostrando la ubicación del proyecto, el plano del diseño de redes secas y registro fotográfico del sitio; en dicha presentación el contratista presenta el plano modificado del traslado de 3 postes y se socializa la necesidad de realizar el traslado de los mismos y sus redes de forma preliminar al inicio de las actividades de obra del contrato, ya que afectan o inciden con las estructuras del puente y/o con la ejecución del pilotaje de la estructura de cimentación del puente, objeto del contrato.

La ingeniera Stephanie de ENEL realiza la intervención primero recordando los encargados de realizar trámites y solicitudes ante la entidad de redes de alta, media o baja tensión.

Para el trámite de la solicitud de traslado de postes primero se debe realizar un comunicado al IDU de la solicitud del traslado, dicho comunicado se tramita del IDU a ENEL para la gestión necesaria.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE REUNION | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| **FO-PE-14** | **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA** | **5** |

| DESARROLLO |
|---|
| Dicha solicitud fue realizada por la interventoría el día 19 de septiembre con radicado No. 202352601673062 y la supervisión del IDU dio el trámite a ENEL COLOMBIA mediante radicado No. 202333601733001 del 26 de septiembre de 2023 |
| Las maniobras de traslado de postes tienen un tiempo aproximado de 1 mes y medio a 2 meses desde que se realiza la solicitud hasta su ejecución, el proceso es primero se recibe la solicitud, se tramita al personal encargado de las maniobras con el fin de programar la visita al sitio de ejecución aproximadamente a la semana siguiente de la solicitud, en dicha visita se realiza el presupuesto de la maniobra y en la que se requiere la presencia de los profesionales de obra encargados con el fin de tener claridad de la ubicación de dichos postes, como resultado de dicha visita a la semana siguiente se tiene la entrega de dicho presupuesto, el cual desde ENEL se remite al IDU, quien realiza el traslado a la Interventoría del contrato y a contratista de obra para revisión y verificación y claridad de las actividades que se tienen contempladas, el aval de dicho presupuesto se remite a la supervisión del IDU quien realiza el traslado a ENEL; en la entidad se realiza el proceso de apropiación presupuestal lo cual tiene un tiempo aproximado de 15 días, a la par ENEL realiza la programación de las maniobras. |
| El traslado de dichos postes incluye las luminarias. |
| De acuerdo a lo anterior si se inicia el proceso de manera inmediata los traslados se estarían haciendo a mediados de diciembre. |
| |

| CONCLUSIONES |
|---|
| El IDU realizara la revisión de como esta el tramite ante ENEL para poder dar inicio al proceso de las maniobras. |
| Se debe tener en cuenta los tiempos que tienen las maniobras de ENEL para el traslado de postes, lo que implicaría de uno a dos meses, para su ejecución. |
| |
| Nota:Firma el delegado de enel encargado ante la ausencia por vacaciones del delegado principal, sin que por esto haya perjuicio y se generen compromisos derivados de la reunión |

| COMPROMISOS PACTADOS | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** |
| | | |

| ANEXOS | | |
|---|---|---|
| **No** | **Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)** | **Folios** |
| 1 | | |