Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor y/o interventoría**
31/10/2023	17 - 31 oct 2023	INGENIERIA & DISEÑO DE OCCIDENTES SAS	ING. WILLIAM HERNANDEZ CHICA ARQ. RONEY BARTOLO FLOREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	**CE-32-2023**	**Tipo**	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**Convenio No.**		**Tipo**	

Contratar en nombre de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES-CALDAS la prestación del servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental, a las obras de ejecución de la tercera fase de la modernización al sistema de iluminación de las oficinas del Palacio de Justicia "Fanny González Franco" de Manizales, a un sistema inteligente y autónomo, a todo costo.

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02	2023	17923	5/09/2023	$ 47.600.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
47.600.000	47.600.000	22/09/2023	2 meses	28/09/2023	30/11/2023

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	**Fecha de**	**No. Registro presupuestal**	**Fecha registro Presupuestal**	**Fecha de suscripción**
42-44-101150294	28/09/2023	18723	22/09/2023	22/09/2023
42-40-101044414	28/09/2023			

Modificaciones del contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adición					
Prorroga					
Otro Sí					

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			**47.600.000**		**% anticipo:**		
Pagos Realizados a La Fecha							
Pagos				**Amortización**			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
Ejecutado		**0,00%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**100,00%**	**$ 47.600.000,00**				
Total		**100%**	**$ 47.600.000,00**				

Pendiente Por Pago			
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago			
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FEL 115	**Valor**	**$ 23.800.000**


Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	**50,00%**	**$ 23.800.000**
Disponible	**50,00%**	**$ 23.800.000**
Total	**100%**	**$ 47.600.000**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO



	%PROGRAM.	%EJECUT.	DIFERENCIA
Acumulado anterior	36,67%	24,41%	12,26%
Durante el periodo	46,67%	35,78%	-10,89%
Acumulado Actual	46,67%	35,78%	10,89%

EJECUCION EN PLAZO

CONTRACTUAL	EJECUCION	%
60	28	46,67%

DATOS FINANCIEROS

Vr. CONTRATO:	$ 526.202.419,00
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 56.285.420,00
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 469.916.999
Vr. ANTICIPO:	$ 0
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	COSTO DIRECTO	AIU	IVA	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	$ 44.611.840	$ 11.673.580		$ 56.285.420	10,70%	
2	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
3	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
6	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
7	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
8	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
9	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
10	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
11	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
12	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
13	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
14	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%	
TOTALES	**$44.611.840**	**$11.673.580**		**$56.285.420**	**10,70%**	

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO SEMANA	AVANCE EJECUTADO
SEMANA 1	12,50%	100%	
SEMANA 2	25,00%	73,8%	0
SEMANA 3	37,50%	66,00%	
SEMANA 4	50,00%	76,00%	35,78%
SEMANA 5	62,50%		
SEMANA 6	75,00%		
SEMANA 7	87,50%		
SEMANA 8	100,00%		



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100,00%	50,00%	31/10/2023	50,00%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)


Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

MATRIZ DE RIESGOS: Una vez terminada la ejecución del contrato, se deja constancia que no se materializó ninguno de los riesgos establecidos en la clausula 12 del contrato (tipificación y estimación de los riesgos).

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Contratista	
Nombre	**ALEXANDER BEDOYA DUQUE**
Cargo	Rep. Legal “Ingeniería Y Diseño De Occidente S.A.S” - Contratista
Firma	
Supervisor	
Nombre	**Arq. RONEY BARTOLO FLOREZ**
Cargo	Supervisor
Firma	
Supervisor	
Nombre	**Ing. WILLIAM HERNANDEZ CHICA**
Cargo	Supervisor
Firma	