COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 06

LUGAR:	Planada de Avirama
FECHA:	05 - Sept - 2023
CONTRATO No.:	116 del 31 de mayo de 2.023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JAIR LOPEZ ROJAS
INTERVENTOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ordoñez Uribe.	Residte. Obra.	
Carlos E. Beltran V.	Apoyo Supervisión	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la visita se constata que el personal utiliza los E.P.P. básicos. Se realizan los siguientes actividades el dia de hoy: - Encofrado para el último tercio de vigas de cimentación, Fraguado de vigas de cimentación ya fundidas, continua relleno con material de excavación entre espacios de vigas y compactación con saltarín. Se hace visita de auditoria interna de la Corporación Nasa Kiwe; -Se inspecciona la bodega donde se almacenan los materiales utilizados en obra y los equipos, los requeridos son mezcladora y vibrador pero además tienen cortadora, vibro compactador. Encontrandose lo anterior dermanera adecuada. -Se revisa las afiliaciones del personal a seguridad social y la respectiva dotacion de E.P.P. encontrandose en regla este aspecto. -Se aclara que el municipio de Paez no solicita Licencia de Construcción en ~~este~~ tipo de Proyectos. *Al final la obra debe cumplir con el RETIE. Se revisa cuantia de acero longitudinal y espaciamiento y cantidad de flejes en Viga cimiento encontrandose acorde al diseño, se chequea distancias entre ejes de vigas fundidas y anchos de secciones de acuerdo al diseño. Los traslapos del acero chequean segun los diseños. Se cuenta con el diseño de mezclas para los materiales utilizados en la fabricacion del concreto en obra.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS