COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 11.

LUGAR:	Planada de Avirama
FECHA:	09-Noviembre-2023
CONTRATO No.:	116 del 31 de mayo de 2.023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JAIR LOPEZ ROJAS
INTERVENTOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ordóñez Uribe	R. de obra	
Pedro Noel Cano	Ingeniero	
Carlos Beltran	Apoyo supervision	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica por parte de la Corporación Nasa Kiwe El personal en obra cuenta con los E.P.P. básicos. Se verifica que se cumplió con el requerimiento de la señalizacion de la obra, sin embargo se solicita reparar las señales que se han deteriorado, Se remitio al diseñador la solicitud para modificación de las especificaciones de las ventanas V1 y V2 y la modificacion de la altura del cielo falso, está pendiente la respuesta por parte del diseñador. Se verifica la cantia de acero longitudinal y la cantidad, longitud y separacion de estribos, al igual que el diametro de las barras de acero entre los ejes 7 y 10 entre A y E, cumpliendo con los diseños y criterios de aceptacion, Adicionalmente se verificó el cumplimiento, de la separacion y diametro del acero de la losa, espesor del concreto en formaleta y dimensiones de la sección de la viga de cubierta en la formaleta instalada. Por tanto se libera esta actividad. para el tramo mencionado
Se autoriza la modificación de la ubicacion del BALL Nº6 al sitio de interseccion del Eje A con el eje 7 para Facilitar la evacuación del mismo hacia la cuneta, y me-

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

nor afectacion en la interseccion con la viga de cimiento, En el acompañamiento ambiental se observaron residuos

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

sólidos y escombros dentro del área de construcción se recomienda su recolección y disposición de manera adecuada, y señalizacion preventiva en el sitio de acopio provisional.