ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. RE – 005 – 2023

FECHA DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2023
NUMERO DEL CONTRATO	RE-005-2023
CONTRATISTA	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO
CONTRATANTE	COLEGIO JAIME GARZON / RECTORA SHIRLEY ARACELY SANCHEZ DURAN
SUPERVISION	RUTH BELEN LAGUADO ORTEGA
OBJETO	MEJORAMIENTO PARA EL AULA DE INFORMATICA, I ETAPA SEDE PABLO VI DEL COLEGIO JAIME GARZON
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES
VALOR TOTAL	OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVES PESOS MCTE ($. 83.636.849), equivalente a 72,1 SMMLV
ANTICIPO	NO APLICA

El día 01 de noviembre de 2023 se reúnen en institución educativa COLEGIO JAIME GARZON, los suscritos, mayores de edad a saber: SUPERVISORA DEL CONTRATO, RUTH BELEN LAGUADO ORTEGA, RECTORA Y ORDENADORA DEL GASTO, SHIRLEY ARACELY SANCHEZ DURAN, y la contratista YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO, con la finalidad de suscribir el acta de recibo final del CONTRATO No RE-005-2023, para la ejecución del Proyecto: MEJORAMIENTO PARA EL AULA DE INFORMATICA, I ETAPA SEDE PABLO VI DEL COLEGIO JAIME GARZON. permitiendo dar un balance final donde se establece la ejecución del 100% de las actividades contratadas, y así llevar el contrato a feliz término, así cómo se relacionan a continuación en el siguiente cuadro ANEXO.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
	PRELIMINARES		
1	Localización y replanteo	m2	130,50
2	Cerramiento en tela verde para delimitar área d trabajo dentro y fuera de la institución, incluye varas en madera redonda y todo lo necesario para su funcionamiento	m2	81,00
3	Desmonte de cubierta eternit incluye desmonte de cerchas metálicas	m2	93,00
4	Demolición de muros en ladrillo e=0.20m incluye columnas y vigas existentes	m2	71,15
5	Desmonte de lámparas y un ventilador	Und	5,00
6	Demolición de pisos en tableta de gres	m2	130,50
7	Excavación en tierra común para zapatas, vigas de amarre y pisos	m3	35,00
8	Retiro de sobrantes de la excavación, incluye acarreo desde aulas a lugar de acopio para recoger en volqueta y transporte del mismo hacia deposito final.	m3	45,00
9	Relleno con material seleccionado y compactado	m3	24,40
	ESTRUCTURA EN CONCRETO		
10	Solado en concreto pobre para zapatas y vigas	m2	10,00
11	Zapata en concreto de 3000 PSI de (1,00x1,00) H= 0.35m incluye refuerzo	Und	10,00
12	Pedestal en concreto de 3000 psi (0,30x0,30)m Incluye refuerzo	Und	10,00
13	Viga de cimentación de amarre en concreto de 3000 psi (0,25x0,25)m con refuerzo longitudinal de 1/2" y estribos de 3/8"	ml	32,00
14	Columna en concreto de 3000 psi (0,25x0,25)m con refuerzo longitudinal de 1/2" y estribos de 3/8"	ml	40,00
15	Viga área corona de amarre en concreto de 3000 psi (0,25x0,25)m con refuerzo longitudinal de 1/2" y estribos de 3/8"	ml	25,00
16	Antepiso en concreto E=0.07m cepillado	m2	131,00
17	Anden en concreto E= 0.07m	m2	20,50
	MAMPOSTERIA		
18	Muro en ladrillo limpio dos caras E= 0.12m	m2	125,00
19	Tendido de ducteria eléctrica salida luces	Und	8,00
20	tendido de ducteria eléctrica salida tomacorriente, incluye bordillo en concreto h 0.30	Und	40,00
21	Tablero eléctrico de 8 circuitos	Und	1,00
	ITEM NO PREVISTOS		
N.P 01	Instalacion cerchas metalicas existentes y cubierta eternit existente	m2	56,00
N.P 02	restauracion de puerta existente, incluye marco metalico nuevo y cerradura nueva y pintura	und	1,00
N.P 03	instalacion de puerta metalica bajita existente (incluye pintura, y marco nuevo)	und	1,00
N.P 04	Ventana en aluminio 0,50x2,00 Corredera	und	2,00
N.P 05	Placa Maciza e=0,10m	m2	3,00
N.P 06	adecuacion de reja existente para reja metalica de seguridad de ventana, incluye pintura, corte, y demas elementos necesarios para su funcionamiento	und	2,00
N.P 07	meson en concreto apoyos en ladrillo a la vista y acabado en enchape ceramico	ml	34,00

El valor para cobrar de la presente acta final es de: **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 36.178.844,00)**

Para constancia se firma la presente acta en el municipio de Cúcuta, por los que en ella intervinieron al primero (1°) de noviembre de 2023.

SHIRLEY ARACELY SANCHEZ DURAN
Rectora – ordenadora del gasto

YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO
Contratista

RUTH BELEN LAGUADO ORTEGA
supervisora - pagadora