COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CORPORACIÓN NASA KIWE

12.1 , **620**

Popayán 14 de noviembre de 2023

Señor
Jair López Rojas
Contratista
Jairlopezrojas@hotmail.com

Ciudad

ASUNTO: Avance de Obra Contrato 116-2023 Construcción del Establecimiento de Salud de La Localidad Planada de Avirama, Resguardo de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca

Cordial saludo,

Una vez revisado el avance que presentan las actividades de obra del contrato de del asunto, con fecha de corte 10 de noviembre de 2023, semana 19, se obtiene la siguiente información:

Avance de obra programado = 44.30% Avance de obra ejecutado = 36.15%

Se evidencia un retraso en la ejecución equivalente a un 8.15%. Por tanto, solicito comedidamente se tomen las medidas o planes de contingencia que sean necesarios con el fin de realizar las actividades pendientes y se nivele el % de ejecución de acuerdo al cronograma presentado por ustedes , para que la obra se realice dentro del plazo contractual estipulado.

Anexo: Seguimiento Cronograma de obra (digital)

Agradezco su atención a la presente solicitud

Atentamente,

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor del Contrato

Elaboró: Carlos E. Beltrán V. CEB