CO-122-005
Neiva, diciembre 12 de 2022

Ingenieros
RAFAEL RICARDO ZÙÑIGA MORA
MARTHA ISABEL CONRADO LÒPEZ
MIGRACIÒN COLOMBIA
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No.122 de 2022 cuyo objeto “Contratar a todo costo, incluyendo materiales y mano de obra, la implementación de polos apícolas y obras complementarias en cumplimiento de las medidas de compensación impuestas por Corporinoquìa mediante resolución 600.36.20.0016 de 29 de diciembre de 2020 (acta de concertación 100.2.21-054 de 20 de octubre de 2021)”

Asunto: Solicitud prórroga

Cordial saludo.

Como es de conocimiento de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, durante la ejecución del contrato de obra No. 122 de 2022, específicamente en la reunión de presentación del plan de trabajo (cronograma) a CORPORINOQUÍA, se tuvo conocimiento de la obligación de implementar la Resolución No.500.36.22 0265 del 09 de marzo de 2022 “Por medio de la cual se establecen los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones”, donde se obliga a la UAEMC a obtener una viabilidad al área de implementación de los polos apícolas, situación no contemplada en los estudios previos del contrato y por ende no configurado como una obligación contractual.

En razón a esto, el cronograma de ejecución presentado por la empresa a mi cargo sufrió un retraso considerable, correspondiente al tiempo que se tarda la Corporación en realizar la visita y suscripción del acto administrativo que avala el área seleccionada para el desarrollo del proyecto, el cual no ha sido notificado oficialmente a Migración Colombia.

Así las cosas, y bajo el entendido que el retraso en la ejecución del contrato no me es imputable, solicito prórroga de un (1) mes (hasta el 31 de enero de 2023) para la realización de la fase de monitoreo y seguimiento.

En vista de lo anterior, solicito aprobación para desvincular a finales del presente mes a dos auxiliares de campo y al Profesional Social, toda vez que la fase de monitoreo y seguimiento puede ser atendida por el Director del proyecto y un auxiliar.

Atentamente,



LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
Representante Legal

Anexo cronograma de ejecución ajustado

CRONOGRAMA DE EJECUCION 2022

"CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACION DE POLOS APICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACION IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA MEDIANTE RESOLUCIÓN 600.36.20.0016 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020 (ACTA DE CONCERTACIÓN 100.2.21-054 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021)."

EJECUTOR EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL

PROGRAMA DE EJECUCION E INVERSION DE OBRA

ITEM	Nº	DETALLE CAPITULOS Y SUBCAPITULOS	Valor de Total de la Inversion por Subcapitulo $ (Incluye AIU donde corresponda)	Valor % de Obra	Nº Semanas de Ejecucion Programadas	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
						12/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	2/11/2022	9/11/2022	16/11/2022	23/11/2022	30/11/2022	7/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	28/12/2022	4/01/2023	11/01/2023	18/01/2023	25/01/2023	30/01/2023
	1.00	**PRELIMINARES**	**$ 23,139,253**	**20.84%**	**3**			X	X	X												
	1.10	Priorizacion Mediante diagnostico participativo de un área de influencia de 3 Ha. para la implementación del proyecto	**$ 3,272,798**	2.95%	**3**			0.983%	0.983%	0.983%												
	1.20	Realizar visitas técnicas preliminares para poder identificar las áreas aptas o con potencial para el desarrollo del proyecto dentro del área de influencia de 3 Ha	**$ 6,373,343**	5.74%	**3**			1.913%	1.913%	1.913%												
	1.30	Socialización y presentación del proyecto a la comunidad	**$ 3,674,720**	3.31%	**1**					3.310%												
	1.40	Caracterización y Selección del predio (s) potenciales para la ubicación de 12 colmenas	**$ 4,478,565**	4.03%	**1**					4.034%												
	1.50	Caracterización ambiental, social y productiva del predio seleccionado dentro del perímetro de ubicación de las 12 colmenas	**$ 5,339,828**	4.81%	**1**					4.810%												
	2.00	**POLOS APICOLAS**	**$ 49,505,363**	**44.59%**	**1**											X						
	2.10	**ADECUACIÓN DEL APIARIO**	**$ 4,698,418**	**4.23%**																		
	2.1.1	Dentro del de áreas de influencia de 3 Ha. Adecuación del apiario: Deshierbe, limpieza y adecuación de los sitios y su acceso al del sitio de ubicación de las 12 colmenas, 3m 2 por colmena.	**$ 4,698,418**	4.23%	**1**											4.232%						
	2.20	**CERRAMIENTO**	**$ 24,879,003**	**22.41%**																		
	2.2.1	Suministro e instalación de Postes en madera inmunizada (2m de alto) de 10X10 cm, aproximadamente.	**$ 20,670,300**	18.62%	**1**											18.618%						
	2.2.2	Suministro e instalación de Alambre de púas calibre 16 X 400 (3 Hilos)	**$ 4,019,225**	3.62%	**1**											3.620%						
	2.2.3	Suministro e instalación de Grapa 1¼" x 9 mm, para Cerca con alambre de púas Galvanizado.	**$ 189,478**	0.17%	**1**											0.171%						
	2.30	**DEMARCACIÓN**	**$ 1,051,365**	**0.95%**																		
	2.3.1	Pintura a base de agua para colmenas con aplicación (3 colores)	**$ 706,860**	0.64%	**1**											0.637%						
	2.3.2	Impermeabilización o encerado de colmenas con parafina y cera de abejas con aplicación	**$ 344,505**	0.31%	**1**											0.310%						
	2.40	**ACCIONES DE CONSERVACIÓN**	**$ 7,197,858**	**6.48%**																		
	2.4.1	Selección de especie de planta nectifera y polinifera y compra de plántulas (mínimo alturas comprendidas entre los 40 cm a 50 cm, debe ser de buena calidad, buen estado fitosanitario, vigor, lignificación adecuada y además utilizar las especies relacionadas en el libro (Plantas Útiles de la Cuenca del Orinoco)	**$ 2,618,238**	2.36%	**1**											2.358%						
	2.4.2	Preparación y limpieza de terreno en zona de planteo de 1m 2 por planta, para siembra de 60 individuos o plantas seleccionadas.	**$ 1,492,855**	1.34%	**1**											1.345%						
	2.4.3	Trazado, planteo y ahoyado conforme al análisis de pendiente del terreno y determinación de densidad de siembra para 60 individuos	**$ 1,033,515**	0.93%	**1**											0.931%						
	2.4.4	Fertilizante Calfos con aplicación	**$ 1,143,757**	1.03%	**1**											1.030%						
	2.4.5	Fertilizante N.P.K con aplicación	**$ 151,582**	0.14%	**1**											0.137%						
	2.4.6	Siembra (establecimiento de individuos)	**$ 757,911**	0.68%	**1**											0.683%						
	2.50	**COLMENAS**	**$ 11,678,720**	**10.52%**																		
	2.5.1	Suministro e instalación de colmena completa estándar tipo Langstroth	**$ 6,338,892**	5.71%	**1**											5.709%						
	2.5.2	Suministro e instalación de Núcleos de abejas de 4 marcos, 2 de alimento y 2 de cría en desarrollo, con reina fecundada	**$ 3,858,456**	3.48%	**1**											3.475%						
	2.5.3	Suministro e instalación de Soporte metálico anti hormigas y otras plagas	**$ 1,378,020**	1.24%	**1**											1.241%						
	2.5.4	Suministro Tenedor desoperculador	**$ 103,352**	0.09%	**1**											0.093%						
	3.00	**SUMINISTRO DE EQUIPOS DE MANEJO**	**$ 9,060,437**	**8.16%**	**1**											X						
	3.10	Suministro Ahumador. En acero inoxidable (Altura desde la base hasta el pico 31 cm. Altura desde la base hasta el tanque 24 cm. Diámetro de 12.5 cm. Peso: 1.3 kg Fuelle en madera y cordobán)	**$ 671,785**	0.61%	**1**											0.605%						
	3.60	Suministro Botas de caucho blancas (diseñada en media caña con una altura de 30 centímetros, fabricada en PVC y caucho nitrilo)	**$ 706,235**	0.64%	**1**											0.636%						
	3.70	Suministro Centrífuga de tres cuadros con Herrajes en Acero Inoxidable, Capacidad de 35Kg, Piñones en teflón de alta resistencia, Llave de salida tipo guillotina	**$ 6,051,150**	5.45%	**1**											5.450%						
	4.00	**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**	**$ 9,494,609**	**8.55%**	**7**											X	X	X	X	X	X	X
	4.10	Revisión de colmenas (1 vez por semana)	**$ 895,713**	0.81%	**1**												0.807%					
	4.20	Registro y control sanitario (1 vez por semana)	**$ 895,713**	0.81%	**1**												0.807%					
	4.30	Mantenimiento de apiarios y siembras (1 vez por mes)	**$ 4,478,565**	4.03%	**1**															4.034%		
	4.40	Suministro de jarabe (2:1) o torta de polen (suministro de 800g por núcleo cada 10 días)	**$ 3,224,618**	2.90%	**7**											0.415%	0.415%	0.415%	0.415%	0.415%	0.415%	0.415%
	5.00	**TALLERES PARTICIPATIVOS**	**$ 19,825,698**	**17.86%**	**2**										X	X						

ITEM	N°	DETALLE CAPITULOS Y SUBCAPITULOS	Valor de Total de la Inversion por Subcapitulo $ (Incluye AIU donde corresponda)	Valor % de Obra	N° Semanas de Ejecucion Programadas	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
						12/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	2/11/2022	9/11/2022	16/11/2022	23/11/2022	30/11/2022	7/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	28/12/2022	4/01/2023	11/01/2023	18/01/2023	25/01/2023	30/01/2023
	5.10	Realización de un taller de una (1) hora de duración en Generalidades de la Apicultura. Colmenas, materiales y equipos de apicultura, lugares para los apiarios (población beneficiada) incluye material didáctico, evaluación, refrigerio y registro fotográfico. (mínimo 8 - máximo 15 participantes)	**$ 3,153,500**	2.84%	1											2.840%						
	5.20	Realización de un taller de una (1) hora de duración en Revisión de colmenas, proceso productivo, aspectos a observar en las visitas, alimentación artificial. (población beneficiada) incluye material didáctico, evaluación, refrigerio y registro fotográfico. (mínimo 8 - máximo 15 participantes)	**$ 3,153,500**	2.84%	**1**											2.840%						
	5.40	Realización de un taller de dos (2) horas de duración en Obtención y beneficio de la miel, producción de polen, obtención de propóleos, beneficio de cera (población beneficiada) incluye material didáctico, evaluación, refrigerio y registro fotográfico. (mínimo 8 - máximo 15 participantes)	**$ 3,561,968**	3.21%	**1**											3.208%						
	5.50	Realización de talleres de dos (2) horas de duración metodología participativa en sensibilización frente al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (personal PCMF y usuarios transitorios incluye material didáctico, evaluación, refrigerio y registro fotográfico. (mínimo 8 - máximo 15 participantes)	**$ 6,803,230**	6.13%	**1**										6.128%							
		VALOR TOTAL DE LA OBRA	**$ 111,025,359**	**100%**																		
		PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA	**100%**	**100%**			0.00%	2.90%	2.90%	15.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.13%	64.89%	2.03%	0.41%	0.41%	4.45%	0.41%	0.41%
PROGRAMA DE INVERSIONES FINANCIERO		VALOR DE LA INVERSIÓN POR SEMANA (EN MILLONES DE PESOS $)					**$ -**	**$ 3.22**	**$ 3.22**	**$ 16.71**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.80**	**$ 72.05**	**$ 2.25**	**$ 0.46**	**$ 0.46**	**$ 4.94**	**$ 0.46**	**$ 0.46**
		VALOR ACUMULADO DE LA INVERSIÓN (EN MILLONES DE PESOS $)					**$ -**	**$ 3.2**	**$ 6.4**	**$ 23.1**	**$ 23.1**	**$ 23.1**	**$ 23.1**	**$ 23.1**	**$ 29.9**	**$ 102.0**	**$ 104.2**	**$ 104.7**	**$ 105.2**	**$ 110.1**	**$ 110.6**	**$ 111.0**
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO (SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO)					**0.0%**	**2.9%**	**5.8%**	**20.8%**	**20.8%**	**20.8%**	**20.8%**	**20.8%**	**27.0%**	**91.9%**	**93.9%**	**94.3%**	**94.7%**	**99.2%**	**99.6%**	**100.0%**