Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0531 - CAS-OAJ-CDPSP-0379-2023 de 2023-02-09 cuyo Objeto: APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 2652 de 2022-12-30 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Yopal, 18 de Mayo del 2023.

Doctor(a)
BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTOR(A) TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0531 - CAS-OAJ-CDPSP-0379-2023 de 2023-02-09.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 10/04/2023 hasta 09/05/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 2652 de 2022-12-30 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (8) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2023-02-10

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-10-09

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-10-09

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $40.212.480,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $40.212.480,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0531 - CAS-OAJ-CDPSP-0379-2023 de 2023-02-09 cuyo Objeto: APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 2652 de 2022-12-30 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Hasta la fecha 09/05/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0531 presenta una ejecución del 37.5% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$40.212.480,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$40.212.480,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 2	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
POR EJECUTAR	$25.132.800,00		
TOTAL	$40.212.480,00	$0,00	$15.079.680,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 1.1 Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera. 1.2 Apoyo en la Verificación de la existencia del acta del interventor del proyecto donde coste que reviso y aprobó los diseños antes del inicio de la obra. 1.3 Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo del apoyo a la supervisión a su cargo. 1.4 Apoyar a la supervisión en verificar que el interventor informe sobre la existencia de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del Contrato de Obra Pública. 1.5 realizar seguimiento sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de la interventoría, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 1.6 Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados. 1.7 Apoyar la supervisión en la Coordinación con las dependencias del Departamento que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 1.8 Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución, avance administrativo, financiero, económico y legal del contrato. 1.9 Brindar apoyo mediante informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto a la ejecución del contrato. 1.10 apoyar a la supervisión en el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 1.11 Realizar apoyo a la supervisión mediante seguimiento en la entrega por parte del interventor de la certificación donde se manifieste que quien sea el operador recibirá la obra una vez construida y posteriormente se encargará de su operación, funcionamiento y mantenimiento. 2. FUNCIONES TÉCNICAS. El apoyo a supervisión está obligado a coadyuvar a la supervisión cuando esta deba verificar que la interventoría cumpla con todos las funciones y actividades técnicas que le han sido encomendadas a la interventoría. 3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES 3.1 Apoyar a la supervisión cuando esta lo requiera en el cumplimiento de la obligación de verificar que la interventoría exija al contratista de obra acatar el programa de utilización del personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0531 - CAS-OAJ-CDPSP-0379-2023 de 2023-02-09 cuyo Objeto: APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 2652 de 2022-12-30 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo. 3.2 realizar apoyo a la supervisión en la labor de verificación en la ejecución financiera del contrato presentada por el interventor para prever y gestionar ante quien corresponda, en forma oportuna la disponibilidad de recursos adicionales, en caso necesario. 4. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO 4.1 Brindar apoyo a la supervisión en la labor de verificar que se otorguen las garantías exigidas y hacer seguimiento porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. 4.2 Realizar apoyo a la supervisión en la labor de verificación en el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato de consultoría, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 4.3 Ser apoyo en la verificación de las actas que suscriban con ocasión a la ejecución del contrato. 4.4 Brindar apoyo a la supervisión en la labor de coordinación junto a contratista de obra de la suscripción del acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan. 4.5 Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato de consultoría. 4.6 Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de apoyo a la supervisión. 5. FUNCIONES DE RECIBO DE INTERVENTORIA Y LIQUIDACION Otra de las actividades de gran importancia en los procesos de apoyo a la Supervisión, dentro del manejo administrativo del contrato de consultoría, es la revisión de la documentación para la liquidación de dicho contrato, donde se vigilará la ejecución de las siguientes actividades: 5.1 Presentar actas (informes) mensuales. 5.2 Brindar apoyo a la supervisión en la labor que a esta le compete velando en que el interventor hubiere realizado el seguimiento e informes oportunos, respecto de Interventoría ambiental al Departamento y a CORPORINOQUIA. (Si se requiere) 5.3 Brindar apoyo a la supervisión en la verificación de las respectivas actas de entrega de obra a la comunidad o entidad respectiva emitidas por la interventoría. (si se requiere). 5.4 brindar apoyo a la supervision en la labor de verificar el acta de terminación y liquidación final de interventoría 5.5 apoyar a la supervisión en la labor de verificar que se cumpla con la oportuna entrega de los soportes correspondientes de la consignación de los rendimientos financieros de la cuenta aperturada para manejar los recursos del anticipo de la interventoría. 5.6 Revisar las actas que se generen durante el desarrollo del contrato. 5.7 brindar apoyo a la supervisión en la labor de llevar seguimiento en el proceso de liquidación dentro del plazo estipulado en el mismo, o en su defecto, en el menor tiempo posible después de su terminación. 5.8 En el evento de presentarse una situación que pueda constituir incumplimiento del contrato, por parte del contratista, o que genere diferencias o conflicto entre las partes, informar de ello a la supervision para que consulte a la Oficina Jurídica y/o a la Asistencia de Seguros, de acuerdo con sus competencias. 5.9 El Apoyo a la supervisión deberá velar por que se cumpla el Manual de interventoría versión 0 a la firma interventora.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se recopilo cada uno de los expedientes originados durante la etapa precontractual y contractual para el contrato de consultoría No. 2652 de 2022. Esta información se encuentra para consulta en medio magnético en mi computador personal y consta de cinceunta y cuatro (54) archivos. Se recopilo cada uno de los expedientes originados durante la etapa precontractual y contractual para el contrato de obra No. 2626 de 2022. Esta información se encuentra para consulta en medio magnético en mi computador personal y consta de cincuenta (50) archivos. ACTIVIDAD CONCLUIDA	37.5	1.1
La interventoría en desarrollo del contrato de consultoría No,2652 de 2022, mediante oficio de fecha 03 de marzo de 2023 presento el informe de la Etapa Preconstructiva, donde consta que reviso y aprobó los diseños antes del inicio de la obra. ACTIVIDAD CONCLUIDA	37.5	1.2
Se han establecido mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo del apoyo a la supervisión, Esto se ha hecho a través de visitas al sitio de la obra. Comités con interventoria en ejecucion de obra y contacto directo y constante con el interventor del contrato consultoría No 2652 de 2022. para este periodo se realizó comite los dias 12 y 22 de abril de 2023 en el sitio de obra. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	1.3 1.9

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0531 - CAS-OAJ-CDPSP-0379-2023 de 2023-02-09 cuyo Objeto: APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 2652 de 2022-12-30 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Mediante proceso de revisión y verificación precontractual se evidencio que por la naturaleza del proyecto al ser una intervención de una edificación existente de la Fuerza Aérea Colombiana, siendo una institución para la seguridad de la nación, no se requiere ningún tipo de permiso o licencia como autorización para su intervención.. ACTIVIDAD CONCLUIDA	37.5	1.4
* El formato anexo RELACION DE CORRESPONDENCIA del periodo comprendido entre el 10 de abril 2023 y 09 de mayo de 2023, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en ocasión a la ejecución del contrato de consultoria No. 2652 de 2022, igualmente, se relacionan los comités técnicos realizados ACTIVIDAD PERMANENTE.	37.5	1.5
Se ha organizado la información y documentación que se han generado durante la ejecución del contrato de consultoría No. 2652 de 2022: * Comité: Dos (02) actas de comité Esta documentación se encuentra disponible en medio físico y magnético en la Oficina asesora jurídica. ACTIVIDAD PERMANENTE.	37.5	1.6
Se coordina con cada dependencia del Departamento para efectuar el seguimiento de las actuaciones contractuales. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	1.7
Se programo y coordino comité técnico No 3 y 4 de fecha 12 y 22 de abril de 2023, donde se trataron temas concernientes a, la ejecucion de obra donde participaron profesionales de contratista de interventoría y profesionales de contratista de obra y apoyo a la supervisión por parte de la gobernación. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	1.8
Presenta informe mensual de apoyo a la supervisión al contrato de consultoría No. 2652 de 2022 para el periodo comprendido entre el 10 de abril de 2023 al 09 de mayo de 2023, en los cuales se refleja la información general, el avance físico, financiero del contrato de consultoría No. 2652 de 2022.. A la fecha no se ha requerido por parte de los organismos de control, informes de ejecución de los contratos. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	1,9 1,3
Se ha verificado que la interventoría este exigiendo el cumplimiento por parte del contratista de obra las normas de seguridad, higiene salud ocupacional y normas ambientales. Según lo exigido dentro de los terminos del contrato ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	1.1
El proyecto esta en ejecución, una vez se termine la etapa de construcción se solicitara al interventor la certificación donde explícitamente se indique que que el operador del proyecto lo recibio y que posteriomente se encargara de la operacion y mantenimiento. ACTIVIDAD AUN NO REQUERIDA	37.5	1.11
Se ha realizado el seguimiento a la interventoria para que cumpla con sus funciones técnias que fueron establecidas en la CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA, por medio de visitas a la obra asi mismo se realizara revisión de los informes, mensuales y semanales presentados. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	2
Mediante visitas tecnicas se ha verifiado el cumplimiento del interventor al seguimiento realizado al contratista de obra en el cumplimiemto del pograma de utilización del personal y equipos durante la ejecución del contrato y el programa de flujo de fondos del contrato. ACTIVIDAD PERMANENTE ACTIVIDAD NO REQUERIDA	37.5	3.1
No se ha requerido verificar la ejecución financiera del contrato presentada por el interventor para prever y gestionar ante quien corresponda, la disponibilidad de recursos adicionales. ACTIVIDAD NO REQUERIDA	37.5	3.2
Se ha verificado la vigencia de las garantías del contrato de consultoria de 2652 de 2022, según la aprobación de la póliza correspondiente al acta de inicio de fecha 2 de febrero de 2023. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	4.1
Se ha realizado el control y verificación sobre las afiliaciones a seguridad social, aportes parafiscales y ARL, del personal vinculado a la interventoria. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	4.2
A la fecha, se han suscrito los siguientes actos administrativos: *Se verifico y suscribió el ACTA DE INICIO FO-AB-21 al contrato de consultoría No 2652 de 2022-12-30 de fecha 02 de febrero de 2023. * Se verifico y suscribió el ACTA DE INICIO FO-AB-21 al contrato de obra pública No 2626 de 2022-12-28 de fecha 31 de marzo de 2023. *Se verifico y suscribió el ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO FO-AB-24 al contrato de obra pública No 2626 de 2022-12-28 de fecha 17 de abril de 2023. *Se verifico y suscribió el ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO FO-AB-24 al contrato de consultoría No 2652 de 2022-12-30 de fecha 17 de abril de 2023. ACTIVIDAD PERMANENTE.	37.5	4.3
Aun no se ha requerido preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en ejecución. ACTIVIDAD A UN NO REQUERIDA	37.5	4.4
Durante el presente periodo no se ha realizado solicitud alguna de reclamaciones o peticiones por	37.5	4.5

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0531 - CAS-OAJ-CDPSP-0379-2023 de 2023-02-09 cuyo Objeto: APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 2652 de 2022-12-30 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

partes de particulares, autoridades o entes de control en relación con la ejecución del contrato consultoría No. 2652 de 2022. ACTIVIDAD PERMANENTE		
Se han desarrollado las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de apoyo a la supervisión. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	4.6
Presenté informe mensual de actividades No. 3 correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de abril de 2023 y 9 de mayo de 2023. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	5.1
En cumplimiento con la obligación de la interventoría ambiental el interventor deberá presentar en el periodo abril 2023 el respectivo informe ambiental, que hará parte del informe mensual de interventoría No. 2 de ejecución del contrato de consultoría No. 2652 de 2022. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	5.2
La interventoría presentara el acta de entrega, una vez terminadas las obras y recibidas a satisfacción por el Grupo Aereo del Casanare - GACAS ACTIVIDA AUN NO REQUERIDA	37.5	5.3
El contrato de consultoría se encuentra en ejecucion, por lo tanto no se requiere presentar el acta de terminación y liquidación final del contrato de interventoría 2652 de 2022. ACTIVIDAD A UN NO REQUERIDA	37.5	5.4
No se ha exigido los soportes de consignación de los rendimientos financieros de la cuenta aperturada para manejar los recursos del anticipo de la interventoría. ACTIVIDAD A UN NO REQUERIDA	37.5	5.5
Para el presente periodo en la ejecución del contrato de consultoría 2652 de 2022, la interventoría mediante oficio 03346 del 31 de marzo de 2023 radico a la supervisión solicitud de suscripción de acta de entrega de anticipó de obra e interventoría. Estas actas se sometieron a revisión por parte de la supervisión para su posterior tramite de pago. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	5.6
El contrato de consultoría No. 2652 de 2022 se encuentra en ejecución dentro los plazos establecidos en el contrato. ACTIVIDAD A UN NO REQUERIDA	37.5	5.7
No se ha presentado situaciones que puedan constituir incumplimiento del contrato de interventoría ACTIVIDAD A UN NO REQUERIDA	37.5	5.8
En la ejecución del contrato de consultoría 2652 de 2022, se cumple con las exigencias requeridas dentro del Manual de Interventoría versión 0. ACTIVIDAD PERMANENTE	37.5	5.9

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

BRENDA RORAIMA BARRERA
Supervisor(a)

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0531 - CAS-OAJ-CDPSP-0379-2023 de 2023-02-09 cuyo Objeto: APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 2652 de 2022-12-30 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

V.ºB.º: _____

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 10 de abril de 2023 al 9 de mayo del 2023

1. DATOS GENERALES

Información del Contrato	Consultoría No. 2652 DE 30/12/2022	Plazo Inicial	SIETE (7) MESES
Contratista o Ejecutor	SELMAC S.A.S - R/L EDGAR SAUL ACUÑA LLANES	Plazo actual	SIETE (7) MESES
Objeto Contractual	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	Fecha suscripción del contrato	30 de diciembre de 2022
Valor Contractual	$ 125.957.293,00	Fecha Acta de Inicio	2 de febrero de 2023
Valor Inicial	$ 125.957.293,00	Fecha de Terminación inicial	1 de septiembre de 2023
Aporte Dpto	$ 125.957.293,00	Fecha Actual de Terminación	1 de septiembre de 2023
Aporte Ejecutor	$	Estado actual del contrato	EN EJECUCION
Valor Adicional			
Valor Final	$ 125.957.293,00		

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO _____	ML
☐	RED ALC.PLUVIAL _____	ML
☐	PTAP / PTAR _____	UN
☐	POZOS PROFUNDOS _____	ML
☐	VIA URB / SEC / TERC _____	KM
☐	PUENTE / ALC / BOX _____	UN
☐	INFRAESTRUCTURA _____	M2
☐	INTERVENTORIA 1	UN
☐		

OTRO. CUAL?

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

Sabiendo la importancia de garantizar la integración institucional del estado en el desarrollo de operaciones militares y civiles, en cumplimiento del plan de convivencia integral de seguridad ciudadana, razón por la cual es requerido que las diferentes entidades cuenten con instalaciones adecuadas y de acuerdo a la actual norma de construcción para el uso de oficina, en pro de garantizar el confort en el espacio en que se labora, y por supuesto permitir el normal desarrollo de misión asignada en pro del bienestar de la población y el desarrollo de la región, se hace necesario realizar la adecuación al actual del Centro de Comando y Control de Operaciones Aéreas Conjunto e Interagencial del Casanare, con el fin de mejorar las instalaciones existentes y garantizar el cumplimiento de operaciones, no solamente militares, sino de apoyo a la comunidad, para el desarrollo y sostenibilidad de la misma, donde todas las agencias del estado tengan participación, en cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad.

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES. (CONTRATO DE CONSULTORIA 2652 DE 2022)

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación).	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	30/12/2022	SIETE (7) MESES		
2. ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	2/02/2023			Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecucion, que se establecieron en la clausula VIGESIMA SEGUNDA del contrato
3. COMITE ETAPA PRECONSTRUCTIVA	20/02/2023			En las instalaciones del Grupo Aereo del Casanare, se adelanto reunion para socializar el contrato de obra publica 2626 de 2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Con presencia de oficiales de la fuerza aerea, contratista de interventoria, contratista de obra y personal de la gobernacion de Casanare, se dio a conocer el alcance del proyecto y se dieron a conocer directrices a cumplir segun reglamento interno de la fuerza aerea para la etapa de ejecucion de obra.
4. COMITÉ - VISITA AREA A INTERVENIR	21/02/2023			Se realizo con personal técnico de la fuerza aérea, profesionales de interventoría y profesionales de la gobernación, visita de reconocimiento de la subestación eléctrica existente, asi mismo se identifico la existencia de cajas de inspección eléctricas que comunican las instalaciones a intervenir con el transformador existente para conexión.
5. COMITÉ DE INTERVENTORIA - INFORME PRECONSTRUCTIVO	10/03/2023			Con base al informe preconstructivo radicado por la interventoría el día 03 de marzo de 2023 se adelanto mesa de trabajo para socializar el diagnóstico de la verificación al componente técnico y financiero del contrato a ejecutar. Así mismo la supervisión con apoyo del profesional eléctrico de la Dirección de Construcciones, expuso las observaciones encontradas del componente eléctrico, determinando así condiciones de cambio a subsanar dentro del informe preconstructivo
5. COMITÉ DE INTERVENTORIA - INFORME PRECONSTRUCTIVO	15/03/2023			Se realiza comité de obra en donde la interventoría expone los trabajos realizados en la subsanación del informe preconstructivo. Socializando las consideraciones técnicas del componente civil y eléctrico. Se realiza por parte del apoyo a la supervisión incluir dentro de las conclusiones los posibles incrementos presupuestales para determinar las nuevas solicitudes realizadas por la fuerza aérea.
6. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ETAPA PRECONSTRUCTIVA	23/03/2023			la supervision certifica cumplimiento a las actividades correspondientes a la Etapa Preconstructiva, pactadas dentro del contrato de interventoria 2652 de 2022-12-30
7. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	17/04/2023		$ 382.195.320,00	se suscribe acta de pago de anticipo, una vez cumplidos los requisitos exigidos para este tramite.
8. COMITÉ DE OBRA	12/04/2023			Se realiza comité el día 12 de abril de 2023, en el cual se realiza seguimiento a las actividades preliminares de desmonte y demolición que se están ejecutados según lo programado, así mismo se evidencia el cumplimiento en lo establecido según el PMA y seguridad en el trabajo.
9. COMITÉ DE OBRA	22/04/2023			Se realiza comité el día 20 de abril de 2023, en el cual se realiza seguimiento a las actividades desmonte y retiro de la cubierta existente, se evidencia el acopio de equipos de aire acondicionado, los cuales se informa que estan para tramite de entrega a personal autorizado por la fuerza aerea. Se evidencia el cumplimiento en lo establecido según el PMA y seguridad en el trabajo.

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

			DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.
Tipo de Contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA		
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE		Contratante
Contratista o Ejecutor	SELMAC S.A.S.		Contratista:
Rep. Legal:	EDGAR SAUL ACUÑA LLANES		Rep. Legal:
Contrato No.	2652 DEL 30/12/2022		Contrato No.
Valor Inicial:	$	125.957.293,00	Valor Inicial:
Valor Anticipo (30%):	$	37.800.000,00	Valor Anticipo (%):
Valor Adicionado:	$	-	Valor Adicionado:
Valor Total:	$	125.957.293,00	Valor Total:
Valor Ejecutado:	$	-	Valor Ejecutado:
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		Plazo Inicial:
Prorrogas:			Prorrogas:
Plazo Actualizado:			Plazo Actualizado:
Suspensiones:			Suspensiones:
Fecha de Iniciación:	2 de febrero de 2023		Fecha de Iniciación:
Terminación Inicial:	1 de septiembre de 2023		Terminación Inicial:
Terminación Actual:	1 de septiembre de 2023		Terminación Actual:
Estado Actual Contrato:	**EN EJECUCION.**		Estado Actual Contrato:

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA	
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE	
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO COMANDO AEREO YOPAL	
Rep. Legal:	OSCAR JAVIER LEON AREVALO	
Contrato No.	2626 DE 2022-12-28	
Valor Inicial:	$	1.273.984.400,00
Valor Anticipo (50%):		382.195.320,00
Valor Adicionado 1:		
Valor Adicionado 2:		
Valor Total:	$	1.273.984.400,00
Valor Ejecutado:		
Plazo Inicial:	SEIS (06) MESES	
Prorrogas:		
Plazo Actualizado:		
Suspensiones:		
Fecha de Iniciación:	31 DE MARZO DE 2023.	
Terminación Inicial:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Terminación Actual:		
Estado Actual Contrato:	**EN EJECUCION**	

6. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación).	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	28/12/2022	6 meses	$ 1.273.984.400,00	
2. ACTA DE INICIO	31/03/2023			Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecucion, que se establecieron en la clausula VIGESIMA SEPTIMA del contrato
3. COMITÉ DE OBRA	12/04/2023			Se realiza comité el día 12 de abril de 2023, en el cual se realiza seguimiento a las actividades preliminares de desmonte y demolición que se están ejecutados según lo programado, así mismo se evidencia el cumplimiento en lo establecido según el PMA y seguridad en el trabajo.
4. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	17/04/2023		$ 37.800.000,00	se suscribe acta de pago de anticipo, una vez cumplidos los requisitos exigidos para este tramite.
5. COMITÉ DE OBRA	22/04/2023			Se realiza comité el día 20 de abril de 2023, en el cual se realiza seguimiento a las actividades desmonte y retiro de la cubierta existente, se evidencia el acopio de equipos de aire acondicionado, los cuales se informa que estan para tramite de entrega a personal autorizado por la fuerza aerea. Se evidencia el cumplimiento en lo establecido según el PMA y seguridad en el trabajo.

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA :	**3,32%**	**$ 42.296.282,08**	% PROGRAMACION OBRA	**2,27%**	**$ 28.919.445,88**

*** COMPONENTE TECNICO:**

Las actividades ejecutadas por el contratista de obra, fueron acordes a lo exigido por la entidad contratante, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas dentro del contrato No 2626 de 2022. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Así mismo se evidencia el seguimiento en la ejecución de obra por parte de la interventoría, cumpliendo con las funciones establecidas dentro del contrato de consultoría No 2652 de 2022.

Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizo revisión y verificación documental que soportan la entrega del anticipo del contrato de obra 2626 de 2022-12-28. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, suscribiendo el acta de entrega de anticipo el día 17 de abril de 2023.

2. Se realizo revisión y verificación documental que soportan la entrega del anticipo del contrato de obra 2652 de 2021-12-30 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", suscribiendo el acta de entrega de anticipo el día 17 de abril de 2023.

3. se realizo seguimiento a la ejecución de obra, mediante comités de obra realizados los días 12 y 22 de abril de 2023.

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→Contrato de Consultoria No. 2652 DEL 2022;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos al contrato de consultoría No. 2652 de 2023, la cual fue aprobada el dia 30 de marzo de 2023, mediante SECOP II la póliza de fecha 13 de marzo de 2023 por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare.

Poliza No. 57-44-101003307 - SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	2/02/2023	13/01/2024	$ 12.595.729,30
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2/02/2023	13/09/2026	$ 6.297.864,65
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2023	13/09/2028	$ 12.595.729,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	2/02/2023	13/01/2024	$ 37.800.000,00

→Contrato de Obra No. 2626 de 2022;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según según suscripcion de la minuta.

Poliza No. 30-44-101050880 - SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2023	30/10/2024	$ 127.398.440,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/12/2023	30/10/2024	$ 382.195.320,00
PRESTACIONES SOCIALES	31/12/2023	1/07/2027	$ 63.699.220,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/06/2024	1/07/2024	$ 127.398.440,00

Poliza No. BY-100002430 - COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/03/2023	29/09/2023	$ 232.000.000,00

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→Contrato de Consultoria No. 2652 DEL 2022;

* De acuerdo a la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo.

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
TOTAL EJECUTADO		$ -	
% EJECUTADO		0,00%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$ 125.957.293,00		
Anticipo (30%)		$ 37.800.000,00	
Valor ejecutado			$ -
Vr/Amortizado			
Vr por Amortizar		$ 37.800.000,00	
Valor por ejecutar			$ 125.957.293,00
Sumas	$ 125.957.293,00		$ 125.957.293,00

→Contrato de Obra No. 2626 de 2022;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 30% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
TOTAL EJECUTADO		$ -	
% Ejecucion financiera		0,00%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$1.273.984.400,00		
Valor Adicional	$0,00		
Anticipo (50%)		$ 382.195.320,00	
Valor ejecutado			
Vr/Amortizado			
Vr por Amortizar		$ 382.195.320,00	
Valor por ejecutar			$1.273.984.400,00
Sumas	$1.273.984.400		$ 1.273.984.400,00

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

1. Se realiza comité el día 12 de abril de 2023, en el cual se realiza seguimiento a las actividades preliminares de desmonte y demolición que se están ejecutados según lo programado, así mismo se evidencia el cumplimiento en lo establecido según el PMA y seguridad en el trabajo.

2. La supervisión realiza verificación documental a los requisitos presentados por la interventoría para adelantar tramite de pago a título de anticipo del contrato de obra 2626 de 2022-12-28. Suscribiendo el dia 17 de abril de 2023, acta de entrega de anticipo.

3. La supervisión realiza verificación documental a los requisitos presentados por la interventoría para adelantar tramite de pago a título de anticipo del contrato de obra 2652 de 2022-12-30. Suscribiendo el día 17 de abril de 2023, acta de entrega de anticipo.

3. Se realiza comité el día 20 de abril de 2023, en el cual se realiza seguimiento a las actividades desmonte y retiro de la cubierta existente, se evidencia el acopio de equipos de aire acondicionado, los cuales se informa que estan para tramite de entrega a personal autorizado por la fuerza aerea. Se evidencia el cumplimiento en lo establecido según el PMA y seguridad en el trabajo.

*** CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

*** CORRESPONDENCIA ENVIADA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

9. REGISTRO FOTOGRAFICO





DESMONTES





DESMONTES





DESMONTES





6 DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNCIAS CUMPLE SI ☑ NO ☐	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐
CUALES ? :	PORQUE ?
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐	REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR?
CAUSALES ? :	EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐
	PORQUE ?

7. OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas para este periodo por el contratista de obra, fueron acordes a lo exigido por la entidad contratante, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas dentro del contrato.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN - CPSP No. 0531 de 2023

BRENDA RORAIMA BARRERA
SUPERVISORA

INFORME SEMANAL DE SUPERVISION
FO-AB-37
2014-01-02
V.02

HOJA 1 de 1	Fecha		DD	MM	AA
			9	5	2023

OFICINA DE CONSTRUCCIONES

DATOS GENERALES

Periodo DE: 10/04/2023 AL: 09/05/2023

Nombre de Apoyo a la Supervisión: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AÉREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

RELACION DE CORRESPONDENCIA

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ENTRADA O SALIDA	ASUNTO Y/O REFERENCIA	ENVIADO POR	DIRIGIDO A	ANEXOS	No FOLIOS	OBJETO DE LA CORRESPONDENCIA	OBSERVACIONES

RELACION DE COMITES

FECHA	NUMERO	TEMAS TRATADOS	OBSERVACIONES
12/04/2023	4	Se realiza seguimiento a las actividades preliminares de desmonte y demolición que se están ejecutados según lo programado	
22/04/2023	5	se realiza seguimiento a las actividades desmonte y retiro de la cubierta existente, se evidencia el acopio de equipos de aire acondicionado, los cuales se informa que estan para tramite de entrega a personal autorizado por la fuerza aerea. Se evidencia el cumplimiento en lo establecido según el PMA y seguridad en el trabajo.	

OBSERVACIONES GENERALES	APOYO A LA SUPERVISION	SUPERVISOR
	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ Firma	BRENDA RORAIMA BARRERA Firma

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26341306	I	2023-05-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	928.800	14.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26341306	2023-05-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 7366110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	2.011.000										X							0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	3.151.000	504.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.151.000	393.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.151.000	16.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	914.600	N	1841201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26341306	I	2023-05-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	928.800	14.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26341306		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.151.000	3.151.000	3.151.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	504.200	0	7.800	0	512.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	504.200	0	7.800	0	512.000
EPS(Administradoras: 1)				1	393.900	0	6.100	0	400.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	393.900	0	6.100	0	400.000
ARP(Administradoras: 1)				1	16.500	0	300	0	16.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	16.500	0	300	0	16.800
Gran Total					914.600	0	14.200	0	928.800