VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (18/09/2023) al (20/10/2023)
Nombre del Contratista: ROBERTO AVILA LOPEZ
Nombre Supervisor y/o Interventor: RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 773 de 2023 de fecha: (08/08/2023)
Objeto: MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
Plazo de ejecución total: (Inicial y prorroga si la hay) Cuatro (4) meses. Valor total del contrato: $ **429.249.943,00** Fecha de Inicio: (18/09/2023) Fecha de Terminación: (17/11/2023)
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: Porcentaje de ejecución en tiempo: (1) mes / Dos (2) meses) 34.55 %
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: Anticipo (Valor total) $ _____ Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____ Saldo por amortizar $ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	**Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)**	**Soportes**
MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E	MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E	

Powered by CamScanner

INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA	INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA	

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los registros (documentos) que soportan el avance de la actividad: Informe del contratista, actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, planillas, otros informes, recibos, facturas, remisiones, etc. Para CD, DVD, USB u otro medio magnético anexo, relacionar su contenido.

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
• CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CONVENIO 933 Y 874	• CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CONVENIO 933 Y 874	
• AFIRMADO CONVENIO 933 Y 874	• AFIRMADO CONVENIO 933 Y 874	
• EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM CONVENIO 933	• EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM CONVENIO 933	
• CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES CONVENIO 933	• CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES CONVENIO 933	
• CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR CONVENIO 933	• CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR CONVENIO 933	
• SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CONVENIO 933 Y 874	• SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CONVENIO 933 Y	

Powered by CamScanner

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
	874	
• EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	• EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	
• CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	• CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	
• AFIRMADO CONVENIO 933 Y 874	• AFIRMADO CONVENIO 933 Y 874	
• NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) CONVENIO 933 • SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 CONVENIO 933	• NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) CONVENIO 933 • SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 CONVENIO 933	
• TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" CONVENIO 933	• TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" CONVENIO 933	
• RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" CONVENIO 933 Y 874	• RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" CONVENIO 933 Y 874	

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al período.

Observaciones: _____

_____

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución. 13 folios. (Memorias)

Powered by CamScanner

2. Otros: Cuales_____

Todos los soportes y documentos necesarios para verificar el cumplimiento en la ejecución contractual.

Nota: Los soportes físicos voluminosos (más de 50 folios) que se adjunten con destino a la Dirección de Contratación, deben presentarse debidamente organizadas únicamente *en tapas de legajado* (No en AZ, anillados o sueltos), archivadas como en tamaño oficio y según las normas de archivo vigentes.

Fecha de presentación de este informe (08 /11 / 2023)

Aprobación:

ROBERTO AVILA LOPEZ
Contratista

RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Vo. Bo. SUPERVISOR

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO PARA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V2
		PAGINAS	Página 1 de 1

CONTRATO No	No. 773 - 2023	FECHA DEL CONTRATO	08-08-2023
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA	ROBERTO AVILA LOPEZ		
NIT:	901.741.086-0	TELEFONO	

FECHA DE LA EVALUACION	**8/11/2023**	**PERIODO EVALUADO**	**DEL 18/09/2023 AL 20/10/2023**

CRITERIOS BASICOS		DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION	PUNTAJE RANGO ENTRE	Y	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga)	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		11
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		11
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		10
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	10
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		13
GESTION	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		15
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		4
PUNTAJE MAXIMO 100			**TOTAL PUNTAJE**		74

OBSERVACIONES:

Excelente (81-100)__ Bueno (61-80) X___ Regular(41-60)__ Deficiente(21-40)___ Malo(0-20)__

ING. RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Vo. Bo. SUPERVISOR

Notificación al contratista

ROBERTO AVILA LÓPEZ
Contratista

FECHA: 08 / 11 / 2023

Powered by CamScanner