
INFORME No 12 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005
(CO1.PCCNTR.1769204)
SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y EL SENA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE JUNIO 2023 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



Intervención construcción casino El Porvenir - Montería

Preparado por:

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio

Bogotá D.C –septiembre 07 de 2023

Contenido

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4
Objeto del contrato interadministrativo: 4
2.INFORMES DE GESTION ENCARGO FIDUCIARIO NO.2200950 FIDUAGRARIA 5
INGRESOS 5
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5
OTROS INGRESOS 6
EGRESOS **..... 6**
3.ANEXOS 27

OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe presenta de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio durante el trimestre mencionado, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 220005.

El contrato busca satisfacer en un gran porcentaje (por las limitaciones presupuestales que no permiten cubrir más intervenciones), las prioridades identificadas en las reuniones de concertación de presupuesto de inversión, que tuvieron por tema de convocatoria: la revisión de la matriz de presupuesto 2020, adecuaciones y construcciones.

Así mismo, en concordancia con las directrices de la Dirección General del SENA que considera como eje fundamental y punta de lanza de desarrollo e impacto de la Entidad en las Regionales, la consolidación y mejoramiento de la infraestructura física, con el fin de cumplir con los más altos estándares de calidad en la formación de técnicos profesionales y tecnólogos que brinda EL SENA y con miras a ejecutar esta directriz se está fortaleciendo la infraestructura física en las diferentes Regionales, a través de la construcción y adecuación de edificaciones en los centros de formación, así como de la elaboración de diseños y estudios técnicos para los proyectos.

En virtud de los alcances que se deben dar a las necesidades previstas por las distintas regionales en desarrollo del objeto misional de la entidad, se contempla el fortalecimiento de la estructuración física de estas sedes en las distintas regionales y con ello la realización de distintas adecuaciones, que fueron formuladas en actas de concertación interna entre los directivos de las regionales con laDirección Administrativa y Financiera del SENA.

Las obras civiles por desarrollarse con las adecuaciones contempladas bajo la línea de negocio “Gerencia Integral” con ENTerritorio no ostentan la calidad de suntuosas, por el contrario, son absolutamente necesarias para mejorar y acondicionar los espacios más importantes de los establecimientos donde el SENA desarrolla su misionalidad.

Las actividades de obra civil, permitidas a financiarse con presupuesto público permiten mejorar su funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, las adecuaciones le permiten al SENA, optimizar el presupuesto, ya que actualizay potencia dentro de su uso a la infraestructura existente, así como para evitar el desuso de las instalaciones existentes.

De igual forma, se presenta este informe en cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, en donde se establece la presentación de Informes trimestrales en los cuales se exponga las actividades realizadas en el marco de la gerencia del proyecto.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Objeto del contrato interadministrativo:

"Contratar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación endistintas regionales del SENA"



Objeto:

Contratar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA

Fecha de inicio	07 de septiembre de 2020
Fecha final	06 de enero de 2024
Línea de negocio	Gerencia de Proyectos
Estado	En ejecución
Beneficiarios	45,000 estudiantes comunidad educativa de los Centros de Formación SENA
Ubicación Proyectos	San Andrés; Providencia y Santa Catalina; Santa Marta (Gaira)- Magdalena; Puerto Asís y Puerto Leguizamo-Putumayo; Maicao y Riohacha- Guajira; Inírida- Guainía; Sogamoso- Boyacá; Chía- Cundinamarca; Garzón- Huila; Vélez-Santander: Apartadó y Medellín- Antioquia; Manizales- Caldas; Santa Rosa de Cabal- Risaralda; Buga- Valle del Cauca; Pitalito- Huila, Montería- Córdoba; Cartagena - Bolívar; Bogotá D.C.
Número de Proyectos	Se ejecutan 28 frentes de obra de adecuaciones SENA

INGRESOS DEL CONVENIO	
DETALLE	VALORES
(+) VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$38.857.723.339,00
(+) ADICIONES	$14.199.765.200,00 $3.287.454.194,00
(-) REDUCCIONES	$0,00
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO	$56.344.942.733,00
(+) RECURSOS RECIBIDO	$51.996.338.768,00
(-) DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS	$0,00
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	$51.996.338.768,00
INGRESOS PENDIENTES POR INGRESAR	$3.287.454.194,00

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS	
DETALLE	VALORES
VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN	$55.218.043.878,12
VALOR COMPROMETIDO	$52.655.756.274,30
VALOR POR COMPROMETER	$387.445.714,71
DESEMBOLSOS A CORTE DEL 31/07/2022	*$32.479.292.272,00

Se Incorporaron los recursos de adición al presupuesto 2023 del Convenio.

*SEGÚN INFORME RENDICION FINAL FIDUAGRARIA JUIO 2023

% ejecución 65%

AVANCES INTERVENCIONES PRIORIZADAS

DPTO	CIUDAD	CENTROS DE FORMACIÓN	28 FRENTES PRIORIZADOS SENA	ESTADO	AVANCE	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	ADECUACIONES DE CUBIERTAS	EJECUCIÓN	31.86%	12 FRENTES DEL CTO DE OBRA 2221096- CTO DE INTERVENTORÍA 2221119 DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN 6 FRENTES TERMINADOS, FECHA DE TERMINACION AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.
ANTIOQUIA	APARTADÓ	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO	ADECUACIONES DE CUBIERTAS -QUIOSCOS	EJECUCIÓN	87%	
ANTIOQUIA	APARTADÓ	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO	ADECUACIONES DE CUBIERTAS AUDITORIO	TERMINADO	100%	
CALDAS	MANIZALES	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	ADECUACIÓN SALA DE INSTRUCTORES	EJECUCIÓN	87%	
GUAINIA	INÍRIDA	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO	ADECUACIONES DE CUBIERTAS	EJECUCIÓN	58%	
GUAINIA	INÍRIDA	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO	CONSTRUCCION SALA DE INSTRUCTORES CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	EJECUCIÓN	56.28%	
BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DIRECCION_GENERAL	TERMINADO	100%	
BOYACA	SOGAMOSO	CENTRO MINERO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	TERMINADO	100%	
SANTANDER	VÉLEZ	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	ADECUACIONES DE CUBIERTAS	TERMINADO	100%	
CORDOBA	MONTERÍA	CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR	CONSTRUCCION DE CASINO	EJECUCIÓN	65%	
BOLIVAR	CARTAGENA	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	TERMINADO	100%	
HUILA	GARZÓN	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO	ADECUACIONES AREAS LAB CAFÉ - BARISMO	TERMINADO	100%	
VALLE DEL CAUCA	BUGA	CENTRO AGROPECUARIO	PUESTA EN MARCHA PTAR - REDES ACUEDUCTO - ALCANTARILALDO - AGUAS LLUVIAS	TERMINADO	100%	3 FRENTES DEL CTO DE OBRA 2220657 FINALIZADO Y EN LIQUIDACIÓN - INTERVENTORÍA 2220797
RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO	CONSTRUCCION SISTEMAS PTAR	TERMINADO	100%	
HUILA	PITALITO	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	CONSTRUCCION DE POZO SUBTERRANEO	TERMINADO	100%	
BOYACA	SOGAMOSO	CENTRO MINERO	CONSTRUCCION PTAR INDUSTRIAL - DOMESTICA	EJECUCIÓN	5%	
META	VILLAVICENCIO	CENTRO AGROINDUSTRIAL	CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO	EJECUCIÓN	4%	NOVEDAD, FENOMENO DE REMOCION EN MASA.
GUAJIRA	MAICAO	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS	CONSTRUCCION PTAB	TERMINADO	97.5%	FINALIZO PLAZO CONTRACTUAL, LAS PLANTAS SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN SU TOTALIDAD Y ESTA PENDIENTE LA PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE CALIDAD DEL AGUA
	RIOHACHA		CONSTRUCCION PTAB	TERMINADO	97.5%	
PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA	CONSTRUCCIÓN MALOCA PPAL -ADEC MALOCAS MENORES	EJECUCIÓN	90%	
	PUERTO ASÍS		ADECUACIONES DE CUBIERTAS	EJECUCIÓN	98%	FECHA DE TERMINACION 31 DE OCTUBRE DE 2023.
CUNDINAMARCA	CHÍA	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO TIPO A	TERMINADO	100%	CTO DE OBRA 2221126 E INTERVENTORÍA 2221103
SAN_ANDRES	PROVIDENCIA	CENTRO GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS	RECONSTRUCCION SENA	EJECUCIÓN	95%	CTO DE OBRA 2210719 INTERVENTORÍA 2220720 - REINICIO 12 DE SEPTIEMBRE Y SE PROYECTA TERMINACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023.
SAN_ANDRES	SAN ANDRÉS	DESPACHO REGIONAL	ADECUACIONES DE DESPACHO APE	TERMINADO	100%	CTO DE OBRA 2220598-INTERVENTORÍA 2220598
BOGOTÁ	BOGOTÁ	CASA TEUSAQUILLO	ADECUACIONES CASA TEUSAQUILLO	TERMINADO	100%	CTO DE OBRA 2220635-INTERVENTORÍA 2220653
MAGDALENA	SANTA MARTA	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	CONSTRUCCION ESCUELA HOTELERIA -GASTRONOMIA PRIMERA ETAPA	EJECUCIÓN	25.30%	FINALIZA EL 2 DE ENERO DE 2024
			ADECUACIONES CASA SANTA CRUZ	EJECUCIÓN		

2. INFORMES DE GESTION ENCARGO FIDUCIARIO No. 2200950 FIDUAGRAIRA

La información de gestión del Encargo Fiduciario 2200950 se presenta tomada de los Informes de ejecución mensual de junio, julio y agosto de 2023, emitida por Fiduagria S.A, los cuales se anexan al presente informe trimestral.

JUNIO 2023

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$77.639.002,56**, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$54.662.002,56**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	$ 2.996,59
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$ 54.659.005,97
TOTAL	$ 54.662.002,56

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de **$ 22.977.000,00.**

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	$ 0,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	$ 22.977.000,00
TOTAL	$ 22.977.000,00

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 6.802.608.691,16.**

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 2.042.268.054,00**, correspondientes al siguiente detalle:

CTO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2230020	1	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 194121 PAGO 1 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023-17/03/2023.	$ 8.341.568,00
2230019	2	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 194317 PAGO 1 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023-17/03/2023.	$ 7.271.206,00
2230017	3	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 195004 PAGO 1 CTTO. 2230017 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023 AL 17/03/2023.	$ 6.866.012,00
2230020	4	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 195499 PAGO 2 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/03/2023-17/04/2023.	$ 7.311.217,00
2230093	5	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	1100959517	ID 195067 PAGO NO.2 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/04/2023-30/05/2023.	$ 7.703.840,00
2220657	6	CONSORCIO SANEAMIENTO	901601205	ID 195086 PAGO 5 AL CONTRATO 2220657 OBRA SANEAMIENTO G3 366103	$ 198.097.721,00
220005	7	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	ID 195806 PAGO 21 01 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233346	$ 84.252,00
220005	8	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	ID 195809 PAGO 22 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233345	$ 8.282.400,00
220005	9	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	899999316	ID 196538 PAGO 34 JUNIO CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/06/2023 AL 06/07/2023.	$ 114.372.643,00
2220707	10	CONSORCIO JIREH	901602218	ID 196350 PAGOS 5 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707	$ 6.162.366,00
2023525	11	SATENA	899999143	ID 196361 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1295500-1295629-1295581-1295542-1293170. ACTA 31-1295542-1293170	$ 4.335.403,00
2221096	12	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	901619764	ID 195909 PAGO 4 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DD CONTRATO 2221096	$ 436.918.499,00
2210719	13	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 196363 PAGO 13 OBRA PROVIDENCIA CTTO 2210719	$ 388.140.858,00
222119	14	CONSORCIO INGE - OBRAS	901639302	ID 197124 PAGO 3 CTTO 222119 CONSORCIO INGE-OBRAS	$ 65.506.564,00
2230016	15	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 197583 PAGO 4 CTTO 2230016 SUPERVISOR PERIODO DEL 17/05/2023 - 17/06/2023	$ 6.698.529,00
2230019	16	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 197870 PAGO 2 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/03/2023-17/04/2023	$ 7.998.107,00
2220653	17	ANZA INGENIERIA SAS	900893208	ID 197158 PAGO 6 CTTO.2220653 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO	$ 27.264.310,00
2221096	18	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	901619764	ID 197590 PAGO 5 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO 2221096	$ 277.719.377,00
2220666	19	CONSORCIO MALOKAS 402	901603172	ID 196802 PAGO 5 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO	$ 239.095.762,00
221126	20	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	79701681	ID 196367 PAGO NO.3 CONTRATO 221126 OBRA CHIA	$ 13.259.596,00
2220653	21	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES	820004462	ID 197155 PAGO 6 OBRA -TEUSAQUILLO	$ 210.837.824,00
					$2.042.268.054,00

IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguiente detalle:

- Retención en la Fuente por la suma de $ 64.791.000,00.
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de $ 106.243.000,00.
- Retención de ICA por la suma de $ 220.000,00.

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 19.051.986,77** los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresos y egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y 69000000727 el pago por valor de **$66.757.448,69**, descontando una diferencia por valor de **$ 267.029,79** (GMF) en comparación con el valor causado de **$ 67.024.478,48**.

El pasado 20 de junio del 2023 se realizó pago contractual de restitución de rendimientos de portafolio, correspondientes a la vigencia del año 2022 por valor de el pago por valor de **$ 2.482.717.201,39**, descontando una diferencia por valor de **$ 9.930.868,81** (GMF) en comparación con el valor generado de **$2.492.648.070,20**.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$2.830.223.775,61,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR	
1	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	$	455.106.137,78
2	INTERESES PORTAFOLIO	$	620.280.948,49
3	DIVERSAS	$	1.754.836.689,34
TOTAL		**$**	**2.830.223.775,61**

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos, a corte del presente informe se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional, lo correspondiente a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se aclara que el valor registrado en la valorización equivalente a los **$620.280.948,49** es un valor que no se restituye de inmediato, dado que este depende del comportamiento del mercado y la redención de títulos presentes en el portafolio, por lo que una vez se obtenga la utilidad real del portafolio, al final del periodo se irá disminuyendo esta cuenta por pagar.

Por lo anterior, los rendimientos de las cuentas bancarias serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por Enterritorio.

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$14.245.666.048,24** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	$ 14.245.666.048,24	$ 14.245.666.048,24	-
TOTAL	**$ 14.245.666.048,24**	**$ 14.245.666.048,24**	**-**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de junio de 2023, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$2.701.962.310,17,** detallado así:

Existen cuentas por pagar por valor de **$ 2.993.127.973,45** detallado de la siguiente manera:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2221096 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 684,316,007.04.**
- Anticipo girado en el mes de marzo de 2023, al contrato 2221174 cuyo beneficiario fue CONSORCIO GAIRA, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1.847.310.789,40.**
- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220707 cuyo beneficiario fue CONSORCIO JIREH, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 211,362,649.05.**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 217,242,884.19.**
- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, los cuales se detallan a continuación:

N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR	
1	LUCERO DEL SOCORRO GIRALDO	$	1.210.380,14
2	MUNICIPIO DE BARBOSA	$	4.806.566,49
3	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	$	12.163.287,00
4	MUNICIPIO DE CARTAGO	$	1.027.333,08
5	MUNICIPIO DE VELEZ	$	12.143.313,00
6	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$	1.544.764.06
TOTAL		**$**	**32.895.643,77**

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2022	36	1.011.024,00	1.011.024,00	PAGADA
ENERO DE 2023	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
FEBRERO DE 2023	23	645.932,00	645.932,00	PAGADA
MARZO DE 2023	31	898.688,00	898.688,00	PAGADA
ABRIL DE 2023	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
MAYO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JUNIO DE 2023	-	8.282.400,00	-	PENDIENTE
TOTAL	**372**	**26.815.460,00**	**18.533.060,00**	

JULIO 2023

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$4.742.814.487,05**, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$45.125.345,96**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	$ 3.105,64
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$ 45.122.240,32
TOTAL	**$ 45.125.345,96**

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de **$ 4.627.689.141,09.**

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	$ 0,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	$ 4.627.689.141,09
TOTAL	**$ 4.627.689.141,09**

OTROS INGRESOS

Al corte del presente informe se recibieron ingresos en el fideicomiso por valor de $ 70.000.000,00, los cuales corresponden al reintegro realizado por parte de la sociedad CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES.

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 3.151.518.811,28.**

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 1.640.342.142,00**, correspondientes al siguiente detalle:

	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
220005	1	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	ID 198570 PAGO 23 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2023 COMISION FIDUCIA V.20233437	$ 8.282.400,00
2230093	2	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	1100959517	ID 198774 PAGO NO. 3 AL CONTRATO 2230093 DEL 30/05/2023 AL 30/06/2023	$ 7.197.760,00
2220797	3	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 198930 PAGO 9 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123	$ 13.961.996,00
2221175	4	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115	ID 198571 PAGO 1 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175 INTERVENTORIA	$ 27.622.252,00
2221175	5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115	ID 198573 PAGO 2 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175 INTERVENTORIA	$ 27.622.252,00
2221175	6	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115	ID 199198 PAGO 3 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175 INTERVENTORIA	$ 27.622.252,00
2230020	8	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 200164 PAGO 3 AL CONTRATO 2230020 PERIODO 17/04/2023 AL 17/05/2023	$ 8.169.356,00
2230016	9	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 199812 PAGO 5 CTTO 2230016 SUPERVISOR PERIODO DEL 17/06/2023 - 06/07/2023	$ 4.305.101,00
2221088	11	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 199815 PAGO 5 CTTO 2221088 SUPERVISOR PERIODO 16/01/2023-31/01/2023	$ 5.173.817,00
220005	12	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 198516 RESTITUCIÓN DESCUENTOS RTE GARANTIAS	$ 762.396.496,00
2221174	15	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIAR	830054076	ID 198927 PAGO 2 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174 OBRA GAIRA	$ 31.462.800,00
2230019	16	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 201990 PAGO 3 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/04/2023-17/05/202	$ 6.795.529,00
2230020	17	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 201719 PAGO 4 CTTO 2230020	$ 6.795.529,00
2220707	18	CONSORCIO JIREH	901602218	ID 201514 PAGOS 6 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707	$ 49.001.737,00
2210002	19	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGEN	811033318	ID 201987 PAGO NO. 5 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2210002 DE 2021.	$ 23.213.691,00
2221096	20	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	901619764	ID 201978 PAGO 6 DE UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D Y D CONTRATO 2221096 OBRA	$ 630.719.174,00
					$1.640.342.142,00

IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguiente detalle:

- Retención en la Fuente por la suma de $ 71.431.000,00.
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 348.939.333,26.**
- Retención de ICA por la suma de **$ 11.365.000,00.**

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 12.555.851,82** los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresos y egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y 69000000727 el pago por valor de **$54.444.225,66**, descontando una diferencia por valor de **$ 217.776,90** (GMF) en comparación con el valor causado de **$ 54.662.002,56**.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$1.894.875.877,92,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR	
1	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	$	129.354.554,60
2	INTERESES PORTAFOLIO	$	651.541.168,79
3	DIVERSAS	$	1.113.599.311,34
4	HONORARIOS	$	380.843,19
TOTAL		**$**	**1.894.875.877,92**

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos, a corte del presente informe se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional, lo correspondiente a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se aclara que el valor registrado en la valorización equivalente a los **$651.541.168,79** es un valor que no se restituye de inmediato, dado que este depende del comportamiento del mercado y la redención de títulos presentes en el portafolio, por lo que una vez se obtenga la utilidad real del portafolio, al final del periodo se irá disminuyendo esta cuenta por pagar.

Por lo anterior, los rendimientos de las cuentas bancarias serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por Enterritorio.

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$15.836.961.724,01** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	$ 15.836.961.724,01	$ 17.769.231.724,01	$ 1.932.270.000,00
TOTAL	**$ 15.836.961.724,01**	**$ 17.769.231.724,01**	**$ 1.932.270.000,00**

***NOTA**: La diferencia presentada por valor de **$1.932.270.000,00** se detalla a continuación: un saldo positivo por valor de **$2.024.860.000,00** al traslado de fondo sebra, los cuales se debitaron en julio del 2023 pero se verán reflejados en el extracto del mes de agosto del 2023, y un saldo negativo por valor de **$ 22.590.000** GMF incluido correspondiente a un pago de la retención de ICA del tercer bimestre, el cual se causó en julio del 2023 pero se debito en el mes de agosto del 2023.*

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de julio de 2023, se presenta una cuenta por cobrar por valor **$2,348,571,386.88,** detallado así:

Existen cuentas por pagar por valor de **$ 2,750,809,737.10** detallado de la siguiente manera:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2221096 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 474,865,444.04.**
- Anticipo girado en el mes de marzo de 2023, al contrato 2221174 cuyo beneficiario fue CONSORCIO GAIRA, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1,836,868,573.11.**
- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220707 cuyo beneficiario fue CONSORCIO JIREH, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 188,937,191.99.**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 217,242,884.19.**
- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, los cuales se detallan a continuación:

N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR
1	LUCERO DEL SOCORRO GIRALDO	$ 1.210.380,14
2	MUNICIPIO DE BARBOSA	$ 4.806.566,49
3	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	$ 12.163.287,00
4	MUNICIPIO DE CARTAGO	$ 1.027.333,08
5	MUNICIPIO DE VELEZ	$ 12.143.313,00
6	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$ 1.544.764.06
TOTAL		**$ 32.895.643,77**

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2022	36	1.011.024,00	1.011.024,00	PAGADA
ENERO DE 2023	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
FEBRERO DE 2023	23	645.932,00	645.932,00	PAGADA
MARZO DE 2023	31	898.688,00	898.688,00	PAGADA
ABRIL DE 2023	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
MAYO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JUNIO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JULIO DE 2023	-	8.282.400,00	-	PENDIENTE
TOTAL	**372**	**35.097.860,00**	**26.815.460,00**	

INFORME FINAL A JULIO 2023

INGRESOS

Durante la presente rendición final de cuentas, se registraron ingresos por valor de **$182.569.923.968,03,** discriminados de la siguiente manera:

APORTES

Durante la presente rendición final de cuentas se registraron aportes al fidecomiso por parte del fideicomitente por valor de **$ 51.996.338.768,00.**

RENDIMIENTOS

Durante la presente rendición final de cuentas se presentaron **$ 2.386.811.677,36** por concepto de rendimientos financieros brutos percibidos en las cuentas de ahorros y en el portafolio dispuestos para la administración de los recursos fideicomitidos.

OTROS INGRESOS

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas se presentaron otros ingresos en el Encargo Fiduciario por valor de **$128.186.773.522,67,** los cuales se detallan en el flujo de caja.

EGRESOS

Durante el periodo objeto de la rendición final de cuentas se presentaron egresos en el Encargo Fiduciario por valor de **$ 166.732.962.244,02,** discriminados de la siguiente manera:

PAGOS

Durante el periodo de la rendición final de cuentas se realizaron pagos por la suma de **$32.479.292.272,00.** mediante transferencia electrónica, lo anterior teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO.

RESTITUCIONES

Durante el periodo de la presente rendición final de Cuentas, se tramitaron pagos por concepto de restitución de rendimientos al tesoro nacional DTN por valor de **$ 3.696.842.892,66.**

IMPUESTOS, RETENCIONES, GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo analizado se registraron pagos por concepto impuestos, retenciones, gastos bancarios por la suma de **$ 2.385.535.012,88.**

CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS

A corte de la presente rendición final de cuentas, los Estados Financieros del fideicomiso registran cuentas por pagar por valor de **$ 1.964.596.993,46** correspondientes a los pagos pendientes por tramitar.

No.	CONCEPTO	VALOR	
1	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	$	129.354.554,60
2	INTERESES PORTAFOLIO	$	651.541.168,79
3	DIVERSAS	$	1.183.320.426,88
4	HONORARIOS	$	380.843,19
TOTAL		**$**	**1.964.596.993,46**

NOTA: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos, a corte del presente informe se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional, lo correspondiente a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se aclara que el valor registrado en la valorización equivalente a los **$651.541.168,79** es un valor que no se restituye de inmediato, dado que este depende del comportamiento del mercado y la redención de títulos presentes en el portafolio, por lo que una vez se obtenga la utilidad real del portafolio, al final del periodo se irá disminuyendo esta cuenta por pagar.

Por lo anterior, los rendimientos de las cuentas bancarias serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por Enterritorio.

SALDO DISPONIBLE DE RECURSOS.

Al cierre de la presente rendición final de cuentas, el saldo disponible de los recursos administrados en el fideicomiso E.F ENTERRITORIO CONTRATO 220005 ascienden a un valor total de **$15.836.961.724,01** conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	$ 15.836.961.724,01	$ 17.769.231.724,01	$ 1.932.270.000,00
TOTAL	**$ 15.836.961.724,01**	**$ 17.769.231.724,01**	**$ 1.932.270.000,00**

PARTIDAS POR CONCILIAR EN EL FIDEICOMISO Y GESTION FIDUCIARIA PARA SU REGULARIZACION.

La diferencia presentada por valor de $1.932.270.000,00 se detalla a continuación: un saldo positivo por valor de $2.024.860.000,00 al traslado de fondo sebra, los cuales se debitaron en julio del 2023 pero se verán reflejados en el extracto del mes de agosto del 2023, y un saldo negativo por valor de $ 22.590.000 GMF incluido correspondiente a un pago de la retención de ICA del tercer bimestre, el cual se causó en julio del 2023 pero se debito en el mes de agosto del 2023.

CUENTAS POR COBRAR.

Al cierre del mes de julio de 2023, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$2.348.571.386,88,** detallado así:
Se presento un deterioro (provisiones) otras cuentas por cobrar por la suma $ **402,238,350.22,** para su validación verificar el balance.

ANTICIPOS POR LEGALIZAR

Existen cuentas por Cobrar por valor de **$ 2.750.809.737,10** detallado de la siguiente manera:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2221096 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$474,865,444.04.**
- Anticipo girado en el mes de marzo de 2023, al contrato 2221174 cuyo beneficiario fue CONSORCIO GAIRA, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$1,836,868,573.11.**
- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220707 cuyo beneficiario fue CONSORCIO JIREH, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 188,937,191.99.**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 217,242,884.19.**
- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, los cuales se detallan a continuación:

N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR	
1	LUCERO DEL SOCORRO GIRALDO	$	1.210.380,14
2	MUNICIPIO DE BARBOSA	$	4.806.566,49
3	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	$	12.163.287,00
4	MUNICIPIO DE CARTAGO	$	1.027.333,08
5	MUNICIPIO DE VELEZ	$	12.143.313,00
6	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$	1.544.764.06
TOTAL		**$**	**32.895.643,77**

COMISIONES FIDUCIARIAS

De acuerdo con lo estipulado en el informe de recomendación y aceptación de la oferta del fideicomiso E.F ENTERRITORIO CONTRATO 220005 CODIGO 394764, la Fiduciaria recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria:

Por pago aplicado bancariamente la fiduciaria cobrara el valor de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 28.084,00) IVA incluido, posterior a la firma del Otrosi N° 2 se pactó una comisión fija correspondiente a seis (6) SMMLV + IVA.

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2022	36	1.011.024,00	1.011.024,00	PAGADA

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
ENERO DE 2023	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
FEBRERO DE 2023	23	645.932,00	645.932,00	PAGADA
MARZO DE 2023	31	870.604,00	870.604,00	PAGADA
ABRIL DE 2023	3	84.252.00	84.252.00	PAGADA
MAYO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JUNIO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JULIO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
TOTAL	**372**	**35.097.860,00**	**35.097.860,00**	

AGOSTO 2023

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESO

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO		VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR		16.838.961.724,01
				INGRESOS		
1		899999034	SENA	APORTES DEL SENA		-
				TOTAL INGRESOS		-
				OTROS INGRESOS		
2		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 05-65		52.584.045,65
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27		3.114,98
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		-
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO		-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO		2.024.860.000,00
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS		-
9		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias		-
10		22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	Devolucion por parte del proveedor		-
11		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR GMF		-
				TOTAL OTROS INGRESOS		2.077.447.160,63
				EGRESOS EJECUCION		
12	2221174	800159998	CONSORCIO GAIRA	ID 198570 PAGO 23 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233437	$	218.734.261,00
13	2220005	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	ID 203634 PAGO 24 FINAL AL CONTRATO 220095019 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2023 COMISION FIDI	$	8.282.400,00
14	2230093	1100959517	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRE	ID 198774 PAGO NO. 3 AL CONTRATO 2230093 DEL 30/05/2023 AL 30/06/2023	$	88.721.116,00
15		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS		1.183.371,06
15		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA		20.440,37
16		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS		-
17		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION		-
18		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS		46.066.861,74
19		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS		180.222,80
20		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS ABRIL 2023		36.621.000,00
21		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE		142.084,00
22		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2023		24.608.000,00
23		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS		98.032,00
24		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de Impuestos de Estampilla UNAL		80.141.000,00
25		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL		240.684,00
26		899999999	BANCOLOMBIA	Ajuste Devolución de Traslado Cuenta Compensada		-
						483.831.132,77
				OTROS EGRESOS		
				SALDO DISPONIBLE		17.460.577.751,87

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$1.876.386.171,88,** discriminado así:

CUENTAS POR PAGAR			
No.	**CONCEPTO**	**VALOR**	
1	RETENCION EN LA FUENTE Y APORTES LABORALES	$	67.035.388,85
2	INTERESES PORTAFOLIO	$	659.072.677,68
3	DIVERSAS	$	1.149.897.262,16
4	HONORARIOS	$	380.843,19
TOTAL			**1.876.386.171,88**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de agosto de 2023, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$2,186,101,048.41,** detallado así:

CUENTAS POR COBRAR		
N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR
1	CONSORCIO GAIRA	$ 1.764.272.671,47
2	CONSORCIO JIREH	$ 188.937.191,99
3	CONSORCIO MALOKAS 402	$ 217.242.884,19
4	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	$ 474.865.444,04
5	Lucero del Socorro Giraldo	$ 1.210.380,14
6	Municipio de Barbosa	$ 4.806.566,49
7	Municipio de Campoalegre	$ 12.163.287,00
8	MUNICIPIO DE CARTAGO	$ 1.027.333,08
9	MUNICIPIO DE VELEZ	$ 12.143.313,00
10	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$ 1.544.764,06
TOTAL		**$ 2.678.213.835,46**
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**$ 492.112.787,05**
TOTA CUENTAS POR COBRAR		**$ 2.186.101.048,41**

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2022	36	1.011.024,00	1.011.024,00	PAGADA
ENERO DE 2023	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
FEBRERO DE 2023	23	645.932,00	645.932,00	PAGADA
MARZO DE 2023	31	898.688,00	898.688,00	PAGADA

ABRIL DE 2023	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
MAYO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JUNIO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JULIO DE 2023	0	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
TOTAL	**372**	**35.097.860,00**	**35.097.860,00**	

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SUSCRITOS DURANTE EL PERIODO

CONTRATO 2230017 SUPERVISOR MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ
CONTRATO No:	2230017
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CAUCA-PUTUMAYO, GAIRA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	17/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/08/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$30.778.714
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$41.967.047
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230016 SUPERVISOR JESUS DAVID TORRES SANCHEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ
CONTRATO No:	2230016
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CARIBE, SAN ANDRES, PROVIDENCIA, CARTAGENA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.

PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	17/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/08/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$32.169.948
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$43.358.281
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230020 SUPERVISOR ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN
CONTRATO No:	2230020
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 2, EDIFICACIONES 2 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	17/03/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/08/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$32.964.940
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$44.153.273
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230019 SUPERVISOR EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ
CONTRATO No:	2230019
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO PUTUMAYO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	6 MESES

FECHA DE INICIO:	17/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/08/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$34.356.175
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$45.544.508
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230093 SUPERVISOR MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMES
CONTRATO No:	2230093
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO TEUSAQUILLO, LABORATORIO DEL CAFÉ Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTO 1.
PLAZO:	8 MESES
FECHA DE INICIO:	30/03/2023
FECHA DE TERMINACION:	30/11/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$30.977.461
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$61.159.931
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230270 SUPERVISOR MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ
CONTRATO No:	2230270
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CAUCA-PUTUMAYO, GAIRA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES y 16 DIAS
FECHA DE INICIO:	23/08/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/01/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$36.436.226
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$36.436.226
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230259 SUPERVISOR JESUS DAVID TORRES SANCHEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ
CONTRATO No:	2230259
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CARIBE, SAN ANDRES, PROVIDENCIA, CARTAGENA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 6 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/08/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$36.237.478
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$36.237.478
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230265 SUPERVISOR ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN
CONTRATO No:	2230265
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 2, EDIFICACIONES 2 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 10 DIAS
FECHA DE INICIO:	17/08/2023

FECHA DE TERMINACION:	06/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$38.026.209
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$38.026.209
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230263 SUPERVISOR EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ
CONTRATO No:	2230263
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO PUTUMAYO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 11 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/08/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/0/12024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$36.436.226
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$36.436.226
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

COMITE FIDUCIARIO DURANTE EL PERIODO

Comité Fiduciario No. 31 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 08/06/2023

Comité Fiduciario No. 32 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 07/07/2023

CUENTAS DE COBRO RECURSOS SENA

Se han desembolsado el 100% de los recursos por parte del SENA al encargo fiduciario del Contrato Interadministrativo 220005, en un monto total de $ 51.996.338.768,00.

Se tiene pendiente la adicción del otro si No.3, Mediante oficio No. 20232200153541 de fecha 10-06-2023, se radico ante el SENA la cuenta de cobro y sus anexos de los recursos de adición al contrato interadministrativo No. 22000, de conformidad con la novedad de Adición y Modificación No

3 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y ENTerritorio, suscrito el 06 de octubre de 2023 por valor $ 3.287.454.194,00. A la fecha estos recursos no han ingresado al encargo fiduciario.

CUENTAS DE COBRO CUOTA DE GERENCIA Y SUPERVISIÓN

Se han aprobado los siguientes pagos en la celebración de los respectivos comités fiduciarios mensuales, previo análisis y justificación ante el SENA de los desembolsos relacionados.

Acta	Valor Total	No. Transferencias	Valor Pagado
Acta 31	4.720.528.773,13	21	2.042.268.054,00
Acta 32	3.436.336.153,00	25	1.640.342.142,00

Lo que queremos mostrar en la tabla es la relación del valor de los pagos proyectados y numero de transferencias en las actas versus lo pagado realmente por la fiducia y el número de transacciones realizadas.

CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Se gestiona el trámite de liquidación de los contratos listados a continuación junto con los documentos respectivos para radicación en el grupo de Gestión Post-Contractual de ENTerritorio.

CONTRATISTA	CONTRATO
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	2200950
KAREN JULIETH OCHOA ANAYA	2200969
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2201017
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2210452
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2220510
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2220800
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2201021
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2210129
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2220508
MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA	2201100
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	2210131
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	2210636
ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	2210137
ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	2210523

CONTRATISTA	CONTRATO
ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	2220509
DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	2210138
DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	2210639
JESSICA BRIGETH MENESES ROA	2210546
JESSICA BRIGETH MENESES ROA	2210685
EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	2220521
LUIS CARLOS DIAZ GRANADOS GRANADOS	2210141
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO ANDINA 1	2210007
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA - INTERVENTORIA GRUPO ANDINA 1	2210001
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO ANDINA 2	2210008
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA - INTERVENTORIA GRUPO ANDINA 2	2210002
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO CARIB	2210005
INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - INTERVENTORIA GRUPO CARIBE	2210016
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO CAUCA PUTUMAYO	2210006
INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - INTERVENTORIA GRUPO CAUCA PUTUMAYO	2210015

RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

INGRESOS DEL CONVENIO		
DETALLES	VALORES	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$	38.857.723.339,00
ADICIONES	$	14.199.765.200,00
	$	3.287.454.194,00
REDUCCIONES	$	-
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO	$	56.344.942.733,00
RECURSOS RECIBIDO	$	51.996.338.768,00
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS	$	-
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	$	51.996.338.768,00
INGRESOS PENDIENTES POR INGRESAR	$	3.221.705.110,12
DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS		
DETALLE	VALORES	
VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN	$	55.218.043.878,12
VALOR COMPROMETIDO	$	52.655.766.274,30
VALOR POR COMPROMETER	$	387.445.714,71

3. ANEXOS

- ✓ Reporte fiducia
- ✓ Presentación PDF proyectos en ejecución



MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA

Gerente Convenio Interadministrativo 220005



EDISSON VALENCIA MIRANDA

Contratista de calidad – DP1

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modeloen cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*

enterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 220005

Contratar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 220005 - SENA



28 Proyectos

13 Proyectos en ejecución

15 Proyectos terminados

16 Departamentos

21 Municipios

1 Sector: Educación.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 220005
SENA - MANTENIMIENTO

Objeto:

Contratar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA

Fecha de inicio	07 de septiembre de 2020
Fecha final	06 de enero de 2024
Línea de negocio	Gerencia de Proyectos
Estado	En ejecución
Beneficiarios	45,000 estudiantes comunidad educativa de los Centros de Formación SENA
Ubicación Proyectos	San Andrés; Providencia y Santa Catalina; Santa Marta (Gaira) - Magdalena; Puerto Asís y Puerto Leguizamo-Putumayo; Maicao y Riohacha- Guajira; Inírida - Guainía; Sogamoso - Boyacá; Chía - Cundinamarca; Garzón - Huila; Vélez -Santander: Apartadó y Medellín - Antioquia; Manizales - Caldas; Santa Rosa de Cabal - Risaralda; Buga - Valle del Cauca; Pitalito - Huila, Montería - Córdoba; Cartagena - Bolívar; Bogotá D.C.
Número de Proyectos	Se ejecutan 28 frentes de obra de adecuaciones SENA

INGRESOS DEL CONVENIO	
DETALLE	VALORES
(+) VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$38.857.723.339,00
(+) ADICIONES	$14.199.765.200,00 $3.287.454.194,00
(-) REDUCCIONES	$0,00
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO	$56.344.942.733.00
(+) RECURSOS RECIBIDO	$51.996.338.768,00
(-) DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS	$0,00
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	$51.996.338.768,00
INGRESOS PENDIENTES POR INGRESAR	$3.287.454.194,00

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS	
DETALLE	VALORES
VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN	$55.218.043.878,12
VALOR COMPROMETIDO	$52.655.766.274,30
VALOR POR COMPROMETER	$387.445.714,71
DESEMBOLSOS A CORTE DEL 31/07/2022	*$32.479.292.272.00

Se Incorporaron los recursos de adición al presupuesto 2023 del Convenio.

*SEGÚN INFORME RENDICION FINAL FIDUAGRARIA JUIO 2023

Ubicación de los proyectos



% ejecución 65%

Se generaron 547 empleos directos y 1.032 indirectos

CONTRATOS DERIVADOS OBRA

DPTO	CIUDAD	CENTROS DE FORMACIÓN	28 FRENTES PRIORIZADOS SENA	ESTADO	AVANCE	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	ADECUACIONES DE CUBIERTAS	EJECUCIÓN	31.86%	12 FRENTES DEL CTO DE OBRA 2221096 - CTO DE INTERVENTORÍA 2221119 DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN 6 FRENTES TERMINADOS, FECHA DE TERMINACION AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.
ANTIOQUIA	APARTADÓ	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO	ADECUACIONES DE CUBIERTAS -QUIOSCOS	EJECUCIÓN	87%	
ANTIOQUIA	APARTADÓ	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO	ADECUACIONES DE CUBIERTAS AUDITORIO	**TERMINADO**	**100%**	
CALDAS	MANIZALES	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	ADECUACIÓN SALA DE INSTRUCTORES	EJECUCIÓN	87%	
GUAINIA	INÍRIDA	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO	ADECUACIONES DE CUBIERTAS	EJECUCIÓN	58%	
GUAINIA	INÍRIDA	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO	CONSTRUCCION SALA DE INSTRUCTORES	EJECUCIÓN	56.28%	
			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA			
BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DIRECCION_GENERAL	**TERMINADO**	**100%**	
BOYACA	SOGAMOSO	CENTRO MINERO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	**TERMINADO**	**100%**	
SANTANDER	VÉLEZ	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	ADECUACIONES DE CUBIERTAS	**TERMINADO**	**100%**	
CORDOBA	MONTERÍA	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR	CONSTRUCCION DE CASINO	EJECUCIÓN	65%	
BOLIVAR	CARTAGENA	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	**TERMINADO**	**100%**	
HUILA	GARZÓN	CENTRO AGROEMPRESARIALY DESARROLLO PECUARIO	ADECUACIONES AREAS LAB CAFÉ - BARISMO	**TERMINADO**	**100%**	
VALLE DEL CAUCA	BUGA	CENTRO AGROPECUARIO	PUESTA EN MARCHA PTAR - REDES ACUEDUCTO - ALCANTARILALDO - AGUAS LLUVIAS	**TERMINADO**	**100%**	3 FRENTES DEL CTO DE OBRA 2220657 FINALIZADO Y EN LIQUIDACIÓN - INTERVENTORÍA 2220797
RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO	CONSTRUCCION SISTEMAS PTAR	**TERMINADO**	**100%**	
HUILA	PITALITO	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	CONSTRUCCION DE POZO SUBTERRANEO	**TERMINADO**	**100%**	
BOYACA	SOGAMOSO	CENTRO MINERO	CONSTRUCCION PTAR INDUSTRIAL - DOMESTICA	EJECUCIÓN	5%	NOVEDAD, FENOMENO DE REMOCION EN MASA.
META	VILLAVICENCIO	CENTRO AGROINDUSTRIAL	CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO	EJECUCIÓN	4%	
GUAJIRA	MAICAO	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS	CONSTRUCCION PTAB	**TERMINADO**	**97.5%**	FINALIZO PLAZO CONTRACTUAL, LAS PLANTAS SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN SU TOTALIDAD Y ESTA PENDIENTE LA PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE CALIDAD DEL AGUA
	RIOHACHA		CONSTRUCCION PTAB	**TERMINADO**	**97.5%**	
PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA	CONSTRUCCIÓN MALOCA PPAL -ADEC MALOCAS MENORES	EJECUCIÓN	90%	FECHA DE TERMINACION 31 DE OCTUBRE DE 2023.
	PUERTO ASÍS		ADECUACIONES DE CUBIERTAS	EJECUCIÓN	98%	
CUNDINAMARCA	CHíA	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO TIPO A	**TERMINADO**	**100%**	CTO DE OBRA 2221126 E INTERVENTORÍA 2221103
SAN_ANDRES	PROVIDENCIA	CENTRO GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS	RECONSTRUCCION SENA	EJECUCIÓN	95%	CTO DE OBRA 2210719 INTERVENTORÍA 2220720 - REINICIO 12 DE SEPTIEMBRE Y SE PROYECTA TERMINACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023.
SAN_ANDRES	SAN ANDRÉS	DESPACHO REGIONAL	ADECUACIONES DE DESPACHO APE	**TERMINADO**	**100%**	CTO DE OBRA 2220599-INTERVENTORÍA 2220598
BOGOTÁ	BOGOTÁ	CASA TEUSAQUILLO	ADECUACIONES CASA TEUSAQUILLO	**TERMINADO**	**100%**	CTO DE OBRA 2220635-INTERVENTORÍA 2220653
MAGDALENA	SANTA MARTA	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	CONSTRUCCION ESCUELA HOTELERIA -GASTRONOMIA PRIMERA ETAPA	EJECUCIÓN	25.30%	FINALIZA EL 2 DE ENERO DE 2024
			ADECUACIONES CASA SANTA CRUZ	EJECUCIÓN		

PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO G1

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
28/07/2022	5/08/2022	29/08/2022	18/12/2022 FECHA INICIAL CONTRACTUAL	FERNANDO PORRAS
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
IGRACO SAS	CONSORCIO 4KHIC	CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META EN GRANADA META Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS PTAR DOMÉSTICA Y PTAR NO DOMÉSTICA, UBICADAS EN EL CENTRO MINERO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 1.451.318.224,43	$ 142.677.704,08 para G1	2,56%	6.39%	0

BITACORA DEL CONTRATO

- **PROYECTO INICIO EL 18/08/2022 CON EL CONTRATISTA CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO.**
- **SUSPENSION POR TEMAS SOBREVINIENTES POR REMOCION DE MASAS POR INTESIDAD DE LLUVIAS.**
- **SE REALIZO CESION DEL CONTRATISTA CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO AL CONTRATISTA IGRACO SAS EL 31/07/2023.**
- **DEL FRENTE SOGAMOSO SE ALCANZO A EJECUTAR: 5,13% SEGUN ULTIMO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA.**
- **DEL FRENTE GRANADA SE ALCANZO A EJECUTAR: 7,65% SEGUN ULTIMO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA.**
- **CON LA CESION DEL CONTATO SE PLANEA REALIZAR LA EJECUCION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES Y DOMESTICAS PARA EL FRENTE SOGAMOSO Y TANQUE ELEVADO PARA EL FRENTE GRANADA.**
- **DOCUMENTOS TECNICOS: DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y NOVEDAD DE RIESGOS ENVIADO POR EL SENA**
- **PENDIENTE RESPUESTA SENA CON LOS RESULTADOS DE SU DIAGNOSTICO TECNICO CONTRATADO PARA EL FRENTE SOGAMOSO PARA ESTUDIO DE LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS EN ESTE FRENTE.**
- **PENDIENTE INICIO DE ACTIVIDADES PARA EL FRENTE DE GRANADA META, UNA VEZ SE ENCUENTREN APROBADAS LAS POLIZAS.**

SOPORTES DE FENOMENO REMOCIÓN DE MASA

Boyacá	FORMATO	Versión: 1
		Código: M-FT-RD-F-006
INFORME VISITA TÉCNICA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UAEGRD.		FECHA: 20/Nov/2020

TIPO DE SOLICITUD:

1. INFORMACION GENERAL.

Nº de Radicado:	S-2023-001782-UGRD
Solicitante:	Centro minero SENA
Cargo:	
Municipio:	Sogamoso
Vereda/ Barrio:	Morca
Asunto de la Visita:	Visita técnica para verificación de afectaciones en la infraestructura del Centro Minero SENA por ocurrencia de proceso de remoción en masa.
Fecha Visita:	11 de julio de 2023

2. ASISTENTES.

Nº	Nombre y Apellido	Entidad	Cargo
1	Rudy Vivian Begeria	Centro Minero SENA	Dinamizador SST
2	Hawey Dirichi	Centro Minero SENA	Subdirector IES
3	Jeimy Mojica	Centro Minero SENA	Coordinador académico
4	Jose Fernando Pulido	UAEGRD	Profesional de Apoyo/ Arquitecto
5	Nubia Milena Pérez	UAEGRD	Profesional de Apoyo/ Ing. Geóloga
6	Ana Valeria Mendieta	UAEGRD	Profesional de Apoyo/ Ing Civil

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACION
PROCESO: GESTION DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
NIT: 891.855.130-1
S.G.C.

130-

No. 20231700073401
Fecha Radicado: 08-JUN-2023 03:5
Destino: HARVEY YADIVER DIMATE RODRIGUEZ
Remitente: OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
Anexos: . Folios: 2. Cod verf: .

Sogamoso,

Ingeniero
HARVEY YADIVER DIMATÉ RODRÍGUEZ
Subdirección (E) Centro Minero
Email: HDIMATE@sena.edu.co
Ciudad

REF: Respuesta solicitud radicado N° 20231700058172

Cordial saludo, respecto a su solicitud allegada a esta dependencia radicado 20231700058172, me permito responder en los siguientes términos:

EL DECRETO 2157 DEL 20/12/2017 adopta las directrices generales para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en las entidades públicas y privadas, el cual considera Que el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas busca garantizar, en el área de influencia afectada por la entidad, la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, así como los activos culturales y ambientales, además de conocer, reducir y manejar la capacidad de la entidad pública y privada para soportar su operación relacionada con la continuidad de negocio.

ARTÍCULO 2.3.1.5.1.2.2. Responsables. Las Entidades Públicas y Privadas encargadas de... "PARÁGRAFO 3°. La responsabilidad de implementar el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas (PGRDEPP), es del representante legal de la entidad, acorde a lo establecido en sus sistemas de gestión".

ARTÍCULO 2.3.1.5.2.1. Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP). Es el instrumento mediante el cual las entidades públicas y privadas, objeto del presente capítulo, deberán: identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus instalaciones y de aquellas derivadas de su propia actividad u operación que pueden generar daños y pérdidas a su entorno, así como dar respuesta a los desastres que puedan presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas de gestión de la entidad, los ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestión del

INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S
NIT 800.112.602 - 7
CONSULTORÍA - CONSTRUCCIÓN
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS - CONCRETOS - PAVIMENTOS

Sogamoso, 29 de junio 2 023.

Ingeniera
Jeimy Liliana Mojica Piragauta
Sena - centro minero


REFERENCIA: Desplazamientos o fenómenos de remoción en masa dentro del Sena, centro minero, municipio de Sogamoso, vereda Morcá (Boyacá).

ASUNTO: Informe de visita técnica realizada el día 20 de junio de 2 023 al sitio del proyecto en referencia.

Respetada Ingeniera:

Con base en la visita técnica realizada el día 20 de junio de 2 023, al sitio del proyecto en referencia, con el objetivo de inspeccionar el estado actual de las edificaciones del centro minero (Ver Figura 1); me permito entregar los siguientes comentarios de cada edificación, conclusiones y recomendaciones, así:

Figura 1. Edificaciones ubicadas dentro del Sena centro minero.



REGISTRO FOTOGRAFICO

SOGAMOSO







GRANADA







PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO G2

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
28/07/2022	5/08/2022	18/08/2022	26/08/2023	FERNANDO PORRAS

CONTRATISTA OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	OBJETO
CONSORCIO JIREH	CONSORCIO 4KHIC	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPEDIENTES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS SEDE RIOHACHA Y EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS SEDE MAICAO, (DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005 DEL 2020.

VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	VALOR ANTICIPO
$ 1.563.708.758	$ 228.104.177,25 para G2	89,47%	97% según reporte de interventoría	$ 312.741.751,87

BITACORA DEL CONTRATO

- **PROYECTO INICIO EL 18/08/2022 CON EL CONTRATISTA CONSORCIO JIREH**
- **FINALIZO PLAZO CONTRACTUAL EL 26/08/2023.**
- **SE REALIZO EL ACTA DE TERMINACION ENTRE EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA Y SE ESTABLECIERON ACTIVIDADES CON OBSERVACIONES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.**
- **SE REALIZO VISITA DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE TERMINACION CON LA GERENCIA DEL CONVENIO, SUPERVISION E INTERVENTORIA Y ESTA ESTABLECE QUE LAS OBSERVACIONES DEBEN SUBSANARSE A MAS TARDAR FINALES DE OCTUBRE.**
- **LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AMBOS FRENTES SE ENCUENTRAN INSTALADAS TOTALMENTE Y SE ESTA REALIZANDO LA PUESTA EN MARCHA DE LAS MISMAS Y LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA DE LAS MISMAS.**

REGISTRO FOTOGRAFICO

RIOHACHA





MAICAO







PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO G3

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
14/07/2022	5/08/2022	18/08/2022	18/04/2023	FERNANDO PORRAS
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
CONSORCIO SANEAMIENTO G3	CONSORCIO 4KHIC	CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS AGROPECUARIO DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) CAB, CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA, SANTA ROSA DE CABAL "LEMBO" Y CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO – PITALITO "YAMBORÓ", EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005 DEL 2020. GRUPO 3 SANEAMIENTO BÁSICO		

VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	VALOR ANTICIPO
$ 3 .635.926.265,62	$ 372.699.498,38 para G3	99,97%	99,77%	$ 7 14.768.231,70

BITACORA DEL CONTRATO

- **ALCANCE 1: Construcción alcantarillado pluvial y rehabilitación alcantarillado sanitario, reposición red de acueducto (incluye construcción tanque), obras complementarias y puesta en marcha de dos (2) pozos profundos (con profundidades de 37.5 ml y 25 ml). Centro Agropecuario de Buga (Valle del Cauca – CAB).**
- **ALCANCE 2: Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas centro agroindustrial – zona de enseñanza, sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas personal operativo, sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas del área bovina y sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas personal y biodigestor del área porcícola. Centro de Atención Sector Agropecuario Risaralda, Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda.**
- **ALCANCE 3: Construcción de obras complementarias y puesta en marcha de un (1) pozo profundo (profundidad 70 ml). Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur Colombiano – Pitalito, en el Departamento de Huila.**
- **El proyecto finalizo el 18 de abril de 2023 y se cumplió el objeto contractual de los 3 alcances.**
- **Pendiente entrega a las sedes por parte del SENA.**

REGISTRO FOTOGRAFICO

PITALITO







SANTA ROSA DE CABAL







REGISTRO FOTOGRAFICO

BUGA









PROYECTO RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SUBSEDE DEL SENA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA


SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
05/11/2021	05/11/2021	09/12/2021	12/11/2023	JESÚS TORRES

CONTRATISTA OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	OBJETO
CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRÉS	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SUBSEDE DEL SENA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, INCLUIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA- VERSIÓN N°2 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	VALOR ANTICIPO
$ 10.216.120.223,05	$ 1.050.308.801,78	90.00%	95.00%	1 ,881,615,789.29

BITACORA DEL CONTRATO

- **SE REINICIO EL PROYECTO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON UNA PRORROGA POR 2 MESES CON FECHA DE TERMINACIÓN AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023.**
- **LA FASE I CORRESPONDE A LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES SIENDO ESTA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 12 DE OCTUBRE DE 2023.**
- **LA FASE II CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO SIENDO ESTA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023**
- **ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN COMPRA Y RECIBO DE MATERIALES Y SON LOS MATERIALES QUE LLEGARON SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES DE URBANISMO Y ZONAS DURAS.**
- **SE PROYECTA UNA VISITA POR PARTE DE ENTERRITORIO CON EL OBJETIVO DE IR ADELANTANDO LA REVISIÓN DE PREVIA AL RECIBO DE LAS OBRAS, VERIFICAR CALIDAD Y ESTADO DE LAS MISMAS.**



REGISTRO FOTOGRAFICO







PROYECTO ADECUACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO EN EL DESPACHO REGIONAL SAN ANDRÉS.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
17/05/2021	05/11/2021	26/06/2022	26/11/2022	JESÚS TORRES
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
ENRIQUE LOURIDO CAICEDO	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO EN CUANTO AL REVESTIMIENTO EXTERIOR, INTERIOR, CUBIERTAS Y CIELO RASO DEL DESPACHO REGIONAL SAN ANDRÉS EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 206.179.203,37	$ 37.172.794.00	90.00%	100.00%	$ 0.00.

BITACORA DEL CONTRATO

- **SE ENCUENTRA TERMINADO EN FASE DE LIQUIDACIÓN.**

✓ **OBRA LIQUIDACIÓN FIRMADA.**

✓ **INTERVENTORÍA EN LIQUIDACIÓN.**

- **SE ENVÍO DESDE EL MES DE MAYO DE 2023 EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN AL CLIENTE, LA CUAL NO HA SIDO SUSCRITA POR EL SENA**

REGISTRO FOTOGRAFICO







PROYECTOS EDIFICACIONES

MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA (BOLÍVAR), MONTERÍA (CÓRDOBA), APARTADÓ Y MEDELLÍN (ANTIOQUIA), MANIZALES (CALDAS), SOGAMOSO (BOYACÁ), BOGOTÁ D.C., VÉLEZ (SANTANDER) Y GARZÓN (HUILA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005.

INÍRIDA – CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y SALA DE INSTRUCTORES

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	15/11/2022	30/12/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	Obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	41,59%	46.28%	$ 1.264.022.484,23

BITACORA DEL CONTRATO

- **EL CONTRATO INICIO EL 15/11/2023 CON EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, EL CUAL TIENE FECHA DE TERMINACIÓN EL 30/12/2023.**
- **EL CONTRATO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE 12 PROYECTOS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN TERMINADOS 6 (CARTAGENA, APARTADO AUDITORIO - SOGAMOSO – BOGOTÁ – VÉLEZ – GARZÓN) Y TERMINADO EL BLOQUE C DE MEDELLÍN.**
- **LOS DEMAS PROYECTOS PRESENTAN UN AVANCE CONSIDERABLE (INÍRIDA (2), MONTERÍA, MANIZALES, APARTADO KIOSCOS).**
- **LA INTERVENCIÓN DEL BLOQUE D EN MEDELLÍN INICIO EL 2 DE OCTUBRE DEL 2023.**
- **ACTUALMENTE SE ADELANTA EL TRAMITE DE INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y ADICIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE CULMINAR LOS PROYECTOS QUE PRESENTAN UN AVANCE CONSIDERABLE.**

REGISTRO FOTOGRAFICO















INÍRIDA – CUBIERTAS

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	28/02/2023	30/12/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	46,28%	51.80%	$ 1.264.022.484,23
BITACORA DEL CONTRATO				

- **EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CESE DE ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS RELACIONADAS CON LOS SOPORTES DE ESTRUCTURA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CANALES. DE ESTE MODO TRAMITAR ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA.**

REGISTRO FOTOGRAFICO











SOGAMOSO – CERRAMIENTO PERIMETRAL

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	12/12/2022	30/12/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	84,92%	100.00%	$ 1.264.022.484,23


BITACORA DEL CONTRATO

- **PROYECTO TERMINADO**
- **EL TRAMO DEL EJE 7 AL 9 FUE AFECTADO POR LA REMOCIÓN EN MASA QUE PRESENTA EL TERRENO.**

REGISTRO FOTOGRAFICO







BOGOTÁ – CUBIERTAS

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	15/11/2022	30/12/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	96,84%	100.00%	$ 1.264.022.484,23
BITACORA DEL CONTRATO				

- **OBRA TERMINADA Y ENTREGADA AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**

REGISTRO FOTOGRAFICO









APARTADÓ – QUIOSCOS

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	11/01/2023	30/12/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	87,00%	87.80%	$ 1.264.022.484,23
BITACORA DEL CONTRATO				

- El proyecto se encuentra en Cese de actividades, se encuentra en tramite la inclusión de actividades no previstas relacionadas con los soportes de estructura para la correcta instalación de canales. De este modo tramitar adición al Contrato de Obra.
- Pendiente atención observaciones de la Sede

REGISTRO FOTOGRAFICO





APARTADÓ – AUDITORIO

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	11/01/2023	30/12/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	97,14%	100.00%	$ 1.264.022.484,23
BITACORA DEL CONTRATO				

- Proyecto Terminado
- Pendiente atención observaciones de la Sede

REGISTRO FOTOGRAFICO





VÉLEZ– CUBIERTAS

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	15/11/2022	30/12/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	91,06%	100.00%	$ 1.264.022.484,23

BITACORA DEL CONTRATO

- Proyecto Terminado

REGISTRO FOTOGRAFICO







MANIZALES – ADECUACIÓN SALA DE INSTRUCTORES

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	15/11/2022	30/12/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	39.35%	87.00%	$ 1.264.022.484,23

BITACORA DEL CONTRATO

- Proyecto pendiente atención observaciones Sena, se requiere tramite de inclusión de Actividades No previstas.

REGISTRO FOTOGRAFICO





MEDELLÍN – ADECUACIÓN DE CUBIERTAS

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	15/11/2022	30/12/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	27.00%	100 % BLOQUE C	$ 1.264.022.484,23

BITACORA DEL CONTRATO

- Bloque C se encuentra terminado
- Bloque D inicio de actividades el 2 de octubre.

REGISTRO FOTOGRAFICO










CARTAGENA – ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	15/11/2022	30/12/2023	JESUS TORRES
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	98.17%	100.00%	$ 1.264.022.484,23


BITACORA DEL CONTRATO

- **SE FINALIZO EL ALCANCE DEL TRAMO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CON UNA LONGITUD DE 375 ML DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**

✓ **DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE.**
✓ **CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN.**
✓ **CONSTRUCCIÓN DE MURO.**
✓ **DESMONTE DE MALLA.**
✓ **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA.**
✓ **EJECUCIÓN DE 8 ÍTEMS NO PREVISTOS.**



REGISTRO FOTOGRAFICO





MONTERÍA – CONSTRUCCIÓN DE CASINO

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	15/11/2022	30/12/2023	EFRAÍN ORDUZ
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	49.24%	67.00%	$ 1.264.022.484,23

BITACORA DEL CONTRATO

- **INSTALACIÓN DE PISO TIPO BALDOSA EN BAÑOS, COMEDOR Y COCINA.**
- **FUNDICIÓN DE FRANJA EN GRANITO.**
- **FUNDICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO.**
- **FUNDICIÓN DE MESONES EN GRANITO.**
- **ESTRUCTURA DE CIELO RAZO.**
- **SALIDAS PARA LUMINARIA.**
- **LOSA CONTRAPISO EXTERIOR**

REGISTRO FOTOGRAFICO









GARZÓN – ADECUACIONES LAB. DEL CAFE

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
22/09/2022	18/10/2022	15/11/2022	30/12/2023	EFRAÍN ORDUZ
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
UNIÓN TEMPORAL D&D	CONSORCIO INGE-OBRAS	obras de construcción y/o adecuación de espacios administrativos y de formación en diferentes regionales del SENA en los muni cipios de: Inírida (Guainía), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Apartadó y Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Bogotá D.C., Vélez (Santander) y Garzón (Huila), en el marco del Contrato Interadministrativo N°220005.		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 7.050.309.554,66	$ 773.678.946,24	98.81%	100.00%	$ 1.264.022.484,23

BITACORA DEL CONTRATO





PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO Y ADECUACIÓN DE LA CASA SANTA CRUZ SANTA MARTA-GAIRA

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
07/12/2022	09/12/2022	17/01/2023	17/09/2023	MILADYS PRIETO
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
CONSORCIO GAIRA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO - PRIMERA ETAPA - Y LA ADECUACIÓN DE LA CASA SANTA CRUZ; DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 220005 ALCANCES: CONSTRUCCION ESCUELA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO PRIMERA ETAPA ADECUACIÓN CASA SANTA CRUZ		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 9.736.533.947,00	$ 603.404.871,00	5.52%	25.30%	$ 1.847.310.789,4

BITACORA DEL CONTRATO

- **BLOQUE GASTRONOMÍA: CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES DE 3/8" A 5/8" (INCLUYE EPÓXICO EUCO 455 GEL O SIMILAR), ESTA ACTIVIDAD SE INICIÓ SU EJECUCIÓN PARA LA MAMPOSTERÍA, ANCLAJES DE DOVELAS CON VARILLAS DE ½", ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN 25% APROXIMADAMENTE. SOLO SE INICIÓ LA MAMPOSTERÍA EN EL EJE 10, ASÍ COMO LOS ANCLAJES DE DOVELAS. MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO 12X19X39, ESTA ACTIVIDAD SE INICIÓ EN EL EJE 10, ASÍ COMO LOS INTERIORES ENTRE LOS EJES 10 Y 12, SU EJECUCIÓN SE ENCUENTRA EN UN 10% APROXIMADAMENTE. MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO 12X19X39 ACABADO LISO, ESTA ACTIVIDAD SE INICIÓ DESDE PERIODOS ANTERIORES, PERO NO HA TENIDO GRANDES AVANCES, ESTE ÍTEM CORRESPONDE A LOS MACHONES DEL BLOQUE, PERO SOLO SE EJECUTARON DESDE LA VIGA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DE LA PLACA DE CONTRA PISO, SE ENCUENTRAN EJECUTADO EN UN 5%.**

- **EN CUANTO A LAS INSTALACIONES INTERIORES DEL BLOQUE SE EJECUTARON: DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA CRUDA, CON TUBERÍA DE ½", ¾", 1", 1 1/2" Y 2" ENTRE LOS EJES 10 Y 14; PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA, ORINALES, LAVAMANOS, LAVAPLATOS, DUCHA, LLAVE DE MANGUERA Y SANITARIO DE FLUXÓMETRO; SALIDAS SANITARIAS DE LAVAMANOS, ORINALES, DUCHA, LAVAPLATOS Y LAVAMANOS; RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES, TUBERÍA EN PVC DE 2", 3" Y 4", CON TODOS SUS ACCESORIOS, TODO ESTO EJECUTADO ENTRE LOS EJES 10 Y 14.**

- **PANTALLA EN CONCRETO DE 3500PSI A LA VISTA (SIN REFUERZO), ESTAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN EJECUTADAS EN UN 100%, SE FUNDIERON LAS PANTALLAS DE PRIMER Y SEGUNDO PISOVIGA AÉREA CONCRETO 3500PSI (SIN REFUERZO), ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA COMPLETADA EN UN 70% APROXIMADAMENTE TENIENDO EN CUENTA QUE FALTA LAS VIGAS AÉREAS DEL TERCER PISO Y VIGAS AÉREAS DE MUROS PARA CERRAR COLUMNETAS. VIGUETA AÉREA CONCRETO 3500PSI (SIN REFUERZO), ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA COMPLETADA EN UN 70%, TENIENDO EN CUENTA QUE FALTA LAS VIGAS AÉREAS DEL TERCER PISO.**

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS PUERTO ASÍS Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA PUERTO LEGUIZAMO

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
08/07/2022	18/07/2022	16/08/2022	31/10/2023	EFRAÍN ORDUZ
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
Consorcio Malocas 402	Consorcio Inter-Sedes Putumayo	OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR Y MALOCAS EN LA SEDE DE PUERTO LEGUIZAMO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN EN LA SEDE DE PUERTO ASÍS, SEDES ADSCRITAS AL CENTRO DE FORMACIÓN AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 3.096.080.071,50	$ 281.619.697,45	79.48%	90.00%	$ 599.594.834,05

BITACORA DEL CONTRATO


- **SE RETOMARON ACTIVIDADES DE ADECUACIONES EN LAS MALOCAS MENORES RELACIONADAS CON: SUMINISTRO Y CAMBIO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN MADERA. ASÍ COMO ENTAMBORADOS ENTRE OTROS.**
- **MANTENIMIENTOS DE CUBIERTAS Y PINTURAS DE CUBIERTA**
- **SE ESTÁN CULMINANDO LOS MANTENIMIENTOS DE ESTUCO Y PINTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.**
- **SE RETOMAN ACTIVIDADES PARA ATENDER ENCHARCAMIENTOS DE AGUA EN PLACA DE CONTRAPISO.**

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO





PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS PUERTO ASÍS Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA PUERTO LEGUIZAMO

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
25/05/2022	16/06/2022	25/07/2022	30/03/2023	MILADYS PRIETO HERNANDEZ
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA S.A.S	CONSORCIO COANZA 2022	OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA LA SEDE DEL SENA ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES RODOLFO MARTINEZ TONO - CASA TEUSAQUILLO UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005		
VALOR OBRA	**VALOR INTERVENTORÍA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO**	**VALOR ANTICIPO**
$ 734.376.134,21	$ 120.076.626,53	90.00%	100.00%	$ 599.594.834,05
BITACORA DEL CONTRATO				

- **OBRA TERMINADA Y OCUPADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.**
- **EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.**

REGISTRO FOTOGRAFICO









PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBRA	SUSCRIPCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INICIO	TERMINACIÓN	SUPERVISOR ENTERRITORIO
18/10/2022	11/10/2022	21/11/2022	21/01/2023	ANDRÉS TRASLAVIÑA
CONTRATISTA OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**OBJETO**		
RAIMUR AGUIRRE ZAPATA	RAFAEL FERREIRA	OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005		

VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	VALOR ANTICIPO
$ 226.982.726,46	$ 13.685.000,00	90.00%	100.00%	$ 0.00

BITACORA DEL CONTRATO

- **OBRA TERMINADA Y ENTREGADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.**
- **EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.**

REGISTRO FOTOGRAFICO











