PASOLIN S.A.S.
Pavimentos & Soluciones de Infraestructura

Recibí 12/09/2023

Villavicencio 12 de septiembre de 2023

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
Alcaldía de Villavicencio
Villavicencio-Meta

Asunto: **RESPUESTA AL RADICADO N° 1201-19.18/2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO N°1900 DEL 2023**

Estimados señores:

Yo ORLANDO GONZÁLEZ CANCELADO, identificado con CC. N.° 79.278.400 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal de PASOLIN S.A.S. realizo la aprobación ante la solicitud de adición $229.536.000,00 y prorroga por un (1) mes el contrato N.°.1900 de 2023 cuyo objeto es "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CAÑOS NEGROS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META" según los siguientes detalles:

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	240,00	$ 881.500,00	$ 211.560.000,00
2	SUMINSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	480,00	$ 12.275,00	$ 5.892.00,00
3	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19 A VIA CAÑOS NEGROS	M3	240,00	$ 50.350,00	$ 12.084.000,00
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	$ 229.536.000,00

Lo anterior con fines de continuar con trámites correspondientes.

Atentamente,

PASOLIN S.A.S. - NIT. 900.735.552-3
Orlando González Cancelado
Representante Legal PASOLIN S.A.S.
C.C. 79.278.400 DE BOGOTÁ D.C.

Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 12/09/2023

Doctor(a):
MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 1900 DE 2023, N°. DEL PROCESO EN SECOP SASI-004-2023
PERIODO del 18 JULIO de 2023 al 12 de SEPTIEMBRE de 2023.
SOLICITUD DE ADION 01 Y PRORROGA 01

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	1900 DE 28 DE JUNIO DE 2023 SASI-004-2023
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ O SECOP II ____X____
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PASOLIN S.A.S R/L. DAVID ORLANDO GONZALEZ
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900735552 - 3
OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CAÑOS NEGROS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	DIANA MARCELA VILLAR SALAS C.C.35.261.184
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	18 DE JULIO DE 2023
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 1.182.752.175,00 MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	18/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN:	17/10/2023		
MODIFICACIONES:			
MODIFICATORIA No. 1	N.A	FECHA:	N.A
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (MODIFICACIÓN + ADICIÓN)	N.A		
PRORROGAS	N.A	FECHA:	N.A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N.A		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	N. A.	FECHA:	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N.A		

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 31/01/2023, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO del 18/07/2023 al 12/09/2023** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 89,00%.

ACTIVIDAD No. 1
Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80
Descripción del avance: Se firmó acta de inicio el 18 de julio de 2023.
Anexos y Evidencias: Acta de inicio.

ACTIVIDAD No. 2
Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo su Ficha técnica, estudios previos y sus pliegos de condiciones.
Descripción del avance: El contratista ejecutó el contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada y recibos de suministro y control de materiales.

ACTIVIDAD No. 3
Suministrar los bienes contratados con la calidad debida de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica y en las condiciones descritas en los documentos que hacen parte integral del contrato, en particular los estudios previos, pliegos de condiciones y la oferta adjudicataria.
Descripción del avance: El contratista suministro los bienes contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, estudios previos, pliegos de condiciones y la oferta.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

ACTIVIDAD No. 4
Garantizar el suministro continuo de asfalto para la ejecución del presente contrato, para tal efecto el contratista debe contar bien sea en calidad de propietario o arrendatario convenio de servicio con una planta productora de mezclas de producción mínima de 100 ton/hora localizada dentro del municipio de Villavicencio, que garantice la disponibilidad del material para ser entregado en la Ciudad de Villavicencio (Zona urbana y rural) durante las 24 horas del día incluidos dominicales y festivos, el cual deberá ser suministrado por una empresa legal y que cuente con los respectivos permisos y licencias
Descripción del avance: El contratista suministro el asfalto en la planta localizada en el Km5,3 corredor ecológico, vereda El Cocuy del municipio de Villavicencio, esta planta cuenta con una producción mínima de 100 ton/hora.

PERIODO 18 - 07-2023 AL 23 – 08 - 2023

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.	VALOR UNIT	VAL TOTAL
19-07-23	MDC-19	M3	10	UFV 481	3551	$ 881.500,00	$ 8.815.000,00
21-07-23	MDC-19	M3	9	UFV 481	3552	$ 881.500,00	$ 7.933.500,00
22-07-23	MDC-19	M3	9	UFV 481	3553	$ 881.500,00	$ 7.933.500,00
24-07-23	MDC-19	M3	10,5	UFV 481	3554	$ 881.500,00	$ 9.255.750,00
24-07-23	MDC-19	M3	9	UFV 481	3555	$ 881.500,00	$ 7.933.500,00
25-07-23	MDC-19	M3	11,5	UFV 481	3556	$ 881.500,00	$ 10.137.250,00
25-07-23	MDC-19	M3	10	UFV 481	3557	$ 881.500,00	$ 8.815.000,00
26-07-23	MDC-19	M3	12,5	UFV 481	3558	$ 881.500,00	$ 11.018.750,00
26-07-23	MDC-19	M3	10	UFV 481	3559	$ 881.500,00	$ 8.815.000,00
31-07-23	MDC-19	M3	12,5	UFV 481	3560	$ 881.500,00	$ 11.018.750,00
01-08-23	MDC-19	M3	12,5	UFV 481	3561	$ 881.500,00	$ 11.018.750,00
02-08-23	MDC-19	M3	10	UFV 481	3562	$ 881.500,00	$ 8.815.000,00
03-08-23	MDC-19	M3	10	SWN 227	3563	$ 881.500,00	$ 8.815.000,00
04-08-23	MDC-19	M3	8	SWN 227	3564	$ 881.500,00	$ 7.052.000,00
04-08-23	MDC-19	M3	7,5	UFV 481	3565	$ 881.500,00	$ 6.611.250,00
05-08-23	MDC-19	M3	6	UFV 481	3566	$ 881.500,00	$ 5.289.000,00
05-08-23	MDC-19	M3	6	UFV 481	3567	$ 881.500,00	$ 5.289.000,00
08-08-23	MDC-19	M3	13	UFV 481	3568	$ 881.500,00	$ 11.459.500,00
09-08-23	MDC-19	M3	10	UFV 481	3569	$ 881.500,00	$ 8.815.000,00
09-08-23	MDC-19	M3	5	UFV 481	3570	$ 881.500,00	$ 4.407.500,00
10-08-23	MDC-19	M3	10	UFV 481	3571	$ 881.500,00	$ 8.815.000,00
11-08-23	MDC-19	M3	12	UFV 481	3572	$ 881.500,00	$ 10.578.000,00
11-08-23	MDC-19	M3	12	UFV 481	3573	$ 881.500,00	$ 10.578.000,00
12-08-23	MDC-19	M3	7	UFV 481	3574	$ 881.500,00	$ 6.170.500,00
15-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	3575	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
15-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	3576	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
16-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	3577	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.	VALOR UNIT	VAL TOTAL
16-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	3578	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
16-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3579	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
16-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	3580	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
17-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	3581	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
17-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3582	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
17-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	3583	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
18-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3584	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
18-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	3585	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
18-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	3586	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
18-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3587	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
19-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3588	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
19-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	3589	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
19-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	3590	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
19-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3591	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
22-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	3592	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
22-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	3593	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
22-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3594	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
22-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	3595	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
23-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3596	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
23-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3597	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
23-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3598	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
TOTAL			**581**				**$ 512.151.500,00**

PERIODO 24-08-2023 AL 11-09-2023

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.	VALOR UNIT	VAL TOTAL
25-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3607	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
25-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3608	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
26-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3609	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
26-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3610	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
26-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3611	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
26-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3612	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
01-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3613	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
01-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3614	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
01-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3615	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
01-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3616	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3617	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.	VALOR UNIT	VAL TOTAL
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3618	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3619	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3620	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3621	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
04-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3622	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
04-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3623	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
04-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3624	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
04-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3625	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
05-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3626	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
05-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3627	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
05-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3628	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
06-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3629	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
06-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3630	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
06-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3631	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
07-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3632	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
07-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3633	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
07-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3634	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
09-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3635	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
09-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3636	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3637	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3638	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	3639	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	3640	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	3641	$ 881.500,00	$ 12.781.750,00
TOTAL			**507,5**				**$ 447.361.250,00**

TRANSPORTE DE MATERIAL

PERIODO 18-07-2023 AL 23-08-2023

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PLACA VOLQUETA	CONDUCTOR	RECIBO N°	VALOR UNIT	VAL TOTAL
19/07/2023	MDC-19	M3	10	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3551	$ 50.350,00	$ 503.500,00
21/07/2023	MDC-19	M3	9	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3552	$ 50.350,00	$ 453.150,00
22/07/2023	MDC-19	M3	9	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3553	$ 50.350,00	$ 453.150,00
24/07/2023	MDC-19	M3	10,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3554	$ 50.350,00	$ 528.675,00

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PLACA VOLQUETA	CONDUCTOR	RECIBO N°	VALOR UNIT	VAL TOTAL
24/07/2023	MDC-19	M3	9	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3555	$ 50.350,00	$ 453.150,00
25/07/2023	MDC-19	M3	11,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3556	$ 50.350,00	$ 579.025,00
25/07/2023	MDC-19	M3	10	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3557	$ 50.350,00	$ 503.500,00
26/07/2023	MDC-19	M3	12,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3558	$ 50.350,00	$ 629.375,00
26/07/2023	MDC-19	M3	10	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3559	$ 50.350,00	$ 503.500,00
31/07/2023	MDC-19	M3	12,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3560	$ 50.350,00	$ 629.375,00
1/08/2023	MDC-19	M3	12,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3561	$ 50.350,00	$ 629.375,00
2/08/2023	MDC-19	M3	10	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3562	$ 50.350,00	$ 503.500,00
3/08/2023	MDC-19	M3	10	SWN 227	MILTON GARZON CRUZ	3563	$ 50.350,00	$ 503.500,00
4/08/2023	MDC-19	M3	8	SWN 227	MILTON GARZON CRUZ	3564	$ 50.350,00	$ 402.800,00
4/08/2023	MDC-19	M3	7,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3565	$ 50.350,00	$ 377.625,00
5/08/2023	MDC-19	M3	6	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3566	$ 50.350,00	$ 302.100,00
5/08/2023	MDC-19	M3	6	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3567	$ 50.350,00	$ 302.100,00
8/08/2023	MDC-19	M3	13	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3568	$ 50.350,00	$ 654.550,00
9/08/2023	MDC-19	M3	10	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3569	$ 50.350,00	$ 503.500,00
9/08/2023	MDC-19	M3	5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3570	$ 50.350,00	$ 251.750,00
10/08/2023	MDC-19	M3	10	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3571	$ 50.350,00	$ 503.500,00
11/08/2023	MDC-19	M3	12	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3572	$ 50.350,00	$ 604.200,00
11/08/2023	MDC-19	M3	12	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3573	$ 50.350,00	$ 604.200,00
12/08/2023	MDC-19	M3	7	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3574	$ 50.350,00	$ 352.450,00
15/08/2023	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	MILTON GARZON CRUZ	3575	$ 50.350,00	$ 730.075,00
15/08/2023	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3576	$ 50.350,00	$ 730.075,00
16/08/2023	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	MILTON GARZON CRUZ	3577	$ 50.350,00	$ 730.075,00
16/08/2023	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3578	$ 50.350,00	$ 730.075,00
16/08/2023	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3579	$ 50.350,00	$ 730.075,00
16/08/2023	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	MILTON GARZON CRUZ	3580	$ 50.350,00	$ 730.075,00
17/08/2023	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3581	$ 50.350,00	$ 730.075,00
17/08/2023	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3582	$ 50.350,00	$ 730.075,00
17/08/2023	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	MILTON GARZON CRUZ	3583	$ 50.350,00	$ 730.075,00
18/08/2023	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3584	$ 50.350,00	$ 730.075,00
18/08/2023	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3585	$ 50.350,00	$ 730.075,00
18/08/2023	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	MILTON GARZON CRUZ	3586	$ 50.350,00	$ 730.075,00
18/08/2023	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3587	$ 50.350,00	$ 730.075,00
19/08/2023	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3588	$ 50.350,00	$ 730.075,00
19/08/2023	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3589	$ 50.350,00	$ 730.075,00

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PLACA VOLQUETA	CONDUCTOR	RECIBO N°	VALOR UNIT	VAL TOTAL
19/08/2023	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	MILTON GARZON CRUZ	3590	$ 50.350,00	$ 730.075,00
19/08/2023	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3591	$ 50.350,00	$ 730.075,00
22/08/2023	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3592	$ 50.350,00	$ 730.075,00
22/08/2023	MDC-19	M3	14,5	SWN 227	MILTON GARZON CRUZ	3593	$ 50.350,00	$ 730.075,00
22/08/2023	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3594	$ 50.350,00	$ 730.075,00
22/08/2023	MDC-19	M3	14,5	UFV 481	ALVARO RUIZ BENTO	3595	$ 50.350,00	$ 730.075,00
23/08/2023	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3596	$ 50.350,00	$ 730.075,00
23/08/2023	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3597	$ 50.350,00	$ 730.075,00
23/08/2023	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3598	$ 50.350,00	$ 730.075,00
TOTAL			581					$ 29.253.350,00

PERIODO 24-08-2023 AL 11-09-2023

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PLACA VOLQUETA	CONDUCTOR	RECIBO No.	VALOR UNIT	VAL TOTAL
25-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3607	$ 50.350,00	$ 730.075,00
25-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3608	$ 50.350,00	$ 730.075,00
26-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3609	$ 50.350,00	$ 730.075,00
26-08-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3610	$ 50.350,00	$ 730.075,00
26-08-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3611	$ 50.350,00	$ 730.075,00
26-08-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3612	$ 50.350,00	$ 730.075,00
01-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3613	$ 50.350,00	$ 730.075,00
01-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3614	$ 50.350,00	$ 730.075,00
01-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3615	$ 50.350,00	$ 730.075,00
01-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3616	$ 50.350,00	$ 730.075,00
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3617	$ 50.350,00	$ 730.075,00
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3618	$ 50.350,00	$ 730.075,00
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3619	$ 50.350,00	$ 730.075,00
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3620	$ 50.350,00	$ 730.075,00
02-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3621	$ 50.350,00	$ 730.075,00
04-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3622	$ 50.350,00	$ 730.075,00
04-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3623	$ 50.350,00	$ 730.075,00
04-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3624	$ 50.350,00	$ 730.075,00

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PLACA VOLQUETA	CONDUCTOR	RECIBO No.	VALOR UNIT	VAL TOTAL
04-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3625	$ 50.350,00	$ 730.075,00
05-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3626	$ 50.350,00	$ 730.075,00
05-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3627	$ 50.350,00	$ 730.075,00
05-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3628	$ 50.350,00	$ 730.075,00
06-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3629	$ 50.350,00	$ 730.075,00
06-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3630	$ 50.350,00	$ 730.075,00
06-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3631	$ 50.350,00	$ 730.075,00
07-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3632	$ 50.350,00	$ 730.075,00
07-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3633	$ 50.350,00	$ 730.075,00
07-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3634	$ 50.350,00	$ 730.075,00
09-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3635	$ 50.350,00	$ 730.075,00
09-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3636	$ 50.350,00	$ 730.075,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3637	$ 50.350,00	$ 730.075,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3638	$ 50.350,00	$ 730.075,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	SWN227	MILTON GARZON CRUZ	3639	$ 50.350,00	$ 730.075,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	TAV 902	FREDDY ORTIZ PRIETO	3640	$ 50.350,00	$ 730.075,00
11-09-23	MDC-19	M3	14,5	UFV481	ALVARO RUIZ BENTO	3641	$ 50.350,00	$ 730.075,00
TOTAL			**507,5**					**$ 25.552.625,00**

Anexos y Evidencias: Recibos de suministro y control de materiales y certificación de Ecobras.

ACTIVIDAD No. 5
Garantizar el suministro continuo de emulsión para la ejecución del presente contrato, para tal efecto el contratista debe contar bien sea en calidad de propietario o arrendatario o convenio de servicio con una planta de emulsión localizada dentro del municipio de Villavicencio, que garantice la disponibilidad del material para ser entregado en la Ciudad de Villavicencio (Zona urbana y rural) durante las 24 horas del día incluidos dominicales y festivos, el cual deberá ser suministrado por una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos y licencias.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista suministro la emulsión en la planta ubicada en en el Km5,3 corredor ecológico, vereda El Cocuy del municipio de Villavicencio.

- Emulsión de Rotura Rápida (CRR-1)

PERIODO 18-07-2023 AL 23-08-2023

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.	VALOR UNIT	VAL TOTAL
18-07-23	CRR-1	GAL	550	OQF 550	460	$ 12.275,00	$ 6.751.250,00
05-08-23	CRR-1	GAL	330	OQF 550	358	$ 12.275,00	$ 4.050.750,00

11-08-23	CRR-1	GAL	110	OQF 550	359	$ 12.275,00	$ 1.350.250,00
16-08-23	CRR-1	GAL	495	OQF 550	461	$ 12.275,00	$ 6.076.125,00
23-08-23	CRR-1	GAL	330	OQF 550	462	$ 12.275,00	$ 4.050.750,00
TOTAL			**1815**				**$ 22.279.125,00**

PERIODO 24-08-2023 AL 11-09-2023

FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.	VALOR UNIT	VAL TOTAL
07-09-23	CRR-1	GAL	220	OQF 550	3643	$ 12.275,00	$ 2.700.500,00
11-09-23	CRR-1	GAL	935	OQF 550	3644	$ 12.275,00	$ 11.477.125,00
TOTAL			**1155**				**$ 14.177.625,00**

Anexos y Evidencias: Certificación.

ACTIVIDAD No. 6
El suministro de la mezcla asfáltica y emulsión deberá realizarse previa autorización del supervisor del contrato.
Descripción del avance: Durante este periodo del informe, el contratista suministro la mezcla y emulsión asfáltica de acuerdo a la orden de suministro dada por la supervisora del contrato o la persona designada.
Anexos y Evidencias: Formato 1201-F-MCB-10-V1 "Orden de suministro" aprobado 21/04/2015.

ACTIVIDAD No. 7
El suministro se deberá garantizar las 24 horas del día, incluyendo domingos y festivos.
Descripción del avance: El contratista suministro la mezcla y emulsión asfáltica en los horarios indicados por la entidad.
Anexos y Evidencias: Certificación.

ACTIVIDAD No. 8
La medición de volumen del material entregado por la planta de asfalto y emulsión, será corroborada por los operadores de las volquetas asignados por la Secretaría de Infraestructura, quienes darán visto en la hoja de despacho del material.
Descripción del avance: El volumen de material (Emulsión Asfáltica) entregado por la planta, fue verificada por los conductores de las volquetas como se evidencia en el recibo de suministro y control de materiales. El volumen de mezcla asfáltica entregado por Pasolín en el sitio de la obra es verficado por la supervisión y los apoyos de la supervisón del contrato en el sitio de la obra.
Anexos y Evidencias: Recibos de suministro y control de materiales firmado por los conductores de volquetas de la Secretaría de Infraestructura. (Emulsión asfáltica).

ACTIVIDAD No. 9
El contratista debe garantizar que la mezcla asfáltica será entregada conforme a las especificaciones técnicas descritas en la Norma No. 450 de INVIAS, de lo contrario no será recibida por la Entidad y el contratista acarreará con los costos derivados a los retrasos que se presenten.
Descripción del avance: El contratista entregó certificación indicando que la mezcla asfáltica cumple con las especificaciones técnicas descrita en la Norma 450 INVIAS.
Anexos y Evidencias: Certificación y ensayos de laboratorio.

ACTIVIDAD No. 10
Para cada pago parcial entregar reporte de calidad de asfaltos y de ensayos.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, se tomaron de manera aleatoria muestras para establecer la calidad del asfalto suministrado.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

ACTIVIDAD No. 11
El contratista deberá realizar el suministro de mezcla y emulsión asfáltica, objeto del presente proceso de selección, en el municipio de VILLAVICENCIO, cumpliendo de manera estricta con los volúmenes de entrega, oportunidad, seguridad, pre del producto.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista suministro la mezcla asfáltica y emulsión asfáltica, asi mismo transportó la mezcla asfáltica tipo MDC-19 al sitio de la obra. Cantidades relacionadas a continuación:

ITEM No.	DESCRIPCION					PARCIAL 1		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	1.221,00	$ 881.500,00	$ 1.076.311.500,00	581,00	$ 512.151.500,00	500,00	$ 440.750.000,00	140,00	$ 123.410.000,00
2	SUMINSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	3.663,00	$ 12.275,00	$ 44.963.325,00	1.815,00	$ 22.279.125,00	1.155,00	$ 14.177.625,00	693,00	$ 8.506.575,00
3	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19 A VIA CAÑOS NEGROS	M3	1.221,00	$ 50.350,00	$ 61.477.350,00	581,00	$ 29.253.350,00	500,00	$ 25.175.000,00	140,00	$ 7.049.000,00
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	$ 1.182.752.175,00		$ 563.683.975,00		$ 480.102.625,00		$ 138.965.575,00

Anexos y Evidencias: Formato 1201-F-MCB-10-V1 "Orden de suministro" aprobado 21/04/2015 y Recibos de suministro y control de materiales y certificación de la Planta.

ACTIVIDAD No. 12
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo
Descripción del avance: El contratista acató las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
Anexos y Evidencias: Formato 1201-F-MCB-10-V1 "Orden de suministro" aprobado 21/04/2015 y Recibo de suministro y control de materiales firmado por el conductor.

ACTIVIDAD No. 13
Dar a conocer a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier reclamación que Indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
Descripción del avance: No se presentaron reclamaciones por parte del contratista.
Anexos y Evidencias: N.A.

ACTIVIDAD No. 14
Comunicarle a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
Descripción del avance: Durante el presente periodo no se presentó ningún inconveniente que afectará la ejecución del contrato.
Anexos y Evidencias: N.A.

ACTIVIDAD No. 15
Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados para lo cual debe presentar la certificación de cumplimiento de las obligaciones con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 con cada presentación de las actas de recibo parcial y final del contrato.
Descripción del avance: El contratista presentó las planillas de autoliquidación de aportes de julio de 2023, y certificado de pago de seguridad social y aportes firmada por la revisora fiscal Nohora Costanza Duarte Jaimes.
Anexos y Evidencias: Planilla No. 9455027467 y planilla N° No. 9456207898, certificados de pagos de seguridad social y aportes legales firmado por la revisora fiscal.

ACTIVIDAD No. 16
Tomar las medidas conducentes para el debido oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventorías y Supervisión de la Alcaldía de Villavicencio
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista cumplió con esta obligación.
Anexos y Evidencias: NA

ACTIVIDAD No. 17
No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actúan por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar tal evento al acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias
Descripción del avance: No se presentaron inconvenientes.
Anexos y Evidencias: NA.

ACTIVIDAD No. 18
Suscribir acta de liquidación previa terminación del presente contrato y de informe final de ejecución, avalado por el Supervisor(a) del contrato.
Descripción del avance: El contrato está en ejecución, fecha de terminación 17 de Octubre de 2023. Por lo tanto, aun no se suscribe el acta de liquidación.
Anexos y Evidencias: NA.

ACTIVIDAD No. 19
Constituir la garantía exigida en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato
Descripción del avance: El contratista constituyó la póliza No. 3672137-4 que amparan el cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y calidad y correcto funcionamiento de los bienes; y la póliza No. 091677-1 -Responsabilidad civil extracontractual.
Anexos y Evidencias: póliza No. 3672137-4 y 091677-1.

ACTIVIDAD No. 20
Entregar al supervisor del contrato junto con el informe mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales) en los términos señalados en la Ley
Descripción del avance: El contratista entregó la planilla correspondiente al mes julio de 2023 a al mes de Agosto 2023.
Anexos y Evidencias: Informes de contratista y Planillas No. 9455027467 y No. 9456207898.

ACTIVIDAD No. 21
Las demás que, conforme a la Ley, así como a la esencia del contrato correspondiente.
Descripción del avance: Se realiza cada una de las sugerencias por parte de entidad contratante.
Anexos y Evidencias: N.A .

2. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	Julio 2023
Fecha de Pago	18/08/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 18.173.336
Número de Planilla	9455027467
Valor pagado en SALUD	$727.200
Valor pagado en PENSIÓN	$2.908.200
Valor pagado en ARL	$1.191.400

Mes de Cotizado	Agosto 2023
Fecha de Pago	12/09/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 19.333.338
Número de Planilla	9456207898
Valor pagado en SALUD	$773.900
Valor pagado en PENSIÓN	$3.094.000
Valor pagado en ARL	$1.264.100

7. CONCLUSIÓN

Con base en todo lo expuesto y teniendo en cuenta las solicitudes de mantenimiento de la malla vial de la vía Caños Negros a la entidad contratante, y en aras de atender la mayor catidad posible de puntos críticos que se encuentran en los primeros 12 KM, los cuales presentan daños significativos en la estructuta del pavimento, se solicita una adición presupuestal al contrato de suministro por valor de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SES MIL PESOS MCTE ($229.536.000,00), acompañada de una prorroga de un (1) mes para su ejecución; es de resaltar que dicha vía disminuye los tiempos de viaje de los usuarios de esta vía, por tanto, mejora la calidad de vida de los habitantes del sector.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
Otros que considere necesarios.

DIANA MARCELA VILLAR SALAS
PREOFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION OPERATIVA
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3212149235

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.