	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN DE LA** **INFRAESTRUCTURA** **ACTA DE REUNIÓN**

REUNION PARA REVISION Y AJUSTE DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA SI-SAMC-07-2023 NUMERO SECOP II: CO1.PCCNTR.5346394 CUYO OBJETO ES:
"CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

ACTA No. 1

Lugar: Secretaria de Infraestructura de Risaralda.
Fecha: Octubre 6 de 2023
Hora: 9:00 AM

Personas citadas:
Mónica Paola Saldarriaga Escobar/ Secretaria de infraestructura y ordenadora del gasto

Yimi Andrés Gallego Osorio / Director técnico de proyectos de infraestructura deRisaralda.

Juan Camilo de los Ríos Rivera / Contratista de Obra en calidad de Representante Legal de Constructora 3D SAS

Asistentes:

Mónica Paola Saldarriaga Escobar/ Secretaria de infraestructura y ordenadora del gasto

Yimi Andrés Gallego Osorio / Director técnico de proyectos de infraestructura deRisaralda.

Juan Camilo de los Ríos Rivera / Contratista de Obra en calidad de Representante Legal de Constructora 3D SAS

ORDEN DEL DÍA

1-Revisión cronograma de ejecución de la obra objeto del contrato y ajuste del mismo.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN DE LA** **INFRAESTRUCTURA** **ACTA DE REUNIÓN**

DESARROLLO

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura de Risaralda se lleva a cabo reunion con el fin de revisar el cronograma de ejecución obra del proceso DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA SI-SAMC-07-2023 NUMERO SECOP: CO1.PCCNTR.5346394 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".


La secretaria de infraestructura expone que tratándose de la contratación pública se debe cumplir con el principio de anualidad y por tanto con el objeto de cumplir con este criterio legal, pero además para garantizar desde lo técnico que el objeto del contrato en referencia se cumpla de manera idónea, se hace necesario entre las partes la voluntad y el compromiso de cumplir con el objeto contractual ajustando el cronograma de ejecución.

El director técnico de proyectos de infraestructura de Risaralda expone que de acuerdo a los estudios previos elaborados para el proyecto durante la fase precontractual, se estableció inicialmente un tiempo de ejecución de obras de tres meses y medio, sin embargo, a razón del procedimiento de selección propio de cada modalidad de contratación que llevan a la selección objetiva de un proponente, solo quedan dos meses y Medio de la actual vigencia (2023), motivo por el cual se hace necesario evaluar la pertinencia y viabilidad de ejecutar las obras en este periodo de tiempo y por consiguiente, realizar el correspondiente ajuste al cronograma oficial de ejecución.

En relación con lo mencionado, el representante legal del contratista Constructora 3D SAS, ingeniero Juan Carlos de los Ríos Pineda manifiesta que es viable realizar la ejecución de la obra en el tiempo planteado, ya que, dada la naturaleza de las obras a realizar, es posible ejecutarlo; para ello el contratista propone lo siguiente.

Teniendo en cuenta que el 62% del presupuesto corresponde a estructura metálica y el 38% corresponde a obras civiles de demolición, excavación y cimentación, propone el siguiente plan de trabajo.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN DE LA** **INFRAESTRUCTURA** **ACTA DE REUNIÓN**



Id	Modo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso
1		**CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III**	**60,5 días**	**lun 16/10/23**	**sáb 30/12/23**	
2		INICIO		lun 16/10/23		
3		PRELIMINARES	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	2
4		DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y LLENOS	10 días	sáb 21/10/23	jue 2/11/23	3
5		CIMENTACIONES	10,63 días	vie 3/11/23	jue 16/11/23	4
6		ESTRUCTURAS EN CONCRETO	5 días	jue 16/11/23	jue 23/11/23	5
7		ESTRUCTURA METALICA	41,5 días	lun 16/10/23	mié 6/12/23	3CC
8		CUBIERTAS	7,5 días	jue 7/12/23	vie 15/12/23	7
9		RED ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS	14,13 días	jue 7/12/23	sáb 23/12/23	7
10		INSTALACIONES ELECTRICAS	13,13 días	jue 7/12/23	sáb 23/12/23	7
11		OBRAS VARIAS	6,13 días	sáb 23/12/23	sáb 30/12/23	10
12		FIN			sáb 30/12/23	11

Tal como se muestra en el plan de trabajo, se plantea ejecutar actividades de manera párela entre las obras civiles y la estructura metálica, dado que la estructura metálica tiene dos fases: Primera: corresponde a la elaboración y armado de las piezas en el taller especializado de trabajos de estructuras metálicas y soldadura (piezas definidas en el diseño estructural); como segundo paso se tiene la instalación de la estructura metálica en el sitio.

En lo anterior, las dos actividades principales no requieren ejecutarse en el sitio de la obra, ya que para la instalación de la estructura metálica se hace necesario previamente con la cimentación (obra civil).

COMPROMISOS / RESPONSABLE / FECHAS PREVISTAS

1. Por parte del contratista estar atento a los requerimientos de la interventoría y/o de la entidad para el inicio y ejecución de la obra y se compromete a ejecutarla dentro del tiempo pactado es decir (2) meses 15 DIAS CALENDARIO SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

Mónica Paola Saldarriaga Escobar
Ordenador del gasto

Yimi Andrés Gallego Osorio
Director Técnico
Gobernación de Risaralda

Juan Carlos de los Ríos Pineda
Representante Legal
Constructora 3D SAS

Elaboró: José Luis Leguizamo Rincón