| **CONTRATO No. 421 DEL 28/12/2022** | | | |
|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO | | |
| ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 | | |
| FECHA DEL ACTA | 25 DE OCTUBRE DEL 2023 | | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 421 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | | |
| OBJETO | INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1. | | |
| INTERVENTOR | NOMBRE | CONSORCIO INTERURBANAS | |
| | NIT | 901.666.929 | |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | CESAR ASHLEY MORA BARNEY | |
| | C.C | 91.278.629 | |
| ORDENADOR DEL GASTO | NOMBRE | IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS | |
| | CARGO | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | |
| | C.C | 91.278.629 | |
| SUPERVISOR | NOMBRE | JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA | |
| | C.C. | 1.098.637.112 | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 589.431.258,00 | APORTE MUNICIPIO | N/A |
| | | APORTE CONVENIDO | N/A |
| VALOR ADICIONAL | $ 301.284.429,00 | APORTE MUNICIPIO | N/A |
| | | APORTE CONVENIDO | N/A |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | $ 890.715.687,00 | APORTE MUNICIPIO | N/A |
| | | APORTE CONVENIDO | N/A |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS | | |
| CDP | NÚMERO: 00001526 | | |
| | FECHA: 2/01/2023 | | |
| CDP ADICIONAL | NÚMERO: 00004193 | | |
| | FECHA: 23/05/2023 | | |
| RP | NÚMERO: 00001134 | | |
| | FECHA: 22/01/2023 | | |
| RP ADICIONAL | NÚMERO: 00007760 | | |
| | FECHA: 28/06/2023 | | |
| | FECHA DE INICIO | 24/01/2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO DEL CONTRATO | FECHA DE FIN INICIAL: | 23/07/2023 |
| | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 31/10/2023 |
| | DURACIÓN: | NUEVE (09) MESES |

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Tipo de modificación | No. | Tiempo | Fecha inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|
| Suspensiones | 1 | OCHO DIAS | 18/10/2023 | 25/10/2023 |
| Prórrogas | 1 | TRES MESES | 24/07/2023 | 23/10/2023 |
| **Tipo de modificación** | **No.** | **Fecha de la adición** | **Valor adicionado** | **Valor total del contrato** |
| Adiciones | 1 | 28/06/2023 | $301.284.429,00 | $890.715.687,00 |
| **Otras modificaciones** | **No.** | **Fecha de la modificación** | **Observaciones** | |
| Acta pactación precios unitarios | | | | |
| Modificatoria de cantidades | | | | |

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

| Aseguradora | Amparo | No. Póliza | Vigencia | | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 14-44-101170982-2 | 24/01/2023 | 24/01/2024 | $117.886.251,60 |
| SEGUROS DEL ESTADO | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNZACIONES LABORALES | 14-44-101170982-2 | 24/01/2023 | 25/07/2026 | $ 58.943.125,80 |
| SEGUROS DEL ESTADO | CALIDAD DEL SERVICIO | 14-44-101170982-2 | 25/07/2023 | 25/07/2028 | $117.886.251,60 |
| SEGUROS DEL ESTADO | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 14-40-101052112-3 | 24/01/2023 | 25/07/2023 | $232.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS | APROBACIÓN POLIZA PRINCIPAL | 17 DE ENERO DE 2023 |
| | APROBACIÓN ACTA DE INICIO | 13 DE MARZO DE 2023 |
| | APROBACIÓN ADICIONAL No. 1 | 11 DE JULIO DE 2023 |

**CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

1. El día veintiocho 28 de DICIEMBRE del año dos mil veintidós 2022, se suscribió el contrato de la referencia entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y el CONSORCIO INTERURBANAS, con un valor inicial de $589.431.258,00 M/CTE y un plazo de ejecución de seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2. El día veinticuatro 24 de ENERO de dos mil veintitrés 2023 se realizó la suscripción del acta de inicio del contrato fijando como fecha final del plazo de ejecución para el día veintitrés (23) de octubre del mismo año, y así dando cumplimiento al tiempo de ejecución de seis (06) meses.

3. El día veintiocho 28 de JUNIO de dos mil veintitrés 2023, se realizó la suscripción del adicional No. 1 entre la entidad contratante y el CONSORCIO INTERURBANAS, en donde se hizo una adición en valor por $301.284.429,00 M/CTE, para un valor actualizado del contrato de $890.715.687,00. Y un adicional en tiempo de tres (03) meses, para un plazo actualizado de nueve (09) meses.

4. En fecha diecisiete 17 de OCTUBRE de 2023 se recibió comunicación del Contratista, solicitando suspender ocho 08 días el plazo del Contrato, a partir del día 18 de OCTUBRE de 2023, manifestando que la empresa PROVEOBRA quien fabrica y suministra adoquines y losetas ha venido presentando retrasos en el suministro de unidades de adoquín peatonal, loseta lisa amarilla y loseta guía, debido a que la maquina principal QFT8-15 (saca bloques) detuvo las operaciones productivas desde el 27 de septiembre por fallas en su funcionamiento. PROVEOBRA el 17 de octubre comparte oficio informando que a la fecha no se ha logrado identificar la fuente exacta de la falla y no es posible estimar un tiempo aproximado para la reparación y reinicio de actividades. La UNION TEMPORAL LOS NARANJOS en aras de cumplir con el alcance del contrato realizó la búsqueda con otras empresas de fabricación y suministro de adoquines, sin embargo, estas no cuentan con producción inmediata.

5. El dieciocho 18 de OCTUBRE de dos mil veintitrés 2023 se suscribió acta de suspensión No. 1 al contrato No. 421 de 2022, por el término de ocho 8 días contados a partir del 18 DE OCTUBRE DE 2023 y hasta el día 25 DE OCTUBRE DE 2023.

6. Que el día veinticinco 25 de OCTUBRE de dos mil veintitrés 2023 se recibió comunicado del Contratista, solicitando ampliar la suspensión al contrato de obra No. 411 de 2022, por un término de ocho 8 días más, debido a que, no se han superado las causales motivo de la suspensión realizada con anterioridad.

7. En razón a lo manifestado en el numeral 4, se hace necesario ampliar la suspensión al contrato en un término de ocho (8) días, a partir del 26 de OCTUBRE de 2023, o el tiempo en el que se den por superadas las razones antes expuestas.

**ACUERDAN**

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:

**PRIMERO:** Ampliar la suspensión temporalmente de la ejecución del Contrato N°421 del 2022, por el término de 8 días, contados a partir del día 26 de OCTUBRE de 2023 y hasta el día 2 de NOVIEMBRE de 2023 o hasta que las causas que motivaron la suspensión se den por superadas, teniendo en cuenta las razones antes expuestas.

**SEGUNDO:** Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

**TERCERO:** El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

**CUARTO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

**QUINTO**: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2023.

**Interventor**

**CESAR ASHLEY MORA BARNEY**
R.L CONSORCIO INTERURBANAS
Interventor

**Ordenador de Gasto**

**IVÁN JOSE VARGAS CARDENAS**
Municipio de Bucaramanga
Secretario de Infraestructura

*VoBo: Ing. Julian Silva – CPS/Alumbrado Público*
*VoBo: Arq. Libardo Mejia – CPS/Alumbrado Público*
*VoBo: Ing. John Fernando Larrotta Peñaloza – Supervisor Alumbrado público*