

Instalación de lamina OBS sobre cubierta de aulas



Instalación de teja de baro en cubierta del auditorio

5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltrán Sede B)



Finalización demoliciones batería sanitaria de niños



Excavación manual para caja de inspección batería sanitaria niños



Inicio pañetes muros baño de profesores



Excavación manual para caja de inspección baño de profesores



Tanques desmontados sobre terraza en área de baño profesores



Instalación de salidas para luminarias en batería sanitaria para niñas



Fundida de sobre piso en caja existente en zona de patio



Llegada de cielo raso pvc para baño niñas y PMR



Desmonte de manto, tanques y elementos de conexión en placa sobre baño de profesores



Desmonte de manto, tanques y elementos de conexión en placa sobre baño de profesores



Desmonte de manto, tanques y elementos de conexión en placa sobre baño de profesores



Desmonte de manto, tanques y elementos de conexión en placa sobre baño de profesores

5. Registro Fotográfico (Colegio Cristóbal Colón Sede A)



Instalación de estructura para cielo raso en aulas



Instalacion de mampostería para realce de muros en aulas

5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)



urbanismo



urbanismo



Zona de Juegos



Laboratorio



Zona de Juegos



sendero hacia aula prefabricada

5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen sede A)



zona administrativa



baños de niñas



desmonte cubierta aulas de 11



placa piso aulas de 11

5. Registro Fotográfico (Colegio Cristobal Colon sede C)



enchape muros de baño de preescolar



pañete muros baño de profesores

5. Registro Fotográfico (Colegio Divino Maestro sede B)



alistado superficial



retiro de manto asfaltico

5. Registro Fotográfico (Colegio Divino Maestro sede C)



pintura de fachadas



instalacion de mastico en piso

5. Registro Fotográfico (ColegioUsaquen sede B)



instalacion de cubierta



instalacion de cubierta

5. Registro Fotográfico (Colegio Simon Rodriguez sede A)



instalacion de cubierta y flanche



apertura de vano de puerta de cocina

5. Registro Fotográfico (Colegio Union Colombia sede A)



instalacion estructura metalica



instalacion de estructura metalica

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**27**	**Desde**	**3/07/2023**	**Hasta**	**9/07/2023**

1. Información General

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoria**	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Adicional No.1	$ 2.320.000.000,000	Adicional No.1	$ 877.753.645,000
Valor actualizado	$ 12.224.456.366,000	Valor actualizado	$ 1.755.507.289,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Prorroga No. 1	26 dias Calendario	Prorroga No. 1	26 dias Calendario
Plazo Actualizado	11 meses y 26 dias	Plazo Actualizado	12 meses y 26 dias
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	29 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	10 de Enero de 2024

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**Avance Por Establecimiento**			**Incidencia en el Contrato**			**OBSERVACIONES**
			% Programado	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	
PALERMO SEDE A	$ 382.918.608,46	3,87%	74,95%	78,00%	3,05%	2,90%	3,02%	0,12%	Pendiente instalar tejas de barro en Area salones
NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA	$ 702.959.098,58	7,10%	82,35%	40,05%	-42,30%	5,84%	2,84%	-3,00%	No se cumplio con la terminacion de las areas del plnan contingente (aula 11, laboratorio , Aula prefabrica y urbanismo)
MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 289.053.339,08	2,92%	76,23%	42,08%	-34,15%	2,22%	1,23%	-1,00%	Se continúa con pañete de muros en baño de niños y profesores, se inicio con la instalación e tubería sanitaria para comunicación entre baño de niños y baño de profesores, se inicio instalacion de tubería pvc-sanitaria para conexiones al interior del baño de profesores, se realizó instalación de cielo raso pvc en baño de niñas y baño PMR, se realizó instalación de luminarias en baño de niñas y baño PMR
AQUILEO PARRA SEDE A	$ 1.778.167.385,51	17,95%	62,05%	26,18%	-35,87%	11,14%	4,70%	-6,44%	En relacion la plan de contingencia no se cumlio con la intervencion del aula galileo , el edtificio de 2 pisos tien aun pendientes para terminaciomn (puertas , iluminacion) según lo propuesto en el plan contingente.
USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL	$ 2.041.904.798,43	20,62%	51,83%	7,35%	-44,48%	10,69%	1,52%	-9,17%	No se cumplio con la terminacion de las areas del plnan contingente (aula 11, administrativo , y bateria niñas)
USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS	$ 589.366.179,26	5,95%	9,85%	4,25%	-5,60%	0,59%	0,25%	-0,33%	se instalo cubierta en zona de baños, sala de informatica, deposito y shut, se esta instalando estructura metalica en aula 11 y en rectoria.
CIUDAD MAESTRA	$ 201.608.276,50	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente por definir si se realiza la intervencion de la emisora.
REDP	$ 20.816.589,50	0,21%	100,00%	100,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	frente entregado
NIVEL CENTRAL	$ 60.031.749,64	0,61%	100,00%	100,00%	0,00%	0,61%	0,61%	0,00%	frente entregado
NUEVO HORIZONTE SEDE B	$ 512.028.295,00	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SIMON RODRIGUEZ SEDE A	$ 486.517.106,39	4,91%	13,36%	25,92%	12,56%	0,66%	1,27%	0,62%	No se cumplio con la terminacion de las areas del plnn contingente (pendiente mediacañas cocina, cubiertas baño de profesores)
CRISTOBAL COLON SEDE C	$ 128.412.256,94	1,30%	7,90%	2,35%	-5,55%	0,10%	0,03%	-0,07%	No se cumplio con la terminacion de las areas del plnn contingente (terminacion acabados baterias y restitucion de cubierta)
SAN MARTIN DE PORRES SEDE A	$ 341.186.359,41	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente definir intervencion por parte de la SED en terraza
DIVINO MAESTRO SEDE C	$ 260.230.404,80	2,63%	14,86%	7,50%	-7,36%	0,39%	0,20%	-0,19%	se realizo cambio de ventaneria, se esta realizando el cambio de las puertas y se esta pintando fachada,
DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	$ 38.335.872,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DILE USAQUEN	$ 131.174.768,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BODEGA SAN ISIDRO	$ 10.515.087,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
AJUSTE BALANCE	$ 1.186.856.524,60	11,98%	0,00%			0,00%			
EMERGENCIAS	$ 742.373.667,00	7,50%	0,00%	20,01%	20,01%	0,00%	1,50%	1,50%	Ver Observaciones
TOTAL CONTRACTUAL	**$ 9.904.456.366**	**100,00%**				**35,34%**	**17,37%**	**-17,97%**	

ESTABLECIMIENTO	**VALOR ACTUALIZADO**	**% DE**	**Avance Por Establecimiento**	**Incidencia en el Contrato**	**OBSERVACIONES**

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**27**	**Desde**	**3/07/2023**	**Hasta**	**9/07/2023**			
ESTABLECIMIENTO	**INCLUIDO AIU**	**INCIDENCIA**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**OBSERVACIONES**
COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE A	$ 401.924.309,76	40,00%	42,18%	27,99%	-14,19%	16,87%	11,20%	-5,68%	Pendiente iniciar instalacion de cielorrao
COLEGIO MONTEVERDE CAMPESTRE	$ 305.550.066,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
COLEGIO SALUDCOOP NORTE	$ 242.657.169,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
COLEGIO TOBERIN SEDE C	$ 123.957.420,00	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	se instalo piso en caucho y se instalo estructura para pergola
COLEGIO TOBERIN SEDE B	$ 54.841.121,00	0,00%	15,23%	18,23%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C	$ 143.114.932,21	3,67%	12,20%	30,02%	17,82%	0,45%	1,10%	0,65%	se realizo restitucion de cubierta en aula de preescolar cumplieno con el plan contingente, se desmonto muro frontal del aula prefabricada de jardín, zona que se aisló con cerramiento provisional en lona verde.
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 100.171.555,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE A	$ 119.207.750,00	25,00%	26,12%	16,70%	-9,42%	6,53%	4,18%	-2,36%	en fraguado de afinado de piso
COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE B	$ 208.033.258,00	0,00%	5,06%	7,59%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	
COLEGIO UNION COLOMBIA SEDE A	$ 324.357.610,00	0,00%	3,28%	40,28%	37,00%	0,00%	0,00%	0,00%	se realizo restitucion de cubierta cumplieno con el plan contingente
AJUSTE BALANCE	$ 296.184.808,00								
TOTAL ADICION	**$ 2.320.000.000**	**80,67%**				**23,85%**	**16,47%**	**-7,38%**	
TOTAL PROYECTO	**$ 12.224.456.366**								

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE	RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA
MANUELA BELTRAN	Se continúa con pañete de muros en baño de niños y profesores, se inicio con la instalación e tubería sanitaria para comunicación entre baño de niños y baño de profesores, se inicio instalacion de tubería pvc-sanitaria para conexiones al interior del baño de profesores, se realizó instalación de cielo raso pvc en baño de niñas y baño PMR, se realizó instalación de luminarias en baño de niñas y baño PMR	Finalización intervención sala de profesores, instalacion de redes hidrosanitarias baño niños y profesores, relleno en zona de baños niños y profesores, construcción de cajas de inspección redes aguas negras baño niños y profesores, fundida placa contrapiso baño niños y profesores, instalación redes hidráulicas baño niños y profesores	aparatos sanitarios y accesorios, estructura cielo raso, cielo raso PVC, estuco, pintura, cemento, tuberías hidrosanitarias
AQUILEO PARRA	En relacion la plan de contingencia no se cumlio con la intervencion del aula galileo , el edfificio de 2 pisos tien aun pendientes para terminaciomn (puertas , iluminacion) según lo propuesto en el plan contingente.	Finalización obras aulas nivel 1 y 2 del bloque de 2 pisos, continuación estructura metálica para cubierta del bloque de 1 piso, continuación instalacion teja tipo sándwich en bloque de 1 piso, remates generales pendientes bloque 2 pisos	Estructura de cubierta / teja sándwich/ aluminio ventanería/baldosa grano de mármol con guardaescobas, estuco, barandas metálicas, puertas, luminarias
NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA	instalacion de teja tipo sandwich en aula de 11 y prefabricada	pintura de aula de 11, instalacion de ventanas de aula de 11, instalacion de redes electricas en aula de 11	material granular
USAQUEN SEDE A	bloque aulas de 11 instalacion de piso en grano de marmol, desmonte de cubierta. Area administrativa instalacion de teja tipo sandwich, instalacion de cielo raso en driwall senderos, excavacion, instalacion de material granular baños de niñas instalacion de teja tipo sandwich	instalacion de cielo raso, trabajo en senderos, instalacion de cubierta aulas de 11, instalacion de ventanas aulas de 11	teja tipo sándwich, material granular, cemento.
PALERMO	Pendiente instalar tejas de barro en Area salones	Finalización cubierta auditorio, inicio instalación teja de barro cubierta aulas	lamina OBS, poliuria, teja de barro
CRISTOBAL COLON SEDE A	Pendiente iniciar instalacion de cielorrao	Instalación de redes para iluminación y tomas aulas, inicio instalación cielo raso drywall en aulas y pasillos	laminas de drywall, estructura y estuco
USAQUEN SEDE B	instalacion de teja tipo sandwich en zona de baños y aulas, instalacion de estructura metalica en rectoria y aula 111	instalacion de teja tipo sándwich, instalacion de redes eléctricas	tejas tipo sándwich.
SIMON RODRIGUEZ SEDE A	instalacion de media cañas cocina, instalacion de estructura metalica en baño de profesores	continuar con la instalacion de la teja tipo sándwich y terminar intervencion en cocina	tejas tipo sándwich.
DIVINO MAESTRO SEDE C	instalacion de ventanas y puertas, instalacion de piso taralay	instalacion de puertas, instalacion de estructura metalica en zona administrativa	ventanería, estructura metálica y teja tipo sándwich
DIVINO MAESTRO SEDE A	afinado de piso	afinado de piso	
DIVINO MAESTRO SEDE B	sello de fisuras	instalacion de poliuria	
UNION COLOMBIA SEDE A	instalacion de teja tipo sandwich e instalacion de redes electricas	instalacion de cielo raso	
SIMON RODRIGUEZ SEDE C	se realizo restitucion de cubierta en aula de preescolar cumplieno con el plan contingente, se desmonto muro frontal del aula prefabricada de jardín, zona que se aisló con cerramiento provisional en lona verde.	instalación persianas en aula de preescolar, inicio intervención aula jardín	estructura de cubierta / teja sándwich/

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

Aspectos ambientales: El contratista ha realizado el acopio del material sobrante de demoliciones y de desmonte de las cubiertas en los sitios asignados por el Colegio; se requiere aumentar la frecuencia en el retiro del escombro y mejorar las condiciones de orden y aseo particularmente en los frentes activos; teniendo en cuenta que en el periodo de vacaciones el Contratista empleo zonas comunes del Colegio se solicito retirar el material sobrante y señalizar los acopios de material.

Aspectos SG-SST: El personal dispuesto en obra cuenta con todos sus elementos de proteccion de personal y se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

En el desarrollo de las actividades se emplean andamios certificados, para las tareas en alturas se verifica el cumplimiento de los protocolos previamente aprobados.

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**27**	**Desde**	**3/07/2023**	**Hasta**	**9/07/2023**

* * Para el Colegio USAQUEN SEDE A se recibe concepto del asesor estrcutural de la SED , con este concepto y el diseño suministrado se inicia la demolicion de la capilla existente.

* Emergencia COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C, se realizo parcialmente la demolicion de pañete de muros afectados con el fin de verificar si las fisuras son a nivel de pañete o afectan la mamposteria: la SED suminitro detalles de pedestales y anclajes de vigas .

* COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C , una vez realizado el desmonte de la cubierta se evidencia lanecesidad de impimentar una estructura aporticada y la restitucion de los muros; para su restitucion se propone modulo prefabricado.

* Se notifica al contratista atencion de emergencia en el Colegio Monteverde sede B , el contratista no ha presentado presupuesto segun protocolo.

* Para el Colegio SIMON RODRIGUEZ SEDE A se dispuso del area de Cocina para intervencion, el contratista tien pedniente terminar medicañas y remates puerta de salida

*En los colegios Usaquen sede B, Simon Rodriguez Sede c y Union Colombia Sede A , Se esta realizando restitucion de cubiertas.

* Mediante comunicado RL – IMG1-4146203– 140 con copia a la SED y a la aseguradora se notifica al contratista del presunto incumplimiento , derivado dee los atrasos ocasionados por la falta de materiales; particularmente en los frentes de Usaquen sede A (Cubierta) y Torca (Estructura de cubierta y cubierta); lo anterior con el objeto el contratista presente los descargos correspondientes.

* Mediante comunicado RL – IMG1-4146203– 141 con copia a la SED y a la aseguradora se solicita al Contratista cumplir con los protocolos de atencion de emergencias

*Atendiendo el requerimiento mediante comunicado RL – IMG1-4146203– 121 el Contratista presenta plan de trabajo para im plementar en el periodo vacacional , los dias 10 y 11 de Julio se realizar a recorrdio de verificacion del cumplimiento; interventoria ha realizado el seguimiento permanente y ha efctuado los requerimientos al contratista para que se cumplan los compromisos y no se vea afectada la operacion de los Colegios.

Elaboro: Residente de Interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

5. Registro Fotográfico (Colegio Aquileo Parra Sede A)



Instalación ventanas pasillo aulas bloque de 1 piso



Continuación instalación estructura metálica para cubierta de aulas bloque de 1 piso



Continuación remates pintura y estuco pasillo nivel 2



Instalación puertas aulas nivel 2



Continuación remates y pintura interior aulas nivel 2



Continuación remates pintura y estuco pasillo nivel 2



Continuación remates pintura y estuco pasillo nivel 1



Fundida rampa de acceso cerca del bloque de 1 piso

5. Registro Fotográfico (Colegio Simon Rodriguez Sede C)



Inicio instalación bandeja inferior teja tipo sándwich en aula de preescolar



Inicio instalación bandeja inferior teja tipo sándwich en aula de preescolar

5. Registro Fotográfico (Colegio Técnico Palermo)



Instalación de listones en lamina OBS y tratamiento de juntas entre laminas



Acopio de malla electrosoldada en terraza transitable para cubierta de aulas



Continuación instalación teja de barro en auditorio

5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltrán Sede B)



Continuación Pañete de muros en baño de niños



Instalación de tubería para comunicación de caja entre el baño de niños y el baño de profesores




Fundida de tapa para caja de inspección en patio



Instalación de redes sanitarias en baño de profesores



Instalación de cielo raso pvc y luminarias herméticas en baño de niñas



Instalación de cielo raso pvc y salidas para luminarias en baño PMR

5. Registro Fotográfico (Colegio Cristóbal Colón Sede A)



Llegada de cielo raso pvc para área de baños



Realce de muros en ladrillo prensado en muros laterales de aulas



Realce de muros en ladrillo prensado en muros laterales de aulas



Continuación instalación estructura para cielo raso en aulas

5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)



cubierta aula prefabricada



laboratorio



aula de 11



urbanismo

5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen sede A)



area administrativa



area administrativa



bloque aulas de 11



bloque aulas de 11



senderos



senderos

5. Registro Fotográfico (Colegio Cristobal Colon sede C)



enchape de baños



enchape de baños

5. Registro Fotográfico (Colegio Divino Maestro sede C)



pintura fachada



instalacion de rejas y ventanas

5. Registro Fotográfico (ColegioUsaquen sede B)



instalacion de cubierta



instalacion de cubierta

5. Registro Fotográfico (Colegio Simon Rodriguez sede A)



cambio de cubierta



puerta en cocina



instalacion de media caña en cocina



instalacion de media caña en cocina

5. Registro Fotográfico (Colegio Union Colombia sede A)



instalacion de cubierta



instalacion de cubierta

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**28**	**Desde**	**10/07/2023**	**Hasta**	**16/07/2023**

1. Información General

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoria**	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Adicional No.1	$ 2.320.000.000,000	Adicional No.1	$ 877.753.645,000
Valor actualizado	$ 12.224.456.366,000	Valor actualizado	$ 1.755.507.289,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Prorroga No. 1	26 dias Calendario	Prorroga No. 1	26 dias Calendario
Plazo Actualizado	11 meses y 26 dias	Plazo Actualizado	12 meses y 26 dias
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	29 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	10 de Enero de 2024

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**Avance Por Establecimiento**			**Incidencia en el Contrato**			**OBSERVACIONES**
			% Programado	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	
PALERMO SEDE A	$ 382.918.608,46	3,87%	80,00%	92,64%	12,64%	3,09%	3,58%	0,49%	Pendiente terminacion instalacion tejas de barro en Area salones y auditorio
NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA	$ 702.959.098,58	7,10%	100,00%	51,97%	-48,03%	7,10%	3,69%	-3,41%	No se cumplio con la terminacion de las areas del plnan contingente (aula 11, laboratorio , Aula prefabrica y urbanismo)
MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 289.053.339,08	2,92%	78,95%	47,22%	-31,73%	2,30%	1,38%	-0,93%	Se realizó entrega al colegio de la batería sanitaria e niñas y baño PMR, se realizó instalaciones hidrosanitarias del baño de profesores y baño de niños, se continua la construcción de cajas de inspección de baño de profesores y baño niños, se realizó adecuación de vanos de ventanas y puerta de sala de profesores y baño profesores, se realizó reinstalación de tanques de almacenamiento de agua y obras complementarias en placa
AQUILEO PARRA SEDE A	$ 1.778.167.385,51	17,95%	65,32%	53,15%	-12,17%	11,73%	9,54%	-2,18%	Se realizo entrega parcial al colegio del 2 nivel y de los salones A, B, C y D del bloque de 2 pisos, se finalizó instalación de piso baldosa grano de mármol en pasillo y aulas E, F, se continua con remates de estructura de cubierta de bloque de 1 piso, se realizó instalación de teja tipo sándwich en bloque de 1 piso, se continua con demolición de pisos existentes en salones del bloque de 1 piso
USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL	$ 2.041.904.798,43	20,62%	52,35%	13,81%	-38,54%	10,79%	2,85%	-7,95%	No se cumplio con la terminacion de las areas del plnan contingente (aula 11, administrativo , y bateria niñas)
USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS	$ 589.366.179,26	5,95%	16,23%	15,09%	-1,14%	0,97%	0,90%	-0,07%	esta semana se termino de instalar al teja en aula 11 y rectoria.
CIUDAD MAESTRA	$ 201.608.276,50	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	de acuerdo a comité del 12 de julio de 2023 la Entidad Viabiliza emisora se solicita al contratista entrega de apus NP, para construccion de emisora
REDP	$ 20.816.589,50	0,21%	100,00%	100,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	frente entregado
NIVEL CENTRAL	$ 60.031.749,64	0,61%	100,00%	100,00%	0,00%	0,61%	0,61%	0,00%	frente entregado
NUEVO HORIZONTE SEDE B	$ 512.028.295,00	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SIMON RODRIGUEZ SEDE A	$ 486.517.106,39	4,91%	18,15%	19,60%	1,45%	0,89%	0,96%	0,07%	se realizo entrega de zona de baños y enfermeria con pendientes, se esta instalando media caña en cocina
CRISTOBAL COLON SEDE C	$ 128.412.256,94	1,30%	11,25%	9,61%	-1,64%	0,15%	0,12%	-0,02%	se esta trabajando en baños de preescolar y profesores y se instalo cubierta en sala de profesores)
SAN MARTIN DE PORRES SEDE A	$ 341.186.359,41	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente definir intervencion por parte de la SED en terraza
DIVINO MAESTRO SEDE C	$ 260.230.404,80	2,63%	25,45%	19,17%	-6,28%	0,67%	0,50%	-0,17%	se instalaron rejas en ventanas, se instalo estructura metalica de cubierta de zona administrativa
DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	$ 38.335.872,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DILE USAQUEN	$ 131.174.768,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**28**	**Desde**	**10/07/2023**	**Hasta**	**16/07/2023**			
BODEGA SAN ISIDRO	$ 10.515.087,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
AJUSTE BALANCE	$ 1.186.856.524,60	11,98%	0,00%	0,00%		0,00%			Se prevee invertir recursos en Cristobal Colon Sede A (Canchas y cubiertas)
EMERGENCIAS	$ 742.373.667,00	7,50%	0,00%	22,30%	22,30%	0,00%	1,67%	1,67%	Ver Observaciones
TOTAL CONTRACTUAL	**$ 9.904.456.366**	**100,00%**				**38,50%**	**26,01%**	**-12,49%**	

ESTABLECIMIENTO	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**Avance Por Establecimiento**			**Incidencia en el Contrato**			**OBSERVACIONES**
			% Programado	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	
COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE A	$ 401.924.309,76	17,32%	48,35%	49,74%	1,39%	8,38%	8,62%	0,24%	Se finalizó instalación de estructura para cielo raso de aulas, se inicio instalación de tapas en drywall para vigas en aulas
COLEGIO MONTEVERDE CAMPESTRE	$ 305.550.066,68	13,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
COLEGIO SALUDCOOP NORTE	$ 242.657.169,66	10,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
COLEGIO TOBERIN SEDE C	$ 123.957.420,00	5,34%	17,58%	28,42%	10,84%	0,94%	1,52%	0,58%	se instalo piso en caucho y se instalo estructura para pergola
COLEGIO TOBERIN SEDE B	$ 54.841.121,00	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C	$ 143.114.932,21	6,17%	30,28%	45,57%	15,29%	1,87%	2,81%	0,94%	Se realizó entrega parcial al colegio para el uso del aula de prejardín.
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 100.171.555,04	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE A	$ 119.207.750,00	5,14%	23,22%	28,35%	5,13%	1,19%	1,46%	0,26%	en fraguado de afinado de piso
COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE B	$ 208.033.258,00	8,97%	18,95%	50,13%	31,18%	1,70%	4,50%	2,80%	instalacion de poliurea
COLEGIO UNION COLOMBIA SEDE A	$ 324.357.610,00	13,98%	26,23%	54,88%	28,65%	3,67%	7,67%	4,01%	se realizo entrega parcial de aulas con pendientes, se solicito al contratista realizar reparaciones en baños que fueron afectados por los trabajos realizados
AJUSTE BALANCE	$ 296.184.808,00	12,77%							
TOTAL ADICION	**$ 2.320.000.000**	**100,00%**				**17,74%**	**26,57%**	**8,83%**	
TOTAL PROYECTO	**$ 12.224.456.366**					**34,56%**	**26,12%**	**-8,4%**	

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	**PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE**	**RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA**
MANUELA BELTRAN	Se realizó entrega al colegio de la batería sanitaria e niñas y baño PMR, se realizó instalaciones hidrosanitarias del baño de profesores y baño de niños, se continua la construcción de cajas de inspección de baño de profesores y baño niñas, se realizó adecuación de vanos de ventanas y puerta de sala de profesores y baño profesores, se realizó reinstalación de tanques de almacenamiento de agua y obras complementarias en placa	rellenos en batería sanitaria de niños y baño de profesores, instalación de ventanas nuevas en sala de profesores y baño profesores, conexiones definitivas tanques de almacenamiento, pruebas hidrostáticas de las redes hidrosanitarias instaladas, remates de cajas de inspección, fundida de placas de contrapiso, inicio cerámicas pared	aparatos sanitarios y accesorios, estructura cielo raso, cielo raso PVC, estuco, pintura, cemento, tuberías hidrosanitarias
AQUILEO PARRA	Se realizo entrega parcial al colegio del 2 nivel y de los salones A, B, C y D del bloque de 2 pisos, se finalizó instalación de piso baldosa grano de mármol en pasillo y aulas E, F, se continua con remates de estructura de cubierta de bloque de 1 piso, se realizó instalación de teja tipo sándwich en bloque de 1 piso, se continua con demolición de pisos existentes en salones del bloque de 1 piso	Instalación puertas nivel 1 bloque de 2 pisos, remates pendientes bloque 2 pisos, finalización soldadura para estructura de cubierta bloque de 1 piso, finalización instalación teja tipo sándwich en bloque de 1 piso, finalización demolición piso existente en bloque de 1 piso, inicio instalación alistado para pisos bloque de 1 piso	Estructura de cubierta / teja sándwich/ aluminio ventanería/baldosa grano de mármol con guardaescobas, estuco, barandas metálicas, puertas, luminarias
NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA	urbanismo (instalacion de adoquín)	urbanismo, terminacion aula 11, cubierta laboratorio	Material granular de relleno , mampostería zona de juegos, piso en grano de Mármol.
USAQUEN SEDE A	se realizo la instalacion de piso en grano de marmol en aulas de grado 11, se esta realizando el pelado de los muros para inciar actividad de pintura, se realizo la instalacion del cielo raso en driwall en bloque administrativo, se continuo instalando la teja tipo sandwich en baño de niñas, se instalaron bordillos en senderos y material granular	continuar con instalacion de cielo raso en bloque administrativo, instalacion de teja en bloque de aulas de 11, pintura aulas de 11	piso en grano de marmol, teja upvc
PALERMO	Se finalizó la instalación de poliuria en cubierta de aulas	Se espera que para el proximo 23 de julio de 2023, llegue la teja de barro pendiente para poder finalizar la intervención en la cubierta del auditorio y continuar con la terminación de la cubierta de aulas	Andamios
CRISTOBAL COLON SEDE A	Se finalizó instalación de estructura para cielo raso de aulas, se inicio instalación de tapas en drywall para vigas en aulas	instalación de redes para iluminación y tomas aulas, inicio instalación cielo raso drywall en aulas y pasillos	laminas de drywall, estructura y estuco
USAQUEN SEDE B	se realizo instalacion de estructura metalico y teja tipo sandwich en aula 111 y rectoria	redes electricas y remates de encorozados	
SIMON RODRIGUEZ SEDE A	se instalo estructura metalica en baños de profesores y media cañas en cocina	remates de encorazodos de muros y redes electricas	
DIVINO MAESTRO SEDE C	se instalaron rejas en ventanas, se instalo estructura metalica para cubierta de area administrativa y desmonte de puertas	instalacion de teja tipo sandwich e instalacion de puertas	
DIVINO MAESTRO SEDE A	fraguado de afinado de piso	instalacion de poliurea	
DIVINO MAESTRO SEDE B	instalacion de poliurea	instalacion de poliurea	
UNION COLOMBIA SEDE A	se realizo entrega parcial de las aulas del tercer piso	instalacion de cielo raso en pasillo y alero	
SIMON RODRIGUEZ SEDE C	Se realizó entrega parcial al colegio para el uso del aula de prejardín	instalación persianas en aula de preescolar, inicio intervención aula jardín	estructura de cubierta / teja sándwich/

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**28**	**Desde**	**10/07/2023**	**Hasta**	**16/07/2023**

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

Aspectos ambientales: El contratista ha realizado el acopio del material sobrante de demoliciones y de desmonte de las cubiertas en los sitios asignados por el Colegio; se requiere aumentar la frecuencia en el retiro del escombro y mejorar las condiciones de orden y aseo particularmente en los frentes activos; teniendo en cuenta que en el periodo de vacaciones el Contratista empleo zonas comunes del Colegio se solicito retirar el material sobrante y señalizar los acopios de material.

Aspectos SG-SST: El personal dispuesto en obra cuenta con todos sus elementos de proteccion de personal y se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

En el desarrollo de las actividades se emplean andamios certificados, para las tareas en alturas se verifica el cumplimiento de los protocolos previamente aprobados.

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

* Para el Colegio USAQUEN SEDE A con el concepto y el diseño del asesor estrcutural de la SED , se realizan demoliciones de la capilla existente.

* Emergencia COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C, se realizo parcialmente la demolicion de pañete de muros afectados con el fin de verificar si las fisuras son a nivel de pañete o afectan la mamposteria: la SED suministro detalles de pedestales y anclajes de vigas .

* COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C , una vez realizado el desmonte de la cubierta se evidencia lanecesidad de implmentar una estructura aporticada y la restitucion de los muros; para su restitucion se propone modulo prefabricado.

* COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A , en Comite del 12 de Julio de 2023 se presenta propuesta de intervencion integral del comedor; se dispuso del area de Cocina para intervencion, el contratista tien pedniente terminar medicañas y remates puerta de salida

* Se notifica al contratista atencion de emergencia en el Colegio Monteverde sede B , el contratista no ha presentado presupuesto segun protocolo.

* Se notifica al contratista atencion de emergencia en el Colegio Union Colombia sede A , el contratista no ha presentado presupuesto segun protocolo.

*Mediante Comite del 12 de Julio de 2023 la Supervision de la SED informa que se pueden adelantar las actividades de Cubierta y emisora en el frente Ciudad Maestra

*Mediante Comite del 12 de Julio de 2023 la Supervision de la SED informa que se daran unos lineamientos por parte de la SED en cuanto a la distribucion de luminarias en funcion de los m2 de las areas.

* Mediante comunicado RL – IMG1-4146203– 140 con copia a la SED y a la aseguradora se notifica al contratista del presunto incumplimiento , derivado dee los atrasos ocasionados por la falta de materiales; particularmente en los frentes de Usaquen sede A (Cubierta) y Torca (Estructura de cubierta y cubierta); lo anterior con el objeto el contratista presentara los descargos correspondientes.

* Mediante comunicado RL – IMG1-4146203– 141 con copia a la SED y a la aseguradora se solicita al Contratista cumplir con los protocolos de atencion de emergencias

*Con el Objeto de mitigra los atrasos se organizo un plan de trabaho en el periodo del receso escolar de mitad de año , aprovechando la disponibulidad de areas , este plan se cumplio parcialmente por parte del Contratista ; durante la semana y con el objeto de no interferir con la oeracion de los Colegios , se efcetuaron entregas parciales de areas en los Colegios Aquileo Parra, Union Colombia sede A , Simon Rodriguez sedes C y A (en este falta la cocina) .

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

5. Registro Fotográfico (Colegio Aquileo Parra Sede A)



Demolición de pisos existentes en aulas del boque de 1 piso



Demolición de pisos existentes en aulas del boque de 1 piso



Demolición de pisos existentes en aulas del boque de 1 piso



Remates de soldadura en estructura para cubierta salones K,L



Instalación estructura cubierta cuarto acopio RESPEL



Instalación teja tipo sándwich en bloque de 1 piso



Brillado de pasillo frente a salones E, F



Brillado de piso en aulas E, F



Remates de pintura en estructura de cubierta salones G, H, I, J



Entrega de salones al colegio piso 2



Entrega de salones al colegio piso 2



Entrega de salones al colegio piso 2

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustín Fernández Sede C)



Continuación demolición pañete muros exteriores costado sur



Continuación demolición pañete muros exteriores costado sur

5. Registro Fotográfico (Colegio Técnico Palermo)



Finalización capa poliuria en cubierta de salones



Finalización capa poliuria en cubierta de salones



Finalización capa poliuria en cubierta de salones



Finalización capa poliuria en cubierta de salones

5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltrán Sede B)



Adecuación de vanos para ventanas en sala de profesores



Adecuación de vanos para ventanas y puerta de baño profesores



Construcción de redes hidrosanitarias y caja de inspección en baño de profesores



Construcción de redes hidrosanitarias para lavamanos exterior de baño de niños



Adecuación de caja existente en zona de acceso la baño de niños



Construcción de redes hidrosanitarias en baño de niños



Construcción de redes hidrosanitarias en baño de niños



Construcción de caja de inspección en baño de niños

5. Registro Fotográfico (Colegio Cristóbal Colón Sede A)



Finalización instalación estructura para cielo raso en aulas e inicio instalación de tapas en drywall sobre vigas en aulas



Finalización instalación estructura para cielo raso en aulas e inicio instalación de tapas en drywall sobre vigas en aulas

5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)



aula 11



aula 11



aula prefabricada



laboratorio

5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen sede A)



aula de 11



cubierta bloque administrativo y baño niñas



cielo raso bloque administrativo



senderos

5. Registro Fotográfico (Colegio Cristobal Colon sede C)



enchape pisos y muros de baños



cubierta sala de profesores

5. Registro Fotográfico (Colegio Divino Maestro sede B)



instalacion poliurea



instalacion poliurea

5. Registro Fotográfico (Colegio Divino Maestro sede A)



afiando de piso



afinado de piso

5. Registro Fotográfico (Colegio Divino Maestro sede C)



pintura fachada



pintura fachada

5. Registro Fotográfico (ColegioUsaquen sede B)



cambio de cubierta



estructura metalica cubierta

5. Registro Fotográfico (Colegio Simon Rodriguez sede A)



media caña cocina



cambio de cubierta zona de baños y enfermeria



pintura estructura y canal metalica



cubierta baño de profesores

5. Registro Fotográfico (Colegio Toberon sede c)



piso en caucho



estructura metalica pergola

Anexo No.2 Registro Fotográfico.

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Picado de pañete exterior en muros de cerramiento costado sur	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Limpieza general áreas aledañas cerramiento
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 15 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 15 de julio de 2023
UBICACIÓN: frente de obra AGUSTIN FERNNADEZ SEDE C	**UBICACIÓN:** frente de obra AGUSTIN FERNNADEZ SEDE C

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Bloque 2 pisos entrega parcial al colegio para su uso	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Demolición de pisos existentes en aulas del bloque de 1 piso
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 14 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 14 de julio de 2023
UBICACIÓN: frente de obra Aquileo Parra	**UBICACIÓN:** frente de obra Aquileo Parra

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Demolición de pisos existentes en aulas del bloque de 1 piso	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Instalación estructura para cubierta y teja sándwich en bloque de 1 piso
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 14 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 14 de julio de 2023
UBICACIÓN: frente de obra Aquileo Parra	**UBICACIÓN:** frente de obra Aquileo Parra

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Brillado de pasillos y aulas del nivel 1 bloque 2 pisos	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Construcción de rampa de acceso en zona de comedor
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 14 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 10 de julio de 2023
UBICACIÓN: frente de obra Aquileo Parra	**UBICACIÓN:** frente de obra Aquileo Parra

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Entrega parcial aulas A,B,C y D nivel 1 bloque 2 pisos	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Entrega parcial aulas y pasillo nivel 2 bloque 2 pisos
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 10 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 10 de julio de 2023
UBICACIÓN: frente de obra Aquileo Parra	**UBICACIÓN:** frente de obra Aquileo Parra

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Desmonte de muro frontal aula prefabricada	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Instalación de estructura y teja sándwich en aula prejardín, así como la instalación de la iluminación y tomas
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 10 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 10 de julio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Simón Rodríguez Sede C	**UBICACIÓN:** Colegio Simón Rodríguez Sede C

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Finalización instalación estructura para cielo raso e inicio de instalación tapas en drywall sobre vigas en aulas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Finalización instalación estructura para cielo raso e inicio de instalación tapas en drywall sobre vigas en aulas
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Cristóbal Colon Sede A	**UBICACIÓN:** Colegio Cristóbal Colon Sede A

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Adecuación vanos ventanas y puerta en sala de profesores	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Adecuación vanos puerta y ventanas baño profesores
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 14 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 14 de julio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltrán Sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltrán Sede B

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Instalaciones hidrosanitarias y caja de inspección en baño de profesores	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Instalaciones hidrosanitarias y caja de inspección en baño de niños
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 14 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 14 de julio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltrán Sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltrán Sede B

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Instalación poliuria en cubierta de aulas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Instalación de teja de barro sobre cubierta de auditorio
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Técnico Palermo	**UBICACIÓN:** Colegio Técnico Palermo

OBSERVACIONES

Registro Fotográfico en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de julio de 2023

RESPONSABLE		**FECHA**
NOMBRE	CAMILO TARQUINO	**15/07/2023**
CARGO	RESIDENTE INTERVENTORIA	
FIRMA		

Vo. Bo. DIRECTOR

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA teja tipo sandwich en bloque administrativo	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** teja UPVC en bloque de aulas de 11
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 13 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 14 de julio 2023**
UBICACIÓN: Collegio Usaquen sede A	**UBICACIÓN: Collegio Usaquen sede A**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA teja tipo sandiwch en baño de niñas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** senderos
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:14 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de julio de 2023**
UBICACIÓN: Collegio Usaquen sede A	**UBICACIÓN: Collegio Usaquen sede A**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA urbanismo	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** laboratorio
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:14 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:14 de julio de 2023**
UBICACIÓN: Nuevo Horizonte sede D	**UBICACIÓN: Nuevo Horizonte sede D**

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA aula de 11	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** aula prefabricada
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:14 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:14 de julio de 2023**
UBICACIÓN: colegio nuevo horizonte sede D	**UBICACIÓN: colegio nuevo horizonte sede D**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA enchape muros de baños	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** instalacion de teja tipo sandwich
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:12 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:12 de julio de 2023**
UBICACIÓN: Colegio Cristobal Colon sede C	**UBICACIÓN: Colegio Cristobal Colon sede C**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA enchape baños	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** pintura fachada
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:15 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:15 de julio de 2023**
UBICACIÓN: Colegio Cristobal Colon sede C	**UBICACIÓN: Colegio Divino Maestro sede C**

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA rejas ventanas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** estructura metalica bloque adiministrativo
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:15 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:15 de julio de 2023**
UBICACIÓN: Collegio Divino Maestro sede C	**UBICACIÓN: Collegio Divino Maestro sede C**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA instalacion de poliuria	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** instalacion de poliuria
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:15 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:15 de julio de 2023**
UBICACIÓN: Collegio Divino Maestro sede B	**UBICACIÓN: Collegio Divino Maestro sede B**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA instalacion de estructura metalica para cubierta	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** instalacion de teja tipo sandwich
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 4 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de julio de 2023
UBICACIÓN: Collegio Union Colombia sede A	**UBICACIÓN: Collegio Union Colombia sede A**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA instalacion de teja tipo sandwich	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** instalalacion de estructura metalica
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de julio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 4de julio de 2023
UBICACIÓN: Collegio Union Colombia sede A	**UBICACIÓN: Collegio Simon Rodriguez sede C**