18 Mayo 23: Clima: Soleado y lluvias en la tarde

NO se realizan actividades. llegan flanches

Consorcio obras NG.

20 Mayo 2023. Clima: soleado.
se realizo retiro de escombros. Personal = 4 Ayudantes.

Consorcio obras NG.

Universidad Distrital

19 Mayo 23 Clima Soleado.
NO se Evidencia personal en obra.
Observaciones SST: se solicita Arreglo del cerramiento., 2- se Solicita equipo de Emergencia 3- se solicita MHOJAS, Extintores de Emergencia y Hoja de Seguridad productos Quimicos.
Att Apoyo SST Sed Distrital.

23 Mayo 2023: Clima: Soleado.
Personal En obra NO se Evidencia.
Observaciones SST; se Evidencia En parte el Arreglo del cerramiento, pero aun Hay. partes Averiadas, Solicitamos su Arreglo de Manera Urgente, ya que se ha evidenciado estudiantes asomandose, se solicita Retiro de Residuos, Agradecemos su pronta gestion
Att: Apoyo SST Sed Distrital.

Powered by CamScanner

22-05-13 Clima - soleado

Se realiza instalación de flandes en cumbrera y limatesas y son sellados con sellador elastomerico.

Personal obra: 2 instaladores
Herramienta: Taladro y herramienta menor.

Consorcio Corus MG.

Inspector Social Distrital

23-05-13 Clima: lluvia durante el día

Se realiza tratamiento de juntas en la segunda mitad de la cubierta del auditorio. se suspenden actividades por lluvia.
Personal obra: 2 instaladores
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Corus MG.

Inspector Social Distrital

26-05-13 Clima: lluvias intermitentes
Personal: 2 trabajadores
Se observa personal de obra esperando bajen las lluvias para poder retirar cortinas en la cubierta del auditorio, a la fecha ya se realizo sellado de juntas alta luminosa este y captaciones de primera a tercera del auditorio, quedando por dentro captaciones de polivinco
Se solicita al contratista allegue a obra el resto del material correspondiente a malla electrosoldada, luminaria fluorescente, material para curadores y tapa de baño, en obra se puede evidenciar este encontrado en el cerro del auditorio

Inspector Social Distrital

Powered by CamScanner

24 Mayo 2023

clima: Soleado y lluvias en la tarde

Se continua realizando tratamiento de juntas con poliurea y malla, se finaliza esta actividad.
Se inicia a instalar listones de 10cm sobre cubierta de auditorio. Se suspenden actividades en la tarde por lluvias.

Personal obra: 2 instaladores
Herramienta: Herramienta menor y taladro

Consorcio obras MG.

25 Mayo 2023

Clima: Soleado y lluvias en la tarde

Se continua instalando listones de 10cm en osb sobre cubierta de auditorio.

personal obra: 2 instaladores.
Herramienta: Taladro y herramienta menor.

Consorcio obras MG.

26 Mayo 2023.

clima: Soleado y lluvias en la tarde

Se terminan de instalar listones y se inicia a aplicar poliurea sobre cubierta. Se suspenden actividades por lluvia.

personal obra: 2 instaladores
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio obras MG.

Powered by CamScanner

27 Mayo 2023.	Clima: Soleado y lluvias. Se continua instalando poliuretano sobre cubierta. Se realizo retiro de escombros y arreglo de cerramiento. Personal obra: 2 instaladores y 3 Ayudantes. Herramienta: Herramienta menor. Consorcio Obras M6.
29 Mayo 2023.	Clima: Soleado y lluvias en la tarde. Se termina de instalar poliuretano sobre cubierta y se aplica sello de poliuretano. Personal obra: 2 instaladores. Herramienta: Herramienta menor. Consorcio Obras M6.
24 Mayo 2023.	Clima: Lluviosa tarde. Siendo las 3:40 pm no se evidencia personal operativo solo se evidencia 1. Residente, Se solicita Subsanar las Observaciones Entidad 23 Mayo. Se Evidencia que arreglaron cerramiento se Solicita subir el cerramiento ya que los Estudiantes Ingresan a la obra. Agradecemos su gestion. Att: Apoyo SST Sed Distrital

1 Junio 2023

clima: Soleado y lloviznas.

Se realiza reunión con interventoria, rector de la institución y almacenista para el plan de trabajo en vacaciones y entrega de espacios del auditorio, estando este impermeabilizado en un 100%. y para dar inicio a la cubierta sobre los salones, en la reunión se dejan los siguientes compromisos:

1. El contratista debe retirar el cerramiento del auditorio para que el ingreso este libre y pueda usarse por el colegio, pero se dejara cerramiento perimetral para la instalación de la teja de barro.
2. El contratista deberá entregar el auditorio sin elementos de obra y aseado, como fue recibido inicialmente.
3. El contratista deberá realizar cerramiento provisional en la zona de la puerta y se instalará andamio de arrejo. para el ingreso del personal de obra a la cubierta y el material necesario.
4. El contratista deberá trasladar todos los elementos de obra al salon 201 el dia sábado para que el colegio use el auditorio a partir del dia lunes 5 de junio, y este salón (201) quedará para uso de obra como bodega.
5. El contratista se compromete a iniciar labores en cubierta de salones a partir del dia lunes 5 de junio.
6. El colegio entregará al contratista los salones 201, 202 y 203 para iniciar intervención sobre cubierta.
7. El colegio amablemente facilitará uso del baño de profesores para uso de trabajadores de la obra.
8. El contratista se compromete a proteger con plastico o carton los elementos que se dejan en los salones.
9. El contratista se compromete a entregar el espacio de los salones impermeabilizado y si es el caso se trabajara simultaneamente la instalación

de la fase de barro con el uso de los salones por parte de la institución.

Consorcio Obras M6.

Consorcio Obras M6

03 Junio 2023.

Clima: Soleado.

Se realiza aseo y trasiego de elementos del auditorio al salón 201, dejando el auditorio en perfecto estado.

Se realiza protección de elementos en el salón 201, siendo el único salón entregado.

Se desarma andamio del acceso al auditorio y se traslada para el acceso a los salones.

Personal Obra: 1 Oficial – 2 Ayudantes
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Obras M6.

03-JUN-2023 CLIMA: SOLEADO, PERSONAL 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: ORDEN Y ASEO EN EL AUDITORIO PARA ENTREGA AL COLEGIO, SE REALIZA TRANSLADO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AL PRIMER SALÓN DEL SEGUNDO PISO. SE DEJA TAPADO CON PLASTICO LAS CANALETAS DE TOMAS Y TABLERO.
INSP. SST - CONTRATISTA.

05-JUN-2023 CLIMA: MAÑANA LLUVIOSO - TARDE SOLEADO.
PERSONAL 1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: SE INSPECCIONA CUBIERTA PARA INSTALACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE Y LINEA DE VIDA, SE DETERMINA EL AREA DE TRABAJO EN CUBIERTA, SE DEJA ORGANIZADO CENTRO DE ACOPIO.
INSP. SST: CONTRATISTA.

Powered by CamScanner

06.06.23 Clima: Nbolado.
Personal Obra: Inspectora SST
1 - cubierta. Juan Masqueta.
2 obra Victor Garcia, Jhon Perea.
Observaciones SST 1- Se evidencia Cartelera SST, falta MEDEVAC, numero de Emergencia.
2- Se solicita ATS, Permiso de trabajo Altura. e Inspecciones. 3- Se solicita Demarcación.
4- Se solicita alzar cerramiento 5- Se solicita Equipo de Emergencia 6- Se Solicita entrega Epp. 7- Se evidencia Andamio certificado, punto Anclaje, linea de vida 8- Se solicita Retirar Residuos. Agradecemos su pronta gestión.
Att. Apoyo SST CIAE.

06-JUNI-2023. CLIMA: SECO.
PERSONAL: 1 OFICIAL y 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE, RETIRO DE TEJA.
HERRAMIENTA: TALADRO, Y HERRAMIENTA MENOR.
SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, RETIRO DE TEJA ASBESTO OCCIDENTAL SE RETIRA ESCOMBRO Y TEJA. ACTIVIDAD SST: SE INSPECCIONA LOS PUNTOS DE ANCLAJE. SE VERIFICA LINEA DE VIDA. E Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS.
INSP. SST. CONTRATISTA.

06 Junio 2023. Clima: (Soleado) lluvias durante el dia

Se instala andamio de acceso a los salones, se pone cerramiento provisional para delimitar zona de trabajo.

Se realiza entrega del auditorio a la Sra. Elizabeth, almacenista del colegio, quien recibe a satisfacción quedando pendiente el anclaje del vano de una lámpara.

Powered by CamScanner

no es posible realizar actividades en cubierta debo a las lluvias durante el día.

Personal obra = 1 Oficial - 2 Ayudantes.
Herramienta = Herramienta menor.

Consorcio Obras MG.

Consorcio Social Distrital

26 junio 2023.

clima = soleado.

Se inicia con el retiro de teja de barro sobre salón 201, traslego a la zona de acopio y enlonar escombro resultado de la demolición del mortero de pega.

Se evidencia que la institución sigue usando salones 202 y 203, no se realizaran actividades en esos espacios hasta que no se entregue el direct.

Personal obra: 1 Oficial - 2 Ayudantes
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Obras MG

Consorcio Social Distrital

07-06-23

Colegio Divino Maestro sede C

DIVINO MAESTRO SEDE C.

BITACORA DE OBRA.

CONTRATISTA: CONSORCIO MG.

INTERVENTORIA: CONSORCIO SCD DISTRITAL.

2023.

Norma

Powered by CamScanner

01 JUNIO 2023

Su mica actividad laboral a las 6:00 pm. se encuentra en obra presnd de contratista interventoria, 1 vanterero, 4 ayudantes, se inicia actividad desmonte de ventanerias frontales en aulas 06-07, se retira rejilla de proteccion de la misma, dejando el espacio de las ventanas para instalacion del dia de mañana, se protejen ventanas retiradas con plastico para evitar filtraciones de agua y polvo para las aulas de clase, se dejan ventanas retiradas y rejillas en el area designada por parte del colegio como se anexan fotos, se protegen palsombia y cinta de peligro para aviso de profesores y niños, se retira residuos de escombros al mismo sitio de acopio de ventanas, se terminan actividad a las 10:20 pm

[signature]
Contratista

[signature]
C500 Obra Ltda.

7 junio 2023

Se inicia actividad a las 6:00 pm
Se encuentra en obra residente de contratista e interventoria, se encuentra en obra personal contratista. 1 ventanero - 3 ayudantes.
actividades ejecutadas hoy se realiza el montaje de las ventanas segun indicaciones de cartilla entregada por interventoria,



modelo de ventana instalada, segun diseños y deficiencias de accesorios de instalación, se instalan en ventana de aulas 06-07 del colegio, se desmonta ventanas en aulas 08-09 en parte trasera y frontal, se tapan. las vacios con plasticos para evitar filtraciones de agua y polvo a salones y se termina actividad a las 5:00 pm.

Contratista

SST Coordinador

3 Junio 2023.

Se inicia actividad laboal a las 7:00 am. del dia de hoy, se encuentra en obra personal de inventario y contratista, personal contatista, el encuentra en obra 1 ventanero 3 ayudante, se instalana ventanas en aulas 08-09 donde se retiro el dia de ayer, se respetan diseños segun cartilla y especificaciones segun contrato de obra, se desmontan rejilla y ventanas en aulas 07 y 02 en parte frontal, se realiza tiacrego de ventanas al area designada de colegios, tapadas con tela verde o polisombra, se realiza proyecto de aseo ya que dia de mañana no se trabaja, se termina actividad a las 3:30 pm.

Contratista.

SST Cseguridad.

Colegio Cristóbal Colon Sede A

Cra. 104 No. 77 A 28 Bogotá D.C. +60 (1) 752 08 99 +60 310 785 09 35 | rmproyectos06@gmail.com

11-05-23 · Socializar Riesgo Electrico · 5- Se tuvo evidencia MEDIDAS y Socializacion accidentes · 6- Se solicita publicar cartelera SST · 7- Se Solicita Diligenciamiento del ATS, Inspeccion preoperacional. 8- Se solicita Mejorar acceso Andamio · 9- Se tuvo evidencia Centro de Acopio y cerramiento ·
Agradecemos su pronta gestion ·
Att: Apoyo SST Sed Distrital.

11-05 23 Clima: seco.
Personal en obra: 1 Oficial - 1 ayudante.
Actividad: Continúa remate de encorozado en viga canal de salones finaliza salon 33, se realiza aseo y orden.
Herramienta en obra: Andamio, escalera, herramienta menor.
Jareva Bonilla
Residente contratista.

12-05-2023 CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTES
ENCORAZADO EN VIGA CANAL DE SALONES, RETIRO DE LAMINAS METALICAS EN TECHO, ORDEN Y ASEO, SE REALIZA ATS DE LA ACTIVIDAD, INSPECCIÓN DE ANDAMIO, INSPECCIÓN DE ANDAMIO,
INSPECCION SST-CONTRATISTA

12-05-23 Clima: seco.
Personal en obra: 1 Oficial - 2 ayudantes
Herramienta en Obra: Continúa Encorazado, remate lineal en Salón 35. Se realiza retiro de estructura metalica de pasillos y salones, se realiza Orden y aseo en zonas intervenidas.
Herramienta: Andamio, Escaleras, herramienta menor.
Jareva Bonilla.
Residente Contratista

13-05-23 Clima: Seco.
Personal en obra: 1 Oficial

Herramienta en obra: Andamio, herramienta menor.
Continúa encofrado, remate lineal sobre salón 35.
Jareva Bonilla.
Residente contratista
Consorcio Sed Patrital

15-05-23 Clima: seco.
Personal en obra: 1 oficial - 2 ayudantes.
Continua remate ladrillo sobre viga canal salón 35.
Se realiza aseo en zonas intervenidas.
Jareva Bonilla
Residente contratista
Consorcio Sed Patrital

16-05-23 Clima: seco.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, herramienta menor.
Actividades: Se reciben andamios para finalizar remates sobre
Pedestales de cubierta - Fundida de dados solicitada por interventoría
Se realiza aseo y orden en obra.
Jareva Bonilla,
Residente contratista

17-05-23 Clima: Soleado
Personal: 2 ayudantes
Se observa personal del contratista de obra realizando retiro
de elementos del antiguo cielo raso.
Se solicita de manera preventiva subsanar los apoyos de la
estructura en el costado norte ya que algunos cuentan
con un apoyo provisional (ladrillos menores), que no garan-
tizan un correcto apoyo de la misma.
Jareva Bonilla.
Residente contratista.
Consorcio Sed Patrital

Nota: Se realiza fundida de dados en pedestales sobre
cubierta pasillo solicitado por interventoría.
Jareva Bonilla.
Residente Contratista

Powered by CamScanner

18-05-23. Clima: Soleado.
Personal: 1 Inspectora SST
2 Colaboradores.
Actividad: Trabajo Attura Renate.
Persona trabajando Attura Cristian Quevedo.
Observaciones SST:
1- Se Solicita cartelera SST, NEOTUAC, Numero de Emergencia 2- Se Solicita Entregar Epp Faltante; Cinturon., Protector Respiratorio, Protector Auditivo. 3- Se Evidencia Equipo de Emergencia. Se Solicita Mejorar su ubicacion y señalizarlo 4- Se Evidencia Andamio certificado, Permiso de trabajo Attura y Ats.
5- Se Solicita Mejorar y Señalizar tablero Electrico. 6- Se Solicita Retirar Residuos.
Agradecemos su pronta Gestión.
Att: Apoyo SST.
Sed Distrital.

18-05-2023 CLIMA SOLEADO.
PERSONAL: 1 AYUDANTE, 1 OFICIAL
1 REMATE DE LAS BASES DE LA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA.
SOBRE ANDAMIO, ACTIVIDAD SST: SE HACE ENTREGA DE PUESTO SST A EDWIN EL CUAL SERA LA PERSONA ENCARGADA DEL COLEGIO, SE DEJA PERMISOS DE ACTIVAS, ATS E INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR.

INSPECTORA SST CONTRATISTA

18-05-23 Clima: Seco
Personal 1 Oficial - 1 ayudante.
Continúan remates de pedestales de cubierta, realización de dados.
Herramienta en obra! Andamio herramienta menor.

Breina Bonilla
Residente Contratista

Supervisor Sed Distrital

Powered by CamScanner

19-05-23 Clima Seco.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.
Herramienta en obra: Andamio - herramienta menor.
Finalizan dados sobre pedestales de cubierta, continua.
muro sobre viga canal en baños.

Ivana Bonilla.
Residente Contratista.

20-05-23 Clima: Seco.
Personal en obra: 1 oficial.
Herramienta en obra: Andamio, herramienta menor.
Continúa mampostería sobre viga canal baños, se realiza repaste de pintura. Sobre periferia cubierta baños.

Ivana Bonilla.
Residente contratista.

23-05-23 Clima: nublado
Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Andamio, escalera, herramienta menor
Actividades: finaliza remate de ladrillo sobre viga canal en baños,
Se inicia retiro de manto asfáltico sobre viga canal de cubierta
Salones.

Ivana Bonilla.
Residente Contratista.

24-05-23 Clima: lluvioso
Personal en obra: 1 ayudante - 1 oficial.
Continúa retiro de manto sobre viga canal cubierta. - Se
suspenden actividades por lluvias de 1:00 a 5:00 pm.

Ivana Bonilla.
Residente contratista.

25-05-23 Clima: Lluvioso.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, herramienta menor

Powered by CamScanner

Actividades: Continúa retiro de manto asfáltico sobre viga canal de cubierta, limpieza del área intervenida.

Lorena Bonilla.
Residente contratista.

Consorcio Red Nacional

26-05-23 Clima: nublado.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.
Herramienta en obra: Andamio, escalera, herramienta menor.
Actividades: Se realiza pendientado en viga canal, Se realiza sondeo de bajantes, se realiza limpieza de área intervenida, se realiza separación de material de disposición final se organiza acopio, se organiza cerramiento.

Lorena Bonilla.
Residente contratista.

Consorcio Red Nacional

27-05-23 Clima nublado - lluvioso
Personal en obra: 1 oficial.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, herramienta menor.
Actividades Se realiza limpieza de cubierta parte interna y retoques de pintura sobre estructura.

Lorena Bonilla.
Residente contratista

Consorcio Red Nacional

29-05-23 Clima: seco.
Se suspenden actividades hasta nuevo aviso, Pendiente por definir acabado de las áreas, Cielorraso, Peñete.
Por parte de interventoría. Se le recuerda al Contratista que el debe proponer alternativas para el acabado y niveles pertinentes en sitio

Lorena Bonilla.
Residente contratista

29-05-23 Sin novedad en el frente, sin definición de acabado.

Lorena Bonilla.
Residente contratista

Powered by CamScanner

30-05-23 Sin novedad en el frente, sin definición de acabado sin personal en obra.
Jorena Bonilla.
Residente contratista


31-05-23 Sin personal en obra, se define cielo raso en todas las áreas a intervenir, salones, baños, bodegas y pasillo.
Jorena Bonilla.
Residente Contratista.

07-06-23 Se Realizo Recorrido en obra; Dejando las Siguientes observaciones SST; 1- Se solicita Retiro de Residuos. 2- Se solicita señalizacion Mejorar tablero Electrico 3- Se solicita Mejorar Amarre Andamio, 4- Se Suministrar Elementos faltante en el Botiquin de primeros Auxilios. 5- Se Evidencia camilla y Extintor, se solicita señalizar Ruta Emergencia. 6- Se evidencia cerramiento. Agradecemos su Pronta Gestión 7- NO se Evidencia Permisos, ni ATS, Por que NO Hay Personal en obra.
Att: Yisela Arias Apoyo SST Sed Digital

08-06-23 Clima: seca.
Personal en obra: 4 ayudantes
Actividades: Se recibe material de Drywall para instalacion, se sube y se deja acopiado en uno de los salones.
Jorena Bonilla.
Residente contratista.

09-06-23 Clima: seca.
Personal en obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Herramienta en obra: Andamio escaleras, herramienta menor.
Actividades: Continúa aplicacion de Panel sobre viga canal en cubierta

Powered by CamScanner

	se realiza aseo, y orden en obra, se recibe aprend. Jorena Bonilla. Residente contratista. 
09-06-23	Clima: nublado. Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante. Herramienta en obra: Andamio, escalera, herramienta menor. Actividades: se continúa con aplicación de pañete sobre viga canal en cubierta. se realiza aseo de la zona intervenida. Jorena Bonilla. Residente contratista. 
10-06-23	Clima: seco. Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante. Herramienta en obra. Andamio, escalera, herramienta menor. Actividades. Continúa pañete sobre viga canal, se realiza limpieza. zona intervenida. Jorena Bonilla. Residente contratista 
11-6-23	Clima: Soleado Personal: 1 residente, 2 cuadrilla, 3 obra civil Se observa material para cada viga en obra, se revisa el ancho y por las alturas disponibles el cuadrilla del pretil se deja con el mismo nivel del anterior cada una para empalmar con el cada una existente del arreglo de las esquinas, y para las viguetas el contratista altura bultadas con ladrillo y cemento dentro del ancho se lo permita, donde no encuentren cuadrilla en voladizo estuvo bien terminadas y que se vean en cuadrilla.



14-06-23 Clima: nublado.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 3 Drywall
Herramienta en obra: pulidora, taladro, andamio, escaleras, herramienta menor.
Actividades: Se inicia instalacion de estructura para cielo raso en pasillo y voladizo. Continúa pañete sobre muros de viga canal. Se realiza trasiego de chatarra a punto de acopio para liberar espacio en Pasillo.

Ingeniero Bonilla.
Residente contratista

Constructora Bonilla

15-06-23. Clima: seco - lluvioso
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 3 Drywall.
Herramienta en obra: pulidora, taladro, escaleras, andamio, herramienta, menor.
Actividad: finaliza pañete sobre viga canal, inicia sobremedio en vigas donde va pañete en salón 34, Continúa instalacion de estructura sobre pasillo y voladizo para cielo raso.

Ingeniero Bonilla.
Residente contratista.

Constructora Bonilla

Powered by CamScanner

Colegio Divino Maestro sede A

Cra. 104 No. 77 A 28 Bogotá D.C. +60 (1) 752 08 99 +60 310 785 09 35 | rmproyectos06@gmail.com

DIVINO MACRTRO SEDE
A.

BITACORA OBRA:

CONTRATISTA: COMSORCIO MG.
INTERVENTORIA: CONSORCIO SED DISTRITAL.

2023.

Powered by CamScanner

MAYO 20 DE 2023

Se inicia obra a las 7:00 am con frente de trabajo en divino maestro sede A, en obra se encuentra el siguiente personal 1 residente de contratista, 1 residente de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra, actividades ejecutar el dia de hoy: se inicia a replantear el area de la demolición, se inicia a demoler placa segun indicaciones, se evidencia que la placa tiene un espesor de 12 cm (redondeando), [//] I 12 cm de espesor, se demuelen 23 m2 de placa, se acopia en lugar para disponer volqueta para retiro del mismo, se realiza cerramiento para prevenir ingreso de estudiantes, y la gente del colegio divino maestro sede A. NOTA: CLIMA SOLEADO, se terminan actividades a las 3:00 pm, se trabajan solo fines de semanas (sabado - Domingo - festivo), por indicaciones del Rector de colegio Divino Maestro sede A

Contratista

MAYO 26 2023

Se inicia actividad laboral a las 8:00 am del dia de hoy, se encuentra en obra residente de contratista, personal operativo: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, actividades ejecutadas el dia de hoy: se continua demolicion utilizando demoledor encontrado sectores de grosor de 12 cm de ancho [illegible] 13 cm, se demuelen 25 m² adicionado al dia de ayer, se termina actividad laboral a las 3:00 pm del dia de hoy; se realizo aseo general de obra.

Contratista. Residente.

MAYO 27 2023.

Se inicia actividad laboral a las 8:00 am del dia de hoy, se encuentra en obra residente de contratista, e interventoria; personal operativo: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes actividades ejecutadas el dia de hoy: se continua con actividad de demolicion de placa utilizando demoledor electrico

Powered by CamScanner

y realizando traslado de material de escombros, se tiene un promedio de 12 cm de grosor. 12 cm, se demuelen 75 m² el dia de hoy, se termina actividad laboral a las 5:00 pm, se hace desalojado durante el dia. / / / / /

Contratista

Residente.

MAYO 78 2023.

Se inicia actividad laboral a las 8:00 am se encuentra en obra residente de contratista, personal operativo: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes actividades ejecutadas el dia de hoy: se termina demolición de placa en el eje total de la placa del colegio dimo maestro sede A, se retira en viaje de escombro a botadero autorizado se demuelen en total 750 m² de placas, se programa visita el dia de mañana para salida de fisuras y juntas de placa, en el personal idoneo para el saludo, se termina actividad a las 3:30 pm.

Contratista

Residente

11

Jueves 01 DE JUNIO

-Se reunen en las instalaciones del colegio diurno maestro son A, personal de mantenimiento junto con personal de catatista, para revisar areas de la demolición realizada los dias pasados, observado que esta placa tiene un alistado adicional a demoler



Es decir se requiere demoler dicho alistado para poder iniciar actividad de sellado de juntas y fisuras, se programa actividad de demolicion para las de mañana.

catatista

SIS CSED Distrito.

DOMINGO 11 DE JUNIO

-Se inicia actividad laboral a las 8:00 am de hoy, se encuentra de dia residente de catatista o interventoria, personal operativo 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes actividades ejecutadas el dia de hoy: se mira

a demoler alistado indicado anteriormente, actividad realizada con demoledor electrico, se inicia a oganizar area intervenida, se realiza 100 m² de demolicion al dia de hoy, se termina actividad a las 4:00 pm.

Ing. Residente.

Enlistista.

12 DE MARZO/MO 2023.

-Se inicia actividad laboral a las 8:000 am se encuenta en obra residente de enlistista, 1 maestro, 1 ayudante, se continua y se finaliza actividad de demolición de alistado de piso [redacted] con un area total de 170 m², se limpia zona de demolición para intervenir el dia de mañana juntas de dilatación y fisuras, se termina actividad a las 3:30 p.m.

Ing. Residente.

Enlistista

Colegio Divino Maestro sede B

DIVINO MACBIRO SCOC B

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO MG.
INTERVENTORIA: CONSORCIO SCD DISTRITAL.

2023.

Powered by CamScanner

MAYO 20 DE 2023

Se inicia actividades laborales a las 7:00 am con frente de obra, se encuentra en sitio residente de contratista e interventoria, actividades ejecutadas, se realiza replanteo de zona a demoler, se ubica zona de acopio de material a demoler, se inicia demolición a las 9:00 am, demolición realizada con demoledor electrico, se encontro grosor de 14 a 16 cms, se realiza un total de 70 m² de demolición se recoge escombro cargado a sitio de ubicacion para su posterior retiro, se termina actividad laboral a las 4:30 pm.

Contratista.

JAS Coordinador

MAYO 27 DE 2023.

Se inicia actividad laboral a las 7:00 am. del dia de hoy, se encuentra en obra residente de contratista e interventoria →

Personal operativo. 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante se realizan las siguientes actividades, se continua actividad demolición de placa encontrando manto asfaltico y placa de ☐ I 16 cm manto asfaltico ubicado en toda la zona, se programa retiro de material para el dia de mañana, se aseo la zona en general y se acopia material de demolición, se termina actividad a las 4:00 pm.

Contratista

Residente

27 DE MAYO 2023.

Se inicia actividad laboral a las 7:00 am se encuentra en residente de contratista e interventoria, personal operativo: 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante actividades ejecutadas el dia de hoy: se continua con actividad demolición y retiro de manto asfaltico, se continua con placa gruesa ☐ I 0,15 m, se realiza demolición en dicha frontal de placa, se realiza retiro de rejillas en

cercanos de la placa, se realizo aseo general de obra y acopio de material demolición para su posterior retiro, se termino actividad a las 4:00 pm. se programa volqueta para el dia de mañana.

contratista. JAS cisco Distrital

28 MAYO 2023.

Se encuentra en obra residente de contratista e interventoria, personal operativo: 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, NOTA: NO SE TRABAJO EL DIA DE HOY, por orden del Rector del colegio, se detienen actividades sin previo aviso.

contratista JAS cisco Distrital

4 JUNIO 2023

Se inicia actividad laboral a las 7:00 am se encuentra en obra residente de contratista. actividades ejecutadas el dia de hoy: se continua demolicion de placa en area contral actividad realizada con demolador electrico,

Powered by CamScanner

placa con grosor de 16 cm [illegible] y retiro de manto asfaltico, se realizaron 85 m2 demolicion, se realiza aseo general y traslado de material a sitio designado.

77
contratista.

ASA CSSD Residente

18 JUNIO 2023.

Se inicia actividad laboral a las 7:00 am. se encuentra en obra residente de contratista e interventoria, personal operativo y maestro y ayudante. actividades ejecutadas al dia de hoy: se continua demolicion de alcos faltantes izquierdo y derecho, se realiza demolicion completa del alcio izquierdo con un grosor de 12 cm y manto asfaltico retirado con pala, se termina actividad a la 5:00 p.m., se realizaron 33 m2 demolicion, NOTA: se programa volqueta para el martes 20 de junio

77
contratista.

MS CSSD Residente

Powered by CamScanner

19 Junio 108 2023

Se inicio actividad laboral a las 7:00 am. se cuenta en obra residente de contratista, personal operativo: 1 maestro, 1 ayudantes actividades geocelda hoy se continua y se termina demolición del alero derecho de colegio, se retira en su totalidad muro asfaltico, y demolicion completa, se realiza tocago de material al sitio de retiro, se realiza aseo general de obra, se termina actividad a las 5:00 pm, se programa visita para el dia 23 Junio.

Contratista

Coordinador.