- Realizar la limpieza de las áreas aledañas a la intervención y restituir las condiciones encontradas al inicio de los trabajos.

- Notificar a la interventoría de los ingresos y retiros del personal.

- Suministrar oportunamente la información solicitada por la interventoría o entidad contratante.

- Dar cumplimiento de manera oportuna a los compromisos adquiridos mediante comités de obra.

## 10. CONCLUSIONES.

- El avance general no es representativo toda vez que las intervenciones se realizan en las áreas disponibles en cada uno de Colegios, entendiendo que los mismos se encuentran en servicio y han implementado las contingencias en la medida de sus posibilidades; para mayor detalle ver el Numeral 5.2 del presente informe.

- Mediante comunicados RL – IMG1-4146203– 086 y RL – IMG1-4146203– 096 con copia a la aseguradora se solicitó implementar una contingencia al Contratista ante las deficiencias de personal y materiales , particularmente en los frentes de Nuevo Horizonte sede D y Usaquén Sede A; En el frente de Torca no ha llegado la cubierta y la estructura faltante , insumo critico que afecta las actividades sucesoras de acabados e instalaciones eléctricas, en Usaquén sede A la cubierta suministrada No cumple con lo aprobado; el Contratista inicia desmonte de cubierta existente sin aprobación, le contratista no presento el plan contingente requerido ni ha implementado medidas en obra que permitan mejorar rendimientos.

- En el numeral 5.8 del presente informe se describen las novedades de orden técnico identificadas en la ejecución del Contrato.

- La intervención del Colegio Usaquén sede B, se reprogramó toda vez que la contingencia del Colegio se condiciona a la intervención de la sede A.

- En el Colegio Soratama - Cristóbal Colon Sede c se recomienda A la Secretaria dar aviso al acueducto o la Entidad que corresponda acerca del avance progresivo de la socavación del talud en el área de la Huerta.

- Si bien es cierto las instalaciones de la bodega San Isidro no se encuentran en Uso las estructuras utilizadas por la vigilancia y 1 bloque de aulas de 2 pisos presentan riesgo de Colapso; por cuanto se recomienda a la Secretaria verificar el alcance de este frente de trabajo.

- Atendida la emergencia del equipo de bombeo en el Colegio Toberín Sede B; se recomienda realizar un mantenimiento correctivo a los equipos de bombeo y la actualización del sistema incluido el tablero de control y cambio del tanque hidro acumulador.

- Al tratarse de Mantenimientos en la ejecución las obras se pueden evidenciar afectaciones que no pueden ser identificadas en la visita, intervención de humedades, cubiertas ,placas; estas afectaciones pueden generar mayores costos a los inicialmente previstos.

- Según lo informado por la Supervisión los valores iniciales de cada sede son susceptibles de modificación (aumentar o disminuir) de acuerdo a los alcances establecidos.

- El contratista ha implementado las medidas del plan de seguridad y salud en el trabajo, según las actividades adelantadas en Obra.

- El pin asignado para el proyecto por parte de la Secretaria Distrital de ambiente es el número 22556.

**11. ANEXOS.**

Anexo No. 1. Pólizas Actualizadas Prorroga y adición Contrato de Obra.

Anexo No. 2. Pólizas Actualizadas Prorroga y adición Contrato de interventoría.

Anexo No. 3. Informes semanales.

Anexo No.4. Registro Fotográfico.

Anexo No. 5. Resultados de ensayos y fichas técnicas

Anexo No. 6. Bitácora.

Anexo No. 7. Informe SST.

Anexo No. 8. Informe ambiental.

Ver Anexo 9. Relación personal de interventoría.

Anexo No. 10. Actas de reunión y socialización realizadas.

Anexo No. 11. correspondencia enviada.

Anexo No.12. Correspondencia recibida.

**Anexo No. 1 Pólizas actualizadas Prorroga y adición Contrato de Obra.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101193660 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2023 | 04 | 01 | 2023 | 00:00 | 30 | 06 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO OBRAS MG | | NIT: 901.640.210-4 |
| DIRECCIÓN: CR 55 152 B 68 OF 1303 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 7552815 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION | | NIT: 899.999.061-9 |
| DIRECCIÓN: AV DORADO NRO. 66 - 63 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3241000 |
| ADICIONAL: | | | |

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

INDEMNIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.4087800 CUYO OBJETO EN REFERENCIA ESTA RELACIONADO CON: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

.

GRUPO NO. 1 :EL CUAL ATENDERAN LAS INTERVENCIONES EN MODALIDAD PROGRAMADA Y EMERGENCIA EN LAS LOCALIDADES DE: USAQUEN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO.

.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA IGUAL A DOS (02) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 04/01/2023 | 30/06/2024 | $2,444,891,273.20 | $2,444,891,273.20 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 04/01/2023 | 05/01/2027 | $1,222,445,636.60 | $1,222,445,636.60 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $2,444,891,273.20 | $2,444,891,273.20 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO MODIFICATORIO SEGUN OTRO SI DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2023, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA TAL COMO FIGURA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE TEXTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****251,186.00 | $ *******8,000.00 | $ ******49,245.00 | $ **********308,432.00 | $ ****6,112,228,183.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| ANKER RISK SOLUCIONES LTDA | 184407 | 50.00 |
| C & S SEGUROS LTDA | 143542 | 50.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101193660

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101193660 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2023 | 04 | 01 | 2023 | 00:00 | 30 | 06 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO OBRAS MG | NIT: 901.640.210-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 55 152 B 68 OF 1303 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7552815 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV DORADO NRO. 66 - 63 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3241000 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****251,186.00 | $ *******8,000.00 | $ ******49,245.00 | $ **********308,432.00 | $ ****6,112,228,183.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| ANKER RISK SOLUCIONES LTDA | 184407 | 50.00 |
| C & S SEGUROS LTDA | 143542 | 50.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

**FORMA DE PAGO**

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11000623864802(3900)000000308432(96)20240104

REFERENCIA PAGO: 1100062386480-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101193660 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2023 | 04 | 01 | 2023 | 00:00 | 30 | 06 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO OBRAS MG | | NIT: 901.640.210-4 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CR 55 152 B 68 OF 1303 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 7552815 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION | | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AV DORADO NRO. 66 - 63 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 3241000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GRUPO TITANIUM S.A.S. | 900749719-7 | 50.00 |
| MR GROUP COL SAS | 901187401-1 | 50.00 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101193660

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101050174 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 05 | 2023 | 04 | 01 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO OBRAS MG | NIT: 901.640.210-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 55 152 B 68 OF 1303 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7552815 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV DORADO NRO. 66 - 63 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3241000 |

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO.CO1.PCCNTR.4087800 CUYO OBJETO EN REFERENCIA ESTA RELACIONADO CON ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

.

GRUPO NO. 1 :EL CUAL ATENDERAN LAS INTERVENCIONES EN MODALIDAD PROGRAMADA Y EMERGENCIA EN LAS LOCALIDADES DE: USAQUEN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO.

.

ASEGURADOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 Y CONSORCIO OBRAS MG NIT: 901.640.210-4
BENEFICIARIOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 Y TERCEROS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 04/01/2023 | 31/12/2023 | $580,000,000.00 | $500,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 04/01/2023 | 31/12/2023 | $580,000,000.00 | $500,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 04/01/2023 | 31/12/2023 | $580,000,000.00 | $500,000,000.00 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO MODIFICATORIO A LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO A LOS SMLMV CONFORME SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****103,013.00 | $ *******3,000.00 | $ ******20,142.00 | $ **********126,156.00 | $ ******580,000,000.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| C & S SEGUROS LTDA | 143542 | 50.00 |
| ANKER RISK SOLUCIONES LTDA | 184407 | 50.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101050174

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101050174 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 05 | 2023 | 04 | 01 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO OBRAS MG | NIT: 901.640.210-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 55 152 B 68 OF 1303 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7552815 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| AV DORADO NRO. 66 - 63 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3241000 |


BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 04/01/2023 | 31/12/2023 | $580,000,000.00 | $500,000,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 04/01/2023 | 31/12/2023 | $580,000,000.00 | $500,000,000.00 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 04/01/2023 | 31/12/2023 | $580,000,000.00 | $500,000,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*



11-40-101050174

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101050174 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 05 | 2023 | 04 | 01 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO OBRAS MG | | NIT: 901.640.210-4 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CR 55 152 B 68 OF 1303 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 7552815 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION | | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AV DORADO NRO. 66 - 63 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 3241000 |


BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

OBJETO DE LA POLIZA
AFECTADOS.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*



11-40-101050174

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101050174 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 05 | 2023 | 04 | 01 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO OBRAS MG | | NIT: 901.640.210-4 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CR 55 152 B 68 OF 1303 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 7552815 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION | | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AV DORADO NRO. 66 - 63 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 3241000 |

BENEFICIARIO: ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****103,013.00 | $ ******3,000.00 | $ *****20,142.00 | $ **********126,156.00 | $ ******580,000,000.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| C & S SEGUROS LTDA | 143542 | 50.00 |
| ANKER RISK SOLUCIONES LTDA | 184407 | 50.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

**FORMA DE PAGO**

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11000624028503(3900)000000126156(96)20240509

REFERENCIA PAGO: 1100062402850-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101050174 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 05 | 2023 | 04 | 01 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO OBRAS MG | | NIT: 901.640.210-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 55 152 B 68 OF 1303 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7552815 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION | | NIT: 899.999.061-9 |
| **DIRECCIÓN:** AV DORADO NRO. 66 - 63 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3241000 |

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

TEXTO ACLARATORIO


PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GRUPO TITANIUM S.A.S. | 900749719-7 | 50.00 |
| MR GROUP COL SAS | 901187401-1 | 50.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*



11-40-101050174

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**3903444002**

## PÓLIZA No: 390 -86 - 994000000047 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: **CENTRO INTERNACIONAL** COD. AGE: 390 RAMO: 86 PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DIA | MES | AÑO | HORAS | VIGENCIA HASTA DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 2023 | 03 | 12 | 2023 | 23:59 | 29 | 12 | 2023 | 23:59 | 26 | 02 | 05 | 2023 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

| VIGENCIA DEL ANEXO | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | 12 | 2023 | 23:59 | 29 | 12 | 2023 | 23:59 | 26 |
| | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | |

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO OBRAS MG** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.640.210-4**

DIRECCIÓN: CR 55 152 B 68 OF 1303 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6017552815

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 78 K # 41A - 04 SUR CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 6017660066

BENEFICIARIO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION NIT : 899999061

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: CARRERA 23 No. 49-51 COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS LOCALIDADES PUENTE ARANDA Y KENNEDY

ACTIVIDAD: C29 - ENTIDADES PUBLICAS

TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S) TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 49-24

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| OBRA CIVIL | | $ 12,224,456,366.00 | | |
| | AMPARO PRINCIPAL | 12,224,456,366.00 | | |
| | TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA. | 12,224,456,366.00 | | |
| | ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA, | 12,224,456,366.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en AMPARO PRINCIPAL; 3.00 % SOBRE VALOR DE LA OBRA O PROYECTO - Mínimo: 3.00 S.V.P en TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA.; 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV en ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA, ACTOS DE AUTORIDAD Y ACTOS MAL INTENCIONADOS

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ACORDE CON LA MODIFICACION NO.1 FIRMADO POR LAS PARTES EL 31/03/2023.

FECHA INICIAL DE TERMINACION: 03/12/2023

PRORROGA: 26 DIAS CALENDARIO

FECHA TERMINACION: 29/12/2023.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ 12,224,456,366.00 | $ **********696,627 | $*********0.00 | $ ******132,359 | $ **********828,986 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| ANKER RISK SOLUCIONES LTDA | 10461 | 100.00 |

COASEGURO CEDIDO

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000390344400

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

JCORREDORCINT 0

CDD1207B0A0AFD765F

CLIENTE

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
**Fax: (**601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

# POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL COD. AGENCIA: 390 RAMO: 86 No PÓLIZA: **994000000047** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO OBRAS MG** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.640.210-4**

ASEGURADO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

## TEXTO DE LA POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ACORDE CON LA MODIFICACION NO.1 FIRMADO POR LAS PARTES EL 31/03/2023.

FECHA INICIAL DE TERMINACION: 03/12/2023

PRORROGA: 26 DIAS CALENDARIO

FECHA TERMINACION: 29/12/2023.

CLIENTE

# LISTADO DE ASEGURADOS
# POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000000047** ANEXO: 4 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA 

TOMADOR: **CONSORCIO OBRAS MG** IDENTIFICACION: **901.640.210-4**

ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE | 899999061-9 | CARRERA 23 No. 49-51 COLEGIOS | BOGOTÁ, D.C. | 12,224,456,366.00 | 696,627 | 828,986 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| **696,627** | **828,986** |

**Anexo No. 2 pólizas actualizadas Prorroga y adición Contrato de interventoría.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHAPINERO | 14 | 14-44-101167065 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2023 | 16 | 12 | 2022 | 00:00 | 12 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO SED-DISTRITAL | NIT: 901.649.231-1 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CR 4 NRO. 58 - 59 201 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7442623 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| | AV EL DORADO NRO. 66 - 63 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3241000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.4146203, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 16/12/2022 | 12/07/2024 | $247,227,341.40 | $247,227,341.40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 16/12/2022 | 12/01/2027 | $61,806,835.35 | $61,806,835.35 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 16/12/2023 | 16/12/2025 | $247,227,341.40 | $247,227,341.40 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION, SE PRORROGAN LOS AMPAROS DE LA POLIZA CITADA EN REFERENCIA Y SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE E ($358.383.063,00), QUEDANDO CON UN VALOR TOTAL DE ($1.236.136.707), COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y SEGUN SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL, CON FECHA DE FIRMA DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 MEDIANTE SECOP II.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 12 DE ENERO DEL 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS SE CONSERVAN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******50,291.00 | $ *******8,000.00 | $ ******11,075.00 | $ **********69,367.00 | $ ******556,261,518.15 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ADRIANA PATRICIA SUAREZ FERNANDEZ | 133043 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***



14-44-101167065

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**





**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHAPINERO | 14 | 14-44-101167065 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2023 | 16 | 12 | 2022 | 00:00 | 12 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SED-DISTRITAL | | NIT: 901.649.231-1 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CR 4 NRO. 58 - 59 201 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 7442623 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AV EL DORADO NRO. 66 - 63 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 3241000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| RM PROYECTOS S.A.S. | 900120061-9 | 49.00 |
| 2C INGENIEROS SA | 830023761-7 | 51.00 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.*

14-44-101167065

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ERIKAVSANCHEZ



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Anexo No. 3 Informes semanales.**

| CONSORCIO SED-DISTRITAL | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA | RM-FT- 002 |
|---|---|---|
| | | Versión 00 |
| | | Pág.__ de __ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO SED DISTRITAL |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS MG |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED |

| **INFORME No.** | Informe No. | **15** | **Desde** | **9/04/2023** | **Hasta** | **15/04/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**1. Información General**

| **Contrato de Obra** | | **Contrato de Interventoria** | |
|---|---|---|---|
| No. de Contrato | CO1.PCCNTR.4087800 | No. de Contrato | CO1.PCCNTR.4146203 |
| Valor Inicial | $ 9.904.456.366,000 | Valor Inicial | $ 877.753.644,000 |
| Valor actualizado | $ 9.904.456.366,000 | Valor actualizado | $ 877.753.644,000 |
| Plazo Inicial | 11 meses | Plazo Inicial | 12 meses |
| Plazo Actualizado | 11 meses | Plazo Actualizado | 12 meses |
| Fecha de Inicio | 04 de enero de 2023 | Fecha de Inicio | 16 de diciembre de 2022 |
| Fecha de terminación | 3 de diciembre de 2023 | Fecha de terminación | 15 de diciembre de 2023 |

**2. Avance**

| **ESTABLECIMIENTO** | **VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU** | **% DE INCIDENCIA** | **Avance Por Establecimiento** | | | **Incidencia en el Contrato** | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **% Programado** | **% Ejecutado** | **atraso (-) o adelanto (+)** | **% Programado** | **% Ejecutado** | **atraso (-) o adelanto (+)** | |
| PALERMO SEDE A | $ 467.457.488,00 | 4,72% | 45,23% | 0,68% | -44,55% | 2,13% | 0,03% | -2,10% | Por las caracteristicas patrimoniales de la edificacion se establece un proceso constructivo con laminas de OSB e impermabilizacio previa instaalcion de la teja; los APU No previstos se encuentran en tramite con la SED ; con este proceso constructivo es necesario actualizarla programacion. |
| NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA | $ 705.301.219,77 | 7,12% | 22,13% | 17,38% | -4,75% | 1,58% | 1,24% | -0,34% | El atraso corresponde al inicio tardio de la estructura metalica para los frentes aula 11 , y aula prefabricada |
| MANUELA BELTRAN SEDE B | $ 333.897.640,00 | 3,37% | 18,21% | 9,27% | -8,94% | 0,61% | 0,31% | -0,30% | Teniendo en cuenta las caracteristicas encontradas en sitio, la contingencia del Colegio y solicitud de la supervision , se mantendra la estructura en madera existente, el atraso corresponde a la restitucion de cubierta. |
| AQUILEO PARRA SEDE A | $ 1.871.752.000,00 | 18,90% | 22,80% | 11,05% | -11,75% | 4,31% | 2,09% | -2,22% | Se realiza instalacion de cubierta y ventaneria |
| USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL | $ 2.041.899.412,00 | 20,62% | 11,02% | 2,12% | -8,90% | 2,27% | 0,44% | -1,83% | Se requiere agilizar el proceso de adecuacion de cubierta ; se realiza tratamiento en el zocalo de los muros para mitigar humedades;el alcance varia toda vez que no se instalaran modulos |
| USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS | $ 908.058.447,81 | 9,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Sin iniciar , contingencia condicionada a Usaquen sede A |
| CIUDAD MAESTRA | $ 94.045.899,00 | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | El contratista debe complementar soportes de APU de obras no previstas. |
| REDP | $ 19.006.690,00 | 0,19% | 50,23% | 38,98% | -11,25% | 0,10% | 0,07% | -0,02% | |
| NIVEL CENTRAL | $ 77.598.852,42 | 0,78% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,78% | 0,78% | 0,00% | actividades terminadas |
| NUEVO HORIZONTE SEDE B | $ 512.028.295,00 | 5,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| SIMON RODRIGUEZ SEDE A | $ 637.362.446,00 | 6,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| CRISTOBAL COLON SEDE C | $ 582.223.269,00 | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | en comité realizado el 11 de abril se programo inicio de este frente para el 2 de mayo. |
| SAN MARTIN DE PORRES SEDE A | $ 299.968.977,00 | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| DIVINO MAESTRO SEDE C | $ 431.455.336,00 | 4,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Se realizo revision de presupuesto preliminar y fue devuelto con observaciones previa socializacion de Inicio, |
| DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO | $ 38.335.872,00 | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |

| CONSORCIO SED-DISTRITAL | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA | RM-FT- 002 |
|---|---|---|
| | | Versión 00 |
| | | Pág.__ de __ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO SED DISTRITAL |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS MG |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED |

| **INFORME No.** | Informe No. | **15** | **Desde** | **9/04/2023** | **Hasta** | **15/04/2023** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILE USAQUEN | $ 131.174.768,00 | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| BODEGA SAN ISIDRO | $ 10.515.087,00 | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| EMERGENCIAS | $ 742.373.667,00 | 7,50% | 0,00% | 9,95% | 9,95% | 0,00% | 0,75% | 0,75% | Se atienden de manera simultanea las emergencias presentadas Ver Observaciones |
| **TOTALES** | **$ 9.904.455.366** | **100,00%** | | | | **11,78%** | **5,71%** | **-6,07%** | |

**3. Descripción de actividades**

| ESTABLECIMIENTO | PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS | PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE | RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA |
|---|---|---|---|
| MANUELA BELTRAN | se realizo instalacion de enchape de muros de baño de niñas | enchape de piso | Enchape de muros, cemento , triturado |
| AQUILEO PARRA | Instalacion de etsructura de cubierta , teja Sandwich , inico instalacion ventaneria | continuar con la instalacion de la estructura metalica yde la instalacion de la teja tipo sandwich y la instalacion de la ventaneria. | Estructrura de cubierta / teja sandwich/ aluminio ventaneria |
| NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA | se realizan trabajos en urbanismo | urbanismo, instalacion de cubierta en salon de 11 e iniciar con la construccion del aula prefabricada. | Material granular de relleno , mamposteria zona de juegos, piso en grano de Marmol. |
| USAQUEN SEDE A | se continua realizando sellado de estructura en madera | sellado de estructura de madera, instalacion de acabado de piso | Piso en grano de Marmol, cemento |
| PALERMO | Durante la presente semana no se realizaron s actividades, ya que se encuentra en proceso aprobacion los APUS NP radicados | Iniciar actividades | Andamios certificados |
| REDP | Construccion Carcamos | fabricacion rejillas | cemento, mateial granular |

**4. Aspectos SG - SST Y Ambientales**

**Aspectos ambientales:** El contratista ha realizado el acopio del material sobrante de demoliciones y de desmonte de las cubiertas en los sitios asignados por el Colegop; se requiere aumentar la frecuencia en el retiro del escombro y mejorar las condiciones de orden y aseo particularmente en los Colegios Manuela Beltran sede B, Aquileo Parra y Usaquen sede A; el contratista tiene pendiente la entrega de los certificados de disposicion final de RCD incluyendo el PIN del proyecto.

**Aspectos SG-SST:** El personal dispuesto en obra cuenta con todos sus elementos de proteccion de personal y se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

En el desarrollo de las actividades se emplean andamios certificados, para las tareas en alturas se verifica el cumplimiento de los protocolos previamente aprobados.

**5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.**

* En el **COLEGIO TECNICO PALERMO** Teniendo en cuenta el deterioro presentado en la teja Ondulite existente se plantea la necesidad de realizar otro procedimiento constructivo,para tal fin el contratista presenta presupuesto actualizado y APU de obras no previstas, los cuales se remitieron a la SED para aprobacion.

* Emergencia **COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C**, se encuentra pediente definicion del mantenimiento correctivo por parte de los asesores estructural e hidraulico de la SED,

* Emergencia **COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE A** ,Se continuo realizando la instalacion de la estructura metalica de la cubierta

* Emergencia **COLEGIO MONTEVERDE CAMPESTRE**, el contratista realizo cerramiento provisional en teja de zinc con el fin de aislar el area afectada.

* Emergencia **COLEGIO UNION COLOMBIA SEDE B**, se iniciaron las actividades en esta emergencia, instalacion de estructura metalica.

* se realizo comite tecnico en **REDP** se evidencio al momento de demoler los carcamos de la entrada la acometida principal de la red electrica por tal motivo solo se construyo un carcamo de 90 cm con el fin de recoger las aguas que provenientes de las escaleras del parqueadero, se informo al asesor Hidraulico de la SED de los cambios realizados.
* Mediante comunicado RL – IMG1-4146203– 086 con copia a la aseguradora se solicito implmentar una contingencia al Contratista ante las deficiencias de personal y materiales , particularmente en los frentes de Nuevo Horizonte sede D y Usaquen Sede A

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

## 5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltrán sede B)



Reinstalación provisional de luminarias en baño de niños



Inmunización de madera de cerchas existentes



Fundida de dinteles en puertas de acceso de baño de niñas y PMR



Llegada de aparatos sanitarios a obra

## 5. Registro Fotográfico (Colegio Aquileo Parra Sede A)



Instalación de infraestructura para iluminación y tomas en aulas del piso 2



Llegada a obra de paneles tipo led y marcos metálicos



Instalación de infraestructura para iluminación y tomas en aulas del piso 2



Estuco en contorno de vanos de ventanas de pasillos piso 2



Instalación de infraestructura para iluminación y tomas en aulas del piso 2



Instalación de infraestructura para iluminación y tomas en aulas del piso 2

**5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)**



urbanismo



urbanismo

**5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen Sede A)**



impermeablizacion de muros



impermeablizacion de muros

**5. Registro Fotográfico REDP)**



reinstalacion de losetas



acometida red electrica



excavacion para carcamos



limpieza de cajas de inspeccion existentes

**5. Registro Fotográfico (Colegio Agustín Fernández Sede B)**



Armado de acero de refuerzo para cuerpo de muro de contención



Instalaciòn de tuberia pvc-sanitaria de 4" para conexión de redes aguas negras

**5. Registro Fotográfico (Colegio Simón Rodríguez Sede C)**



Instalaciòn de recebo comun sobre filtro



Construcción de filtro frances



Acopio de materiales en lonas en zona de patio



Construcción de filtro frances

**5. Registro Fotográfico (Colegio Cristobal Colón Sede A)**



Material de demolición en zona de pasillos



Retiro de aguas lluvias en areas de salones del piso 3



Estructura para cubiertas instalada según planos



Estructura para cubiertas instalada según planos

**5. Registro Fotográfico (Colegio Monteverde)**



cerramiento provisional



cerramiento provisional

**5. Registro Fotográfico (Colegio Union Colombia sede B)**



llegada de estructura metalica



cerramiento provisional

| CONSORCIO SED-DISTRITAL | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA | RM-FT- 002 |
|---|---|---|
| | | Versión 00 |
| | | Pág.__ de __ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO SED DISTRITAL |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS MG |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED |

| **INFORME No.** | Informe No. | **16** | **Desde** | **16/04/2023** | **Hasta** | **22/04/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**1. Información General**

| **Contrato de Obra** | | **Contrato de Interventoria** | |
|---|---|---|---|
| No. de Contrato | CO1.PCCNTR.4087800 | No. de Contrato | CO1.PCCNTR.4146203 |
| Valor Inicial | $ 9.904.456.366,000 | Valor Inicial | $ 877.753.644,000 |
| Adicional No.1 | $ 2.320.000.000,000 | Adicional No.1 | $ 877.753.645,000 |
| Valor actualizado | $ 12.224.456.366,000 | Valor actualizado | $ 1.755.507.289,000 |
| Plazo Inicial | 11 meses | Plazo Inicial | 12 meses |
| Prorroga No. 1 | 26 dias Calendario | Prorroga No. 1 | 26 dias Calendario |
| Plazo Actualizado | 11 meses y 26 días | Plazo Actualizado | 12 meses y 26 días |
| Fecha de Inicio | 04 de enero de 2023 | Fecha de Inicio | 16 de diciembre de 2022 |
| Fecha de terminación | 29 de diciembre de 2023 | Fecha de terminación | 10 de Enero de 2024 |

**2. Avance**

| **ESTABLECIMIENTO** | **VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU** | **% DE INCIDENCIA** | **Avance Por Establecimiento** | | | **Incidencia en el Contrato** | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **% Programado** | **% Ejecutado** | **atraso (-) o adelanto (+)** | **% Programado** | **% Ejecutado** | **atraso (-) o adelanto (+)** | |
| PALERMO SEDE A | $ 353.135.125,55 | 3,57% | 1,05% | 1,68% | 0,63% | 0,04% | 0,06% | 0,02% | Teniendo en cuenta la incidencia de las Obras No previstas , se realiza la reprogramacion de este frente de trabajo y se coordina inicio de inmunizacion de cubierta |
| NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA | $ 702.959.098,58 | 7,10% | 28,85% | 18,91% | -9,94% | 2,05% | 1,34% | -0,71% | El atraso corresponde a la instalacion de teha sandwich frentes aula 11 , aula prefabricada; se requirio al contratista implementar plan de contingencia. |
| MANUELA BELTRAN SEDE B | $ 326.363.438,15 | 3,30% | 24,45% | 9,53% | -14,92% | 0,81% | 0,31% | -0,49% | Teniendo en cuenta las caracteristicas encontradas en sitio, la contingencia del Colegio y solicitud de la supervision , se mantendra la estructura en madera existente, el atraso corresponde a la restitucion de cubierta. |
| AQUILEO PARRA SEDE A | $ 1.782.081.288,00 | 17,99% | 26,15% | 12,14% | -14,01% | 4,71% | 2,18% | -2,52% | Se presenta bajo rendimiento en la instalacion de la ventaneria |
| USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL | $ 2.041.904.798,43 | 20,62% | 13,83% | 3,35% | -10,48% | 2,85% | 0,69% | -2,16% | se requiere iniciar la restitucion de la cubiertase realiza tratamiento en el zocalo de los muros para mitigar humedades;el alcance varia toda vez que no se instalaran modulos .se requirio al contratista implementar plan de contingencia. |
| USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS | $ 777.470.921,00 | 7,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Sin iniciar , contingencia condicionada a Usaquen sede A |
| CIUDAD MAESTRA | $ 201.608.276,50 | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | El contratista debe complementar soportes de APU de obras no previstas. |
| REDP | $ 20.816.589,50 | 0,21% | 55,35% | 50,85% | -4,50% | 0,12% | 0,11% | -0,01% | se realizo construccion de carcamos y caja nueva, se requiere que se realice la instalacion de la bomba eyectora |
| NIVEL CENTRAL | $ 60.031.749,64 | 0,61% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,61% | 0,61% | 0,00% | actividades terminadas |
| NUEVO HORIZONTE SEDE B | $ 512.028.295,00 | 5,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| SIMON RODRIGUEZ SEDE A | $ 637.362.446,00 | 6,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| CRISTOBAL COLON SEDE C | $ 582.223.269,00 | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | en comité realizado el 11 de abril se programo inicio de este frente para el 2 de mayo. |
| SAN MARTIN DE PORRES SEDE A | $ 299.968.977,00 | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| DIVINO MAESTRO SEDE C | $ 431.455.336,00 | 4,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | se realizara socializacion de alcance el día jueves 27 de abril |
| DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO | $ 38.335.872,00 | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| DILE USAQUEN | $ 131.174.768,00 | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| BODEGA SAN ISIDRO | $ 10.515.087,00 | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| AJUSTE BALANCE | $ 252.647.363,75 | | | 0,00% | | | | | |
| EMERGENCIAS | $ 742.373.667,00 | 7,50% | 0,00% | 13,59% | 13,59% | 0,00% | 1,02% | 1,02% | Se atienden de manera simultanea las emergencias presentadas Ver Observaciones |
| **TOTAL CONTRACTUAL** | **$ 9.904.456.366** | **97,45%** | | | | **11,17%** | **6,32%** | **-4,85%** | |

| CONSORCIO SED-DISTRITAL | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA | RM-FT- 002 |
|---|---|---|
| | | Versión 00 |
| | | Pág.__ de __ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO SED DISTRITAL |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS MG |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED |

| **INFORME No.** | Informe No. | **16** | **Desde** | **16/04/2023** | **Hasta** | **22/04/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|

| **ESTABLECIMIENTO** | **VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU** | **% DE INCIDENCIA** | **Avance Por Establecimiento** | | | **Incidencia en el Contrato** | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **% Programado** | **% Ejecutado** | **atraso (-) o adelanto (+)** | **% Programado** | **% Ejecutado** | **atraso (-) o adelanto (+)** | |
| COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE A | $ 465.758.052,26 | 20,08% | 3,00% | 5,00% | 2,00% | 0,60% | 1,00% | 0,40% | se realizo instalacion de estructura metalica |
| COLEGIO MONTEVERDE CAMPESTRE | $ 307.967.686,08 | 13,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COLEGIO SALUDCOOP NORTE | $ 242.657.169,66 | 10,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COLEGIO TOBERIN SEDE C | $ 105.744.177,83 | 4,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COLEGIO TOBERIN SEDE B | $ 101.179.953,42 | 4,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C | $ 165.496.982,99 | 7,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE B | $ 291.709.819,00 | 12,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE A | $ 164.739.678,00 | 7,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE B | $ 219.769.564,00 | 9,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COLEGIO UNION COLOMBIA SEDE A | $ 254.976.917,00 | 10,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| **TOTAL ADICION** | **$ 2.320.000.000** | **100,00%** | | | | **0,60%** | **1,00%** | **0,40%** | |
| **TOTAL PROYECTO** | **$ 12.224.456.366** | | | | | | | | |

**3. Descripción de actividades**

| **ESTABLECIMIENTO** | **PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE** | **RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA** |
|---|---|---|---|
| MANUELA BELTRAN | se realizo tratamiento de inmunizacion de la estructura en madera de la cubierta | instalacion de cubierta | |
| AQUILEO PARRA | instalacion de ventaneria, demolición de antepecho segundo piso | instalacion de ventaneria | Estructrura de cubierta / teja sandwich/ aluminio ventaneria |
| NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA | instalacion de estructura metalica aula prefabricada y salon de 11, se continua realizando actividades en area de urbanismo y zona de juegos y se instala piso en grano de marmol en laboratorio. | urbanismo, instalacion de cubierta en salon de 11 e iniciar con la construccion del aula prefabricada. | Material granular de relleno , mamposteria zona de juegos, piso en grano de Marmol. |
| USAQUEN SEDE A | se inicia pañete de muros e instalacion de piso de grano de marmol en area administrativa | pañete de muros, intalacion de piso en grano de marmol | Piso en grano de Marmol, cemento |
| PALERMO | Se reiniciaron actividades, ya que se encuentra en proceso aprobacion los APUS NP radicados | retiro de teja e inmunizacion de machimbre | Andamios certificados |
| REDP | Construccion Carcamos | instalacion de bomba eyectora | |

**4. Aspectos SG - SST Y Ambientales**

**Aspectos ambientales:** El contratista ha realizado el acopio del material sobrante de demoliciones y de desmonte de las cubiertas en los sitios asignados por el Colegop; se requiere aumentar la frecuencia en el retiro del escombro y mejorar las condiciones de orden y aseo particularmente en los Colegios Manuela Beltran sede B, Aquileo Parra, cristobal colon sede A, union colombia sede B y Usaquen sede A;

**Aspectos SG-SST:** El personal dispuesto en obra cuenta con todos sus elementos de proteccion de personal y se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

En el desarrollo de las actividades se emplean andamios certificados, para las tareas en alturas se verifica el cumplimiento de los protocolos previamente aprobados.

**5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.**

* En el **COLEGIO TECNICO PALERMO** Teniendo en cuenta el deterioro presentado en la teja Ondulite existente se plantea la necesidad de realizar otro procedimiento constructivo,para tal fin el contratista presenta presupuesto actualizado y APU de obras no previstas, se realiza mesa de trabajo en la SED el 21 de Abril de 2023 en donde el contratista se compromete a ajustar los apu de Obras No previstas ; se programa inicio de inmunizacion machimbre

* Emergencia **COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C**, se recibe el 22 de Abril de 2023 diseño estructural de muros de cerramiento realizado por la SED, se solcilta al contratista retomar actividades

* Emergencia **COLEGIO MONTEVERDE CAMPESTRE,** el contratista realizo cerramiento provisional en teja de zinc con el fin de aislar el area afectada.

* Emergencia **COLEGIO UNION COLOMBIA SEDE B,** se adelanta instalacion de estructura metalica.

* Se realiza Prorroga y adicion de los Contratos de Obra e interventoria.

* Mediante comunicado RL – IMG1-4146203– 096 se solicita al contratista implementra plan contingente frentes Usaqueen A, Torca , Manuela Beltran.

* En Aquileo Parra se realiza verificacion de tablero principal y se establece realizar circuitos independientes para las aulas , las luminarias se accionaran desde tablero principal.

Elaboro: Residente de Interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

## 5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltrán sede B)



Instalación de enchape de piso en bateria sanitaria de niñas



Despeje de area de baño PMR para instalaciòn de enchapeen piso



Llegada de estrcutura para cubierta



Acopio de materiales en bateria sanitaria de niñas

## 5. Registro Fotográfico (Colegio Aquileo Parra Sede A)



Socialización con la entidad sobre el alcance del componente electrico en aulas



Validación de tablero general existente



Demolicion de antepechos en pasillo del piso 2



Demolicion de antepechos y desmonte de barandas en pasillo del piso 2



Protección de vanos abiertos en aulas piso 1



Demolicion de antepechos y desmonte de barandas en pasillo del piso 2

**5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)**



Estructura metalica aula prefabricada



estructura metalica cubierta de salon de 11



piso en grano de marmol laboratorio



graderias zona de juegoos

**5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen Sede A)**



Sellado de poros estructura de madera



enchape muros baño



pañete muros



piso en grano de marmol

**5. Registro Fotográfico (Colegio Cristóbal Colón Sede A)**



Enlonado de RCD acopiados en pasillo



Remates de estructura metálica para cubierta



Inicio instalación de teja tipo sándwich



Prueba de tintas para estructura de cubierta

**5. Registro Fotográfico (Colegio Agustín Fernández Sede B)**



Acopio interno de materiales granulares para fundida del muro de contención



Llegada a obra de materiales granulares para fundida de cuerpo de muro de contención

**5. Registro Fotográfico (Colegio Simón Rodríguez Sede C)**



Instalación de tubería para desagüe de filtro desde caja final hacia el anden



Reposición de placa en concreto en área de parqueadero



Construcción caja final aguas negras



instalación de material de relleno

**5. Registro Fotográfico (Colegio Union Colombia sede B)**



Instalacion de estructura metalica



Intslacion de cubierta UPVC

| CONSORCIO SED-DISTRITAL | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA | RM-FT- 002 |
|---|---|---|
| | | Versión 00 |
| | | Pág.__ de __ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO SED DISTRITAL |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS MG |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED |

| **INFORME No.** | Informe No. | **17** | **Desde** | **23/04/2023** | **Hasta** | **29/04/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**1. Información General**

| **Contrato de Obra** | | **Contrato de Interventoria** | |
|---|---|---|---|
| No. de Contrato | CO1.PCCNTR.4087800 | No. de Contrato | CO1.PCCNTR.4146203 |
| Valor Inicial | $ 9.904.456.366,000 | Valor Inicial | $ 877.753.644,000 |
| Adicional No.1 | $ 2.320.000.000,000 | Adicional No.1 | $ 877.753.645,000 |
| Valor actualizado | $ 12.224.456.366,000 | Valor actualizado | $ 1.755.507.289,000 |
| Plazo Inicial | 11 meses | Plazo Inicial | 12 meses |
| Prorroga No. 1 | 26 dias Calendario | Prorroga No. 1 | 26 dias Calendario |
| Plazo Actualizado | 11 meses y 26 dias | Plazo Actualizado | 12 meses y 26 dias |
| Fecha de Inicio | 04 de enero de 2023 | Fecha de Inicio | 16 de diciembre de 2022 |
| Fecha de terminación | 29 de diciembre de 2023 | Fecha de terminación | 10 de Enero de 2024 |

**2. Avance**

| **ESTABLECIMIENTO** | **VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU** | **% DE INCIDENCIA** | **Avance Por Establecimiento** | | | **Incidencia en el Contrato** | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **% Programado** | **% Ejecutado** | **atraso (-) o adelanto (+)** | **% Programado** | **% Ejecutado** | **atraso (-) o adelanto (+)** | |
| PALERMO SEDE A | $ 353.135.125,55 | 3,57% | 5,42% | 7,57% | 2,15% | 0,19% | 0,27% | 0,08% | |
| NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA | $ 702.959.098,58 | 7,10% | 30,22% | 19,62% | -10,60% | 2,14% | 1,39% | -0,75% | El atraso corresponde al item de instalacion de cubierta y actividades sucesoras en aula 11, Aula prefabricada y zona de Juegos , péndiente llegada cubierta |
| MANUELA BELTRAN SEDE B | $ 326.363.438,15 | 3,30% | 26,30% | 14,12% | -12,18% | 0,87% | 0,47% | -0,40% | El atraso se ve representado en la terminacion de la cubierta , pendiente bateria niñas |
| AQUILEO PARRA SEDE A | $ 1.782.081.288,00 | 17,99% | 27,35% | 14,08% | -13,27% | 4,92% | 2,53% | -2,39% | Se presentan bajos rendimientos en instalacion de ventaneria. |
| USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL | $ 2.041.904.798,43 | 20,62% | 15,07% | 3,70% | -11,37% | 3,11% | 0,76% | -2,35% | se requiere iniciar la restitucion de la cubierta, no se cuenta con mateial en sitio. |
| USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS | $ 777.470.921,00 | 7,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Sin iniciar , contingencia condicionada a Usaquen sede A |
| CIUDAD MAESTRA | $ 201.608.276,50 | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Se incluye en el balance la restitucon de cubierta |
| REDP | $ 20.816.589,50 | 0,21% | 75,23% | 65,21% | -10,02% | 0,16% | 0,14% | -0,02% | Pendiente Rejillas Carcamos |
| NIVEL CENTRAL | $ 60.031.749,64 | 0,61% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,61% | 0,61% | 0,00% | actividades terminadas, pendiente remates cafeteria |
| NUEVO HORIZONTE SEDE B | $ 512.028.295,00 | 5,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| SIMON RODRIGUEZ SEDE A | $ 637.362.446,00 | 6,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| CRISTOBAL COLON SEDE C | $ 582.223.269,00 | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | en comité realizado el 11 de abril se programo inicio de este frente para el 2 de mayo. |
| SAN MARTIN DE PORRES SEDE A | $ 299.968.977,00 | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| DIVINO MAESTRO SEDE C | $ 431.455.336,00 | 4,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Pendiente presupuesto actualizado por parte del Contratista para socializacion alcances |
| DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO | $ 38.335.872,00 | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| DILE USAQUEN | $ 131.174.768,00 | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| BODEGA SAN ISIDRO | $ 10.515.087,00 | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No priorizado |
| AJUSTE BALANCE | $ 252.647.363,75 | 2,55% | | | | | | | |
| EMERGENCIAS | $ 742.373.667,00 | 7,50% | 0,00% | 15,25% | 15,25% | 0,00% | 1,14% | 1,14% | Se atienden de manera simultanea las emergencias presentadas Ver Observaciones |
| **TOTAL CONTRACTUAL** | **$ 9.904.456.366** | **100,00%** | | | | **12,00%** | **7,31%** | **-4,69%** | |