CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO EMERGENCIAS**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Excavacion para zapata de muro	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** proteccion con entibado
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 01 de marzo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 07 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio agustin fernandez sede B	**UBICACIÓN:** Colegio agustin fernandez sede B

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA muro de cerramiento con grietas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** muro de cerramiento con grietas
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 20 de febrero de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 20 de febrero de 2023
UBICACIÓN: Colegio Agustin fernandez sede C	**UBICACIÓN:** Colegio Agustin fernandez sede C

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA excavacion para retirar presion sobre muro	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** pañete de talud
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 01 de marzo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 06 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio Agustin fernandez sede C	**UBICACIÓN:** Colegio Agustin fernandez sede C

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO EMERGENCIAS**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA taponamiento de baterias sanitarias	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** taponamiento de baterias sanitarias
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 18 de febrero de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 18 de febrero de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela beltran sede A	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela beltran sede A

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA sondeo de tuberias	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** resane de placa falsa
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 18 de febrero de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela beltran sede A	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela beltran sede A

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA filtracion de aguas residuales a predios vecinos	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** filtracion de aguas residuales a predios vecinos
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 20 de febrero de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 20 de febrero de 2023
UBICACIÓN: Colegio simon rodriguez sede c	**UBICACIÓN:** Colegio simon rodriguez sede c

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO EMERGENCIAS**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA caja de inspeccion colmatada	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** excavacion para filtro frances contra muro de vecinos
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 20 de febrero de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 10 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio simon rodriguez sede c	**UBICACIÓN:** Colegio simon rodriguez sede c

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA excvacion para cambio de tuberia	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** despresurizacion de equipo de bombeo
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 10 de marzo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 07 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio simon rodriguez sede c	**UBICACIÓN:** Colegio Toberin sede B

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA reparacion de equipo de bombeo	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** reparacion de equipo de bombeo
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 07 de marzo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 07 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio Toberin sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Toberin sede B

OBSERVACIONES

Registro Fotografico en el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2023

RESPONSABLE		**FECHA**
NOMBRE	VILMA ZARATE	
CARGO	RESIDENTE INTERVENTORIA	
FIRMA		

Vo. Bo. DIRECTOR

Anexo No. 3 Bitácora.

BITACORA DE OBRA

Contrato: CO1.PCCNTR.4087800

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento colectivo de las plantas físicas de la secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas

Grupo No 1. Zona norte Usaquen-Tenaquillo Chapinero.

Contratista: Consorcio Obras M6

Interventoria: Consorcio Sed Distrital

Colegio Agsileo Parra Sede A

Powered by CamScanner

28-01-2023 Clima: Soleado

Se realiza el cerramiento del área a intervenir.
Se revisaron las medidas de los vanos de las ventanas del pasillo.
Se realizan apiques en los salones para evidenciar elementos estructurales, se encuentran columnas en audiovisuales.
De acuerdo a esto la ingeniería estructural quien realiza revisión y recorrido de la estructura existente recomienda hacer pedestales sobre estos elementos.
Se evidencia que en los salones Audiovisuales, salón de conciliación, P y N, no se han retirado elementos de seguridad, wifi, sensores de movimiento etc, se realiza la solicitud de retiro de dichos elementos nuevamente puesto que desde antes de la intervención ya se había solicitado.

Herramienta: Herramienta menor.
Personal en Obra: 1 Ayudante
1 Oficial.

Cynthia Vanessa Ramírez. Vilma Zárate
Consorcio Obras MG. Consorcio Obras MG

30-01-2023 Clima: Soleado.

Se comienza con la apertura de los vanos para las ventanas de los salones del costado del pasillo, bloque 2 pisos piso 2.
Dirigen los encargados de UTIC a retirar los elementos faltantes, así como la seguridad a retirar sus elementos en los salones.
Herramienta menor.
Personal en Obra. 1 Oficial 2 Ayudantes

Cynthia Vanessa Ramírez.
Consorcio Obras MG

Vilma Zárate
Consorcio Obras MG

Powered by CamScanner

31-01-2023. Clima: Soleado.
Se continua con la apertura de los vanos de las ventanas.
Se Comienza a quitar el enchape del muro debajo del contado del pasillo de los salones.
Se realiza la verificación y se pide la respectiva autorización para realizar el cerramiento por la parte de atras del bloque de 2 pisos.
Se define el sitio para el acopio del escombro.
Herramienta: Herramienta menor, Rotidora.
Personal en obra: 1 Oficial
2 Ayudantes.

Cynthia Vanessa Ramirez. Consorcio Obras M6.
Vilma Zarate Consorcio Sed Distrital.

01-02-2023. Clima: Soleado.
Se continua con la apertura de los vanos de las ventanas.
Se comienta con el retiro de la tubería y las cajetas electricas que se encuentran en la teja.
Se continua con el retiro del enchape del muro en los salones.
Herramienta: Herramienta menor.
Personal en obra: 1 Oficial
Ayudante.

Cynthia Vanessa Ramirez. Consorcio Obras M6.
Vilma Zarate Consorcio Sed Distrital.

02-02-2023 Clima: Soleado.
Se continua con el retiro del enchape del muro en los salones.
Se comienta con el retiro del vidrio de las ventanas que dan contra el exterior.
Se habla con el rector y coordinadores sobre el escalonamiento de los niños en la porte

de las escaleras que dan acceso al otro bloque, puesto que los niños se trepan a través de la polisombra al techo para bajar los balones esta parte se encuentra debidamente señalizado

Herramienta: Herramienta menor.
Personal en Obra: 1 Oficial
Ayudante.

Cynthia Vanessa Ramirez. Vilma Zárate
Consorcio Obras MG. Consorcio Sol Distrital

03-02-2023 Clima: Soleado.
Se continua con el retiro de los vidrios de las ventanas exteriores de los salones.
Entrada de material arena y de herramientas menor.
Se coloca la arena en sitio de acopio.
Herramienta: Herramienta menor.
Personal en Obra: 1 Oficial
Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez. Vilma Zárate
Consorcio Obras MG. Consorcio Sol Distrital

04-02-2023 Clima: Soleado.
Se procede con el montaje del cerramiento por la parte de primaria.

Cynthia Vanessa Ramirez Vilma Zárate
Consorcio Obras MG. Consorcio Sol Distrital

06-02-2023 Clima. Nublado.
Se realiza la revisión de la tubería encontrada en los vanos y se decide retirar las mismas puesto que estas son de reventilación antiguas.

Powered by CamScanner

de las lavamanos de los mesones.
Se continua con el retiro de los vidrios de las ventanas.
Herramienta. Herramienta menor - Polidora.
Personal en Obra: 1 Oficial
Ayudante.

Cynthia Vanessa Ramirez. Vilma Zárate
Consorcio Obras M6 Consorcio Sol Distrital.

07-02-2023 Clima: Nublado.
La interventoría realiza la aprobación de los vanos de las ventanas del corredor del Bloque de 2 pisos piso 2.
Se procede a desmontar la reja y el marco de las ventanas de los salones.
Herramienta: Herramienta menor
Polidora.
Personal en Obra: 1 Oficial
Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras M6.

08-02-2023 Clima: Nublado
Se continua con el desmonte de la reja y el marco de las ventanas de los salones Bloque 2 pisos, piso 2, en el cual se evidencia el mal estado de estos ya que algunas presentan uniones de soldadura en algunos puntos del marco y el momento del desmonte estos se fracturaron.
En el momento del desmonte por ser un elemento tan voluminoso fue necesario cortarlo en dos partes por facilidad de desmonte y trasiego.
El colegio solicito las rejas y los vidrios retirados

Se les explico el trámite a realizar con la secretaria ellos proceder a realizar la solicitud con su respectiva carta.

Herramienta: Herramienta menor - Roladora
Personal en Obra 1 Oficial
1 Ayudante.

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Distrital

09-02-2023 Clima: Soleado.
Se continua con el desmonte de las rejas y marcos de las ventanas de los salones.
Herramienta: Herramienta menor - Roladora
Personal en Obra: 1 Oficial
1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez
Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Distrital

10-02-2023 Clima: Nublado
Se continua con el desmonte de las rejas y marcos de las ventanas de los salones.
Se comienza con el encorrosado de las varas de las ventanas del corredor.
Herramienta: Herramienta menor - Roladora.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez O.
Consorcio Obras MG

Consorcio Sed Distrital

11-02-2023 Clima: Nublado.
Se continua con el desmonte y el encorrosado de las ventanas.
Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Distrital

Powered by CamScanner

13-02-2023 Se Realiza Recorrido 2 obras observando.
1. Residente., 2- Colaboradores: Observaciones SST.
1= Se solicita el Suministro de EPP y su Respectiva Inspección. 2- Se solicita Inspecciones preoperacionales, cuando utilicen Herramientas y Equipos. 3- se solicita Mejorar El Acceso, 4- Se debe suministrar Equipos de Emergencia; Camilla, extintor, Botiquin de primeros Auxilios y Señalizar. 5 - Publicar: cartelera SST, MEDEVAC, Numeros de Emergencia Hoja de Seguridad de los productos Quimicos 6- Instalar Señalizaciones SST y Demarcaciones 7- Se solicita. que el ATS, Debe ser Diligenciado Basado a la Actividad Realizar, no general.
8- Se solicita que los Residuos deben ir en el Centro de Acopio y Retirar Según Cronograma Establecido. 9- se Evidencia cerramiento.
Nota: Se Solicita la Presencia Inspector SST del Consorcio Obras MG, Para Atender las Observaciones del Area; Agradecemos su pronta Gestion. Att: Inspectora SST, Sed Distrital.
Se comienta con el porrete en los baños de las viviendas del corredor.

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG

Consorcio Sed Distrital

14-02-2023 Clima: Soleado.
Se continua con porrete y fijas de ventanas en aulas haciendo chazos y huecos el yeso, se continua también con el acopio de RCD en el sitio destinado para esta actividad.

Consorcio Sed Distrital

Powered by CamScanner

15-02-2023 Clima: Soleado.
Se continua con el parrete y filos de vanos de ventanas de corredor. y acopio de RCD en sitio destinado.
Herramienta. Herramienta menor
Personal en obra 1 Oficial - 1 Ayudante
Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG
Consorcio Sed Distrital

16-02-2023 Clima: Nublado
Se continua con el parrete y filos de los vanos de las ventanas del corredor los salones M, N, O Tienen 3 vanos de 1,00*1,00m y el salón P 2 (dos) vanos de 1,00*1,0...
Herramienta: Herramienta menor
Personal en obra. 1 Oficial - 1 Ayudante
Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG
Consorcio Sed Distrital

17.02.2023. Clima: Soleado.
Se Realiza Recorrido en obra observando
1- Maestro 1- Oficial 1- Ayudante.
Se solicita realizar las observaciones SST Emitidas el 13/02/23, Agradecemos Su pronta gestión: Att: Inspectora SST Sed Distrital
Se demuele y realizo cortes de los mesones de los salones estos mesones Tienen un espesor de 0,15m y son en concreto.
Se continua con los filos y el parrete de los ventanos del corredor y del exterior.
Herramienta: Herramienta menor - Polidora
Personal en obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG.
Consorcio Sed Distrital

18-02-2023 Clima: Nublado.
Se realiza el acopio del RCD en el sitio autor...

Powered by CamScanner

Se continua con la demolición de mesones en todos los salones (M, N, O y P).
Se continua con los filos y parete de los vanos de las ventanas.
Herramienta: Herramienta menor - Polidora.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG

Consorcio Sed Distrital

20-02-2023 Clima: Nublado.
Se continua con el parete del muro donde estaba el mesón y demolición de meson en salones.
Se continua con los filos y parete de los vanos de los ventanas del exterior.
Herramienta: Herramienta menor - Polidora.
Personal en obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Distrital

21-02-2023 Clima: Lluvioso.
Se continua con los filos y parete tanto de los vanos de las ventanas como del muro donde estaba el mesón.
Se realiza acopio de RCD en el sitio autorizado.
Herramienta: Herramienta menor - Polidora.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez V.
Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Distrital

22-02-2023 Clima: Lluvioso.
El consorcio Sed - Distrital realiza la aprobación de la propuesta estructural de cubierta para el bloque

Powered by CamScanner

de 2 pisos y el bloque de 1 piso.
Se continua con el pañete y las filos de los vanos de las ventanas y de muro donde estaba el enchape y el meson.
Herramienta: herramienta menor
Personal en obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorciodobas MG

23-02-2023 Clima: Nublado.
Se continua con el pañeteyo las filas de las vanos de las ventanas y el muro donde estaba el enchape.
Herramienta: Herramienta menor
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obas MG.

24-02-2023 Clima: Soleado.
Se Realiza Recorrido En obra observando.
1 - Inspectora SST obras HSQ.
1 - Residente obra, 2 colaboradores.
observaciones SST; 1- Se Evidencia carteleria SST; Falta Medidas, luminas de Emergencia, Hoja de Seguridad Productos Quimicos.
2- Se Evidencia Equipo de Emergencia; camilla. Botiquin de Primeros Auxilios- Incompleto. Extintor - vencido. 3- Se Solicita Inspeccion Epp y Suministro. 4- Se Evidencia cerramiento. 5- Se Evidencia Baño Sanitario 6- Se Evidencia Retiro de Residuos. 7- Se Evidencia Orden y Aseo. 8- Se Solicita Procedimiento. Desmonte de cubierta - Teja asbesto, Se Solicita Epp Adecuado para Esta Actividad.

24.02.2023 Agradecemos Sugestión. Att: Inspectora. SST, Sed Distrital. —"—

Se realiza el retiro del RCD.
Se continua con el pañete en el muro donde estaba el enchape. Se revisa el balance con la interventoria.
Herramienta: Herramienta menor.

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras M6.

Consorcio Sed Distrital

25-02-2023 Clima: Soleado.
Descargue e ingreso de perfilería para la estructura metálica:
* Tubo estructural 200 * 70 * 3mm
* Perfil estructural C 160 * 60 * 2,5mm
* Tubo estructural 200 * 100 * 3mm
* Perfil estructural C 120 * 60 * 1,5mm
La estructura metálica se coloca en el sitio autorizado para el mismo.
Se realiza el cerramiento por la parte de primaria Tapando la visión del exterior al Colegio esta se coloca en la teja.
Herramienta. Herramienta menor
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante.


Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras M6.


Consorcio Sed Distrital

27-02-2023 Clima: Nublado.
Se continua con el pañete y los filos en los vanos de las ventanas exteriores.
Se continua con el acopio del material (estructura) en el sitio autorizado.
Se realizaron las medidas de los vanos de las ventanas con el ornamentador para comentar

Con la fabricación.

Salón M






Salón N







Salón O



Powered by CamScanner



Salón P





Salón de conciliación



Herramienta: Herramienta menor
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Nota Intervenciones: Se le recuerda al Contratista que las viviendas deben cumplir con los lineamientos entregados por la entidad mediante cartilla

Cynthia Vanessa Ramírez.
Consorcio Obras MG.

Residente Social Patrimonial

Powered by CamScanner

28-02-2023 Clima: Soleado.
Se perfeccionan varios de los ventanos.
Se continua con el acopio de la estructura metalica en el sitio autorizado.
Herramienta: Herramienta menor.
Personal en Obra: 1 Oficial y 1 Ayudante.

Cynthia Vanessa Ramirez
Consorcio Obras MG.



01-03-2023 Clima: Nublado.
Se perfeccionan varios de los ventanos.
Se continua con el acopio de la estructura

01-03-2023. Clima: Nublado
Se Evidencia 1 Inspector obras MG — SST. 1 colaborador. observaciones SST; 1 — Se Evidencia Induccion 2- Entrega de Epp — Daniel quenta. 3 - ATS — Trasiego de estructura. 4- Se Evidencia cartelera SST, Falta Medevac, Hoja de Seguridad producto quimico. 4- Se Evidencia Equipo de Emergencia; camilla, Extintor, Recargar, Botiquin de Primeros Auxilios Incompleto. 5 - Se Evidencia cerramiento. 6 - Se Evidencia bano sanitario 7 - Se Evidencia Retiro de Residuos. —— " —— " ——

Nota: Estamos a la Espera de la corrección del procedimiento - Retiro de Tejas - adjunto Para Iniciar Actividades en Altura - cumpliendo Resolucion 4272/2021, Ademas el uso de Epp Adecuado para Esta Actividad. —"—
Agradecemos Su gestion. ——"——
Att: Inspectora SST Sed Distrital.
Inspectora SST contratista

01-03-23 Area SST Constructor: El dia de hoy se realiza recorrido en compañia del area SST de Interventoria, se acatan las recomendaciones realizadas. Se realiza entrega de EPP a un trabajador, se recarga extintor presente en obra, se realizan ATS. Hasta la fecha no hay trabajos en alturas en este frente de obra.
ATS: ~~Staff Adjunto~~ 7.
Se continua con la limpieza de la estructura metalica.
Herramienta: Herramienta menor.

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Distrital

02-03-2023 Clima: Nublado.
Se perfeccionan varias de las ventanas. Se continua con la limpieza de la estructura metalica.
Herramienta: Herramienta menor
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG

Consorcio Sed Distrital

03-03-2023 Clima: Nublado
Se perfeccionan varias de las ventanas. Se continua con la limpieza de la estructura metalica.
Herramienta: Herramienta menor
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Distrital

04-03-2023 Clima: Nublado.
Se realiza acopio de RCD en sitio destinado
Se continua con limpieza de la estructura metalica.

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Distrital

Powered by CamScanner

06-03-2023 Clima: Lluvioso
Se comienza con el estuco de las vainas de las ventanas del corredor.
Se continua con la limpieza de la estructura metalica
Herramienta: Herramienta menor.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG

Consorcio Sed Distrital

09-03-2023 Clima: Lluviosa.
Se continua con el estuco de las vainas de las ventanas del corredor.
Se continua con la limpieza de la estructura metalica.
Herramienta: Herramienta menor.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Distrital

08-03-2023 Clima: Lluviosa.
Se continua con el estuco en las vainas de las ventanas de corredor.
Se comienza con el estuco de las vainas de las ventanas del exterior
Se continua con la limpieza de la estructura metalica
Herramienta: Herramienta menor.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras MG

Consorcio Sed Distrital

Powered by CamScanner

09.03.23 Clima: Nublado.
Se Realiza Recorrido En obra observando.
1- Residente; 4 colaboradores.
Actividad: limpieza perfiles, Estuco de filos vano-ventana. Observaciones SST;
1- Se Evidencia cartelera SST, Falta MEDEVAC, Numeros de Emergencia, Hoja de Seguridad.
2- Se Evidencia Equipo de Emergencia; camilla Botiquin de Primeros Auxilios, Extintor.
3- Se Evidencia AIS, Filos vano - Estuco. Orden y aseo 4- Se Evidencia charla. Norma SST. 4- Se solicita Entrega EPP. e Inducción al personal Nuevo. 5- Se Solicita Etiquetado y Rotulado Producto quimico. 6- Se Evidencia Baño Sanitario 7- Se Evidencia Cerramiento. 8- Se Evidencia Centro de Acopio 9- Se solicita Mejorar Acceso - Andamio - colocar pietas Faltante. 10- Se solicita Retirar Residuos Segun Cronograma Establecido. ——— 1 ———
Agradecemos su Pronta gestión.
Atf: Apoyo SST Sed Distrital.

Clima: Lluviaso.
Se continua con la limpieza de la estructura.
Se continua con el estuco en los vanos de las ventanas del corredor.
Se realiza la conexión eléctrica desde la caja autorizada por el colegio, dicha conexión se realiza con el acompañamiento del vector, almacenista, pagador y mantenimiento verificando que se realizo de manera correcta, el cable pasa por encima del tejado del salon Galileo y pasa por los salones M y N. quedando en el salon N el Tablero.
Se revisan cantidades de obra en el balance

y en el acta parcial con la interventoria.
Herramienta. Herramienta menor.
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante
2 Ayudantes de ornamentación

Cynthia Vanessa Ramirez
Consorcio Obras M6.

Consorcio Sede Distrital

10-03-2023 Clima: Lluvioso.
Se continua con el estuco en los vanos de las ventanas.
Se realiza el corte de los tubos galvanizados en los salones M, N y O en el lugar donde estaban los mesones, colocando un Tapon al final del mismos, se resana la zona.
Se comienza con la pintura de la estructura metálica, de color blanco, para dicha actividad se coloca plástico en las ventanas de los salones del primer piso que tienen vista al lugar asignado para pintar, se coloca plástico protegiendo la zona de los estudiantes.
Herramienta: Herramienta menor.
Compresor.
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante
2 Ayudantes de ornamentación.

Cynthia Vanessa Ramirez.
Consorcio Obras M6.

Consorcio Sede Distrital

11-03-2023 Clima: Lluvioso
Se continua con la pintura de la estructura metálica.
Se cambia la "puerta" de acceso al segundo piso, puesto que el día 10 de marzo se presentó

Powered by CamScanner

un robo de 1 taladro pequeño y 1 llave bristol mariposa. Se dejo escrito en la bitacora de seguridad del colegio que la única persona encargada de dar salida a los materiales, herramienta y equipo es la Ing Vanessa Ramirez, y se recorda la revisión de maletas de todo el personal al final de la jornada.

Herramienta: Herramienta menor
Compresor.

Personal a Obra: 1 Ayudante.
2 Ayudantes de Ornamentación.

13-03-2023 Clima: Lluvioso.

Se continua con la pintura de la estructura metálica
Se asegura la "puerta" de acceso al segundo pido...

Consorcio Seal Distrital

14-03-2023 Clima: Nublado

Se evidencian 2 personas realizando perforación en muro sobre para instalación de perfiles de estructura metálica para cubierta. Se evidencia en piso 1 perfiles en proceso de pintura color blanco y se validan secciones y espesores de perfiles metálicos.

Se le recuerda al Contratista que previo desmonte de la cubierta existente se debe contar con los cuatro de seguridad debidamente firmados.

Consorcio Seal Distrital

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

Contrato: CO1.PCCNTR.4087800

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a Través de la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Grupo No 1. Zona norte Usaquén - Tessaquillo Onapinero

Contratista: Consorcio obras MG
Interventoria Consorcio Sed Distrital

Colegio Manuela Beltran Sede B

Powered by CamScanner

25-01-2023
Clima: Soleado
Se realiza prueba de Tintas con mineral en los baños de niños y niñas para detectar fuga de agua al piso vecino.
Se evidencia que la filtración proviene del baño de niños, por lo que se le informa al colegio que se intervendrá este baño, para esto la institución solicita instalar 3 baños portátiles con lavamanos. para el uso de los estudiantes, los cuales llegan al colegio el presente día y son ubicados en el espacio autorizado por el colegio.
Se retira cielo raso del baño de profesores que presenta desprendimiento.

Personal obra: 1 Oficial
1 Maestro

Herramienta: Herramienta menor

Cynthia Vanessa Ramirez. Ultimo Zócalo
Consorcio Obras MG. Concreto 3000 Psi.

25-01-2023
Clima: Soleado.
Se inicia demolición y excavación en el piso del baño de las niñas para buscar la Tubería.

Se evidencia que el sifon del sanitario 1, 3 y 4 están en tubería de 4" de gres, la cual esta en mal estado y fracturada, por lo cual filtra por el terreno y es lo que ocasiona humedades en el edificio vecino.

Powered by CamScanner

Se observa. que el sifon de baño de niños esta roto, ademas de esto hay una caja de inspeccion a la cual llego la tuberia sanitaria de Sanitarios y lavamanos, se evidencia que la tuberia esta suelta y no sujeta en la caja lo que genera que allo filtraciones de la caja hacia el terreno.

Personal dado: 2 Oficiales
1 Maestro.

Herramienta: Herramienta menor
Taladro demoledor

Consorcio obras NG

Consorcio SED Distrital

27-01-2023 Clima: Soleado

Se continua demoliendo piso y placa en baño de niños

Se demuele tapa de la caja de inspeccion, se observa que la caja de inspeccion no esta pañetada ni esta en condiciones optimas para su funcionamiento.

Se encuentra otra caja de inspeccion en medio del baño de niñas y futuro baño de movilidad reducida a bacal se encuentran 3 tubos de gres y un tubo de salida en gres de 6" hacia la caja de inspeccion que esta ubicada en la zona exterior. Esta caja del exterior esta sellada y como es zona de transito de los estudiantes por lo que se intervendra el dia Sabado que no esten los estudiantes.
Personal dado: 2 Oficiales.

Herramienta: Herramienta menor
Taladro demoledor.

Consorcio obras NG.

Consorcio SED Distrital

28-01-23 clima: soleado.

Se demuele caja de inspeccion y tapa, se retira tuberia de gres.

Se continua demoliendo piso en granito.

Personal obra: Herramienta menor
2 Oficiales.

Herramienta: menor y taladro

Consorcio Obras M6

Yelma Zarate
consorcio sed Distrital.

30-01-23 clima: Soleado.

Se continua demoliendo piso en granito.

Se hace visita en el edificio vecino y se evidencia que la filtracion, aunque no tiene el mismo caudal inicial, pero tiene un pequeño goteo, por lo que se recomienda intervenir el baño de los niños.

Se acopia material RCD en lonas y zona de acopio.

Se realiza aseo y mantenimiento a baños portatiles

Personal Obra: 2 Oficiales
Herramienta: Herramienta menor
Taladro demoledor

Consorcio Obras M6

Yelma Zarate
consorcio sed Distrital

31-01-23 clima: Soleado.

Se continua demoliendo piso en granito y enlozado material ECD.

Se trasega material a zona de acopio asignada por la institución.

Personal obra: 1 Oficial

Herramienta: Herramienta menor
Taladro.

Consorcio Obras N6.

Yelma Zárate
Consorcio Sed Pasto.

01-02-23 Clima: Soleado.

Se inica a demoler meson y lavamanos.

Se suspenden puntos hidraulicos de lavamanos.

Se realiza comite y recorrido en lo que se define lo siguiente:

1. Cambio de todo el piso del baño de los niños.
2. Cambio de toda la red sanitaria del baño de los niños, para lo cual la interventoria solicita verificar niveles con respecto a la tubería existente en la caja exterior de los baños.
3. Se aprueba el cambio y red sanitaria del baño de los niños, la cual esta condicionado a revisar de balance presupuestal.

Personal Obra: 2 Oficiales.
Herramienta: Herramienta menor

Consorcio Obras N6

Yelma Zárate
Consorcio Sed Pasto.

Powered by CamScanner

2 Febero 2022.	Clima: Soleado. Se realiza visita por proveedor de alquiler de barras, para hacer aseo y probar observaciones realizadas por la rectora. Se realiza desolución de enchape en baño PNR. y se entrega material Personal Obra: 2 Oficiales Herramienta: Herramienta menor Taladro Consorcio Obras M6. Consorcio Sed Distrital
3 Febrero 2023	Clima: Soleado Se realiza demarte de cielo raso en drywall, se evidencia sobre la estructura del cielo raso machimbre, el cual también es retirado y acopiado. Se evidencia que la estructura de la cubierta es en madera, y se encuentra en mal estado. Personal Obra: 2Oficiales. Herramienta: Herramienta menor consorcio obras M6. Consorcio Sed Distrital
4 Febrero 2023	Clima soleado Se realiza retiro de de escombros.

Powered by CamScanner

Se cambio flotada en tanques de almacenamiento sobre los baños.

Consorcio Obras MG.

Consorcio Social Distrital

6 Febrero 2023

Clima: Soleado.

Se entrego material resultado de demolicion de muro y enchape en baños PMR

Se demuele placa para retiro de tuberia en baño PMR.

Se evidencio tanque metalico sobre estructura de cubierta.

Personal: 1 Oficiales.
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Obras MG.

Consorcio Social Distrital

7 Febrero 2023

Clima.= Soleado.

Se pica pañete en muros de baño PMR, se realiza visita al edificio del lado, evidenciando que la filtración continua, se evidencia un menor caudal de filtración pero persiste.

Se acopia residuos de construccion en especio designado por el colegio.

Personal: 2 Oficiales
Herramienta: Herramienta menor

Consorcio Obras MG.

Consorcio Social Distrital

Powered by CamScanner

08.02.23 Recorrido en obra: Se observan 2 colaboradores.
Cristian Camilo Altamar Palma cc: 1042349220.
Pascual Perez Palma cc: 79855432.
Observaciones SST: 1-Se evidencia colaboradores con epp, Se Recomienda Entrega epp -Se evidencia Mal Estado.
2- Se evidencia punto de acopio de los Residuos., Se Recomienda Señalizar y Retirar Residuos Segun Cronograma Establecido. 3- Se evidencia Baño portatil del colegio y se lo presta a los colaboradores.
4- Se evidencia Inspección preoperacionales de Herramienta. y EPP. 5- Se evidencia Induccion de los colaboradores 6- Se evidencia ATS, se Recomienda Diligenciarlo a la Actividad Actual que se Esta Ejecutando; NO en general. 7- Se Recomienda Suministrar Carpeta SST, para guardar y proteger Documento de Esta area. 8- Se Recomienda Señalizar el cuarto almacen de la obra 9 Se Recomienda Publicar Carteleria SST. MEDEVAC, Numeros de Emergencia 10- Se Recomienda Suministrar Equipo de Emergencia; Camilla Extintor, Botiquin de Primeros Auxilios.
Agradecemos Su pronta gestión.
Att: Inspectora SST - Consorcio Sed Distrital
13.02.23 Se Realizo Recorrido en Obra. observando 2 colaboradores obra, Observaciones SST; 1- Se SOLICITA carteleria SST MEDEVAC, Numero de Emergencia, publicar en una area visible.
2- Se Evidencia colaboradores con EPP, se Recomienda Entregar Dotacion, se Evidencia Mal Estado.
3- Se Evidencia Baño portatil prestado por el colegio
4- Se Evidencia Señalizacion cuarto almacen.
5- Se solicita Suministrar Equipo de Emergencia; Camilla, Extintor, Botiquin de Primeros Auxilios.
6- Se Evidencia que retiraron gran parte de Residuos, Sin Embargo Estan Realizando orden y aseo y Estan trasladando Residuos en el centro Acopio, se solicita Continuar con el Retiro de

Powered by CamScanner

Residuos, Segun cronograma.
7- Se solicita Suministrar Carpeta SST, Para Guardar los Daumentos SST.
8- Se solicita la presencia de Inspector SST, Para Diligenciar. Permisos, Inspección preoperacional, Inspeccion SST, Charla, Entre otros y supervisar Actividades en Ejecución.
Agradecemos su pronta gestión.
Att: Inspectora SST, Sed Distital.

16-Feb-23. Se Realiza Recorrido En obra observando, 1 colaborador. observaciones SST; 1- Se Evidencia que trasladarón centro de Acopio, Se Encuentra en buenas condiciones Se solicita. Señalizar. 2- Se Evidencia Colaborador con Epp, Se solicita Entrega Guantes de Seguridad., se Encuentra en Mal Estado. 3- Se Solicita atender a las observaciones Emitida el 13-Febrero-2023. Agradecemos. Su gestion. Att: Inspectora SST Sed Distital

22-Feb-23 Se Realiza Recorrido En obra observando 2 Colaboradores. Actividad Demolicion y trasiego Material., observaciones SST:
1- Se Evidencia Centro de Acopio, Se Solicita Retirar Residuos. 2- Se Evidencia cartelera SST, Falta Incluir MEDEVAC, numero de Emergencia. 3- Se Evidencia carpeta SST, Induccion y Ats. 4- Se Solicita Inspeccion Epp; Se Evidencia colaborador con tenis y sin Epp. 5- Se solicita. Equipo de Emergencia.; Camilla, Extintor. Botiquin de primeros Auxilios.
Notar urgente Entrega de Botas de seguridad. y Epp. Agradecemos Su Pronta Gestión.
Att: Inspectora Sed Distital. area SST.

Powered by CamScanner

8 Febrero 2023.	clima: Soleado Se realiza desmonte de tubería en barros AMR. Se excava en donde debe quedar tubería. Se arropa material. Personal: 2 Oficiales. Herramienta: Herramienta menor. Contratista Obras M6. Consorcio Seal Capital
9 Febrero 2023.	clima: Soleado. Se retira encrape en el muro donde se dejara los bajantes para sifar puntos de desagüe. y se demuele plaza para retiro de tubería sanitaria. Personal obra: 2 Oficiales Herramienta: Herramienta menor Consorcio Obras M6. Consorcio Seal Distrital
10 Febrero 2023.	clima.=Soleado. Se realiza reramiento en barros y zona de trabajo. se implementa más señalización en zona de circulación. Se continua enlonando y retirando material de excavación

Powered by CamScanner

personal obra: 2 Oficiales.

Herramienta: Herramientamenor.

Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Patrimonial

11 Febrero 2023.

clima: Soleado.

Se pasan niveles teniendo en cuenta el tubo de salida. lo que arroja es que hay 0.50m de diferencia al tubo de salida del último sanitario en baño de niñas.

Personal: 2 Oficiales
Herramienta: Herramienta menor

Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Patrimonial

13 Febrero 2023.

clima: Soleado.

Se continua excavando en baño de niñas para tubería sanitaria.

Personal obra: 1 Oficiales.
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Patrimonial

14 Febrero 2023

clima: Soleado.

Se traslada centro de acopio al punto designado por el colegio, se realiza cerramiento provisional en lona blanca y se señaliza.

Powered by CamScanner

Personal: Obra: 1 Oficial.
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Obras M6.

Consorcio Sed Distrital

15. Febrero 2023. Clima: Soleado.

Se aprueba en cuanto remodelacion integral de baño de niñas, niños, profesores, incluyendo cambio de divisiones y unidades sanitarias.

Personal obra: 1 oficial.
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Obras M6.

Consorcio Sed Distrital

16 Febrero 2023. Clima: Soleado.

Se aprueba distribución de redes sanitarias de acuerdo al esquema presentado.

Se inicia con demolición de divisiones en mampostería de baños.

Personal Obra: 1 Oficial.
Herramienta: Herramienta menor
Taladro.

Consorcio Obras M6.

Consorcio Sed Distrital

Powered by CamScanner

17 Febrero 2023. Clima: Soleado.

Se retira enchape sobre muros.

Se acopia y enlona material

Personal obra: 1 Oficial
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Red Distrital

Consorcio Obras MG.

18 Febrero 2023. Clima: Soleado

Se continua demoliendo enchape sobre muros. y enlonando material

personal obra: 1 oficial.
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Red Distrital

Consorcio Obras MG

20 Febrero 2023. Clima: Soleado.

Se pica pañete sobre muros debido al estado en el que se encuentra.

Se enlona material y se acopia.

personal obra: 1 Oficial
1 Ayudante
Herramienta menor: 11

Consorcio Red Distrital

Consorcio Obras MG.

Powered by CamScanner

21 Febrero 2023	Clima: Soleado Se continua retirando material a centro de acopio. Se demuele parrete sobre muros Personal Obra: 10 Raal 1 Ayudante Herramienta: Herramienta menor. Consorcio Obras M6 — Consorcio Sed Distrital
22 Febrero 2023.	Clima: Soleado. Se continua retirando parrete sobre muros. Se acopia material en centro de acopio. Personal Obra: 10 Raal, 1 Ayudante. Herramienta: Herramienta menor. Consorcio Obras M6. — Consorcio Sed Distrital.
23 febro 2023	Se Reporta Recorrido En obra observando 2 colaboradores, & Solicita Realizar las observaciones Emitidas 22. Feb. 2023 Agradecemos Su gestion Att: Inspectora SST Sed Distrital — " —

Powered by CamScanner

23 Febrero 2023. Clima: Soleado.

Se continua retirando enchape sobre muros.

Se embala y acopia material rcd.

Personal obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Obras M6.

Consorcio Red Distrital

24 Febrero 2023 clima: Soleado.

Se continua picando muros en la parte superior, se observa que el muro del costado oriental tiene una lámina de superboard. cubriendo las ventanas existentes hacia la bodega.

Personal obra: 1 Oficial
Herramienta: Herramienta menor.

Consorcio Obras M6.

Consorcio Red Distrital

28.02.23. Clima: soleado.
Se Realiza Recorrido En obra observando. 2 colaboradores. Actividad: Instalacion tuberia Sanitaria. observación SST; 1- se Evidencia que Retiraron Residuos en el centro de Acopio. Se Encuentra Enlazado la Arenera. 2- Se Evidencia personal sin Epp, se Solicita Suministro Epp. 3- Se solicita Induccion colaborador que Ingreso, Jose Gutierrez Villarraín CC:79949450 4. Se Evidencia cartelera SST, Se Solicita MEFUAC, Numero de Emergencia, 5- Se Evidencia carpeta SST 6- Se Solicita Equipo de Emergencia.

Powered by CamScanner

28.02.23 Camilla, Extintor, Botiquin de Primeros Auxilios. 7- Se Evidencia Baño Portatil. Prestado por el colegio 8- Se. Recomienda Continuar Con el Retiro de Residuo segun Cronograma Establecido
Agradecemos Su punto Gestión
Att. Inspectora SST Sed Distrital.

28-Feb-2023 Observaciones SST: El dia de hoy Se hace entrega de EPP a los dos Colaboradores en obra, Se realiza inducion SST al Trabajador José Gutierrez. Se aben los ATS respectivos para la Jornada.
Att: Jenifer Aponte Inspectora SST Obras MG.

2Marzo 2023

28 Febrero 2023 clima: Soleado.

01-Marzo

Se realiza tubera PVC-sanitario y PVC-Presion de acuerdo al plano enviado y pertinente aprobado por interventoria.

Se continua picando los muros en mampostera y retirando el pañete que se encuentra suelto.

Personal Cad: 1 Oficial
1 Ayudante.

Herramienta menor:

Conductor Obras MG.

1 Marzo. 2023 clima Soleado.

Se inicia con instalacion de tubera PVC - Sanitaria y PVC - ventilación de acuerdo a la distribución aprobado por interventoria.

Powered by CamScanner