- Según lo informado por la Supervisión los valores iniciales de cada sede son susceptibles de modificación (aumentar o disminuir) de acuerdo a los alcances establecidos.

- El contratista ha implementado las medidas del plan de seguridad y salud en el trabajo, según las actividades adelantadas en Obra.

- El pin asignado para el proyecto por parte de la Secretaria Distrital de ambiente es el número 22556.

11. ANEXOS.

Anexo No. 1 Informes semanales.

Anexo No.2 Registro Fotográfico.

Anexo No. 3 Bitácora.

Anexo No. 4 Resultados de ensayos y fichas técnicas

Anexo No.5 Informe SST.

Anexo No. 6 Informe ambiental.

Anexo No. 7 Relación personal de interventoría.

Anexo No. 8 Actas de reunión y socialización realizadas.

Anexo No. 9 correspondencia enviada.

Anexo No. 10 Correspondencia recibida.

Anexo 1 Informes semanales.

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	7	**Desde**	**13/02/2023**	**Hasta**	**18/02/2023**

1. Información General

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoria**	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Valor actualizado	$ 9.904.456.366,000	Valor actualizado	$ 877.753.644,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Actualizado	11 meses	Plazo Actualizado	12 meses
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	3 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	15 de diciembre de 2023

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**Avance Por Establecimiento**			**Incidencia en el Contrato**			**OBSERVACIONES**
			% Programado	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	
PALERMO SEDE A	$ 467.457.488,00	4,72%	0,40%	0,49%	0,09%		0,02%		
NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA	$ 1.056.536.254,00	10,67%	2,00%	2,43%	0,43%		0,26%		
MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 275.641.676,00	2,78%	5,00%	5,79%	0,79%		0,16%		
AQUILEO PARRA SEDE A	$ 1.734.550.958,00	17,51%	1,00%	0,88%	-0,12%		0,15%		
USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL	$ 2.041.899.412,00	20,62%	0,50%	0,61%	0,11%		0,13%		
USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS	$ 777.470.921,00	7,85%		0,00%					
CUIDAD MAESTRA	$ 94.045.899,00	0,95%		0,00%					el contratista presento un archivo sin documentacion adjunta
REDP	$ 19.006.690,00	0,19%		0,00%					el contratista presento un archivo sin documentacion adjunta
NIVEL CENTRAL	$ 52.408.351,00	0,53%	90,00%	142,87%	52,87%		0,76%		
NUEVO HORIZONTE SEDE B	$ 512.028.295,00	5,17%		0,00%					
SIMON RODRIGUEZ SEDE A	$ 637.362.446,00	6,44%		0,00%					
CRISTOBAL COLON SEDE C	$ 582.223.269,00	5,88%		0,00%					
SAN MARTIN DE PORRES SEDE A	$ 299.968.977,00	3,03%		0,00%					
DIVINO MAESTRO SEDE C	$ 431.455.336,00	4,36%		0,00%					
DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	$ 38.335.872,00	0,39%		0,00%					
DILE USAQUEN	$ 131.174.768,00	1,32%		0,00%					
BODEGA SAN ISIDRO	$ 10.515.087,00	0,11%		0,00%					
EMERGENCIAS	$ 742.373.667,00	7,50%		0,00%					
TOTALES	**$ 9.904.455.366**	**100,00%**				**0,00%**	**1,48%**	**0,00%**	

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	7	**Desde**	13/02/2023	**Hasta**	18/02/2023

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE	RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA
NIVEL CENTRAL	se estan realizando actividades en el area de atencion al ciudadano y en el area de evaluacion.	Se atendera la emergencia (cambio de piso y de mueble de la cocina)+H44	personal de obra, herramienta menor
MANUELA BELTRAN	Demolicion de baño de niñas	se continuara con remodelacion de baño de niñas y adecuacion de baño de movilidad reducida	personal de obra, herramienta menor
AQUILEO PARRA	Se continua realizando el desmonte de las ventanas existentes	desmonte de ventanas	personal de obra, herramienta menor
NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA	se realizo la demolicion del piso del laboratorio y se inicia excavacion en area de juegos.	construccion de la placa de piso del salon de 11 y el aula de laboratorio	personal de obra, herramienta menor
USAQUEN SEDE A	se continua realizando demolicion de acabado de piso en area administrativa y desmonte de cielo raso	continuar con la demolicion de piso y desmonte de cielo raso del area adminitrativa.	personal de obra, herramienta menor
PALERMO	se inicia el desmonte de teja de barro	desmonte de tejas en el auditorio	personal de obra, herramienta menor

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

Aspectos ambientales: El contratista ha realizado el acopio del material sobrante de demoliciones y de desmonte de las cubiertas adecuadamente

Aspectos SG-SST: El personal dispuesto en obra cuenta con todos sus elementos de proteccion de personal y se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

se inicia atencion de emergencia en **COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE B**

se inicia atencion de emergencia en C**OLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C.**

Se presenta emergencia en el colegio **MANUELA BELTRAN SEDE A,** se evidencia taponamiento de baños del segundo piso

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltran sede B)



Registro Demolicion de piso de baño mixto



Registro Desmonte de cielo raso



Registro Cerramiento de areas intervenidas



Registro Retiro de material sobrante

5. Registro Fotográfico (Nivel Central)



Registro area atencion al ciudadano



Registro oficina evaluacion

5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)



Registro Excavacion en zona de juegos



Registro Demolicion de placa piso

5. Registro Fotográfico (Colegio Aquileo Parra Sede A)



Registro Desmonte de ventanas existentes



Registro Desmonte de ventanas existentes

5. Registro Fotográfico (Colegio Tecnico Palermo)



Registro Desmonte de teja de barro



Registro Instalacion de andamios

5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen Sede A)



Registro Demolicion de piso area administrativa



Registro Demolicion de acabado de piso

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustin Fernandez Sede B)



Registro Retiro de material



Registro Retiro de material

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustin Fernandez Sede C)



Registro Retiro de material



Registro Retiro de material

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**8**	**Desde**	**20/02/2023**	**Hasta**	**25/02/2023**

1. Información General

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoria**	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Valor actualizado	$ 9.904.456.366,000	Valor actualizado	$ 877.753.644,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Actualizado	11 meses	Plazo Actualizado	12 meses
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	3 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	15 de diciembre de 2023

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**Avance Por Establecimiento**			**Incidencia en el Contrato**			**OBSERVACIONES**
			% Programado	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	
PALERMO SEDE A	$ 467.457.488,00	4,72%	8,25%	0,65%	-7,60%	0,39%	0,03%	-0,36%	Una vez retirada la teja de barro , es necesario evaluar tratamiento.
NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA	$ 1.056.536.254,00	10,67%	1,90%	2,38%	0,48%	0,20%	0,25%	0,05%	Se realizo la apertura de nuevos frentes
MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 275.641.676,00	2,78%	6,15%	6,15%	0,00%	0,17%	0,17%	0,00%	se debe ajustar programacion según alcance ajustado.
AQUILEO PARRA SEDE A	$ 1.734.550.958,00	17,51%	7,30%	5,50%	-1,80%	1,28%	0,96%	-0,32%	Se requiere agilizar el proceso de instalacion de cubierta
USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL	$ 2.041.899.412,00	20,62%	2,01%	1,16%	-0,85%	0,41%	0,24%	-0,18%	Se requiere agilizar el proceso de adecuacion de cubierta
USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS	$ 777.470.921,00	7,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sin iniciar , contingencia condicionada a Usaquen sede A
CUIDAD MAESTRA	$ 94.045.899,00	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente presentacion APU obras no previstas
REDP	$ 19.006.690,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente presentacion APU obras no previstas
NIVEL CENTRAL	$ 52.408.351,00	0,53%	90,00%	100,00%	10,00%	0,48%	0,53%	0,05%	Se hace entrega de las actividades según el alcance definido .
NUEVO HORIZONTE SEDE B	$ 512.028.295,00	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
SIMON RODRIGUEZ SEDE A	$ 637.362.446,00	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
CRISTOBAL COLON SEDE C	$ 582.223.269,00	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se programara Inicio en lugar de Usaquen Sede B
SAN MARTIN DE PORRES SEDE A	$ 299.968.977,00	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
DIVINO MAESTRO SEDE C	$ 431.455.336,00	4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	$ 38.335.872,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
DILE USAQUEN	$ 131.174.768,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
BODEGA SAN ISIDRO	$ 10.515.087,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
EMERGENCIAS	$ 742.373.667,00	7,50%	0,00%	1,30%	1,30%	0,00%	0,10%	0,10%	
TOTALES	**$ 9.904.455.366**	**100,00%**				**2,93%**	**2,28%**	**-0,65%**	

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	8	**Desde**	**20/02/2023**	**Hasta**	**25/02/2023**

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE	RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA
NIVEL CENTRAL	Se realiza la entrega de la oficina del primer piso terminada y tambien se entrega el area de atencion al usuario		personal de obra, herramienta menor
MANUELA BELTRAN	se continua realizando la demolición total del baño de niñas y del baño de PMR	instalacion de tuberia de red sanitaria	personal de obra, herramienta menor
AQUILEO PARRA	se continua realizando el desmonte de ventanas existente, la construccion de vanos y el pañete del muro de las nuevas ventanas	instalacion de ventanas	personal de obra, herramienta menor
NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA	se realiza la excavacion de la zona de juegos, se inicia el figurado y armado del acero para la cimentacion en la zona de juegos	placa de los salones y placa de la zona de juegos	personal de obra, herramienta menor
USAQUEN SEDE A	se realiza demolición de baño, instalacion de tuberia de presion para sanitarios y lavamanos; tambien se realiza raspado de pintura en muros, desmonte de puertas	sellado de estructura de madera, instalacion de acabado de piso	personal de obra, herramienta menor
PALERMO	se continua realizando desmonte de tejas de barro	presentar propuesta de impermeabilizacion de cubierta	personal de obra, herramienta menor

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

Aspectos ambientales: El contratista ha realizado el acopio del material sobrante de demoliciones y de desmonte de las cubiertas adecuadamente

Aspectos SG-SST: El personal dispuesto en obra cuenta con todos sus elementos de proteccion de personal y se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

se continua atendiendo la emergencia en **COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE B**

se continua atendiendo la emergencia en C**OLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C.**

Se atiende emergencia en el colegio **MANUELA BELTRAN SEDE A.**

Se presenta emergencia en colegio **SIMON RODRIGUEZ SEDE C**se evidencia filtracion de aguas residuales hacia los vecinos

Se presenta emergencia en el colegio **TOBERIN SEDE A** se evidencia despresurizacion del sistema de bombeo

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltran sede B)



Registro Demolicion de baño de niñas



Registro Demolición de baño

5. Registro Fotográfico (Nivel Central)



Registro oficina priner piso



Registro area atencion al ciudadano

5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)

c



Registro armado de acero de cimentacion



Registro salon de 11



Registro Laboratorio



Registro Salon prefabricado

5. Registro Fotográfico (Colegio Aquileo Parra Sede A)



Registro pañete de muros



Registro suministro de estructura de acero

5. Registro Fotográfico (Colegio Tecnico Palermo)



Registro Desmonte de teja de barro



Registro desmonte de teja de barro

5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen Sede A)



Registro Muros de area administrativa



Registro Demolicion de baño

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	9	**Desde**	**27/02/2023**	**Hasta**	**4/03/2023**

1. Información General

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoria**	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Valor actualizado	$ 9.904.456.366,000	Valor actualizado	$ 877.753.644,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Actualizado	11 meses	Plazo Actualizado	12 meses
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	3 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	15 de diciembre de 2023

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**Avance Por Establecimiento**			**Incidencia en el Contrato**			**OBSERVACIONES**
			% Programado	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	
PALERMO SEDE A	$ 467.457.488,00	4,72%	8,55%	0,68%	-7,87%	0,40%	0,03%	-0,37%	Una vez retirada la teja de barro , es necesario evaluar tratamiento.
NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA	$ 1.056.536.254,00	10,67%	3,00%	2,48%	-0,52%	0,32%	0,26%	-0,06%	se requiere agilizar el proceso de instalacion de cubierta del salon de 11 e iniciar la contruccion del salon prefabricado.
MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 275.641.676,00	2,78%	6,15%	6,31%	0,16%	0,17%	0,18%	0,00%	se debe ajustar programacion según alcance ajustado.
AQUILEO PARRA SEDE A	$ 1.734.550.958,00	17,51%	7,30%	5,51%	-1,79%	1,28%	0,97%	-0,31%	Se requiere agilizar el proceso de instalacion de cubierta
USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL	$ 2.041.899.412,00	20,62%	3,00%	1,17%	-1,83%	0,62%	0,24%	-0,38%	Se requiere agilizar el proceso de adecuacion de cubierta
USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS	$ 777.470.921,00	7,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sin iniciar , contingencia condicionada a Usaquen sede A
CUIDAD MAESTRA	$ 94.045.899,00	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente presentacion APU obras no previstas
REDP	$ 19.006.690,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente presentacion APU obras no previstas
NIVEL CENTRAL	$ 52.408.351,00	0,53%	90,00%	100,00%	10,00%	0,48%	0,53%	0,05%	se realizo entrega de frente de obra
NUEVO HORIZONTE SEDE B	$ 512.028.295,00	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
SIMON RODRIGUEZ SEDE A	$ 637.362.446,00	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
CRISTOBAL COLON SEDE C	$ 582.223.269,00	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se programara Inicio en lugar de Usaquen Sede B
SAN MARTIN DE PORRES SEDE A	$ 299.968.977,00	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
DIVINO MAESTRO SEDE C	$ 431.455.336,00	4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se realizo visita con el fin de realizar diagnostico y presupuesto preliminar
DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	$ 38.335.872,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
DILE USAQUEN	$ 131.174.768,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
BODEGA SAN ISIDRO	$ 10.515.087,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
EMERGENCIAS	$ 742.373.667,00	7,50%	0,00%	1,30%	1,30%	0,00%	0,10%	0,10%	
TOTALES	**$ 9.904.455.366**	**100,00%**				**3,27%**	**2,31%**	**-0,96%**	

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	9	**Desde**	27/02/2023	**Hasta**	4/03/2023

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE	RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA
MANUELA BELTRAN	Se realizó la instalación de tuberias sanitarias, hidraulicas y de reventilación, en la bateria de baños de niñas y el baño PMR	Rellenos del terreno, construcción de caja de inspección interna del baño, pañete de muros	personal de obra, herramienta menor
AQUILEO PARRA	Se finalizó el remate de los vanos de las ventanas y llego a obra la estructura metalica para las cubiertas del piso 2 y el piso 1	Inicio desmonte de teja existente e Inicio instalación de estructura metalica para cubierta	personal de obra, herramienta menor
NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA	se fundieron las placas del aula de grado 11, la placa del laboratorio, tambien se fundio la cimentacion de la zona de juegos y se fundio el anden que conduce hacia el salon prefabricado	instalacion de base para continuar con placa de zona de juegos	personal de obra, herramienta menor
USAQUEN SEDE A	se inicio la actividad de adecuacion de la estructrura de la cubierta	sellado de estructura de madera, instalacion de acabado de piso	personal de obra, herramienta menor
PALERMO	Durante la presente semana no se realizaron mas actividades, ya que se encunetra pendiente la presentación de la propuesta de impermeabilizacion de la cubierta exisente por parte del contratista	presentar propuesta de impermeabilizacion de cubierta	personal de obra, herramienta menor

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

Aspectos ambientales: El contratista ha realizado el acopio del material sobrante de demoliciones y de desmonte de las cubiertas adecuadamente

Aspectos SG-SST: El personal dispuesto en obra cuenta con todos sus elementos de proteccion de personal y se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

se continua atendiendo la emergencia en **COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE B**

La emergencia presentada en el **COLEGIO AGUSTIN FERNANDES SEDE C**, se encuentra atendida en su primera fase, se esta a la espera de concepto de estructural de la SED para definir que se debe realizar.

La emergencia del **COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A,** fue atendida realizando el destaponamiento de las tuberias de los sanitarios del segundo piso, actualmente esta pendiente el resane de la placa falsa ya que se esta dando algunos dias de uso de los sanitarios con el fin de verificar que no se presenten nuevos taponamientos en el sistema.

El contratista se encuentra atendiendo a emergencia del colegio **SIMON RODRIGUEZ SEDE C.**

En el colegio **TOBERIN SEDE A** se atendio la emergencia presentada en el sistema de bombeo y se realizo la respectiva entrega de la reparacion realizada, se recomendo al colegio realizar el mantenimiento general del sistema ya que se evidencia desgaste en las bombas.

Se realizo visita a **CUIDAD MAESTRA, REDP Y DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO**, con el fin de verificar las emergencias presentadas por las lluvias de dias anteriores, el contratista presentara informe de diagnostico y presupuesta preliminar.

Se presento emergencia en el **COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A**, se realizo visita y se evidencio una teja de fibrocemento fisurada, el contratista realizo la impermeabilizacion de la teja fisurada.

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltrán sede B)



Instalación de tuberías para redes sanitarias, hidráulicas y de ventilación en batería sanitaria de niñas



Instalación de tuberías para redes sanitarias, hidráulicas y de ventilación en batería sanitaria de niñas



Instalación de tuberías para redes sanitarias, hidráulicas y de ventilación en batería sanitaria de niñas



Instalación de tuberías para redes sanitarias, hidráulicas y de ventilación en baño PMR

5. Registro Fotográfico (Colegio Aquileo Parra Sede A)



Llegada de estructura metálica para cubiertas



Llegada de estructura metálica para cubiertas

5. Registro Fotográfico (Colegio Tecnico Palermo)



Protección de cubeirat con plastico de area de tejas de barro desmontadas



tejas de barro desmontadas para reutilización

5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen Sede A)



Limpieza estructura de madera de la cubierta



Limpieza estructura de madera de la cubierta

5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)



Placa piso salon de 11



concreto cimentacion zona de juegos



Demolición de concreto existente de sendero hacia el salon prefabricado



Excavacion manual de anden hacia salon prefabricado



placa piso laboratorio



placa de anden hacia salon prefabricado

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustin Fernandez Sede C)



retiro de material contra muro



pañete de talud

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustin Fernandez Sede B)



perfilado de talud




perfilado de talud

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustin Fernandez Sede A)



teja con grieta



teja con grieta



impermeabilizacion de grietas



impermeabilizacion de grietas

5. Registro Fotográfico (Colegio Simon Rodriguez Sede C)



excavacion de tuberia sanitaria



excavacion de tuberia sanitaria

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**10**	**Desde**	**6/03/2023**	**Hasta**	**12/03/2023**

1. Información General

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoria**	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Valor actualizado	$ 9.904.456.366,000	Valor actualizado	$ 877.753.644,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Actualizado	11 meses	Plazo Actualizado	12 meses
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	3 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	15 de diciembre de 2023

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**Avance Por Establecimiento**			**Incidencia en el Contrato**			**OBSERVACIONES**
			% Programado	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	
PALERMO SEDE A	$ 467.457.488,00	4,72%	25,23%	0,68%	-24,55%	1,19%	0,03%	-1,16%	Se esta evaluando la alternativa de impermeablizacion de la cubierta
NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA	$ 1.056.536.254,00	10,67%	5,36%	8,74%	3,38%	0,57%	0,93%	0,36%	se requiere agilizar el proceso de instalacion de cubierta del salon de 11 e iniciar la contruccion del salon prefabricado.
MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 275.641.676,00	2,78%	9,38%	6,31%	-3,07%	0,26%	0,18%	-0,09%	se debe ajustar programacion según alcance ajustado.
AQUILEO PARRA SEDE A	$ 1.734.550.958,00	17,51%	14,30%	5,59%	-8,71%	2,50%	0,98%	-1,52%	Se requiere agilizar el proceso de instalacion de cubierta
USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL	$ 2.041.899.412,00	20,62%	6,23%	1,51%	-4,72%	1,28%	0,31%	-0,97%	Se requiere agilizar el proceso de adecuacion de cubierta
USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS	$ 777.470.921,00	7,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sin iniciar , contingencia condicionada a Usaquen sede A
CUIDAD MAESTRA	$ 94.045.899,00	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente presentacion APU obras no previstas
REDP	$ 19.006.690,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	El alcance del frente se modifica según recorrido / se debe reprogramar
NIVEL CENTRAL	$ 52.408.351,00	0,53%	100,00%	100,00%	0,00%	0,53%	0,53%	0,00%	se realizo entrega de frente de obra
NUEVO HORIZONTE SEDE B	$ 512.028.295,00	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
SIMON RODRIGUEZ SEDE A	$ 637.362.446,00	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
CRISTOBAL COLON SEDE C	$ 582.223.269,00	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se programara Inicio en lugar de Usaquen Sede B
SAN MARTIN DE PORRES SEDE A	$ 299.968.977,00	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
DIVINO MAESTRO SEDE C	$ 431.455.336,00	4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se realizo visita con el fin de realizar diagnostico y presupuesto preliminar
DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	$ 38.335.872,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
DILE USAQUEN	$ 131.174.768,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
BODEGA SAN ISIDRO	$ 10.515.087,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
EMERGENCIAS	$ 742.373.667,00	7,50%	0,00%	3,87%	3,87%	0,00%	0,29%	0,29%	
TOTALES	**$ 9.904.455.366**	**100,00%**				**6,34%**	**3,25%**	**-3,09%**	

3. Descripción de actividades

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**10**	**Desde**	**6/03/2023**	**Hasta**	**12/03/2023**

ESTABLECIMIENTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE	RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA
MANUELA BELTRAN	se realizo pañete de muros	Rellenos del terreno, construcción de caja de inspección interna del baño,	personal de obra, herramienta menor
AQUILEO PARRA	estuco de vanos de ventans	inicio desmonte de teja existente e inicio instalación de estructura metalica para cubierta	personal de obra, herramienta menor
NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA	instalacion de base en zona de juegos	instalacion de base para continuar con placa de zona de juegos	personal de obra, herramienta menor
USAQUEN SEDE A	continua la actividad de adecuacion de la estructrura de la cubierta	sellado de estructura de madera, instalacion de acabado de piso	personal de obra, herramienta menor
PALERMO	Durante la presente semana no se realizaron mas actividades, ya que se encuentra pendiente la presentación de la propuesta de impermeabilizacion de la cubierta exisente por parte del contratista	presentar propuesta de impermeabilizacion de cubierta	personal de obra, herramienta menor

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

Aspectos ambientales: El contratista ha realizado el acopio del material sobrante de demoliciones y de desmonte de las cubiertas adecuadamente

Aspectos SG-SST: El personal dispuesto en obra cuenta con todos sus elementos de proteccion de personal y se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

se continua atendiendo la emergencia en **COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE B**

La emergencia presentada en el **COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C**, se realizo visita de estructural de la SED.

La emergencia del **COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A**, se registro nuevamente taponamiento de las redes sanitarias en sondeo se evidencia que el taponamiento se debe al mal uso de los instalaciones por parte de los estudiantes; se hace nuevamente la limpieza de las redes y se procede a realizar resane de placa

El contratista se encuentra atendiendo a emergencia del colegio **SIMON RODRIGUEZ SEDE C.**

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltrán sede B)



relleno de piso en bateria sanitaria



construccion de caja de inspeccion



pañete muros



pañete muros

5. Registro Fotográfico (Colegio Aquileo Parra Sede A)



estuco vanos de ventanas



estuco vanos de ventanas

5. Registro Fotográfico (Colegio Tecnico Palermo)



Protección de cubeirat con plastico de area de tejas de barro desmontadas



tejas de barro desmontadas para reutilización

5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen Sede A)



demolición de pañete para aplicar tratamiento contra humedad



demolición de pañete para aplicar tratamiento contra humedad

5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)



relleno zona de juegos



relleno zona de juegos

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustin Fernandez Sede C)



visita estructural de la SED



pañete de talud

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustin Fernandez Sede B)



entibado talud



excavacion para zarpa

5. Registro Fotográfico (Colegio Simon Rodriguez Sede C)



excavacion de tuberia sanitaria



excavacion de tuberia sanitaria

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	11	**Desde**	13/03/2023	**Hasta**	18/03/2023

1. Información General

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Valor actualizado	$ 9.904.456.366,000	Valor actualizado	$ 877.753.644,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Actualizado	11 meses	Plazo Actualizado	12 meses
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	3 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	15 de diciembre de 2023

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU	% DE INCIDENCIA	Avance Por Establecimiento			Incidencia en el Contrato			OBSERVACIONES
			% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	
PALERMO SEDE A	$ 467.457.488,00	4,72%	8,55%	0,68%	-7,87%	0,40%	0,03%	-0,37%	Se esta evaluando la alternativa de impermeablizacion de la cubierta
NUEVO HORIZONTE SEDE C TORCA	$ 705.301.219,77	7,12%	12,00%	13,52%	1,52%	0,85%	0,96%	0,11%	se requiere agilizar el proceso de instalacion de cubierta del salon de 11 e iniciar la contruccion del salon prefabricado.
MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 333.897.640,00	3,37%	8,00%	5,25%	-2,75%	0,27%	0,18%	-0,09%	se debe ajustar programacion según alcance ajustado.
AQUILEO PARRA SEDE A	$ 1.871.752.000,00	18,90%	10,00%	5,19%	-4,81%	1,89%	0,98%	-0,91%	Se requiere agilizar el proceso de instalacion de cubierta
USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL	$ 2.041.899.412,00	20,62%	4,60%	1,61%	-2,99%	0,95%	0,33%	-0,62%	Se requiere agilizar el proceso de adecuacion de cubierta
USAQUEN SEDE B LOS CEDRITOS	$ 908.058.447,81	9,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sin iniciar , contingencia condicionada a Usaquen sede A
CUIDAD MAESTRA	$ 94.045.899,00	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente presentacion APU obras no previstas
REDP	$ 19.006.690,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	pendiente entrega de informe de diagnostico y presupuesto preliminar de nueva intervencion
NIVEL CENTRAL	$ 77.598.852,42	0,78%	70,00%	67,54%	-2,46%	0,55%	0,53%	-0,02%	se esta realizando la intervencion de la cocina de la subdireccion
NUEVO HORIZONTE SEDE B	$ 512.028.295,00	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
SIMON RODRIGUEZ SEDE A	$ 637.362.446,00	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
CRISTOBAL COLON SEDE C	$ 582.223.269,00	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	pendiente entrega de informe de diagnostico y presupuesto preliminar
SAN MARTIN DE PORRES SEDE A	$ 299.968.977,00	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
DIVINO MAESTRO SEDE C	$ 431.455.336,00	4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	pendiente entrega de informe de diagnostico y presupuesto preliminar
DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	$ 38.335.872,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
DILE USAQUEN	$ 131.174.768,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
BODEGA SAN ISIDRO	$ 10.515.087,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No priorizado
EMERGENCIAS	$ 742.373.667,00	7,50%	0,00%	4,01%	4,01%	0,00%	0,30%	0,30%	
TOTALES	**$ 9.904.455.366**	**100,00%**				**4,91%**	**3,31%**	**-1,60%**	

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	11	**Desde**	13/03/2023	**Hasta**	18/03/2023

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE	RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA
MANUELA BELTRAN	se realizo pañete de muros	placa de piso de baño	personal de obra, herramienta menor
AQUILEO PARRA	estuco de vanos de ventans	inicio desmonte de teja existente e inicio instalación de estructura metalica para cubierta	personal de obra, herramienta menor
NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA	instalacion de base en zona de juegos	instalacion de base para continuar con placa de zona de juegos	personal de obra, herramienta menor
USAQUEN SEDE A	demolición de pañete para realizar tratamiento de humedad en muros	sellado de estructura de madera, instalacion de acabado de piso	personal de obra, herramienta menor
PALERMO	Durante la presente semana no se realizaron mas actividades, ya que se encuentra pendiente la presentación de la propuesta de impermeabilizacion de la cubierta exisente por parte del contratista	presentar propuesta de impermeabilizacion de cubierta	personal de obra, herramienta menor

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

Aspectos ambientales: El contratista ha realizado el acopio del material sobrante de demoliciones y de desmonte de las cubiertas adecuadamente

Aspectos SG-SST: El personal dispuesto en obra cuenta con todos sus elementos de proteccion de personal y se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

se continua atendiendo la emergencia en **COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE B**

La emergencia presentada en el **COLEGIO AGUSTIN FERNANDES SEDE C**, se realizo visita de estructural de la SED, se esta en espera de indicaciones para continuar con la atencion de la emergencia

La emergencia del **COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A**, se atendio la emergencia.

El contratista se encuentra atendiendo a emergencia del colegio **SIMON RODRIGUEZ SEDE C.**

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

5. Registro Fotográfico (Colegio Manuela Beltrán sede B)



Llegada de materiales a obra tales como ceramica de pared, cemento, pegacor y boquilla



pañete de muros en bateria sanitaria de niñas



pañete de muros en bateria sanitaria de niñas



pañete de muros en bateria sanitaria de niñas

5. Registro Fotográfico (Colegio Aquileo Parra Sede A)



Pintura para estructura metalica de cubierta



Demolición de culatas para instalación de estructura metalica de cubierta



Pintura para estructura metalica de cubierta



Demolición de culatas para instalación de estructura metalica de cubierta

5. Registro Fotográfico (Colegio Tecnico Palermo)



Area de teja de barro desmontada protegida con plastico



Area interna del auditorio protegida con plastico

5. Registro Fotográfico (Colegio Usaquen Sede A)



demolición de pañete para aplicar tratamiento contra humedad



demolición de pañete para aplicar tratamiento contra humedad

5. Registro Fotográfico (Colegio Nuevo Horizonte Sede C Torca)



anclajes para estructura en aula prefabricada



relleno zona de juegos

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustin Fernandez Sede C)



visita estructural de la SED



pañete de talud

5. Registro Fotográfico (Colegio Agustin Fernandez Sede B)



Fundida de solado de limpieza para base de muro de contención



Armado y figurado de acero de refuerzo para dentellon de muro de contención

5. Registro Fotográfico (Colegio Simon Rodriguez Sede C)



instalacion de cerramiento provisional en lona



Descrague de material de excavacion de zona de talud

5. Registro Fotográfico (Colegio Cristobal Colón Sede A)



Llegada de estructura metalica para cubierta



Inicio desmonte de cielo raso en zona de pasillos

Anexo No. 2 Registro Fotográfico.

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Desmonte de archivo rodante de oficina del primer piso - contratacion

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 16 de febrero de 2023

UBICACIÓN: frente de obra NIVEL CENTRAL



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Adecuación de oficina del primer piso - contratacion

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 16 de febrero de 2023

UBICACIÓN: frente de obra NIVEL CENTRAL



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Adecuación de oficina del primer piso - contratacion

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 18 de febrero de 2023

UBICACIÓN: frente de obra NIVEL CENTRAL



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Adecuación de oficina del primer piso - contratacion

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 24 de febrero de 2023

UBICACIÓN: frente de obra NIVEL CENTRAL



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
atencion al ciudadano

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de febrero de 2023

UBICACIÓN: frente de obra NIVEL CENTRAL



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
adecuacion de area para atencion al ciudadano

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 17 de febrero de 2023

UBICACIÓN: frente de obra NIVEL CENTRAL

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
adecuacion de area para atencion al ciudadano

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 18 de febrero de 2023

UBICACIÓN: frente de obra NIVEL CENTRAL



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
adecuacion de area para atencion al ciudadano

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 24de febrero de 2023

UBICACIÓN: frente de obra NIVEL CENTRAL



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Excavacion manual en zona de juego

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 20 de febrero de 2023

UBICACIÓN: Colegio Nuevo Horizonte Sede D



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Excavacion manual de cimentacion de placa en zona de juego

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 24 de febrero de 2023

UBICACIÓN: Colegio Nuevo Horizonte Sede D



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Acero de refuerzo de cimentacion de placa de zona de juegos c

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 01 de marzo de 2023

UBICACIÓN: Colegio Nuevo Horizonte Sede D



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
concreto de cimentacion de placa en zona de juegos

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 06 de marzo de 2023

UBICACIÓN: Colegio Nuevo Horizonte Sede D

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Adecuación de estructura en madera de cubierta	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Red hidraulica en baño
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 09 de febrero de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 03 de febrero de 2023
UBICACIÓN: Colegio Usaquen Sede A Colonial Vacacional	**UBICACIÓN:** Colegio Usaquen Sede A Colonial Vacacional

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Demolición de pañete a una altura de 1,20 para tratamiento de humedad en muros	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Demolición de pañete a una altura de 1,20 para tratamiento de humedad en muros
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 03 de marzo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 03 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio Usaquen Sede A Colonial Vacacional	**UBICACIÓN:** Colegio Usaquen Sede A Colonial Vacacional

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Demolición de pañete a una altura de 1,20 para tratamiento de humedad en muros	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Desmonte de teja de barro
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 03 de marzo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 22 de febrero de 2023
UBICACIÓN: Colegio Usaquen Sede A Colonial Vacacionall	**UBICACIÓN:** Colegio Tecnico Palermo

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Desmonte de teja de barro

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 20 de febrero de 2023

UBICACIÓN: Colegio Tecnico Palermo



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
acopio de tejas desmontadas

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 23 de febrero de 2023

UBICACIÓN: Colegio Tecnico Palermo



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
pañete de muros

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 20 de febrero de 2023

UBICACIÓN: Colegio Aquileo Parra



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
pañete de vanos de ventanas

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 20 de febrero de 2023

UBICACIÓN: Colegio Aquileo Parra



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
estuco de vanos de ventanas

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 07 de marzo de 2023

UBICACIÓN: Colegio Aquileo Parra



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
estuco de vanos de ventanas

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 07 de marzo de 2023

UBICACIÓN: Colegio Aquileo Parra

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA demolición de muros divisorios y de enchape de muro de baño	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** instalacion de red sanitaria
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 22 de febrero de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 03 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltran sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltran sede B

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA relleno piso con subbase	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** pañete muros
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 07 de marzo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 13 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltran sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltran sede B

OBSERVACIONES

Registro Fotografico en el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2023

RESPONSABLE		**FECHA**
NOMBRE	VILMA ZARATE	
CARGO	RESIDENTE INTERVENTORIA	
FIRMA		




Vo. Bo. DIRECTOR

Anexo No. 2 Registro Fotográfico.

Emergencias

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO EMERGENCIAS**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Grieta en teja de asbesto cemento	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Grieta en teja de asbesto cemento
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 4 de marzo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 4 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio agustin fernandez sede A	**UBICACIÓN:**Colegio agustin fernandez sede A

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Reparacion de grietas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Reparacion de grietas
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 4 de marzo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 4 de marzo de 2023
UBICACIÓN: Colegio agustin fernandez sede A	**UBICACIÓN:**Colegio agustin fernandez sede A

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Derrumbe de muro de cerramiento	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** retiro de material sobrante por derrumbe de muro
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de febrero de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 20 de febrero de 2023
UBICACIÓN: Colegio agustin fernandez sede B	**UBICACIÓN:** Colegio agustin fernandez sede B