**ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES**

**CONSORCIO SED-DISTRITAL**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 11/01/2023 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** | CO1.PCCNTR.4146203 |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO1.PCCNTR.4087800 |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS |

**1. AGENDA.**

Colegio Cristobal Colon Sede A.

**2. TEMAS TRATADOS**

Visita al colegio Cristobal Colon Sede A.; ocs se va a realizar el cambio de la cubierta de fibrocemento por lo que ahora se requiere de los espacios necesarios para realizar la intervención.

La Sed le solicita a la rectora que espacio nos puede adecuar para que el contratista cumpla lo mas pronto posible.

Se hace recorrido se evidencia. adjuntos en grafico 90.

La rectora informa que le habilitara al contratista. el area del Tercer piso costado oriental

El Lunes 16 de enero de 2023. se realizara visita para realizar mediciones.

Página de

Cristobal Colon

| ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES | CONSORCIO SED-DISTRITAL |
|---|---|

**3. COMPROMISOS**

| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**4. PARTICIPANTES**

| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Leny Mora Reyes | Col. Cristobal Colón | |
| Nelson E. SANCHEZ K | DCCEE-SED | |
| Andrea Calcedo G. | DCEE-SED | Andrea Calcedo. |
| Aura Arévalo | Consorcio Obras MG | |
| Alvaro Hernandez | Consorcio | |
| Cynthia V Ramirez V. | Consorcio Obras MG | Cynthia V. Ramirez. |
| Rodrigo Becerra Mun | Consorcio Obras MG. | |
| Adriano Gutierrez | OBRAS MG | |
| Oscar Rojas S. | C. SED DISTRITAL. | |
| Yolima Zárate | C. SED Distrital | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



GR&bSI Colo

Powered by CamScanner

**ACTA DE COMITÉ TECNICO**

**CONSORCIO SED-DISTRITAL**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 16 diciembre 2022 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** | CO1.PCCNTR.4146203 |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO1.PCCNTR.4087800 |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS |

**1. AGENDA.**

Visita colegios Entre el 15/11/2022 al 15/12/2022.

**2. ASUNTOS TRATADOS**

Se realiza visita a los 4 colegios.

* Palermo Sede A.: Durante la visita se evidencia que se debe realizar: el Retiro de toda la teja de Barro y a su vez Revisar el estado de la teja de Metalver que se encuentra debajo de la teja de Barro
- Realizar el sellado y mantenimiento de las Laminas de madera afectadas por la Humedad.

* Nuevo Horizonte Sede D Torre: Durante la visita se evidencia que se debe Realizar:
- Cambio de Canaleta 90 Calibre 26 existente.
- Mantenimiento y adecuación de laboratorio y Bodega.
- Construcción de un Aula Modular
- Senderos en Zona Entrada.
- Construcción de Pergola en area de Parque Infantil
- La casona Requiere mantenimiento general pero se debe averiguar si se Requieren permisos.



Powered by CamScanner

* Manuela Beltman Sede B.: Durante la visita se evidencia que se debe realizar:
- Cambio de cubiertas en zona de Baños y Sala de profesores.
- Impermeabilización de la Placa de los Tanques Aereos
- Construcción de Pergola Circulación Baños
- Cambio de Tanques Aereos
- Mantenimiento de los Baños, Construcción de Baño de movilidad Reducida.
- Cambio de Pisos, Pintura General, Cambio de Carpintería Metálica en Sala de profesores
- Construcción de Graderías
- Reconstrucción de Muro con el Vecino. y Reparación de Humedades.

* Aquileo Parra. Sede A: Durante la visita se evidencia que se Requiere Realizar:
- Cambio de Toda la cubierta existente en asbesto por cubierta tipo sandwich.
- Mantenimiento y Adecuación de los Baños.
- Cambios de los Pisos de los corredores
- Mantenimiento y Adecuación de Salones incluye cambio de Piso, Pintura General.
- Adecuación de Tarima con cambio de Enchape e Instalación y construcción de Pergola
- Pintura General del Colegio
- Adecuación y Pintura de cancha interior.

* Colegio Colonial Vacacional - Nisaquen Sede A:
Durante la visita se evidencia que se Requiere Realizar:
- Cambio de cubiertas de las casonas.
- Cambio de la carpintería metálica y Pintura General de las casonas.
- Mantenimiento de los modulos existentes, cambios de Muros, Carpintería Metálica y Pintura General.
- Construcción de 2 modulos nuevos de tres salones cada uno
- Adecuación de Senderos
- Modulo de Capilla.



Powered by CamScanner

* Yenquen Sede B - Los Cedritos: Durante la visita se evidencia que se debe Realizar:
- Cambio de Toda la cubierta Existente: por material tipo Sandwich.
- Cambio de los pisos y Pintura General.
- Cambio de Toda la Carpintería Metálica.
- Placa de la concha y manejo de Aguas Lluvias

* REDP: Durante las visitas se evidencia que se debe Realizar:
- Mantenimiento de Equipo de Bombeo y Tablero Electrico
- Mantenimiento de Cubiertas.

* Ciudad Maestra: Durante las visitas. se Evidencia que se debe Realizar:
- Adecuacion de Area para construccion. de Emisores

* Nuevo Horizonte Sede B: Durante la visita se Evidencia que se debe Realizar:
- Impermeabilizacion de placa.
- Cambio de cubierta de los Baños.
- Cambio de Placa de concha y Manejo de aguas lluvias

* Simon Rodriguez Sede A: Durante la visita se evidencia que se debe Realizar:
- Mantenimiento de Baños
- Cambio de cubiertas en area de Baños Enfermeria y comedor - Cocina.

* Sorotama - Cristobal Colon Sede C: Durante la visita se evidencia que se debe Realizar:
- Mantenimiento de Canales
- Estabilizacion de talud.
- Mantenimiento Baterias Sanitarias Preescolar

Nota: se Requiere Concepto Tecnico de Geotecnia de SED.



Powered by CamScanner

* San Martín Pores - Sede A: Durante visita se evidencio que se debe Realizar:
- Construcción de Cerramiento Frontal del colegio
- Cambio de Cubierta. Zona Administrativa
- Impermeabilización de cubierta en Terraza y Reparación de escapes.

* Divino Maestro, Sede C - San Cristobal Norte: Durante la visita se evidencio que se debe Realizar:
- Cambio de toda la carpintería Metálica.
- Cambio de los pisos de 2 salones.
- Cambio de la cubierta en área Administrativa
- Pintura General del colegio
- Demarcación de la cancha

* Nivel Central: Durante la visita se evidencia que se debe Realizar:
- Construcción 4 oficinas para las siguientes dependencias: ofici, planeación, Evaluación y Precontractual.
- Mantenimiento de la cocina de la subdirección.

* IPK Chapinero - Tesoquillo: Durante la visita se evidencio que se debe Realizar:
- Mantenimiento de Bajantes y Canales.
- Mantenimiento de los Tableros electricos
- Adecuación de Baño existente y Convertirlo en Baño para Movilidad Reducida.

* IPK Usaquen: Durante la visita se evidencia que se debe Realizar:
- Mantenimiento de canales y Bajantes de Aguas lluvias
- Mantenimiento de Tablero Electrico.
- Adecuación de Baño existente

* Bodega de San Isidro: Durante la visita se evidencia que se debe Realizar:
- Demolición y adecuación de area de vigilancia.

Nota: Por definir por la SED



Powered by CamScanner

El contratista debe presentar los presupuestos preliminares correspondientes.



Powered by CamScanner

4. COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4. PARTICIPANTES

| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| ~~ADRIANA CASTAÑEDA~~ CARLOS E. SALCEDA | ~~CONSORCIO~~ DCCEE - SED | |
| Oscar E Faga | C. Sed distrital | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ TECNICO

CONSORCIO SED-DISTRITAL

FECHA: 30/12/2022.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CO1.PCCNTR.4146203
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: CO1.PCCNTR.4087800
OBJETO: Grupo 1 - Mejoramientos 2022

1. AGENDA

Documentación recibo - Inicio de Obra
Diagnosticos y presupuestos preliminares.

2. ASUNTOS TRATADOS

Teniendo en cuenta que estamos proximos a iniciar el contrato de Interventoria. y una vez firmada el acta de Inicio se Requiere a los tres dias que el contratista haga Entrega de:
- Hojas de Vida de los Profesionales
- Analisis de Precios Unitarios
- Cronograma de Actividades
y a los 15 dias se Requiere que el contratista haga Entrega de los Documentos ya solicitados mediante correo electronico el dia 24 de noviembre de 2022 para ser aprobados y revisados para la aprobacion de la firma de Acta de Inicio del contrato de obra; se debe Tener en cuenta que para la ejecución



Powered by CamScanner

de la ejecución del Contrato de obra se requiere la aprobación y Revisión de los presupuestos y diagnosticos

Es Importante que se tenga en cuenta que se requieren el diagnostico y presupuesto Inicial de los 17 colegios.

↳ Importante en el cronograma y en el Diagnostico Tener ubicadas las Redes electricas, de Internet y de Telefonia para solicitar a la secretaria el desmonte



Powered by CamScanner

| ACTA DE COMITÉ TECNICO | CONSORCIO SED-DISTRITAL |
|---|---|

4. COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| Entrega de los Documentos 3 Ptos Habiles : Hoja de Vida, APUS y Cronograma | Contratista - Concreción Obras MG | 02/12/2022 |
| Entrega Diagnosticos y presupuestos de la 9 Colegios Preparados | | 07/12/2022 |
| Entrega de los 8 Restantes Diagnosticos | | 09/12/2022. |
| | | |

4. PARTICIPANTES

| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Aura Alejandra Arévalo | Consorcio Obras MG | |
| Cynthia Vanessa Ramirez U. | Consorcio Obras MG | Cynthia V Ramirez U. |
| Alvaro Hernández C | Director de obra | |
| Alberto Cardenas M | Consorcio Obras MG Residente Consorcio SED Distrital | |
| Pilma Zarate | | |
| | | |



Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ TECNICO

**CONSORCIO SED-DISTRITAL**

FECHA: 14/12/2022.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CO1.PCCNTR.4116203

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: CO1 PCC NTR 4087800

OBJETO: Mejoramiento Colegios - Grupo 1

1. AGENDA.

Temas Administrativos y Operativos para Inicio de Obra

2. ASUNTOS TRATADOS

Para la Firma del Acta de Inicio del Contrato de Obra se Requiere la aprobación por parte de la Interventoría de los Siguientes Documentos.

- Hojas de Vida
- Apus
- Cronograma.
- Planes y Programas (SST- Ambiental- Calidad; etc)
- Diagnosticos y presupuestos de los Colegios Priorizados

De acuerdo a esto el Contratista se propone Entregar:

- Los Planes y Programas. Para el Viernes 16/12/22
- Diagnosticos de: - Usaquen SEDCA, - Torca, - REDP, - Bilbao y nivel Central



Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ TECNICO

CONSORCIO SED-DISTRITAL

El DRA. JUEVES 15/12/22

- Ciudad Modelica 16/12/22
- Aquileo Parra 19/12/22
- Manuela Beltran 20/12/22
- Usaquen B 20/12/22.

y de los demas colegios se entregara el Diagnostico con Registro Fotografico y alcance el DIA Martes 20/12/2022.

Con la entrega de esta documentacion se Firmara acta de Inicio el DIA 26/12/2022 y esa Semana se Realizara socializacion con los Directores Locales para presentar alcances y Fichas de Inicio de los colegios con los cronogramas



Powered by CamScanner

| ACTA DE COMITÉ TECNICO | CONSORCIO SED-DISTRITAL |
|---|---|

4. COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4. PARTICIPANTES

| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Ayra Alejandra Arevalo | Contratista | |
| Cynthia Vanessa Ramirez V. | Contratista | Cynthia V Ramirez V |
| Olvas Hernández C. | Contratista | |
| Ocha Reyn | Interventoria | |
| Carlos E. Sánchez S | DOEE - SED | |
| ADRIANO GUTIERREZ | CONTRATISTA | |
| Rodrigo Becerra Mora | Contratista | |
| Adriana Cardenas M. | Contratista. | |
| Vilma Zarate | Interventoria | |



Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ TECNICO

CONSORCIO SED-DISTRITAL

FECHA: 29/12/2022.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4196203
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: OBeA No 4087800
OBJETO: Mtto Plantas físicas. Grupo 1

1. AGENDA.

- Presentación de Presupuestos preliminares.
- condiciones de Acta de Inicio de obra.

2. ASUNTOS TRATADOS

Se realiza la presentacion a la supervision de la SED de 8 Frentes priorizados + Nivel control se presentan los presupuestos de acuerdo a los alcances definidos en las visitas; estos Presupuestos son preliminares; resultado del apicicio se exceden los valores destinados por la SED para cada frente de Intervencion. asi mismo se presenta observaciones x cada frente.

Polemo: la supervisión manifiesta que no se requiere permiso de patrimonio puesto que se va a realizar un Mantenimiento: El presupuesto asta condicionado a la verificación del estado de la cubierta una vez se



Powered by CamScanner

retire la teja, la primera actividad es la de desmonte de teja de barro.

2- Modelo sede B: para ajustar el presupuesto la intervención de baños se limita a mesones de policarbo.

3.- Aquileo: teniendo en cuenta que se sobrepasa el presupuesto. se solicita ajustar el alcance al bloque de 2 pisos. se requiere socializar con el colegio. Inclusión de baño para modelo reducido

4- Usaquen sede B: Se excede el presupuesto pendiente definir actividad a ajustar.

5- Usaquen sede A.: Se excede el presupuesto para ajustar suprimir. Mtto aulas provisionales y capilla. y dejar un modelo de aulas. nuevo; evaluado nuevamente el presupuesto se quitan ajustando los 2 modulos nuevos; capilla y ajuste el saldo en mtto de aulas provisionales

6. Torca: Se excede el presupuesto.: Se propone un modelo nuevo por el aula existente en el lote.

7. Ciudad Montra: Se presenta obras No previstas para la epoca de la emitora



Powered by CamScanner

8. Red P.: Pendiente que el contratista aporte cotizaciones por sugerencia interventoria equipo de bombeo. No se autoriza pintura.

9. Nivel Control: Se excede el presupuesto pendiente que el Contratista actualice con la ~~otorgación~~ inclusión de la oficina de atención al Usuario.

Administrativamente el Contratista tiene pendiente de entrega:

- Subsanación plan de Calidad, Plan de Manejo ambiental, Plan contractuales, Hoja de vida ambiental.
* Organización de los trabajos
* Metodología acta de vecindad
- Plan de calidad técnica de la obra.
* Informe preliminar de todos los frentes.
* Programación actualizada.

Se firma acta de Inicio el 3 de enero de 2023, la próxima semana se programara



Powered by CamScanner

actas de vecindad y la SED notificará a las direcciones de localidad del Inicio del Contrato de Obra e Interventoría
- A partir del 1o de Enero de 2023 se cuente con personal administrativo en los colegios para socialización de alcances.

4. COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| Documentación preliminar * | Contratista | 30/12/2022 |
| Subsanación Observaciones Doc. | Contratista | 2/01/2023. |
| Administrativa. | | |
| Ajustes presupuestos | Contratista. | 2/01/2023 |
| | | |

4. PARTICIPANTES

| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Alvaro Hernandez C. | Contratista | |
| Rodrigo Bocanegra Nova | Contratista | |
| Vanessa Ramirez U. | Contratista | Cynthia Urbano |
| Ana Alejandra Arevalo | Contratista. | |
| Carlos E. Sanchez R. | DCCEE- SED | |
| Oscar F. Rojas. | Interventoría | |



Powered by CamScanner

**ACTA DE COMITÉ TECNICO**

**CONSORCIO SED-DISTRITAL**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 05/01/2023 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** | CO1.PCCNTR.4146203 |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO1.PCCNTR.4087800 |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS |

1. **AGENDA.**

Pendientes de los Compromisos Administrativos y Tecnicos.

2. **ASUNTOS TRATADOS**

Se Inicia Reunion en la SED con el Fin de tratar los compromisos pendientes Tanto Administrativos como Tecnicos:

A la Fecha estos pendientes se han Ido subsanando de a pocos estando pendiente

- Documento subpendal
- Plan de Calidad
- Programa
- Apus.
- Organizacion de los Trabajos.
- Informe preliminar

Se Recomienda al contratista Revisar el anexo Tecnico donde estan Todos los programas requeridos

El acta de Inicio queda de Fecha 04/01/2023 se Requiere que el contratista presente la programacion Ajustada.



Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ TECNICO

**CONSORCIO SED-DISTRITAL**

En la parte Técnica se tienen 2 urgencias. Entre ellas.

1. Nivel Central, se requiere que se ejecuten las actividades la próxima semana. Por lo. Que es necesario que se presente la programación

2. Colegio Agustín Fernandez: En este colegio se cayó el muro se requiere Informe de la visita. ; la SED ya cuenta con dinero por lo que se requiere que lo envíen para ejecutarlo al contratista y así Realizar la construcción del muro.

Para la próxima semana se Requiere Juzgar la socialización de los presupuestos y planos a los rectores de los 8 colegios priorizados. Se debe tener la programación de intervención de cada colegio. para conocer la disponibilidad del colegio.

En ese orden de ideas se programa para el día miércoles 11 de enero de 2023 para Realizar recorridos.

Y para el día 16 de Enero de 2023. se estarían ejecutando obras en los colegios.

Nivel Central se estaría Juzgando el día martes 10 de Enero de 2023.



Powered by CamScanner

| ACTA DE COMITÉ TECNICO | CONSORCIO SED-DISTRITAL |
|---|---|

4. COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| Recorridos de Colegios. | Interventoría contratista, SED | 11/01/2023. |
| Ingreso Nivel Central | contratista | 10/01/2023. |
| Ingreso de actividades colegios. | contratista. | 16/01/2023 |
| Documentación Administrativa. | contratista | 06/01/2023 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4. PARTICIPANTES

| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Cynthia Vanessa Ramirez V. | Contratista | Cynthia V. Ramirez V. |
| Rolando Barrera | Consorcio SED | |
| Rodrigo E. Bacca | Contratista | |
| Carlos E. Sanchez S. | DCCEE - SED | |
| Wilma Zarate | Consorcio SED Distrital | |
| Oscar E. Rojas | C. Sed distrital | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Powered by CamScanner

ACTA Comité de Obra

CONSORCIO SED-DISTRITAL

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 18/01/2023 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** | CO1.PCCNTR.4146203 |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO1.PCCNTR.4087800 |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS |

**1. AGENDA.**

Comité Técnico de Obra N° 2

**2. ASUNTOS TRATADOS**

Se realiza comité de Obra N° 2; Respecto al avance de obra en los colegios priorizados:

* Usaquén A y B: se programa con el Ing Ramos. 20/01/2023 a las 8 am para definir plan de contingencia para avanzar obras en estas sedes

* Aquileo Parra: se realizo recorrido a las 11 am el día viernes 20/01/2023 para definir contingencias y revisar presupuesto.
En Aquileo se compromete el contratista a avanzar el día 23/01/2023 para avanzar obra.

* Ciudad Montes: la sede esta disponible para avanzar obra. para esto se encuentra pendiente la presentación de los NP para q sean aprobados; a esto el contratista se compromete a presentar los NP para el día 23/01/2023 para avanzar obra la primera semana de Marzo del 2023

* REBP: En esta sede las actividades a realizar se estan adelantando por otro contrato; De acuerdo a esto. El contratista no propone una mejora al sistema del Bombeo

dfp



Powered by CamScanner

ACTA _____ CONSORCIO SED-DISTRITAL

Por esto el contratista debe presentar este diagnostico a los UP para aprobacion y puesta de la obra; y el contratista se compromete a realizar la entrega de estos documentos el dia 24/01/2023. (Martes).

* Manuela Beltran: se va a realizar reunion con la administradora del edificio conjunto para informarle que se va a realizar intervencion por dentro del colegio para subsanar la humedad.
Desde el dia de hoy se puso la intervencion de los baños, realizando el retiro del enchape del baño de profesores. y las pruebas de tinta para ubicar los puntos se va a ubicar la intervencion por el baño de los niños. y baños de niños.

* Palermo: De acuerdo a la visita realizada la semana pasada el rector ya nos dio acceso para intervenir el sendero. Puesto que el contratista presente el cronograma y ficha puesto de actividades y realizar el cerramiento propuesto. el Np. de la obra. y quedaria puesto propuesto de obra para el dia 25/01/2023, la supervision informa que ya se cuenta con el permiso para intervenir por rector declarado patrimonio el resto autorizaciones.

* Tosca: De acuerdo a la reunion realizada la semana pasada quedo comprometido de realizar cerramiento cada semana; el contratista va a realizar el cerramiento el dia viernes y van adelantar la topografia del urbanismo tambien el dia viernes.

* Nevd Central: Ya se inicio la obra. se debe mejorar la logistica para evitar inconvenientes. Teniendo en cuenta que los permisos de ingreso este semana aparte de las 3 de la tarde hasta las 12pm y los fines de semana durante el dia.

* Agustin Fernandez: se realiza visita y se queda de compromiso realizar acta de visita el dia lunes 23/01/2023 se requiere presentar presupuesto. y informe de la entrega; y se compromete el contratista. a realizar el 25/01/2023.



Powered by CamScanner

ACTA _____

CONSORCIO SED-DISTRITAL

* Gestión Colón: Se Realizo medición en el colegio el día Lunes. 16/01/2023 ; de acuerdo a esto se requiere el presupuesto y la programación con el Fin de culminar el juego. ; De acuerdo a esto el contratista propone la entrega de presupuesto el día 20/01/2023 y el juego para el día. 30/01/2023

En cuanto al tema administrativo. antes de Realizar la intervención. se debe Realizar actos de Seguridad. con Vecinos e Internos para verificar el estado inicial y Realizar Inventario. de los Equipos. ; se Requiere. Valla de obra en [illegible] frente.

1 Se solicita al contratista presentar los APUS. NP de Todos los frentes lo antes posible.

* Para Palermo. se Requiere que el contratista presente un protocolo de SST para juegos de obra Colocación de andamios

* Queda Programado Comité de Obra para el día Miércoles. 25/01/2023.



Powered by CamScanner

ACTA _____

CONSORCIO SED-DISTRITAL

4. COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| En el Cuerpo del Acta. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4. PARTICIPANTES

| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Carlos E. Sánchez A. | Docee – SED | |
| Olvas Hernández | Contratista | |
| JSGM F. Ramos | C. SED Distrital | |
| Nilma Zárate | C. SED DISTRITAL | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Powered by CamScanner