SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101050174	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	01	2023	04	01	2023	00:00	06	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO OBRAS MG		NIT: 901.640.210-4

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 55 152 B 68 OF 1303		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7552815

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV DORADO NRO. 66 - 63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

TEXTO ACLARATORIO


PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GRUPO TITANIUM S.A.S.	900749719-7	50.00
MR GROUP COL SAS	901187401-1	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.



11-40-101050174

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3903444002

PÓLIZA No: 390 -86 - 994000000047 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **CENTRO INTERNACIONAL** COD. AGE: 390 RAMO: 86 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
19	01	2023	16	11	2023	23:59	03	12	2023	23:59	17	19	01	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
16	11	2023	23:59	03	12	2023	23:59	17

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO OBRAS MG** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.640.210-4**

DIRECCIÓN: CR 55 152 B 68 OF 1303 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6017552815

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 78 K # 41A - 04 SUR CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 6017660066

BENEFICIARIO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION NIT : 899999061

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: CARRERA 23 No. 49-51 COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS LOCALIDADES PUENTE ARANDA Y KENNEDY

ACTIVIDAD: C29 - ENTIDADES PUBLICAS

TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S) TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 49-24

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
OBRA CIVIL		$ 9,904,456,366.00		
	AMPARO PRINCIPAL	9,904,456,366.00		
	TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA.	9,904,456,366.00		
	ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA,	9,904,456,366.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en AMPARO PRINCIPAL; 3.00 % SOBRE VALOR DE LA OBRA O PROYECTO - Mínimo: 3.00 S.V.P en TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA.; 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV en ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA, ACTOS DE AUTORIDAD Y ACTOS MAL INTENCIONADOS

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 4 de Enero del año 2023 SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA DESDE EL 12-12-2022 HASTA EL 03-12-2023

ASEGURADO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9, Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63, Teléfono 3241000

BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9, Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63, Teléfono 3241000

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICACION ALGUNA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *9,904,456,366.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ANKER RISK SOLUCIONES LTDA	10461	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000390344400

CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

JCORREDORCINT 0

CDD1207B0A0DFE775A CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL COD. AGENCIA: 390 RAMO: 86 No PÓLIZA: **994000000047** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO OBRAS MG** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.640.210-4**

ASEGURADO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

TEXTO DE LA POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 4 de Enero del año 2023 SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA DESDE EL 12-12-2022 HASTA EL 03-12-2023

ASEGURADO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9, Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63, Teléfono 3241000

BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9, Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63, Teléfono 3241000

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICACION ALGUNA

CLIENTE

Anexo 4 Pólizas actualizadas Contrato de Interventoría.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101167065	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2022	16	12	2022	00:00	16	12	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SED-DISTRITAL	NIT: 901.649.231-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 58 - 59 201	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7442623

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.4146203, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2022	15/06/2024	$175,550,728.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/12/2022	16/12/2026	$43,887,682.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	16/12/2023	16/12/2025	$175,550,728.80	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA CITADA EN REFERENCIA Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE PROCEDE A MODIFICAR EL INICIO DE LOS AMPAROS COMO SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS SE CONSERVAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,738,745.00	$ ******20,000.00	$ *****334,161.00	$ *********2,092,907.00	$ ******394,989,139.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ADRIANA PATRICIA SUAREZ FERNANDEZ	133043	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101167065

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101167065	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2022	16	12	2022	00:00	16	12	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO SED-DISTRITAL			NIT: 901.649.231-1
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 58 - 59 201	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7442623

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO			NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO


PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RM PROYECTOS S.A.S.	900120061-9	49.00
2C INGENIEROS SA	830023761-7	51.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.



14-44-101167065

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General




FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo 5 Programación Inicial por frente.

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1			**COMG - GRUPO 1 USAQUÉN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO**	**4/01/2023**	**3/12/2023**
2			**INICIO**	**4/01/2023**	**19/01/2023**
3			Actas de socialización y vecindad de los colegios	4/01/2023	19/01/2023
4			**COLEGIOS PROGRAMADOS**	**13/01/2023**	**30/11/2023**
5			IED PALERMO SEDE A	16/01/2023	15/06/2023
6			IED NUEVO HORIZONTE SEDE B	15/06/2023	13/10/2023
7			IED NUEVO HORIZONTE D TORCA	16/01/2023	15/07/2023
8			IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE A	16/04/2023	14/08/2023
9			IED MANUELA BELTRAN SEDE B	16/01/2023	16/04/2023
10			IED AQUILEO PARRA SEDE A	17/01/2023	15/08/2023
11			IED CRISTOBAL COLON SEDE C SORATAMA	15/07/2023	12/11/2023
12			IED USAQUÉN SEDE A COLONIA VACACIONAL	16/01/2023	14/08/2023
13			IED USAQUÉN SEDE B LOS CEDRITOS	16/01/2023	15/07/2023
14			IED SAN MARTIN DE PORRES SEDE A	19/05/2023	16/09/2023
15			IED DIVINO MAESTRO SEDE C	9/05/2023	6/09/2023
16			NIVEL CENTRAL	13/01/2023	14/03/2023
17			CIUDAD MAESTRA	18/02/2023	19/05/2023
18			REDP	16/01/2023	15/02/2023
19			DILE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	16/04/2023	15/07/2023
20			DILE USAQUÉN	8/02/2023	9/05/2023
21			BODEGA SAN ISIDRO	31/10/2023	30/11/2023
22			FIN	30/11/2023	3/12/2023



Proyecto: 15. Programación de
Fecha: 25/01/2023

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Anexo 6 Informes semanales.

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	1	**Desde**	**16/12/2022**	**Hasta**	**22/12/2022**

1. Información General

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Valor actualizado	$ 9.904.456.366,000	Valor actualizado	$ 877.753.644,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Actualizado	11 meses	Plazo Actualizado	12 meses
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	3 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	15 de diciembre de 2023

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU	% DE INCIDENCIA	Avance Por Establecimiento			Incidencia en el Contrato			OBSERVACIONES
			% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	
TOTALES	$ -					0,00%	0,00%	0,00%	

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE	RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA
USAQUEN SEDE A - COLONIAL VACACIONAL	Revisión de presupuesto preliminar	Comité con supervision para definir alcance, teniendo en cuenta que el presupuesto preliminar supera el valor inical	Residentes de obra e interventoria
NIVEL CENTRAL	Revisión de presupuesto preliminar	Comité con supervision para definir alcance, teniendo en cuenta que el presupuesto preliminar supera el valor inical, y se evidencia en el presupuesto preliminar que hace falta incluir el area de atencion al cliente	Residentes de obra e interventoria
PALERMO	Revisión de presupuesto preliminar		Residentes de obra e interventoria
REDP	Revisión de presupuesto preliminar	Se debe presentar item no previsto, debido a que las actividades del alcance inicial se estan realizando por medio del contrato de mejoramiento de 2021 y la actividad que se requiere no se encuentra en la base de datos de la SED	Residentes de obra e interventoria

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

N/A

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

Durante las semanas anteriores se realizo, recorrido de las 17 sedes a intervenir realizando en conjunto obra e interventoria levantamiento preliminar de las areas a intervenir de cada sede de acuerdo a los alcances iniciales de socializados por la Direccion de Construcciones de la SED por medio del supervisor el Arq Carlos Sanchez.

Durante esta semana No 1 comprendida entre el 16 de diciembre y el 23 de diciembre de 2022 el contratista de obra reaizo la entrega de los presupuestos preliminares de las siguientes sedes:
- USAQUEN SEDE A
-REDP
-NIVEL CENTRAL
-PALERMO

Se realizaron mesas de trabajo entre contratista de obra e interventoria adelantando la revision de estos presupuestos.

Se evidencia que para poder atender el alcance inicial en su totalidad de las siguientes sedes de requiere un mayor valor al estimado inicialmente:

SEDE	VALOR INICIAL	VALOR REQUERIDO
USAQUEN A - COLONIAL VACACIONAL	$ 2.120.161.393,93	$ 3.550.241.179,56
NIVEL CENTRAL	$ 54.417.060,29	$ 59.911.439,68

teniendo en cuenta REDP esta siendo intervenido por otro contrato, en la visita preliminar por parte del contratista de obra se llega a la conclusion que alli se requiere realizar unas mejoras en el sistema de bombeo y que este item no se encuentra en la base de datos de la SED, por esta razon se de realizar la creacion de un item no previsto.

Elaboro: Residente de Interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	2	**Desde**	23/12/2022	**Hasta**	29/12/2022

1. Información General

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Valor actualizado	$ 9.904.456.366,000	Valor actualizado	$ 877.753.644,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Actualizado	11 meses	Plazo Actualizado	12 meses
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	3 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	15 de diciembre de 2023

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU	% DE INCIDENCIA	Avance Por Establecimiento			Incidencia en el Contrato			OBSERVACIONES
			% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	
TOTALES	$ -					0,00%	0,00%	0,00%	

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE	RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA
MANUELA BELTRAN SEDE B	Revisión de presupuesto preliminar	Ajuste de presupuesto luego de comité realizado el día 29 de diciembre con supervision - definiendo alcance - alcance prioriotario humedad provocada hacia el predio vecino. - cubierta area de baños y sala de profesores. - adecuacion de baño de movilidad reducida	
AQUILEO PARRA	Revisión de presupuesto preliminar	Ajuste de presupuesto luego de comité realizado el día 29 de diciembre con supervision - definiendo alcance - mejoramiento integral del bloque de 2 pisos (cambio de cubierta, mejoramiento de baños, cambio de pisos y carpinteria metalica)	
USAQUEN SEDE B - LOS CEDRITOS	Revisión de presupuesto preliminar	Se revisa el presupuesto este de deja en pausa ya que alli la intervencion debe ser integral y el presupuesto supera el valor inicial	
USAQUEN SEDE A - VACACIONAL COLONIAL	Revisión de presupuesto preliminar	Ajuste de presupuesto luego de comité realizado el día 29 de diciembre con supervision - definiendo alcance - intervencion integral de los bloques antiguos ((cambio de cubierta, mejoramiento de baños, cambio de pisos y carpinteria metalica). - mejoramiento de modulo de aulas provisionales (modulo mas grande de seis salones). - ampliacion y mejoramiento de sendero peatonal hacia el DILE.	
REDP	Revisión de presupuesto preliminar	se reitera en comité del 29 de diciembre que el contratista de obra debe presentar	
CIUDAD MAESTRA	Revisión de presupuesto preliminar	El contratista debe presentar APUS de items no previstos para la el ajuste del presupuesto	
NIVEL CENTRAL	Revisión de presupuesto preliminar	Ajustar presupuesto de acuerdo al comité del 29 de diciembre e incluir el area de atencion al cliente.	
PALERMO	Revisión de presupuesto preliminar	el contratista debe presentar APUS de items no previstos para poder realizar intervencion, ya que en la base de datos de la SED no se cuenta con los items que se requieren.	
NUEVO HORIZONTE - SEDE D TORCA	Revisión de presupuesto preliminar	este presupuesto se ajusta al alcance y al valor inicial.	

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

N/A

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	2	**Desde**	23/12/2022	**Hasta**	29/12/2022

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

Durante esta semana se realiza la revision de los presupuestos presentados por el contratista de obra, el día 29 de diciembre se presentan a la supervision durante el comité tecnico donde se llegan a las siguientes conclusiones:

SEDE	VALOR INICIAL	VALOR PRESUPUESTO PRELIMINAR	ALCANCE INICIAL	OBSERVACIONES
PALERMO	$ 418.019.681,26	**$ 351.223.382,44**	*mantenimiento de cubierta en teja de barro de salones y auditorio (bloques antiguos)	el contratista de obra debe presentar APUS de items no previstos teniendo en cuenta que en la base de datos de la SED no se encuentran el mantenimiento de cubierta en teja de barro.
AQUILEO PARRA	$ 1.801.032.879,57	**$ 3.078.867.640,90**	*cambio de cubierta existente por cubierta en teja tipo sandwich *mantenimiento de baños *cambio de piso de corredores y salones, pintura general. *demolicion de antepechos e instalacion de barandas metalicas. *cambio de enchape de tarima e instalacion de pergola. *mantenimiento y pintura de cancha interior.	en comité se define ajustar presupueso para realizar la intervencion integral del bloque de 2 pisos hacerlo completo
MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 286.206.478,80	**$ 483.657.741,25**	*Cambio de cubierta de area de baños y sala de profesores, impermeabilizacion de placa de tanques, la cubierta del pasillo comunicante con los baños *Mantenimiento de baños *en zonas exteriores incluye las graderias de la cancha y la demolicion y reemplazo del muro deteriorado del vecino	en comité se define como prioridad resolver el problema de humedad con el vecino, realizar el cambio de cubierta del area de los baños y sala de profesores y la construccion de la pergola comunicante de los baños y las graderias.
USAQUEN SEDE B	$ 807.269.850,77	**$ 1.161.332.763,11**	*cambio de toda la cubierta por cubierta tipo sandwich *cambio de los pisos existentes y pintura general del colegio. *cambio de toda la carpinteria metalica *placa de cancha pintura y manejo de aguas lluvias.	en comité se propone realizar ajuste al presupuesto preliminar con el cambio de la cubierta, pintura general, cambio de pisos existentes y cambio de carpinteria metalica.
USAQUEN SEDE A	$ 2.120.161.393,93	**$ 4.532.091.231,12**	*cambio de cubiertas de los bloques antiguos *cambio de pisos y toda la carpinteria metalica bloques antiguos y pintura general. *mantenimiento de modulos existentes *construccion de 2 modulos nuevos de tres salones cada uno. *adecuacion de senderos peatonales. *modulo de capilla	en comité se define ajustar el presupuesto con la intervencion integral de los bloques antiguos, el mantenimiento de un solo modulo de aulas existentes y la adecuacion de los senderos peatonales.
TORCA	$ 1.097.031.207,35	**$ 705.301.219,78**	*Cambio de cubierta en canaleta 90 *mantenimiento de laboratorio y bodega *Construccion de un aula modular. *construccion de pergola en area de parque infantil. *Construccion de sendero en entrada	
CIUDAD MAESTRA	$ 97.651.531,41	**$ 113.787.733,84**	*Adecuacion de area para construccion de emisora	se solicita al contratista de obra presentar APUS de items no previstos
REDP	$ 19.735.179,32	**$ 74.177.666,85**	*se propone realizar el mantenimiento del equipo de bombeo y tambien pintar el area exterior de la sede de REDP	en comité se define ajustar el presupuesto con el mantemiento a la red de bombeo y presentar los APUS de items no previstos.
NIVEL CENTRAL	$ 54.417.060,29	**$ 59.911.439,68**	Adecuación de 4 areas para la construccion de 4 oficinas en las dependencias otic, planeacion, precontractual y evaluacion y el mantenimiento de la cocina de la subdireccion	realizar ajuste de presupuesto incluyendo el area de atencion al usuario

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	3	**Desde**	**30/12/2022**	**Hasta**	**5/01/2023**

1. Información General

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoria**	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Valor actualizado	$ 9.904.456.366,000	Valor actualizado	$ 877.753.644,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Actualizado	11 meses	Plazo Actualizado	12 meses
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	3 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	15 de diciembre de 2023

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**Avance Por Establecimiento**			**Incidencia en el Contrato**			**OBSERVACIONES**
			% Programado	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	
TOTALES	$ -					0,00%	0,00%	0,00%	

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	**PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE**	**RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA**
MANUELA BELTRAN SEDE B	Ajuste de presupuesto de acuerdo a revision en comité del 29 de diciembre de 2022		Residente de obra e interventoria
AQUILEO PARRA	Ajuste de presupuesto de acuerdo a revision en comité del 29 de diciembre de 2022		Residente de obra e interventoria
USAQUEN SEDE A - VACACIONAL COLONIAL	Ajuste de presupuesto de acuerdo a revision en comité del 29 de diciembre de 2022		Residente de obra e interventoria
PALERMO	Ajuste de presupuesto de acuerdo a revision en comité del 29 de diciembre de 2022		Residente de obra e interventoria

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

N/A

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

El día 05 de enero se realiza comité de obra No 1, definiendose para le día 11 de enero el inicio de recorrido por los colegios priorizados a intervenir con la finalidad de socializar con los rectores el inicio de las actividades y el alcance de cada colegio. Y asi mismo cada colegio inicie la implementacion del plan de contingencia durante la ejecucion de las obras.

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

CONSORCIO SED DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	4	**Desde**	6/01/2023	**Hasta**	12/01/2023

1. Información General

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4087800	No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Valor Inicial	$ 9.904.456.366,000	Valor Inicial	$ 877.753.644,000
Valor actualizado	$ 9.904.456.366,000	Valor actualizado	$ 877.753.644,000
Plazo Inicial	11 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Actualizado	11 meses	Plazo Actualizado	12 meses
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023	Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	3 de diciembre de 2023	Fecha de terminación	15 de diciembre de 2023

2. Avance

ESTABLECIMIENTO	VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU	% DE INCIDENCIA	Avance Por Establecimiento			Incidencia en el Contrato			OBSERVACIONES
			% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	
TOTALES	$ -					0,00%	0,00%	0,00%	

3. Descripción de actividades

ESTABLECIMIENTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR LA SEMANA SIGUIENTE	RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA
NUEVO HORIZONTE SEDE D - TORCA	se realiza visita al colegio con el fin de socializar el inicio de las actividades y definir la implementacion de la contingencia por parte del colegio durante la ejecucion de la obra	realizacion del cerramiento con lona de las areas intervenir por parte del contratista	
AQUILEO PARRA	se realiza visita al colegio con el fin de socializar el inicio de las actividades y definir la implementacion de la contingencia por parte del colegio durante la ejecucion de la obra	se acuerda una nueva reunion para el día 17de enero, con el fin de definir la contingencia y conocer los espacios que asignara el colegio para que se puedan iniciar las actividades.	
USAQUEN SEDE A - USAQUEN SEDE B	se realiza visita al colegio con el fin de socializar el inicio de las actividades y definir la implementacion de la contingencia por parte del colegio durante la ejecucion de la obra	se acuerda reunion para el día 20 de enero, con el fin de definir la contingencia y conocer los espacios que asignara el colegio para que se puedan iniciar las actividades.	
AGUSTIN FERNANDEZ SEDE B	Se realiza visita, con el fin de conocer la emergencia que se viene presentando en el colegio, se evidendia el desplemo de un muro que actua como muro de contencion y divisirio entre el predio del colegio y 2 predios vecinos.	el día 16 de enero se realizara reunion entre las partes afectadas con el fin de socializar la intervencion.	
CRISTOBAL COLON SEDE A	Se realiza visita al colegio entre contratista, interventoria y supervision con el fin de conocer la emergencia que se viene presentando en esta sede, se evidencia que algunas aulas del tercer piso presentan cubiertas en mal estado, provocando inundaciones en el interior de las aulas.	el día 16 de enero se realizara la medicion de las areas que requieren intervencion inmediata y asi presentar el presupuesto preliminar.	

4. Aspectos SG - SST Y Ambientales

N/A

5. Observaciones, Problemática, asuntos por resolver y recomendaciones.

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo: Director de Interventoría

Anexo 7 Actas de reunión y socialización realizadas.

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES

CONSORCIO SED-DISTRITAL

FECHA:	11 de enero de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	CO1.PCCNTR.4146203
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4087800
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

1. AGENDA.

Socialización Alcance Colegio Nuevo Horizonte Sede D – Toxe.

2. TEMAS TRATADOS

1. Alcances:

* Aula Nº 6 Cambio de Cubierta con sus instalaciones eléctricas y mantenimiento general Pintura

* Mantenimiento aula prefabricada y Cambio de cubierta; mantenimiento demuros y parte eléctrica.

Nota: El contratista Tratara de conservar el mural de esta aula

* Area de Circulaciones: Desde el paramento de la cancha. el aula Nº 10 y a la tienda escolar realizando Terraceo.

* Mantenimiento de Anexo 2 casona: Area de laboratorio, Bodega, Baños de profesores Area de coordinación, cambio de cubiertas.
En Area de laboratorio y Bodega. mantenimiento

Nuevo Horizonte D Toxe

Powered by CamScanner

General de Muros, adecuación de Pisos y cambio de Ventanería.

Nota: El área de coordinación no se le realizo Cambio de cubierta ya que esta Aprobada en madera y esta junto a la cocina solo se Verificara el Tema de vigas y de Verificar la posibilidad del cambio de la cubierta.

* Construcción de Pergola y Piso. En área de juegos Infantiles.

El colegio va a liberar aula N°6, Aula N°11 y el área de bodega y laboratorio.

se va a realizar cerramiento. entre el 16 y el 20 de enero.

y las actividades de obra Inician el día 23 de enero.

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES	CONSORCIO SED-DISTRITAL

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Interior Aulas N°6, N°11 y area de laboratorio y BODEGA.	colegio	20/01/2023.
Cerramiento de áreas	contratista	16/01' al 20/01/2023
Inicio de obras	contratista	23/01/2023

4. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Sandra C Murcia	Col. Nuevo Horizonte	
Nelda Mojica	Col. Nuevo Horizonte	
CARLOS E. SANCHEZ X	D.CEEE - SED	
Andrea Caicedo G.	DCEE - SED	Andrea Caicedo
Adriana Gutierrez	COBRAS M6	
Alvaro Hernandez	Consorcio	
Rodrigo Palacios Mena	Consorcio Obras M6	
Alfredo Herrera	DCEE - Sed	
Oscar Rojas P.	C. Sed distrital	
Wilma Zarate	C. Sed Distrital	

NUEVO HORIZONTE D TOCZ

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES

CONSORCIO SED-DISTRITAL

FECHA:	11/01/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	CO1.PCCNTR.4146203
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4087800
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

1. AGENDA.

Colegio Aquileo Parra.

2. TEMAS TRATADOS

Alcances:

* Intervención del Bloque de 2 pisos: Incluye Adecuación de pisos, Muros, Cubierta, Cambio de Carpintería Metálica (Puertas y Ventanas), Parte Eléctrica
* Cancha Interior con Pintura y Demarcación
* Impermeabilización de Dic placas.

Debido a esto se requeriría el espacio disponible para iniciar las obras en la intervención de este bloque.

La ecd. va a realizar la intermediación con IDEP para el desmonte de las Redes.

Se acuerda Reunión el martes 17 de enero de 2023 a las 9am para definir la contingencia y los espacios que cederá el Colegio para iniciar la Intervención.

Aquileo Parra

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES	CONSORCIO SED-DISTRITAL

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

4. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Carlos E. Galán C	Cod. Aqueleo Parra	
Carlos E. Sánchez S	DCCEE- SED	
Andrea Calcedo	DCEE -SED	Andrea Calcedo
Aura Arévalo	Consorcio Obras MG	
Alvaro Hernández	Contratista	
Cynthia Vanessa Ramírez	Consorcio Obras MG	Cynthia V Ramírez.
Rodrigo Bocanegra Mora	Consorcio Obras MG.	
AURELIO GUTIERREZ	CONSORCIO MG	
DSCSP E INFRAS	C. Sed distrito	
Wilma Zárate	C. SED DISTRITAL	

Aqueleo Parra

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES

CONSORCIO SED-DISTRITAL

FECHA:	11/01/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	CO1.PCCNTR.4146203
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4087800
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

1. AGENDA.

Usaquen Sede A.
Usaquen Sede B.

2. TEMAS TRATADOS

ALCANCES USAQUEN SEDE A

* Cambio de Cubiertas de los Blogues Antiguos Parte Electricos.
* Blogues Antiguos Mantenimiento de Pisos
* Cambios de Carpintería Metalica de los Blogues Antiguos
* Pintura General de los Blogues Antiguos
* Mantenimiento de Aula Preescolar - Bachillerato - Blogue Icopor
* Senderos al Dale.

Se Hace Recorrido con el almacenista de los Cerros.

Se Retoma Reunion el dia 12/01/2023 con el Señor rector dandose a conocer el alcance Inicial de la Intervencion.

El colegio debe Realizar la coordinacion con RedP para el Retiro de los Redes existentes en los Salones que se van a Intervenir.

Usaquen Sede A y Sede B.

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES

CONSORCIO SED-DISTRITAL

Teniendo en cuenta las areas a intervenir de la SED le pide al Rector en este momento que areas podria disponer en este momento para intervenir.

El Rector en este momento se va a reunir para planear la contingencia. y Reorganizar las jornadas.

Lo ideal. seria que el Colegio se organizara de modo que el Contratista pueda avanzar.

En Usaquen Sede B.

Alcances:

* Cambio de Cubiertas, carpinterias Metalicas, Pisos y Pinturas. En General.

Igualmente el Rector Informa que se va a. Reunir Con el consejo para. Informar los alcances. y la intervencion de las 2 sedes y asi mismo. planear la contingencia. (Consejo Academico y Consejo Directivo).

Quedaria Reunirse Entre las partes para el. Viernes 20 de Enero de 2023. a las 8 am. para definir las areas a intervenir.

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES	CONSORCIO SED-DISTRITAL

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

4. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Carlos F. Sánchez	DCCEE - SED	
Jaroslavs Mosquera	Rector Col Usaquén	
John Caicedo Caicedo	IED Usaquén	
Adelso Lotero	Consorcio SED	
Rodrigo Bucheli	Consorcio SED	
Oscar Rojas	C. SED Distrital	
Nilmo Zárate	C. SED Distrital	

Pagina 4 de 4

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES

CONSORCIO SED-DISTRITAL

FECHA:	13/01/2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	CO1.PCCNTR.4146203
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4087800
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

1. AGENDA.

Socialización Alcance
Colegio Manuela Beltran.

2. TEMAS TRATADOS

Alcance Inicial:

- Movilidad. Intervención de Humedad en muro con los vecinos.
- Restitución cubierta Bloque de Baños y Sala de profesores; Incluye cambio de Redes eléctricas y cielo Raso.
- MESONES. de los Baños
- Adecuación. de Baño de Movilidad Reducida
- Rampa. de Circulación. acceso a Baños.

Se coordina para Reunión con el área social de la SED y la administración del conjunto contiguo, contratista e Interventoría. para la próxima semana.

Manuela Beltran

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES	CONSORCIO SED-DISTRITAL

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

4. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ROSA IBEL VARGAS G	IED C. M. BELTRAN	
Blanca Alba Mora	IED C. M. Beltran	
Juan Camilo Cantero	Cd. Manuela Beltrán	
Carlos E. Gonzalez A.	SED – DCCEE	
Alvaro Hernández C	Contratista	
Cynthia V Ramirez V.	Consorcio Obras MG	
Oscar E. Rojas Peña	C. Sed distrital	
Vilma Zorate	C. SED Distrital	

Manuela Beltrán

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES

CONSORCIO SED-DISTRITAL

FECHA:	13/01/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	CO1.PCCNTR.4146203
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4067800
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

1. AGENDA.

Socialización Colegio Palermo

2. TEMAS TRATADOS

Alcance Inicial:

* Mantenimiento de cubiertas de los salones (tres salones) y el auditorio.

Se hace recorrido con funcionarios de OTIC los cuales recomiendan realizar cubrimiento de los equipos y canaletas de salones y auditorio.

El Señor Rector informa que todas cubiertas fueron intervenidas aproximadamente hace 3 años pero manifiesta que ya no se encuentran en garantías.

La intervención se prevee realizar en 2 etapas iniciando por el auditorio una vez se termine el auditorio se continuara con los salones.

El contratista debe garantizar la protección de los equipos ubicados en salones y de todo el mobiliario del auditorio.

Palermo

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES

CONSORCIO SED-DISTRITAL

Teniendo en cuenta la adjudicación de las obras el contratista debe presentar el cronograma de las actividades de las 2 obras a intervenir.
Antes de entregar obra entregar ficha con obs para socializar que todo esté
—. Finalizar.

Contactos

Alvaro Hernandez Director Obra cel: 3016341093

Oscar Rojas Director Interventoría cel 3107850935

Hernan Rubio Rector. 3129058512

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES	CONSORCIO SED-DISTRITAL

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

4. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Hernán Rubio	CTP - IED	
Carlos F. Valencia S.	DCCEE - SED	
Sandra Avila Ramirez	SED - OTIC	Sandra Avila R
Olvas Hernandez	Contratista	
Aura Arevalo Torres	Consorcio Obras M/G	
Cynthia Vanessa Ramirez U.	Consorcio Obras M6.	Cynthia V. Ramirez U.
OSCAR E ROTH	C. SED DISTRITAL	
Wilma Zarate	C. SED DISTRITAL	

Folio No

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES

CONSORCIO SED-DISTRITAL

FECHA:	11/01/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	CO1.PCCNTR.4148203
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4057800
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

1. AGENDA.

Colegio Agustín Fernandez Sede B

2. TEMAS TRATADOS

Atención emergencia

*Construcción de Muro contención

El contratista está radicando los planos. entregados por la SED

Se evidencian conexiones de Tuberías con los vecinos, se deben revisar y verificar si tienen fugas.

El contratista va a presentar el presupuesto. una vez revisado el diseño del muro. situación trasladada por la SED.

Se acuerda visita para el día lunes 16 de enero 2023 con la parte social de la SED y el vecino para socializar la intervención. a las 9am.

Se solicita presentar el Informe correspondiente al contratista.

Página de

Agustín Fernandez.

Powered by CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACION DE ALCANCES	CONSORCIO SED-DISTRITAL

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

4. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Eduardo Ramirez O	Agustin Fernández	
Andrea Caicedo G.	DCCEE - SED.	Andrea Caicedo.
Yezloy L. Alvarez A.	Dccee - SED	
Aura Arevalo	Consorcio obras MG	
Olvas Herrera	Contraloría	
Cynthia V. Ramirez V.	Consorcio Obras MG	Cynthia V. Ramirez.
Rodrigo Becerra Mora	Consorcio obras MG.	
ALEJANDRO GUTIERREZ	CONSORCIO MG	
Oscar Rojas	C. Sed distrital	
Palma Zárate	C. SED DISTRITAL	

Powered by CamScanner