DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	**Noviembre / 2023**	Número de contrato:	**CD-12-2023-0836**
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**EDWIN JULIAN ROJAS VARGAS C.C. 1.40.829.422**		
Periodo del informe:	Informe comprendido entre el periodo del 16 de octubre al15 de noviembre de 2023.	Informe número:	8
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($68.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se continua con los recorridos de supervisión de avances de obras correspondiente a la ejecución de nuevos tramos viales que hacen parte del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, donde se observaron las siguientes actividades:

CARRERA 45B CALLE 8. Barrio Barranquillita



Porcentaje de ejecución	45%
Demolición	1040 m2
Excavaciones	1092 m3
Estabilización con Piedra	1040 m2
Relleno seleccionado	104 m2
Concreto Fluido 15 cm	1040 m2

Carrera 26 entre 60 y 61 – Los Andes



Porcentaje de ejecución	%
Cconcreto fluido	661,93 m2
Concreto MR 45	661,93 m2

Calle 57 con Carrera 9– Barrio El bosque



Porcentaje de ejecución	95%
Pavimento	1100 m2
Fluido	1100 m2
Andenes	374 m2
Bordillo	440 ml

Se realizan recorridos periódicos de supervisión al proyecto de la ciénaga de mallorquín (ecoparque), donde se realizan las siguientes actividades:

- Armada acero de refuerzo muro de contención anden perimetral
- Fundido muro de contención ande perimetral
- Capacitación de trabajadores en campamento
- Corte de pernos de fijación en campamento
- Instalación de lámparas y pasarelas
- Construcción de Muro de Contención
- Toma de densidad para Relleno de andenes
- Instalaciones eléctricas y empalme de agua potable

Muro de contención:




Instalación cableado electico y empalme tuberia aguapotable:




Instalación de pasarelas de comtemplación e instalación de lamparas:




Se continúa con la supervisión y seguimiento y asistencia a los diferentes comités de los siguientes proyectos:

CD-12-2020-2435 GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CD-12-2021-4477 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: COMPONENTE DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA PLAYA DE PUERTO MOCHO

CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210698 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTERRITORIO. ENTERRITORIO, LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE -EDUBAR S.A.- Y EL DISTRITO ESPECIAL

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA” QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO.

Se continua con los recorridos de supervisión de obras y avances del Contrato de Ampliación de la Calle 30: Cuadrillas trabajando en el espacio público entre las Cras 29 y 32. En la calle 30 con carrera 28 (semáforos en funcionamiento). En la obra de la Cra 46 trabajan en la fundición de placas en concreto rígido de la nueva calzada norte-sur de la Vía 40 y maquinaria realizando trabajo de limpieza y nivelación de terreno.

Atentamente,

EDWIN JULIAN ROJAS VARGAS
C.C. Nº 1.140.829.422