CONTRATO DE OBRA 411 DEL 26/12/2022			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO		
ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 1		
FECHA DEL ACTA	25 DE OCTUBRE DEL 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	411 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022		
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1.		
CONTRATISTA	NOMBRE	UNION TEMPORAL LOS NARANJOS	
	NIT	901.661.522	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	SERGIO AUGUSTO PRADA QUIROGA	
	C.C	1.098.619.696	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO INTERURBANAS	
	NIT	901.666.929	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.121.453.216,00	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ADICIONAL	$ 2.383.991.744,63	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 9.505.444.960,63	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($2.851.633.488,19)		
CDP	NÚMERO: 6597, 6596, 1516, 1521, 1054		
	FECHA: 29/09/2022, 29/09/2022, 22/01/2023, 22/01/2023, 20/01/2023		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 4119, 4192		
	FECHA: 19/05/2023, 23/05/2023		
RP	NÚMERO: 12533, 12553, 1124, 1129, 1177		
	FECHA: 27/12/2022, 27/12/2022, 22/01/2023, 22/01/2023, 23/01/2023		
RP ADICIONAL	NÚMERO: 7758, 7759		
	FECHA: 28/06/2023, 28/06/2023		

PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	24/01/2023
	FECHA DE FIN INICIAL:	23/07/2023
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31/10/2023
	DURACIÓN:	NUEVE (09) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	8 días	18/10/2023	25/10/2023
Prórrogas	1	TRES MESES	24/07/2023	24/10/2023
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	28/06/2023	$2.383.991.744,63	$9.505.444.960,63
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Acta pactación precios unitarios	1	02/05/2023		
Modificatoria de cantidades	1	02/10/2023		

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101195637-5	24/01/2023	24/02/2024	$1.901.088.992,13
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11-44-101195637-5	24/01/2023	24/02/2024	$2.851.633.488,19
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNZACIONES	11-44-101195637-5	24/01/2023	25/10/2026	$950.544.496,06
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101195637-5	25/07/2023	23/10/2028	$1.901.088.992,13
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101195637-5	25/07/2023	23/10/2025	$1.901.088.992,13
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11-40-101051012-5	24/01/2023	25/10/2023	$580.000.000,00
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	11-40-101051012-5	24/01/2023	25/10/2023	$580.000.000,00
	PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	11-40-101051012-5	24/01/2023	25/10/2023	$580.000.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	11-40-101051012-5	07/07/2023	25/10/2023	$580.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	11-40-101051012-5	07/07/2023	25/10/2023	$580.000.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	11-40-101051012-5	07/07/2023	25/10/2023	$580.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	APROBACIÓN POLIZA PRINCIPAL	17 DE ENERO DEL 2023
	APROBACIÓN ACTA DE INICIO	21 DE FEBRERO DEL 2023
	APROBACIÓN ADICIONAL No. 1	11 DE JULIO DEL 2023

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. El día veintiséis 26 de DICIEMBRE del año dos mil veintidós 2022, se suscribió el contrato de la referencia entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y la UNION TEMPORAL LOS NARANJOS, con un valor inicial de $ 7.121.453.216,00 M/CTE y un plazo de ejecución de seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2. El día veinticuatro 24 de ENERO de dos mil veintitres2023 se realizó la suscripción del acta de inicio del contrato fijando como fecha final del plazo de ejecución para el día veintitrés (23) de octubre del mismo año, y así dando cumplimiento al tiempo de ejecución de seis (06) meses.

3. El día veintiocho 28 de JUNIO de dos mil veintitrés 2023, se realizó la suscripción del adicional No. 1 entre la entidad contratante y la UNION TEMPORAL LOS NARANJOS, en donde se hizo una adición en valor por $ 2.383.991.744,63 M/CTE, para un valor actualizado del contrato de $9.505.444.960,63. Y un adicional en tiempo de tres (03) meses, para un plazo actualizado de nueve (09) meses.

4. En fecha diecisiete 17 de OCTUBRE de 2023 se recibió comunicación del Contratista, solicitando suspender ocho 08 días el plazo del Contrato, a partir del día 18 de OCTUBRE de 2023, manifestando que la empresa PROVEOBRA quien fabrica y suministra adoquines y losetas ha venido presentando retrasos en el suministro de unidades de adoquín peatonal, loseta lisa amarilla y loseta guía, debido a que la maquina principal QFT8-15 (saca bloques) detuvo las operaciones productivas desde el 27 de septiembre por fallas en su funcionamiento. PROVEOBRA el 17 de octubre comparte oficio informando que a la fecha no se ha logrado identificar la fuente exacta de la falla y no es posible estimar un tiempo aproximado para la reparación y reinicio de actividades. La UNION TEMPORAL LOS NARANJOS en aras de cumplir con el alcance del contrato realizó la búsqueda con otras empresas de fabricación y suministro de adoquines, sin embargo, estas no cuentan con producción inmediata.

5. El 18 de OCTUBRE de 2023 se suscribió acta de suspensión No 1, acordando suspender temporalmente la ejecución del contrato de obra No. 411 del 2022, por el termino de 08 días, contados a partir del 18 de OCTUBRE de 2023 y hasta el día 25 de OCTUBRE de 2023.

6. A la fecha no se han superado las causales que generaron la suspensión No. 1, por tal motivo se amplía la suspensión No. 1 por un término de ocho (08) días, a partir del 26 de OCTUBRE de 2023 hasta el 02 de NOVIEMBRE de 2023.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:

PRIMERO: Ampliar la suspensión temporal de la ejecución del Contrato N°411 del 2022, por el término de 08 días, contados a partir del día 26 de OCTUBRE de 2023 y hasta el día 02 de NOVIEMBRE de 2023, teniendo en cuenta las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor, Interventor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2023.

Interventor

CESAR ASHLEY MORA BARNEY
R.L CONSORCIO INTERURBANAS
Interventor

Contratista

SERGIO AUGUSTO PRADA QUIROGA
R.L UNION TEMPORAL LOS NARANJOS
Contratista

Ordenador de Gasto

IVÁN JOSE VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Secretario de Infraestructura

VoBo: Ing. Julian Silva – CPS/Alumbrado Público
VoBo: Arq. Libardo Mejia – CPS/Alumbrado Público
VoBo: Ing. John Fernando Larrotta Peñaloza – Supervisor Alumbrado público