Corpoguajira	ACTA DE REUNION Nº.003	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 4

0

Nombre del Evento: Comité de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°0078 del 2022.	
Tema/Proyecto/Asunto: Restauración y preservación de ecosistemas forestales en zonas abastecedoras de acueductos, cuencas alta y media ríos Cesar y Rancherías municipios de San juan del cesar y Riohacha la Guajira. Código pin 20220114000032.	**Fecha:** 02/06/2023 **Lugar:** Corpoguajira **Hora de Inicio:** 11:00 a.m. **Hora de Final:**

Agenda:

1.- Apertura de la reunión.

2.- Lectura del acta anterior.

3.-Reporte de avances de ejecución

4.- Compromisos

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Luis Eduardo Buelvas	Supervisor	Corpoguajira
Armando Gómez Añez	Supervisor	Corpoguajira
Juan Carlos Amaya Bautista	Director de interventoría	Prida S.A.S
Carolaine Celedon	Residente de interventoría	Prida S.A.S
Alicia Bernier	Civil de interventoría	Prida S.A.S
Heiser Cuello	Residente de interventoría	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	Residente de interventoría	Prida S.A.S
Ana Milena Maestre Álvarez	Profesional de apoyo	Pac Cesar
William Camarillo	Asesor	PAC Cesar
Alberto Luis Torres	Representante Legal suplente	PAC Cesar
Alberto Luis Torres Salazar	Ingeniero Civil	PAC Cesar
Jesus D. Gutierrez P	Residente	PAC Cesar

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Entrega de diseño y APU del vivero forestal permanente al	Subdirector general área de gestión ambiental	100%	La corporación hizo la entrega de los diseños de vivero forestal permanente.

Powered by CamScanner

contratista de obra e interventoria			
Revisión de los diseño del vivero forestal permanente por parte de interventoria y contratista de obra	Contratista de obra e interventoria	100%	El contratista realizo la revisión de los diseños y presentó observaciones para los mismos.
Informe consolidado con los predios para restauración activa y PSA	Contratista de obra	100%	El contratista entrego informe consolidado con los predios para restauración activa y PSA.
Polígonos actualizados con las áreas de aislamiento	Contratista de obra	100%	El contratista entrego polígonos actualizados con las áreas de aislamiento
Cumplimiento a los compromisos pactados en el acta del comité pasado	Contratista de obra e interventoria	0%	No se le ha dado el debido cumplimiento con la entrega de los informes debido que el contratista no ha cumplido con las fechas pactadas

DESARROLLO

1. Se da inicio a la reunión con la intervención del supervisor Luis Eduardo Buelvas, se hace un resumen de los temas tratados y de los compromisos realizados en el acta anterior, haciendo referencias a los informes atrasados (9 Días), durante el proceso se resalta el envió de oficios y requerimientos por parte de la interventoría los cuales no han sido respondidos en las fechas establecidas. El señor Juan Carlos Amaya en representación de la interventoría hace énfasis al contratista ser responsable con los compromisos pactados.

2. El profesional de apoyo Ana Milena hace mención sobre los polígonos de PSA, resaltando en mención la visita a los 16 predios correspondientes, validando la información al acuerdo de conservación cuyo periodo va dirigido a 3 años, infiriendo que aún no se le ha realizado la socialización a la comunidad hasta no esté definido el tiempo. Posterior el ingeniero juan Carlos Amaya por parte de la interventoria sugiere proyectarlo a 5 años.

3. En el transcurso de la semana el contratista entregaría el cronograma de actividad para la aprobación del acuerdo para la próxima semana y dejar definido la formalización del acuerdo en comité.

Powered by CamScanner

4. En cuanto al material vegetal el ingeniero Juan Carlos Amaya, manifiesta que las especies que se quieren incluir debe estar aprobado por la corporación. Además de realizar una verificación del material para hacer la selección del mismo que cumplan con la especificaciones.

5. Por otro lado, la interventoría sugiere que se tenga en cuenta las especies en veda para enriquecer los bosques, y en caso dado de incluir una nueva especies que sea de valor comercial.

6. El ingeniero Juan Carlos Amaya, con respecto a las especies de totumo y matarraton no la considera propicio para el proyecto dado que existe especies en veda que necesitan aumentar su población, con la intención de mantener la restauración activa del ecosistema.

7. El supervisor Armando Gómez interviene con el tema de las especies de totumo y matarraton manifestando que sea reemplazado por Yaguaro. En cuanto al material vegetal presentado por el contratista se sugiere poda radicular y aplicación de fungicidas.

8. La interventoría manifiesta que por especies propuestas no se debe reforestar más del 10% cada una, soportando con mayor prevalencias las especies en veda.

9. El ingeniero Alberto Torres por parte del contratista manifiesta que en el mercado no se encuentran todas las especies estipuladas en el proyecto; sin embargo, se atenderá las observaciones propuestas por la interventoría considerando apropiado incluir especies que se encuentran en veda, todo esto se desarrollara mediante oficio de solicitud de especies nuevas.

10. La interventoría solicita al contratista programación semanal para realizar la validación de los procesos oportunamente.

11. El supervisor por parte de Corpoguajira Luis Buelvas solicita que todos los oficios como solicitud debe ir por ventanilla única para ser soportadas por radicados.

12. La ingeniera residente de interventoría Carolaine Celedon solicita al contratista que al momento de dar respuesta a los requerimientos, debe hacer mención del consecutivo de dicho requerimiento.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Entregar los informes según lo pactado en comités anteriores.	Contratista e interventoría	

Powered by CamScanner

Visita de entrega oficial del sitio de construcción de vivero forestal permanente.	contratista	5 de junio de 2023
Selección del material vegetal del vivero	Contratista e interventoría	9 de junio de 2023
Enviar los diseños estructurales propuesto del vivero forestal permanente a la interventoria	Contratista	8 de junio de 2023

FIRMA

Luis Eduardo Buelvas Supervisor Corpoguajira

Armando Gómez Añez Supervisor Corpoguajira

Juan Carlos Amaya Bautista Director de interventoría Prida S.A.S

Carolaine Celedon Residente de interventoría Prida S.A.S

Alicia Bernier Civil de interventoría Prida S.A.S

Heiser Cuello Residente de interventoria Prida S.A.S

Camilo Lindarte Residente de interventoria Prida S.A.S

Ana Milena Maestre Álvarez Profesional de apoyo Pac Cesar

William Camarillo Asesor PAC Cesar

Alberto Luis Torres Representante Legal suplente PAC Cesar

Alberto Luis Torres Salazar Ingeniero Civil PAC Cesar

Jesus D. Gutierrez P Residente PAC Cesar

Powered by CamScanner