INFORME SEMANAL DE OBRA No 39

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Domingo 01 de octubre de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 02 de octubre de 2023

- Excavación mecánica en zapata Z-10 y Z-4
- Armado de acero para muros M-8 y M-9.
- Armado de acero para muros de contención en eje F entre ejes 4 y 5.
- Encofrado de muros de contención sobre eje 5.
- Excavación para zarpa entre ejes 1 y 3 sobre eje F.

Martes 03 de octubre de 2023

- Excavación manual sobre eje 1 entre ejes E y F para zarpa.
- Encofrado para muros de contención sobre eje 5 entre ejes C y D.
- Armado de acero para muros M-8 y M-9.

Miércoles 04 de octubre de 2023

- Armado de acero para muros M-8 y M-9.
- Encofrado para muros de contención sobre eje 5 entre ejes C y B.
- Excavación manual sobre eje 1 entre ejes E y F para zarpa.

Jueves 05 de octubre de 2023

- Encofrado para muros M-7, M-8 y M-9.
- Encofrado para muros de contención sobre eje 5 entre ejes C y B.
- Excavación para instalación de geodren tipo vial.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 37 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Viernes 06 de octubre de 2023

- Bombeo de agua sobre excavación de zapata Z-6 para perfilado manual.
- Fundición de muros M-7, M-8 y M-9 en concreto de 6.000 psi.
- Fundición de muros de contención en concreto de 4.000 psi.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 26 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	20.00%	21.00%
ESTRUCTURA	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO	x	x	x	x	x	x																								
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan ejecutando las labores según el proceso constructivo presentado, sin embargo, es de recalcar que es necesario reprogramar por los inconvenientes presentados a lo largo de los trabajos realizados.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Armado de acero para muros / Encofrado de muros.




Encofrado de muros de contención / Bombeo de agua de nivel freático.




Fundición de Muro 8 y 9 / Fundición de muro de contención.