INFORME SEMANAL DE OBRA No 40

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 07 de octubre de 2023

- Bombeo de agua sobre excavación de zapata Z-6 para perfilado manual.
- Desencofrado de muros M-7, M-8 y M-9.
- Desencofrado de muros de contención.

Domingo 08 de octubre de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 09 de octubre de 2023

- Demolición de caisson #21 y 22 como parte del proceso constructivo.
- Desencofrado de muros de contención.
- Armado de acero para columnas B-3 y C-3'.
- Instalación de tecdren eje 5.
- Fundición de solado de limpieza sobre eje 5 entre ejes E y F.

Martes 10 de octubre de 2023

- Fundición de ciclópeo para zapata Z-6 (D-3).
- Armado de acero para columnas B-3 y C-3'.
- Armado de acero para zarpa eje 5 E-F.
- Armado de acero para muro de contención eje F 4-5.

Miércoles 11 de octubre de 2023

- Formaleteado para columnas B-3 y C-3'.
- Armado de acero para zarpa eje 5 E-F.
- Armado de acero para zapata Z-6 y columna D-3.

Jueves 12 de octubre de 2023

- Fundición de columnas B-3 y C-3' en concreto 4.000 psi.
- Fundición de zarpa eje 5 E-F en concreto 4.000 psi.

- Fundición de muro de contención eje F 4-5 en concreto 4.000 psi.
- Armado de acero para zapata Z-6 y columna D-3.

Viernes 13 de octubre de 2023

- Armado de acero para zapata Z-6 y columna D-3.
- Desencofrado de columnas y muros.
- Encofrado muros de contención sobre eje 5 entre E y F.
- Fundición de solado de limpieza zapata Z-4.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 38 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 28 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	25.00%	26.00%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO							x	x	x	x	x	x	x																	
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan ejecutando las labores según el proceso constructivo presentado, sin embargo, es de recalcar que es necesario reprogramar por los inconvenientes presentados a lo largo de los trabajos realizados.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Desencofrado de muros / Instalación tecdren.



Demolición de caissons / Armado de acero zapata, columna y vigas.



Fundición de columna B-3 y C-3’ / Fundición de zarpa de contención.