INFORME SEMANAL DE OBRA No 41

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 14 de octubre de 2023

- Armado de acero para zapata Z-6, Z-4, columna D-3 y vigas de cimentación adyacentes.
- Encofrado muros de contención sobre eje 5 entre E y F.
- Fundición de solado de limpieza zapata Z-4.

Domingo 15 de octubre de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 16 de octubre de 2023

- En este día no se realizaron actividades por ser día feriado.

Martes 17 de octubre de 2023

- Armado de acero para zapata Z-6, Z-4, columna D-3 y vigas de cimentación adyacentes.
- Encofrado muros de contención sobre eje 5 entre E y F.

Miércoles 18 de octubre de 2023

- Excavación manual para zarpa sobre eje 1 entre A y B.
- Fundición de zapata Z-6 y vigas de cimentación adyacentes en concreto de 5.000 psi.
- Fundición de muros de contención sobre eje 5 entre E y F en concreto de 4.000 psi.
- Armado de acero para columna F-3.

Jueves 19 de octubre de 2023

- Excavación manual para zapata Z-10.
- Armado de acero para columna D-3 y F-3.
- Armado de acero para zapata Z-4 y vigas adyacentes.
- Encofrado muro de contención sobre eje F entre 4 y 5.

Viernes 20 de octubre de 2023

- Excavación manual para zapata Z-10.
- Encofrado de columna D-3, zapata Z-4 y vigas de cimentación adyacentes.
- Encofrado muro de contención sobre eje F entre 4 y 5.
- Armado de acero para muro de contención sobre eje F entre ejes 3 y 4.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 39 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 37 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	28.00%	28.00%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO														x	x	x		x	x	x										
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																	x													
LLUVIOSO																														

Nota: Se presentan lluvias en horas de la tarde desde la 1:30 pm hasta la terminación de la jornada laboral, retrasando el rendimiento en las actividades que se adelantaban.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Fundición de zapatas / Armado de acero para columna.




Armado de acero zapata, columna y vigas / Armado de acero zarpa.




Excavación manual para zapata del punto fijo / Encofrado para muros de contención.