SGC-CP-14925-23
Neiva, noviembre 20 de 2023

Ingeniero
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor Proyecto Ceibas - CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de consultoría No.287 de 2022.

Asunto: Informe interventoría No.6 Final.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 19 de septiembre de 2022 al 10 de noviembre de 2023 y final, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe No.6 Final
2. Informes semanales (No.24 al No.26)
3. Actas de comité técnico de la No.24 al No.26
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de Interventoría

Proyectó: Lindsay Daza Salgado.
Coordinadora HSEQ - Interventoría

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA No. 6

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe N.º	6	Periodo comprendido entre el :	1 de octubre de 2023	y el:	10 de noviembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".	**Objeto:**	"CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".
Contrato N.º:	287 DE 2022	**Contrato N.º:**	284 de 2022
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**Contratista:**	CONSORCIO BARRERAS 2022
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	**Plazo Inicial:**	CINCO (5) MESES
Plazo adicional:	UN (1) MES	**Plazo adicional:**	UN (1) MES
Fecha de Inicio:	19 de septiembre de 2022	**Fecha de Inicio:**	19 de septiembre de 2022
Fecha de Terminación:	10 de noviembre de 2023	**Fecha de Terminación:**	10 de noviembre de 2023
Fecha de Suspensión No 1:	3 de octubre de 2022	**Fecha de Suspensión No 1:**	3 de octubre de 2022
Fecha de Reinicio No 1:	8 de mayo de 2023	**Fecha de Reinicio No 1:**	8 de mayo de 2023
Fecha de Suspensión No 2:	6 de octubre de 2023	**Fecha de Suspensión No 2:**	6 de octubre de 2023
Fecha de Reinicio No 2:	23 de octubre de 2023	**Fecha de Reinicio No 2:**	23 de octubre de 2023
Valor Inicial:	$ 145.620.151,00	**Valor Inicial:**	$ 1.834.920.293,08
Valor pagado:	$ -	**Valor pagado:**	$ -
Valor por pagar:	$ 145.620.151,00	**Valor por pagar:**	$ 1.833.151.473,08
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ	**Nombre interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	23/08/2022	21/05/2024	$ 43.686.046,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	23/08/2022	12/11/2026	$ 14.562.016,00
Calidad del servicio	11/11/2023	10/11/2028	$ 29.124.031,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/09/2022	12/05/2024	$ 550.476.101,10
Calidad del servicio	19/09/2022	12/05/2024	$ 366.984.067,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/09/2022	12/05/2024	$ 733.968.134,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indem.	19/09/2022	12/11/2026	$ 183.492.033,70
Estabilidad y calidad de las obras	10/11/2023	10/11/2028	$ 733.968.134,80

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta final 1	**Po pagar**	$ 145.620.151,00
		$ 145.620.151,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta final 1	**Po pagar**	$ 1.833.151.473,08
		$ 1.833.151.473,08

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	68,01%	31,99%	100,00%
% Ejecutado	59,37%	40,53%	99,90%
Diferencia	-8,64%	8,55%	-0,10%


AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 1.248.003,31	$ 586.916,98	$ 1.834.920,29	100,00%
% Ejecutado	$ 1.089.424,66	$ 743.726,82	$ 1.833.151,47	99,90%
Diferencia	$ (158.578,65)	$ 156.809,83	$ (1.768,82)	-0,10%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para este periodo se instaló cerramiento y se adecuó sendero para bajar materiales desde la tarabita hasta la quebrada; además, se culminaron las actividades de perforación de 4 anclajes en el costado izquierdo para un total de 14 y 10 en el costado derecho para un total de 14; igualmente, se realizaron los 4 micropilotes faltantes del costado derecho de retención de postes. Se instaló la malla con todos sus elementos tales como: postes, cables laterales, cables de retención y protección contra la abrasión. Se realizó la instalación de cerca de alambre de púas, la cual se había trasladado para movimiento de materiales y acceso de personal.

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se culminaron las actividades contractuales de acuerdo a las especificaciones técnicas y con los estándares de calidad establecidos en el contrato. Se procede al recibo de la obra y posterior liquidación del contrato. Para este periodo el contratista entregó el acta de mayores y menores cantidades de obra, el cual fue aprobado por la interventoría.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Carmen Ligia Rojas Duarte Cargo: Residente de Interventoría	Nombre: Lindsay Daza Salgado Cargo: Profesional de Apoyo	Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho Cargo: Director de Interventoría

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA No. 6

ANEXO 1

Ingeniería & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	284 de 2022	Contratista:	CONSORCIO BARRERAS 2022
Periodo:	1 de octubre de 2023 al 10 de noviembre de 2023	Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	GONZALO DIAZ TRILLOS	Director de Interventoria:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	Localización y replanteo.	Global	2,00	$ 8.700.000,00	$ 17.400.000,00	1,00	1,00	2,00	$ 8.700.000,00	$ 8.700.000	$ 17.400.000,00	0,00	$ -
2	Cerramiento provisional y adecuación de sendero.	ML	165,00	$ 93.600,00	$ 15.444.000,00	100,00	51,70	151,70	$ 9.360.000,00	$ 4.839.120	$ 14.199.120,00	13,30	$ 1.244.880,00
3	Traslado de cerca y recuperacion de postes y alambrado de puas.	ML	98,99	$ 29.328,00	$ 2.903.178,72	0,00	94,80	94,80	$ -	$ 2.780.294	$ 2.780.294,40	4,19	$ 122.884,32
4	Excavacion manual a todo factor.	M3	12,67	$ 31.911,00	$ 404.312,37	4,34	8,33	12,67	$ 138.493,74	$ 265.819	$ 404.312,37	0,00	$ -
5	Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6	UND	1,00	$ 1.169.623.962,00	$ 1.169.623.962,00	0,60	0,40	1,00	$ 701.774.377,20	$ 467.849.585	$ 1.169.623.962,00	0,00	$ -
6	Perforacion e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.	ML	301,00	$ 460.689,00	$ 138.667.389,00	158,00	143,00	301,00	$ 72.788.862,00	$ 65.878.527	$ 138.667.389,00	0,00	$ -
7	Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.	KG	535,60	$ 8.611,00	$ 4.612.051,60	32,00	503,08	535,08	$ 275.552,00	$ 4.332.022	$ 4.607.573,88	0,52	$ 4.477,73
8	Muerto en concreto 4000 PSI	M3	3,09	$ 946.976,00	$ 2.926.155,84	1,09	2,00	3,09	$ 1.032.203,84	$ 1.893.952	$ 2.926.155,84	0,00	$ -
9	Suministro e instalación de micropilotes	ML	168,00	$ 425.841,00	$ 71.541.288,00	120,00	48,00	168,00	$ 51.100.920,00	$ 20.440.368	$ 71.541.288,00	0,00	$ -
				SUB TOTAL	**$ 1.423.522.337,53**				**$ 845.170.408,78**	**$ 576.979.687**	**$ 1.422.150.095**		**$ 1.372.242**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1.423.522.337,53**				**$ 845.170.408,78**	**$ 576.979.687**	**$ 1.422.150.095**		**$ 1.372.242**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 411.397.955,55**				**$ 244.254.248,14**	**$ 166.747.129**	**$ 411.001.378**		**$ 396.578**
	ADMINISTRACION	**12%**			$ 170.822.680,50				$ 101.420.449,05	$ 69.237.562	$ 170.658.011,46		$ 164.669
	IMPREVISTOS	**5%**			$ 71.176.116,88				$ 42.258.520,44	$ 28.848.984	$ 71.107.504,77		$ 68.612
	UTILIDAD	**10%**			$ 142.352.233,75				$ 84.517.040,88	$ 57.697.969	$ 142.215.009,55		$ 137.224
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**			$ 27.046.924,41				$ 16.058.237,77	$ 10.962.614	$ 27.020.851,81		$ 26.073
VR. TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					**$ 1.834.920.293,08**				**$ 1.089.424.657,00**	**$ 743.726.816,00**	**$ 1.833.151.473,08**		**$ 1.768.820,00**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.834.920.293,08	**V/R ANTICIPO:**	**$ 733.968.134,23**
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	**40,00%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 1.834.920.293,08**	**% RETEGARANTIA:**	**N/A**

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta final 1		Por pagar	$ 1.833.151.473,08	$ 0,00	$ 733.968.134,23	$ 0,00	$ 1.099.183.338,85	$ 1.768.820,00	99,90%
	TOTAL			**$ 1.833.151.473,08**	**$ 0,00**	**$ 733.968.134,23**	**$ 0,00**	**$ 1.099.183.338,85**	**$ 1.768.820,00**	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 145.620.151,00	**V/R ANTICIPO:**	**N/A**
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	**N/A**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 145.620.151,00**	**% RETEGARANTIA:**	**N/A**

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta final 1		Por pagar	$ 145.620.151,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 145.620.151,00	$ 0,00	100,00%
	TOTAL			**$ 145.620.151,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 145.620.151,00**	**$ 0,00**	

	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA No. **ANEXO 2**	6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	CONSORCIO BARRERAS 2022	Director de obra:	GONZALO DIAZ TRILLOS
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de octubre de 2023	al	10 de noviembre de 2023

FOTOGRAFÍA No.1	FOTOGRAFÍA No.2	FOTOGRAFÍA No.3
		
TOPOGRAFIA PRIMER SITIO	TOPOGRAFIA SEGUNDO SITIO	INSTALACION DE CERRAMIENTO

FOTOGRAFÍA No.4	FOTOGRAFÍA No.5	FOTOGRAFÍA No.6
		
PERFORACIONES PARA ANCLAJES COSTADO IZQUIERDO	PERFORACIONES PARA ANCLJES COSTADO DERECHO	PERFORACIONES PARA ANCLAJES DE POSTE

FOTOGRAFÍA No.7	FOTOGRAFÍA No.8	FOTOGRAFÍA No.9
		
PERFORACIONES PARA MICROPILOTES DE POSTE COSTADO DERECHO	PERFORACIONES PARA MICROPILOTES DE POSTE COSTADO IZQUIERDO	INSTALACION DE CABEZA FLEXIBLE
FOTOGRAFÍA No.10	**FOTOGRAFÍA No.11**	**FOTOGRAFÍA No.12**
		
INSTALACION DE ACERO PARA MUERTO DE CONCRETO	FUNDICION DE DADO DE CONCRETO	TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO

FOTOGRAFÍA No.13	FOTOGRAFÍA No.14	FOTOGRAFÍA No.15
		
INSTALACION DE POSTES	INSTALACION DE CABLES DE RETENCION	TEMPLADO DE CABLES Y TORQUEADO DE SUJETACABLES
FOTOGRAFÍA No.16	**FOTOGRAFÍA No.17**	**FOTOGRAFÍA No.18**
		
INSTALACION DE MALLA	INSTALACION DE LAMINA DE PROTECCION CONTRA ABRASION	INSTALACION TERMINADA DE BARRERA DE RETENCION DE DETRITOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 284 DE 2022

FECHA REALIZACIÓN	6-oct-23	PERIODO No.	24	DEL	2/10/2023	AL	6/10/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Neiva - Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	287 DE 2022			CONTRATO No.:	284 DE 2022		
PLAZO INICIAL (5 MESES):	183			PLAZO INICIAL (5 MESES):	183		
PLAZO ADICIONIAL (1 MES):	30			PLAZO ADICIONIAL (1 MES):	30		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022			FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023			FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023		
DÍAS POR EJECUTAR	18			DÍAS POR EJECUTAR	18		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de octubre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de octubre de 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	183			PLAZO ACTUALIZADO:	183		
PLAZO TRANSCURRIDO:	165	EQUIVALE AL	90,2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	165	EQUIVALE AL	90,2%
VALOR INICIAL :	$ 145.620.151,00			VALOR INICIAL :	$ 1.834.920.337,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 145.620.151,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.834.920.337,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 145.620.151,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.834.920.337,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1,1	**Localización y replanteo.**	31/05/2023	28/05/2023	3
1,2	**Cerramiento provisional y adecuación de sendero.**	30/05/2023	8/08/2023	-70
1,3	**Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.**	14/06/2023		no iniciado
1,4	**Excavación manual a todo factor.**	15/10/2023		en proceso
1,5	**Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6**	24/10/2023		en proceso
1,6	**Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.**	15/10/2023		en proceso
1,7	**Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.**	20/10/2023		en proceso
1,8	**Muerto en concreto 4000 PSI**	21/10/2023		en proceso
1,9	**Suministro e instalación de micropilotes**	8/10/2023		en proceso


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.475.149.742,03	80,39%	**-20,11%**
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.106.198.054,54	60,29%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
GONZALO DIAZ TRILLOS	80.855.029	Director de Obra
FLAVIO FEDERICO SOLER	79.505.743	Asesor especialista en riesgos y geotecnia
OSCAR MAURICIO ORTIZ	91.480.679	Residente de Obra
NATALY ROJAS MORCOTE	1.026.283.698	Ingeniero topográfico
LUIS ANTONIO PAEZ	79.802.927	Jefe de perforación
ERIKA LORENA RAVELO MORENO	1.050.200.755	Coordinadora HSEQ
CESAR HERNANDEZ	1.100.684.157	Ayudante de obra
YERRI ZABALETA	1.001.969.438	Ayudante de obra
ALVARO RAMIREZ	1.075.239.976	Ayudante de obra
GERARDO CARDENAS	1.003.337.298	Ayudante de obra
JOSE GREGORIO DIAZ	1.118.468.490	Ayudante de obra
FABIAN ICO	17.688.637	Ayudante de obra
SEBASTIAN ANDRES PAEZ GIL	1.001.189.093	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	5	0,0%	38,5%	5
	TECNICO	0	1	0,0%	7,7%	1
	M.O/N.C	1	6	7,7%	46,2%	7
	TOTALES	**1**	**12**	**7,7%**	**92,3%**	**13**
	TOTAL	**13**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante la presente semana el contratista continuó con las perforaciones. Se realizaron dos (2) perforaciones laterales en el costado izquierdo aguas abajo, para un total de 12 anclajes para la margen izquierda; además, se realizó fundición del dado en concreto, del costado izquierdo. Al siguiente día de fundido el dado, se evidenció que con la lluvia de la noche anterior se destruyó el dado, por lo cual el contratista realizó de nuevo las actividades de excavación, instalación de acero y fundida de nuevo del dado de concreto del costado izquierdo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría en conjunto con el contratista y la Supervisión del contrato, luego de analizada la información entregada por el contratista de la problemática que han tenido con los equipos, se tomó la decisión de suspender el contrato a partir del 06 de octubre y se estima que para el 23 del mismo mes ya se haya solucionado el tema y poder reiniciar el contrato.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



VACIADO DE LECHADA DE AGUA - CEMENTO



INSTALACION DE REFUERZO Y CABEZA FLEXIBLE



INSTALACION DE ACERO Y PLACA PARA POSTE



FUNDICION DE DADO DE CONCRETO PARA POSTE IZQUIERDO

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 284 DE 2022

FECHA REALIZACIÓN	30-oct-23	PERIODO No.	25	DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Neiva - Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	287 DE 2022			CONTRATO No.:	284 DE 2022		
PLAZO INICIAL (5 MESES):	183			PLAZO INICIAL (5 MESES):	183		
PLAZO ADICIONIAL (1 MES):	30			PLAZO ADICIONIAL (1 MES):	30		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN1:	3 de octubre de 2022			**FECHA DE SUSPENSIÓN1:	3 de octubre de 2022		
**FECHA DE REINICIACIÓN1:	8 de mayo de 2023			**FECHA DE REINICIACIÓN1:	8 de mayo de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN2:	6 de octubre de 2023			**FECHA DE SUSPENSIÓN2:	6 de octubre de 2023		
**FECHA DE REINICIACIÓN2:	23 de octubre de 2023			**FECHA DE REINICIACIÓN2:	23 de octubre de 2023		
DÍAS POR EJECUTAR	12			DÍAS POR EJECUTAR	12		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	183			PLAZO ACTUALIZADO:	183		
PLAZO TRANSCURRIDO:	171	EQUIVALE AL	93,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	171	EQUIVALE AL	93,4%
VALOR INICIAL :	$ 145.620.151,00			VALOR INICIAL :	$ 1.834.920.337,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 145.620.151,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.834.920.337,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 145.620.151,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.834.920.337,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1,1	**Localización y replanteo.**	31/05/2023	28/05/2023	3
1,2	**Cerramiento provisional y adecuación de sendero.**	30/05/2023	8/08/2023	-70
1,3	**Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.**	14/06/2023		no iniciado
1,4	**Excavación manual a todo factor.**	30/10/2023		en proceso
1,5	**Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6**	9/11/2023		en proceso
1,6	**Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.**	31/10/2023		en proceso
1,7	**Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.**	31/10/2023		en proceso
1,8	**Muerto en concreto 4000 PSI**	2/11/2023		en proceso
1,9	**Suministro e instalación de micropilotes**	25/10/2023	25/10/2023	0


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.202.359.729,22	65,53%	**-0,26%**
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.197.569.868,15	65,27%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
GONZALO DIAZ TRILLOS	80.855.029	Director de Obra
FLAVIO FEDERICO SOLER	79.505.743	Asesor especialista en riesgos y geotecnia
OSCAR MAURICIO ORTIZ	91.480.679	Residente de Obra
NATALY ROJAS MORCOTE	1.026.283.698	Ingeniero topográfico
LUIS ANTONIO PAEZ	79.802.927	Jefe de perforación
ERIKA LORENA RAVELO MORENO	1.050.200.755	Coordinadora HSEQ
GERARDO CARDENAS	1.003.337.298	Ayudante de obra
JOSE GREGORIO DIAZ	1.118.468.490	Ayudante de obra
FABIAN ICO	17.688.637	Ayudante de obra
SEBASTIAN ANDRES PAEZ GIL	1.001.189.093	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	5	0,0%	50,0%	5
	TECNICO	0	1	0,0%	10,0%	1
	M.O/N.C	0	4	0,0%	40,0%	4
	TOTALES	**0**	**10**	**0,0%**	**100,0%**	**10**
	TOTAL	**10**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante la presente semana el contratista continuó con las perforaciones de para anclajes. Se realizaron dos (2) perforaciones en el lateral izquierdo aguas abajo, para un total de 14 anclajes para la margen izquierda; además, se realizó perforación de cuatro (4) micropilotes de retención para el poste 1 y 2, también se terminaron las 11 perforaciones de anclajes del lateral derecho aguas abajo, para un total de 13 anclajes del mismo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría en conjunto con el contratista y la Supervisión del contrato, luego de superados los inconvenientes presentados se dio reinicio al contrato de obra e interventoría el día 23 de octubre de 2023 y dar continuidad a las actividades. Se solicita al contratista aumentar la mano de obra para iniciar con la instalación de la malla y cumplir con el tiempo contractual.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PERFORACION ANCLAJE LATERAL MARGEN IZQUIERDA



PERFORACION MICROPILOTE MARGEN DERECHA PARA POSTES



PERFORACION ANCLAJE LATERAL MARGEN DERECHA



PERFORACION ANCLAJE LATERAL MARGEN DERECHA

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 284 DE 2022

FECHA REALIZACIÓN	10-nov-23	PERIODO No.	26	DEL	30/10/2023	AL	9/11/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Neiva - Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	287 DE 2022			CONTRATO No.:	284 DE 2022		
PLAZO INICIAL (5 MESES):	183			PLAZO INICIAL (5 MESES):	183		
PLAZO ADICIONIAL (1 MES):	30			PLAZO ADICIONIAL (1 MES):	30		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN1:	3 de octubre de 2022			**FECHA DE SUSPENSIÓN1:	3 de octubre de 2022		
**FECHA DE REINICIACIÓN1:	8 de mayo de 2023			**FECHA DE REINICIACIÓN1:	8 de mayo de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN2:	6 de octubre de 2023			**FECHA DE SUSPENSIÓN2:	6 de octubre de 2023		
**FECHA DE REINICIACIÓN2:	23 de octubre de 2023			**FECHA DE REINICIACIÓN2:	23 de octubre de 2023		
DÍAS POR EJECUTAR	1			DÍAS POR EJECUTAR	1		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	183			PLAZO ACTUALIZADO:	183		
PLAZO TRANSCURRIDO:	182	EQUIVALE AL	99,5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	182	EQUIVALE AL	99,5%
VALOR INICIAL :	$ 145.620.151,00			VALOR INICIAL :	$ 1.834.920.337,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 145.620.151,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.834.920.337,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 145.620.151,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.834.920.337,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1,1	**Localización y replanteo.**	31/05/2023	28/05/2023	3
1,2	**Cerramiento provisional y adecuación de sendero.**	30/05/2023	8/08/2023	-70
1,3	**Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.**	14/06/2023	9/11/2023	-148
1,4	**Excavación manual a todo factor.**	30/10/2023	30/10/2023	0
1,5	**Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6**	9/11/2023	9/11/2023	0
1,6	**Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.**	31/10/2023	1/11/2023	-1
1,7	**Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.**	31/10/2023	5/10/2023	26
1,8	**Muerto en concreto 4000 PSI**	2/11/2023	5/10/2023	28
1,9	**Suministro e instalación de micropilotes**	25/10/2023	25/10/2023	0


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.834.920.337,18	100,00%	**-0,10%**
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.833.150.728,77	99,90%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
GONZALO DIAZ TRILLOS	80.855.029	Director de Obra
FLAVIO FEDERICO SOLER	79.505.743	Asesor especialista en riesgos y geotecnia
OSCAR MAURICIO ORTIZ	91.480.679	Residente de Obra
NATALY ROJAS MORCOTE	1.026.283.698	Ingeniero topográfico
LUIS ANTONIO PAEZ	79.802.927	Jefe de perforación
ERIKA LORENA RAVELO MORENO	1.050.200.755	Coordinadora HSEQ
GERARDO CARDENAS	1.003.337.298	Ayudante de obra
JOSE GREGORIO DIAZ	1.118.468.490	Ayudante de obra
FABIAN ICO	17.688.637	Ayudante de obra
LUIS FELIPE PAEZ BARRERO	1.012.916.426	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	5	0,0%	50,0%	5
	TECNICO	0	1	0,0%	10,0%	1
	M.O/N.C	0	4	0,0%	40,0%	4
	TOTALES	**0**	**10**	**0,0%**	**100,0%**	**10**
	TOTAL	**10**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante la presente semana el contratista terminó con las perforaciones para los anclajes e instalación de postes. Además, conforme a la necesidad de proteger la zona donde se reciben los materiales de la tarabita, por el paso de animales, el contratista instaló 51,7 metros más de cerramiento y adecuación de sendero, con el fin de darle un mejor manejo y aislarlo de los animales circundantes. También se realizó la instalación de la malla de retención de detritos con todos sus componentes tales como: cables de retención, grilletes, sujetacables y protección contra la abrasión, etc. Una vez terminadas las actividades de obra se dispuso a instalar las cercas que se tuvieron que movilizar para el acceso al sitio y movilizacion de materiales.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contratista cumplió con el objeto contractual, conforme a las especificaciones técnicas del contrato. El contratista entregó un acta de mayores y menores cantidades sin afectar el valor del contrato en el cual se le valida la topografía que se realizó en el primer sitio establecido; además, se corrobora y valida la doble actividad en la fundición del dado de concreto del costado izquierdo de la barrera.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



INSTALACION DE POSTES



CABLES DE RETENCION Y POSTES INSTALADOS



INSTALACION DE MALLA



BARRERA TERMINADA

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

CQ Ingeniería & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No. 24	CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra.	
CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría.	

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ informa que durante la semana se realizaron 2 perforaciones del lateral izquierdo aguas abajo, para un total a la fecha de 12 anclajes para la margen izquierda; también se fundió nuevamente el dado de concreto para el poste de la margen izquierda, debido a que por lluvias ocurridas la noche anterior fue arrastrado por la corriente, por lo cual se realizaron actividades de excavación, figurado y amarre de acero y volver a fundir el dado de concreto. Se insiste al contratista de obra la necesidad de trabajar con diferentes frentes de trabajo en cada una de las actividades programas para dar cumplimiento con el plazo establecido, igualmente las fallas en los equipos están afectando el rendimiento; por lo tanto, recomienda revisión de estado de equipos debido a que el trabajo en los últimos días no ha sido continuo durante el día.

OO manifiesta que debido a que se les presentaron fallas en el compresor y el motor de la unidad hidráulica del equipo de perforación, considera lo más conveniente enviar equipos a Bogotá para reparaciones integrales y lograr recuperarlos para lo que está pendiente de ejecutar. Informa que presenta comunicación de solicitud de suspensión debido a que las perforaciones son de la ruta critica de la programación del proyecto. Considera que para el 23 de octubre podrían estar reparados y en obra los equipos.

JC solicita a Interventoría repuesta inmediata y de acuerdo al informe de OO considera que se debe hacer esfuerzos para que el día 23 de octubre se puedan contar con los equipos en perfecto estado de funcionamiento y proceder al reinicio del plazo contractual. Por tanto, considera oportuna la suspensión solicitada.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los seis (6) días del mes de octubre de 2023.

Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No. 25	CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra.	
CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría.	

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

Teniendo en cuenta que se superaron los motivos por lo cual fue suspendido el contrato de obra, el día 23 de octubre se suscribió el acta de reinicio No.2 para continuar con las actividades de obra. CQ informa que durante la semana se realizaron 2 perforaciones del lateral izquierdo aguas abajo, para un total a la fecha de 14 anclajes de la margen izquierda; también se realizaron 2 anclajes de retención del poste derecho para un total de 7 anclajes y 2 anclajes de retención del poste izquierdo para un total de 7 y 11 anclajes de lateral derecho aguas abajo para un total de 13 de la margen derecha. Además, recuerda la entrega de la reprogramación de actividades de obra conforme al acta de reinicio No.2

OO manifiesta que durante la semana se tuvo una falla en el filtro del compresor, la cual se logró superar el mismo día para continuar las labores al día siguiente, se espera que durante la próxima semana se inicie la instalación de la barrera.

Teniendo en cuenta que a fecha de hoy faltarían 13 días para la terminación del plazo contractual, JC solcita que se de celeridad a la terminación de los 2 anclajes que faltan y a la respectiva instalación de la barrera, con suficiente personal en esta última actividad para lograr el cumplimiento del objeto en el plazo establecido.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2023.

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No. 26	CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra.	
CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría.	

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ informa que durante este periodo se terminó la última perforación del lateral derecho aguas abajo, para un total a la fecha de 14 anclajes de la margen derecha; también se terminó de instalar la barrera de retención de detritos con todos sus componentes tales como: postes, cables de retención, sujetacables, grilletes y lámina de proteccion contra la abrasión; además, se realizó la instalación de los postes y alambre de púas que se habían retirado para el acceso de personal e ingreso de materiales; de igual manera se realizó la adecuación del sendero para el acceso de materiales desde la tarabita hasta la quebrada.

OO manifiesta que durante este periodo se elaboró el acta de mayores y menores cantidades de obra ejecutada, para cumplir con calidad y estabilidad de la obra conforme a las especificaciones establecidas en el contrato; además, las actividades que se realizaron dos veces, debido a la afectación generada por la creciente de la quebrada de obra ya ejecutada, tales como: excavación, figurado y armado de acero y fundición de dado de concreto y por el cambio de sitio de la barrera se realizaron dos (2) veces la actividad de localización y replanteo.

JC aprueba acta de mayores y menores cantidades sin mayor valor y recibe a satisfacción la construcción de la barrera de retención de detritos.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2023.

CONSORCIO BARRERAS 2022

CBSB-007-23

Bogotá, 6 de octubre de 2023

Señor
CARLOS ARTURO QUIZA
Director de Interventoría
Ciudad

Ref. Contrato de obra N° 284 de 2022

Asunto: Solicitud suspensión contrato de obra N° 284 de 2022

Cordial Saludo

En la presente comunicación solicitamos suspensión del contrato de obra No. 284 de 2022, el cual tiene como objeto la "***CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILOMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RIO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLAS (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RIO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS***"

Teniendo en cuenta que al reiniciar nuevamente el contrato de obra, hemos tenido inconvenientes con los equipos dentro de la obra, por un lado debido al traslado de equipos a la zona, para entrar equipos nuevos se toma bastante tiempo ya que incluye desarmar compresor de aire, unidad hidráulica, todo el equipo de perforación, para posteriormente volver a armarlo en sitio para ponerlo a funcionar.

Por otro lado hemos tenido inconvenientes de tipo mecánico con el compresor y posteriormente el motor hidráulico del equipo de perforación, utilizados para las perforaciones de los anclajes, estos han presentado diferentes averías y daños que nos ha implicado tener que desarmarlos, sacarlos y llevarlos para ser arreglados en la ciudad de Bogotá.

Por esta razón estamos pidiendo una suspensión al contrato para poder sacar los equipos por partes, hacerles el mantenimiento y volver a llevarlos a la obra. Se solicita suspender el contrato desde 6 de octubre hasta el 23 del mismo mes.

CONSORCIO BARRERAS 2022
Email: consorciobarreras2022@gmail.com
Carrera 7B # 145-25 INT 607
Bogotá, Colombia

CONSORCIO BARRERAS 2022

Quedamos atento a sus observaciones.

Atentamente,

GONZALO DÍAZ TRILLOS
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BARRERAS 2022

CONSORCIO BARRERAS 2022
Email: consorciobarreras2022@gmail.com
Carrera 7B # 145-25 INT 607
Bogotá, Colombia

SGC-CP-14923-23
Neiva, noviembre 10 de 2023

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No.284 de 2022.

Asunto: Certificación cumplimiento manejo de residuos en obra.

Cordial saludo.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente, con relación a la disposición final de los residuos de construcción y demolición - RCD, se CERTIFICA que, en el desarrollo de las actividades del contrato en la referencia, correspondientes al período del *19 de septiembre de 2022 al 10 de noviembre de 2023*, no se generaron RCD y el sitio de ejecución de los trabajos de obra quedó libre de desperdicios, basuras y/o escombros acumulados.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de Interventoría

Proyectó: Lindsay Daza Salgado.
Coordinadora HSEQ - Interventoría

SGC-CP-14924-23

EL SUSCRITO INTERVENTOR

HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO BARRERAS 2022 con NIT. 901.623.492-2, representante legal Manuel José Hernández Ruiz, en calidad de contratista de obra del contrato No.284 de 2022, cuyo objeto es “construcción de una barrera dinámica de retención de partículas sólidas durante eventos naturales de avenidas torrenciales, sobre el cauce de la quebrada San Bartolo, localizada en la vereda Ceibas afuera, un (1) kilómetro antes de la desembocadura al río las Ceibas, ingresando por el punto localizado a la altura del km 22 de la vía que conduce de Neiva (H) – Balsilla (Caquetá); como estrategia para la reducción del riesgo de desastres en zonas aledañas al cauce del río las Ceibas en desarrollo del programa “gestión para minimizar el riesgo” del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río las Ceibas”, ejecutó las actividades dando cumplimiento a las especificaciones técnicas de diseño establecidas en el contrato.

Dado en Neiva, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2023.

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Interventor

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8715700 – 8623333 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-10	28005109	I	2023-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	411.700	5.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28005109	2023-11-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-10	28005109	I	2023-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	411.700	5.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28005109		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	2.900	0	226.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	2.900	0	226.900
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	2.300	0	177.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	2.300	0	177.300
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	5.300	0	411.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28086239	E	2023-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	476.000	6.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	28086239	2023-11-02	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5230529	CERON MUÑOZ FABIAN EFREN	1.160.000	F																0			13	13	13	13	COLPENSION ES-25-14	502.667	80.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	502.667	20.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	502.667	20.200	502.667	35.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.900	S	1941201
2	CC 5230529	CERON MUÑOZ FABIAN EFREN	1.160.000	F										X						0			17	17	17	17	COLPENSION ES-25-14	657.334	78.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	657.334	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	657.334	0	657.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	78.900	S	1941201
3	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	1.160.000	F																0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	502.667	80.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	502.667	20.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	502.667	20.200	502.667	35.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.900	S	1941201
4	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	1.160.000	F										X						0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	657.334	78.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	657.334	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	657.334	0	657.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	78.900	S	1941201

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28086239	E	2023-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	476.000	6.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	28086239		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.320.002	2.320.002	2.320.002	2.320.002	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	318.800	0	4.200	0	323.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	159.400	0	2.100	0	161.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	159.400	0	2.100	0	161.500
EPS(Administradoras: 2)				2	40.400	0	600	0	41.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	20.200	0	300	0	20.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	20.200	0	300	0	20.500
ARP(Administradoras: 1)				2	70.000	0	1.000	0	71.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	2	70.000	0	1.000	0	71.000
CCF(Administradoras: 1)				2	40.400	0	600	0	41.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	40.400	0	600	0	41.000
Gran Total					469.600	0	6.400	0	476.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28085786	E	2023-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.198.800	66.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	28085786	2023-11-02	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7704482	MANCHOLA PERDOMO JORGE HUMBERTO	1.500.000	F	X															0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	3.000.000	F		X														0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	500.000	80.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	500.000	20.000	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	154.800	S	5711001
3	CC 12277033	BENITEZ RAMIREZ JAIBER	1.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5711001
4	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 1006794608	URREGO AGUILERA JUAN STEVEN	2.000.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.933.334	309.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.933.334	77.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.933.334	77.400	1.933.334	134.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	598.800	S	5711001
6	CC 1075304691	PLAZA PINZON ANGIE DANIELA	2.500.000	F	X															0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	2.166.667	346.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.166.667	86.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.166.667	86.700	2.166.667	150.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	671.000	S	5711001
7	CC 1077867784	HERNANDEZ VALENCIA PAOLA ANDREA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
8	CC 1077873867	NARVAEZ RAMIREZ LAURA DANIELA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
9	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.575.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.575.000	252.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.575.000	63.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.575.000	63.000	1.575.000	109.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	487.700	S	5711001
10	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	2.800.000	448.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.800.000	112.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.800.000	112.000	2.800.000	194.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	866.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28085786	E	2023-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.198.800	66.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	28085786		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.575.001	16.575.001	16.575.001	16.575.001	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	2.652.100	0	34.400	0	2.686.500
PROTECCION	230201	800229739	0	2	460.000	0	6.000	0	466.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.477.400	0	19.100	0	1.496.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	714.700	0	9.300	0	724.000
EPS(Administradoras: 3)				10	663.100	0	8.700	0	671.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	112.000	0	1.500	0	113.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	197.400	0	2.600	0	200.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	353.700	0	4.600	0	358.300
ARP(Administradoras: 1)				10	1.153.900	0	14.900	0	1.168.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	10	1.153.900	0	14.900	0	1.168.800
CCF(Administradoras: 1)				10	663.100	0	8.600	0	671.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	10	663.100	0	8.600	0	671.700
Gran Total					5.132.200	0	66.600	0	5.198.800