INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 7
CONTRATO ESPECÍFICO Nº 114-2221131 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

ANEXO 1. AVANCE DE METAS

No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA - PROYECTO	VALOR OBRA - CONTRACTUAL	TIPO DE INTERVENCION	EJECUTADO A 31 DE AGOSTO DE 2023			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A AGOSTO 2023
								VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN VALOR CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIMICHAGUA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.441.559.228,04**	**$ 14.182.095.571,69**	**CONSTRUCCION PLACA HUELLA**	$ 493.889.098,05	**3,48%**	0,85%	**3,41%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 25.869.303.434,61**	**$ 25.401.418.391,13**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 2.327.886.317,00	**9,16%**	3,98%	**5,75%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 19.191.106.022,28**	**$ 18.841.389.864,45**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE**	$ 414.058.963,20	**2,20%**	0,71%	**0,48%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 59.501.968.684,94**	**$ 58.424.903.827,27**		**$ 3.235.834.378,25**	**5,54%**	5,54%	**3,50%**
4	LOTE 2	RIO DE ORO	ONCE RESES - EL MARQUÉZ	2,840	**$ 3.676.585.869,23**	**$ 3.605.856.607,90**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE**	$ 0,00	**0,00%**	0,00%	**0,00%**
5		RIO DE ORO	RIO DE ORO – CARBONAL – VENADILLO	5,190	**$ 7.271.359.552,23**	**$ 7.130.636.794,70**	**CONSTRUCCION PLACA HUELLA**	$ 517.829.773,60	**7,26%**	1,76%	**12,32%**
6		PELAYA	VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA.	6,711	**$ 9.670.785.063,48**	**$ 9.479.821.214,00**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 393.731.900,00	**4,15%**	1,34%	**1,76%**
7		GONZALEZ	VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ	6,800	**$ 9.377.681.499,00**	**$ 9.195.105.324,30**	**CONSTRUCCION PLACA HUELLA**	$ 0,00	**0,00%**	0,00%	**0,00%**
			TOTALES ZONA NORTE	**21,541**	**$ 29.996.411.983,94**	**$ 29.411.419.940,90**		**$ 911.561.673,60**	**3,10%**	3,10%	**4,00%**
TOTAL KILOMETROS A EJECUTAR				**64,84**	**$ 89.498.380.668,87**	**$ 87.836.323.768,17**		**$ 4.147.396.051,85**	**4,72%**	**4,72%**	**3,51%**