	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	4
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	31/10/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:** 1/10/2023	**AL:** 31/10/2023
CONTRATO Nº	130-00-A-COFAC-DIFRA-2022	**CONTRATISTA**	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.		
FECHA DE INICIO	26/01/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	10/11/2023

VALOR INICIAL	$ 199.622.500,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 43.018.500,00	**VALOR ADICIONAL 2 (Si aplica)**		**VALOR TOTAL**	$ 242.641.000,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES B-100032085 SEGUROS MUNDIAL, LAS CUALES SE RELACIONAN, SE FIRMA ACTA DE INCIO EL DIA 26 DE ENERO DE 2023, EL DÍA 24 DE MARZO SE REALIZA SEGUNDO MODIFICATORIO EN LA CUAL SE AJUSTA LA FORMA DE PAGO , SE REALIZA MODIFICATORIO No. 3 DONDE SE AJUSTA NUEVAMENTE LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 SE REALIZA CUARTO MODIFICATORIO DONDE SE ADICIONA LA SUMA DE $43.018.500,00 Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2023, SE REALIZA QUINTO MODIFICATORIO DONDE SE ALARGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HATAS EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/10/2023	24:00 Horas Del 10/05/2024	48.528.200,00	4.653,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/10/2023	24:00 Horas Del 10/11/2026	24.264.100,00	2.493,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 10/11/2023	24:00 Horas Del 10/11/2028	72.792.300,00	7.479,00

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				Computador portatil	3	Director de Interventoria	1	40	40	SI	"Velar por el estricto cumplimiento de las condiciones contractuales, revisar y hacer seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato de obra. Informar a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo, como lo manifestado en los oficios de interventoría de consecutivo. Verificación permanente de la calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato. Direccionar el equipo de trabajo de interventoría, participar en los diferentes comités requeridos por la entidad contratante. Realizar aporte en el informe mensual de interventoría, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución"
				Impresora con scaner	1	Residente de Interventroria	1	100	100	SI	"Realizar los informes técnicos de seguimiento semanal y mensual, realizar verificación y medición de los ítems contractuales. Verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. Revisión de planos de detalle conforme las actividades de localización y replanteo. Revisión de ítems nuevos de obra civil conforme a ajustes a diseños. Dar respuesta oportuna al contratista sobre las solicitudes de orden técnico. "
						Profesional sisoma	1	20	20	SI	"Verificar el cumplimiento del contratista en lo referente a las afiliaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), realizar seguimiento al cumplimiento de pagos de nóminas y liquidaciones del personal vinculado a la ejecución del contrato. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo según el plan de SGSST presentado por el contratista en obra, garantizando que se desarrollen de obra. Realizar aporte en el informe mensual de interventoría, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución. "


						Ingeniero Estructural-Asesor	1	20	20	SI	"De acuerdo a los alcances propuestos por la interventoría, es importante hacer mención que la empresa haciendo uso de las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación, cuenta con un grupo de chat donde están incluidos todos los profesionales involucrados en el proyecto, allí se comparten registros fotográficos de avance de actividades diarias en obra, informes semanales y mensuales y se socializan conceptos entre todos los profesionales, garantizando su gestión inmediata en obra, desarrollado durante el mes lo siguiente: • Se realizo la asesoría del SUMINISTRO E INSTALACION CANAL CAL 14. Para verificar que el material cumpla con las características tecnicas, dimensiones y que el proceso constructivo e inatalcion se realicen de forma correcta. • Se realizo asesoría a la empresa en la actividad de instalación de la teja en lámina tipo sándwich termoacústica Steel Standing Seam calibre 26, con aislamiento en poliuretano de 38 mm, verificando que los materiales cumplan con las especificaciones técnicas y que el proceso constructivo sea el correcto. • Realizo asesoría para verificar que los materiales utilizados para el cierre perimetral cumplan con las especificaciones técnicas y de diseño establecidas por la entidad contratante, identificando que el espesor de los postes en tubo galvanizado suministrados en el mes de septiembre no cumple con las características establecidas. Asesorar en la verificación de las cantidades de obra presentadas en el acta de cobro parcial, tal que se encuentre conforme con el diseño estructural. • Contar con la disponibilidad como profesional, para evaluar, analizar y aprobar las alternativas de solución que se puedan presentar por el contratista de obra durante la ejecución del contrato de obra."
						Ingeniero Sanitario-Asesor	1	20	20	SI	"De acuerdo a los alcances propuestos por la interventoría, es importante hacer mención que la empresa haciendo uso de las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación, cuenta con un grupo de chat donde están incluidos todos los profesionales involucrados en el proyecto, allí se comparten registros fotográficos de avance de actividades diarias en obra, informes semanales y mensuales y se socializan conceptos entre todos los profesionales, garantizando su gestión inmediata en obra, desarrollado durante el mes lo siguiente: • Se verifico que las actividades correspondientes a tala de especies arbóreas se realizaran de acuerdo a las condiciones y especificacioens expuestas en resolución administrativa No. 1951 del 16 de agosto del 2023, por medio del cual se otorga autorización para el aprovechamiento forestal de árboles aislados. • Se realiza visita con el fin de verificar el lugar definido por la entidad contratante para realizar la actividad de compensación ambiental requerida en resolución administrativa No. 1951 del 16 de agosto del 2023. • Se revisó el informe del mes de septiembre presentado por CONSORCIO AEROVC en el componenete ambiental, en el que se evidencia el seguimiento e implementación de algunas medidas solicitadas anteriormente al contratista, dejando constancia del cumplimiento en diferentes actividades del programa de manejo ambiental. Se realiza revisión del informe de implementación del PMA del contrato de obra, verificando el cumplimiento del contratista. • Participa en comités de obra donde se socializan las actividades relacionadas a intervenciones ambientales como tala de especies arbóreas y compensación ambiental. • Se realiza la revisión de los ajustes a los ítems 26.4 VISITA TECNICA AUTORIDAD AMBIENTAL y 22.2 MEDIDAS DE COMPENSACIÓN SEGÚN AUTORIDAD AMBIENTAL. • Contar con la disponibilidad como profesional, para evaluar, analizar y aprobar las alternativas de solución que se puedan presentar por el contratista de obra durante la ejecución del contrato de obra. Realizar aporte en el informe mensual de interventoría, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución"
						TOTAL	5				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	79,20%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 36	2,10%	**86,68%**	**94,34%**	**-7,66%**
Semana 37	2,43%			
Semana 38	0,18%			
Semana 39	2,77%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	**GRAFICO DE PORCENTAJES**	**TOTAL**
PROGRAMADO		**94,34%**
EJECUTADO		**86,68%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SIENDO ACCESORIO DEL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE AVANCE QUE ESTE ULTIMO (LEY 1474 DE 2011 ART. 84 Y 85 / DERECHO CIVIL - Principios - PRINCIPIO DEL DERECHO CIVIL - Lo accesorio sigue a lo principal) . se observa un atraso del 7,66% equivalentes a las actividades reportadas por la interventoria en los informes de supervisión semanales.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Dias	**Total**	**Transcurrido**	**Faltantes**
Contractual	289	279	10
Proyección	311,1374	279	32,1374

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	**ENTREGADO**	**APROBADO**	**CUMPLIO**	**OBSERVACIONES**
HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PRESENTACION HOJA DE VIDA INTERVENTORIA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
INFORME SEMANAL DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	La Interventoría presenta semanalmente los informes semanales del control de obra en los formatos establecidos
BITACORA DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	La Interventoría realiza diariamente el diligenciamiento de la Bitácora de obra, indicando las actividades realizadas, las condiciones climáticas y el personal en obra tanto de interventoría como de obra
COMITES DE OBRA SEMANALES	**SI**	**SI**	**SI**	La interventoría realiza cada semana los comités de obra, de los cuales se realiza su respectiva acta o se deja constancia del mismo en la bitacora de obra.
PAGO DE PARAFISCALES	**SI**	**SI**	**SI**	La interventoría realiza la verificación de los pagos de parafiscales y salarios de personal de la obra como de la misma interventoría.

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

VER ANEXOS

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

SE SOLICITA POR PARTE DE LA ENTIDAD DAR CELERIDAD CON LA ENTREGA DE FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 199.622.500,00	$ 199.622.500,00	$ 210.321.218,80	86,68%	$ 32.319.781,20	13,32%
Adiciones	N/A	$ 43.018.500,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 199.622.500,00	$ 242.641.000,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 199.622.500,00	
VALOR ADICIONAL 1 (Si aplica)	$ 43.018.500,00	
VALOR TOTAL	$ 242.641.000,00	
ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC I TRIMESTRE DE 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL)	$ 2.380.000,00	pago mediante Factura Electrónica # FE-44 del 16 febrero del 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL 2022).
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEGUNDO TRIMESTRE 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL 2022).	$ 11.620.000,00	pago mediante Factura Electrónica # FE-48 del 02 de junio del 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL 2022).
	$ 25.270.000,00	pago mediante Factura Electrónica # FE-48 del 02 de junio del 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL 2022).
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 34.420.750,00	pago mediante Factura Electrónica # FE-50 del 11 de julio del 2023 (VIGENCIA 2023).
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$ 16.749.250,00	pago de acuerdo a factura electrónica FE51 del 08 de agosto del 2023 (VIGENCIA 2023).
QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$ 42.729.080,10	Pago de pago de acuerdo a factura FE-55 del 01 de septiembre del 2023 (VIGENCIA 2023).
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023	$ 43.529.795,40	Pendiente de pago de acuerdo a factura FE-57 del 05 de octubre del 2023 (VIGENCIA 2023).
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 176.698.875,50	
SALDO DEL CONTRATO	$ 65.942.124,50	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al contratista de obra entregar los informes de supervisión los primeros cinco dias del mes para poder cargarlo en la plataforma.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Las condiciones climaticas durante el periodo complendido a este informe mensual fue soleado



Supervisor Contrato de Interventoria No.130-00-A-COFAC-DIFRA-2022
CT VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	**X**		

	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		

10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**N/A**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**N/A**

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA INTERVENTORIA

CEINTERS SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

PERIODO: Desde el 01 de octubre de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023.



CONTROL DE DOCUMENTOS	
	
Elaboró: Ing. Marlon Pérez	Aprobó: Ing. John Fredy Soto Núñez.
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de Interventoría
Fecha: 31/10/2023	Fecha: 31/10/2023

TABLA DE CONTENIDO.

1. Contenido

1. DESCRIPCIÓN. 3
1.1. Objeto de la interventoria. 3
1.2. Alcance. 3
1.3. Objetivos de calidad. 3
1.3.1. Objetivo general. 3
1.3.2. Objetivo específico. 4
1.4. Definiciones. 4
1.5. Estructura de interventoria. 5
1.5.1. Mapa de procesos. 6
2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 8
2.1. Control De Correspondencia 8
3. CONTROL DE REGISTROS 8
4. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 9
4.1. Reuniones 9
5. CONTROL DE BIENES DEL CLIENTE 9
5.1. Control Del Producto Y Bienes Del Cliente 9
6. RECURSOS 10
6.1. Provisión De Recursos 10
6.2. Materiales 10
6.3. Recursos Humanos 10
6.3.1. Estrategias De Aplicación. 10
7. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 10
8. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO 13
9. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 15
10. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 15
11. GESTIÓN DEL CAMBIO 15

2. DESCRIPCIÓN.

El presente informe da seguimiento al Plan de Control de Calidad dentro del alcance del proyecto según Contrato Número 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 celebrado con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, cuyo objeto tiene INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS, la aplicación de este documento permite verificar el control de calidad de las actividades propuestas por la interventoría, así mismo, relacionar las características de los recursos, equipo y calidad de la mano de obra que se han tenido durante las fases del proyecto de interventoría.

2.1. Objeto de la interventoria.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

2.2. Alcance.

El presente Informe de seguimiento del Plan de Control de Calidad aplica para el periodo comprendido entre el **01 DE OCTUBRE DE 2023 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2023**, dando soporte a las actividades y requisitos enmarcados en el Contrato Número 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 de objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

2.3. Objetivos de calidad.

2.3.1. Objetivo general.

El Plan de Control de Calidad tiene como objeto establecer los parámetros, la metodología y responsabilidad que se tiene frente a cada una de las actividades que se deben desarrollar dentro de la ejecución del proyecto, con el fin de cumplir los requisitos legales, normativos, especificaciones técnicas estipulados en el Contrato No. **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**.

2.3.2. Objetivo específico.

- Definir actividades en el proyecto a desarrollar, para que estén plenamente identificada, organizadas, programadas y controladas desde sus inicios hasta su fin, permitiendo la trazabilidad y cumplimiento del contrato.
- Establecer los criterios y lineamientos para verificar el flujo de inversión presupuestal, en relación a cada uno de los cortes parciales de seguimiento durante la ejecución del contrato y con el control del presupuesto establecido.
- Asegurar la calidad en los recursos a emplear en el proyecto, acorde a lo solicitado en las especificaciones técnicas, este objetivo se logra con la presentación de documentos soporte y/o certificados de cumplimiento de calidad de los materiales y colaboradores vinculados e involucrados en la ejecución del proyecto.
- Mantener constante comunicación e informar de manera permanente a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA** y/o el supervisor asignado, así como las demás partes involucradas en la ejecución del proyecto.
- Identificar y hacer seguimiento a los productos NO conformes para garantizar que el proyecto reciba productos con la calidad esperada en las especificaciones técnicas establecidas por la **FUERZA AEREA COLOMBIANA**.
- Identificar y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas que permitan la entrega del proyecto y la satisfacción del cliente y las partes interesadas.

Así mismo, se ha definido la Matriz de Seguimiento y Cumplimiento de Objetivos del Plan de Control de Calidad del Contrato Número **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**, mediante Anexo 1 de la Matriz de Cumplimiento de los Objetivos, contenido en la carpeta en el Formato PCC–01–2022, el cual permite identificar los cumplimientos de los requisitos contractuales, seguimiento y monitoreo de los objetivos de calidad.

2.4. Definiciones.

- **Acción correctiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
- **Acción preventiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa (s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

- **Aseguramiento de la calidad:** Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas.
- **Control de calidad:** Proceso por el que se monitorea y registran los resultados de la ejecución de actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. El control de calidad se lleva a cabo durante toda la ejecución del proyecto. Los estándares de calidad incluyen las metas de los procesos y del producto del proyecto. y del producto del proyecto.
- **Documento:** Es la información guía para realizar determinada actividad y su medio de soporte.
- **Lista de control de calidad:** Es una herramienta estructurada, por lo general especifica de cada componente, que se utiliza para verificar que se haya realizado una serie de pasos necesarios.
- **Plan de control de calidad:** Documento que especifica cuales procesos, procedimientos y recursos asociados, se aplicarán, por quien y cuando, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato especifico (Fuente: NTC-ISO 100005).
- **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- **Procedimiento:** Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.
- **Proyecto:** Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
- **Registro:** Es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona la evidencia de actividades desempeñadas.

2.5. Estructura de interventoria.

Se han identificado los procesos necesarios para desarrollar el Contrato **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**, dentro del cual se encuentran procesos técnicos de ingeniería y de apoyo para la FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

2.5.1. Mapa de procesos.

El Mapa de Procesos define la interacción de los procesos a nivel de la Interventoría, la secuencia entre ellos, así como la forma en que interactúan están representados en el siguiente Mapa de Procesos:




Figura 1. Mapa de procesos de la interventoría

2.5.1.1. Procesos gerenciales.

Desde la dirección de la interventoría se ha efectuado debido proceso en la ejecución del contrato, toda vez que se evalúa el desempeño del contratista de obra en la ejecución de las actividades planteadas acorde al cronograma de obra. Asimismo, se lleva el control en el flujo de inversión de tal manera que se destinen los recursos en el desarrollo de actividades propias del proyecto y que no se desvíen para alcances fuera de lo contractual.

2.5.1.2. Procesos de ejecución o técnicos.

La interventoría ha atendido a los diferentes requerimientos solicitados por la entidad contratante. Igualmente, ha remitido las solicitudes al contratista de obra de tal manera que se obtenga cumplimiento y respuesta a lo requerido. Evidencia de esto, en apartado inferior se encuentra la relación de correspondencia que lo demuestra.

2.5.1.3. Proceso de control y apoyo.

En el presente mes se han desarrollado las acciones con el personal de la interventoría de tal manera que se permita llevar el debido control y vigilancia del contrato de obra. No obstante, teniendo en cuenta que se conserva el mismo personal no se relaciona acciones adicionales a las efectuadas en el mes de octubre; es decir, persiste el mismo soporte de desarrollo de la inducción y capacitación para la implementación del plan de aseguramiento de la calidad, roles y responsabilidades.

3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

3.1. Control De Correspondencia

Para dar soporte se relaciona en los anexos el documento PCC–01–F–09 Formato de relación de correspondencia.

4. CONTROL DE REGISTROS

Dichos registros pueden ser: Contrato, sub contratos, actas legales, actas de comité, oficios, informes, documentos jurídicos y facturación, pólizas, ensayos de laboratorio e informes fotográficos.

Mediante el control de registros se tendrán copias magnéticas en el servidor y solo tendrá accesos a ellos el personal autorizado por este. Para protegerlos de pérdidas y extravíos, se mantendrán en la biblioteca de la oficina, la cual reposa en un sitio fuera del alcance de la luz solar, de la humedad y de otros ambientes no aptos para la conservación de registros.

En el listado maestro de registros se define el tiempo de retención, el cual determina por cuánto tiempo se almacena el registro y finalmente se establece la disposición del mismo.

Se evidencia y se establece el Formato PCC-01-F-18 Listado Maestro de Registros a utilizar para el Contrato número **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**, asimismo, la interventoría se compromete a realizar la socialización y actualización de los demás formatos que se requieran utilizar ante las partes interesadas.

5. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Los canales de comunicación dispuestos por la Interventoría mediante la interacción con la Entidad Contratante, el Contratista de Obra y partes interesadas, se han establecido mediante la Residencia de Interventoría, Dirección de Interventoría, y Representante Legal de CEINTERS SAS; a través de los correos ingeniería.ceinters@outlook.com, gerencia.ceinters@gmail.com y ceinters@outlook.es.

5.1. Reuniones

En el periodo de seguimiento se han desarrollado dos comités de obra con la entidad y contratista de obra; asimismo, se han remitido los informes semanales respectivos que demuestran el avance de la ejecución de los contratos.

6. CONTROL DE BIENES DEL CLIENTE

6.1. Control Del Producto Y Bienes Del Cliente

ACTIVIDAD	FRECUENCIA/VERIFICACIÓN
Identificación y control de los productos objeto del contrato por la Entidad Contratante.	El residente de interventoría realiza inspecciones visuales en sitio, para verificar y controlar las actividades ejecutadas, tal que estas este conforme al alcance contratado.
Metodología de inspecciones y ensayos requeridos para cumplir con los requerimientos de la Entidad Contratante	En el presente periodo de seguimiento, NO se han realizado ensayos de laboratorio por parte del contratista y de la interventoría.
Control de productos NO CONFORMES.	En el presente periodo de seguimiento NO se ha presentado novedad que implique implementación de medidas para Producto No Conforme.
Control del daño o perdida, criterios de cumplimiento de garantías.	En el presente periodo de seguimiento NO se ha presentado novedad que implique implementación de medidas para Producto No Conforme.

7. RECURSOS

7.1. Provisión De Recursos

Los profesionales y especialistas determinarán los requerimientos necesarios para el levantamiento de la información, análisis de estudios, estudio de requerimientos específicos, de acuerdo a lo establecido en la programación de la interventoría y las necesidades propias que se presenten en el sitio de trabajo; se registran el servicio requerido en el formato requerimiento de servicio para ensayos, laboratorios o toma de muestras. El requerimiento de servicio, puede ser diligenciado por el profesional siempre y cuando este tenga el aval del Residente de Interventoría.

7.2. Materiales

En el presente periodo de seguimiento no se han requerido materiales para llevar el control y verificación del contrato de obra. No obstante, se tienen herramientas de medición para llevar el desarrollo de las actividades de la interventoría, tales como: flexómetro, cinta métrica, equipo de topografía, moldes de cilindro para muestras de concreto y cono para control de asentamiento del concreto.

7.3. Recursos Humanos

7.3.1. Estrategias De Aplicación.

En el presente mes, el director de interventoría ha desarrollado las estrategias con el personal de la interventoría de tal manera que se dé cumplimiento en el desarrollo del Plan de control de calidad y charlas de calidad para el desarrollo de trabajo en equipo del personal.



Las evidencias de estas acciones se encuentran dentro de los anexos, dentro de los cuales se relaciona lo siguiente:

- ✓ Planilla de asistencia de cumplimiento del Plan de Control de Calidad
- ✓ Planilla de asistencia a divulgación de calidad como estrategia de aplicación al grupo de trabajo.


8. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La empresa cuenta con una oficina principal ubicada en la carrera 10 #26-44, de Puerto Boyacá, Boyacá en la cual se encuentran las siguientes instalaciones:

	
Fotografía 1. Fachada de oficina principal Puerto Boyacá.	Fotografía 2. Oficina de gerencia.

	
Fotografía 3. Equipo de cómputo gerencia.	Fotografía 4. Equipo de cómputo administrativo.

	
Fotografía 5. Equipo de impresión y digitalización a color.	Fotografía 6. Equipo de impresión y digitalización a color.

	
Fotografía 7. Archivo documental físico.	Fotografía 8. Oficina de área técnica.

9. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO

PARAMETRO	OBJETIVO	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	META	EVALUACION	OBSERVACIONES
Cumplimiento	Llevar a cabo el proyecto conforme a los requerimientos del cliente.	Tiempo	(Días ejecutados/Días planificados)*100	≤100%	100%	
		Actividades	(Actividades ejecutados/Actividades planificadas)*100	≤100%	100%	
		Control presupuestal	(Flujo de inversión ejecutado/ Flujo de inversión propuesto)*100	≤100%	100%	
Personal competente	Seleccionar personal competente asegurando su Educación, formación, habilidades y experiencia.	Selección	(Personal contratado con el perfíl requerido/Total personal contratado)*100	≥95%	100%	
Materias primas confiables	Tomar las muestras y realizar los ensayos correspondientes a las condiciones técnicas del contrato.	Quejas presentadas por calidad	# de ensayos realizados/Total de ensayos propuestos	≤2	0	
		Resultados rechazados	(Resultados rechazados/Total de ordenes de realizadas)*100	<5%	0%	
Satisfacción de la Entidad Contratante	Garantizar la satisfacción de los usuarios y de la entidad contratante.	Respuesta a quejas, peticiones o reclamos	(PQR respondidas/PQR recibidas)*100	100%		NO se han presentado PQR
Cumplimiento en los requisitos legales o reglamentarios	Garantizar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables al proyecto.	Multas o sanciones	# de Multas o sanciones aplicadas en la ejecución del proyecto.	≤2		NO se han presentado multas o sanciones

PARAMETRO	OBJETIVO	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	META	EVALUACION	OBSERVACIONES
Requisitos de cumplimiento de Plan de Calidad	Garantizar la competencia del personal y la aplicación del procedimiento de contratación.	Hojas de vida	Hojas de vida del personal en obra y formatos.	SI	SI	
	Garantizar el control de documentación y aplicación del procedimiento de control documental.	Identificación de documentos	Verificación del control de los documentos.	SI	SI	
	Garantizar el cumplimiento del procedimiento de comunicación y registros.	Documentos y registros	Relación de correspondencia.	SI	SI	
	Garantizar el cumplimiento del procedimiento de compras y contratación de proveedores.	Proveedores	Método de selección y evaluación a proveedores.	SI	NA	En el presente periodo de seguimiento no se han requerido materiales para llevar el control y verificación del contrato de obra. No obstante, se tienen herramientas de medición para llevar el desarrollo de las actividades de la interventoría, tales como: flexómetro, cinta métrica, equipo de topografía, moldes de cilindro para muestras de concreto y cono para control de asentamiento del concreto.
	Garantizar el cumplimiento del procedimiento de medición, seguimiento y mejora.	Inspección	Plan de Inspección y Ensayo	SI	SI	En el presente periodo de seguimiento, se han realizado ensayos de laboratorio de la interventoría. Se anexan como soporte.

10. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Se ha definido mecanismo de control de rastreo para los documentos y estado del proyecto mediante la vinculación del PAC–01–P–13 Formato de Identificación y Trazabilidad de los avances, identificando el cumplimiento de especificaciones técnicas y modificaciones que se realicen a los estudios preliminares, ejecución de actividades y requisitos de calidad estipulados. En los anexos se encuentra el formato diligenciado.

11. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

En el presente periodo de seguimiento NO se ha presentado novedad que implique implementación de medidas para Producto No Conforme.

12. GESTIÓN DEL CAMBIO

A la fecha, el Plan de Control de Calidad no ha tenido actualización, modificación o adición dentro de su contenido.

ANEXOS

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

PCC-01-F-18 Listado Maestro de Registros

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CEINTERS SAS		
	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS		
	CÓDIGO	**ÁREA**	**VERSIÓN**
	PCC-01-F-18	TÉCNICA	1.0

NÚMERO DE CONTRATO:	130-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA:	CEINTERS SAS

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA ELABORACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO
1	NA	Resultados de laboratorio interventoria	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
2	NA	Actas de comité de obra	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
3	NA	Informes mensuales de interventoría	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
4	NA	Actas de pago parcial de interventoría	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
5	NA	Contrato de interventoría, acta de inicio.	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
6	NA	Polizas de contrato de Interventoría	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más

PCC–01–F–09 Formato de relación de correspondencia.

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CEINTERS SAS		
	FORMATO DE RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA		
	CÓDIGO	**ÁREA**	**VERSIÓN**
	PCC-01-F-09	TÉCNICA	1.0

TIPO DE CONTRATO:	LICITACION PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	129-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO VC
INTERVENTOR:	CEINTERS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
3/10/2023	**OFDIFRA-130-239**	Entrega informe semanal interventoría 035.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
3/10/2023	**OFDIFRA-130-240**	Respuesta a oficio CAVC-236-23. Documentos para ingreso al Proyecto CAVC.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
5/10/2023	**OFDIFRA-130-241**	Observaciones a informe técnico y de calidad correspondientes al mes de septiembre.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
5/10/2023	**OFDIFRA-130-242**	Entrega informe mensual de interventoría 008.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
9/10/2023	**OFDIFRA-130-243**	Entrega informe semanal interventoría 036.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
11/10/2023	**OFDIFRA-130-244**	Respuesta a comunicados CAVC-242-23 y CAVC-245-23 “Respuesta a observaciones de actividades tala de árboles, material suministrado para cerramiento y pintura de cerramiento perimetral”.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
17/10/2023	**OFDIFRA-130-245**	Respuesta al oficio CAVC-123-23 DOCUMENTOS PARA INGRESO AL PROYECTO CAVC.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
17/10/2023	**OFDIFRA-130-246**	Entrega informe semanal interventoría 037.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
18/10/2023	**OFDIFRA-130-247**	Novedad y propuesta de medida correctiva de fisura en concreto MR 45.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
20/10/2023	**OFDIFRA-130-248**	Respuesta al oficio CAVC-251-23 NOVEDAD CONCRETO MR 45.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
21/10/2023	**OFDIFRA-130-249**	Respuesta al oficio CAVC-253-23 DOCUMENTOS PARA INGRESO AL PROYECTO CAVC.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
21/10/2023	**OFDIFRA-130-250**	Respuesta al oficio CAVC-255-23 DOCUMENTOS PARA INGRESO AL PROYECTO CAVC.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
23/10/2023	**OFDIFRA-130-251**	Entrega informe semanal interventoría 038.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
25/10/2023	**OFDIFRA-130-252**	Propuesta de medida correctiva de fisura en concreto MR 45.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
30/10/2023	**OFDIFRA-130-253**	Entrega informe semanal interventoría 039.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
31/10/2023	**OFDIFRA-130-254**	Respuesta al oficio CAVC-259-23 DOCUMENTOS PARA INGRESO AL PROYECTO CAVC.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
2/10/2023	**CAVC-236-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
2/10/2023	**CAVC-237-2023**	Observaciones reprogramación Modificatorio 03 y Prorroga 02	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
2/10/2023	**CAVC-238-2023**	Entrega del Informe semanal N°35 de gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
2/10/2023	**CAVC-239-2023**	Entrega del Informe Técnico Mensual No.8 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
4/10/2023	**CAVC-240-2023**	Entrega informes Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Manejo Ambiental	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
4/10/2023	**CAVC-241-2023**	Entrega del informe mensual de calidad correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
4/10/2023	**CAVC-242-2023**	Respuesta a comunicado OFDIFRA-130-237 con asunto “Observaciones de actividades tala de árboles, material suministrado para cerramiento y pintura de cerramiento perimetral.”	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
5/10/2023	**CAVC-243-2023**	Respuesta a comunicado OFDIFRA-130-241 con asunto “Observaciones a informe técnico y de calidad correspondientes al mes de septiembre.”	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
9/10/2023	**CAVC-244-2023**	Respuesta de la ARL Colmena, de acuerdo a evento presentado el 27 de septiembre 2023	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
9/10/2023	**CAVC-245-2023**	Alcance a la respuesta del comunicado OFDIFRA-130-237 con asunto “Observaciones de actividades tala de árboles, material suministrado para cerramiento y pintura de cerramiento perimetral.”	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
10/10/2023	**CAVC-246-2023**	Entrega del Informe semanal N° 36 de Gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
10/10/2023	**CAVC-247-2023**	Novedades presentadas en ejecución del Contrato N° 129-00-A-COFAC-DIFRA-2022	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
12/10/2023	**CAVC-248-2023**	Respuesta a comunicado OFDIFRA-130-222 con asunto “ Observaciones generales informe 7 SST y Plan de Manejo Ambiental”	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CEINTERS SAS		
	FORMATO DE RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA		
	CÓDIGO	**ÁREA**	**VERSIÓN**
	PCC-01-F-09	TÉCNICA	1.0

TIPO DE CONTRATO:	LICITACION PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	129-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO VC
INTERVENTOR:	CEINTERS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/10/2023	**CAVC-249-2023**	Alcance al comunicado CAVC-242-23 y respuesta a comunicado OFDIFRA-130-244 - Entrega de informe ambiental con relación a la tala de árboles.	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/10/2023	**CAVC-250-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/10/2023	**CAVC-251-2023**	Novedades presentadas en ejecución del Contrato N° 129-00-A-COFAC-DIFRA-2022 –	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
18/10/2023	**CAVC-252-2023**	Entrega del Informe semanal N° 37 de Gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
20/10/2023	**CAVC-253-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
20/10/2023	**CAVC-254-2023**	Novedades presentadas en ejecución del Contrato N° 129-00-A-COFACDIFRA-2022	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
21/10/2023	**CAVC-255-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
24/10/2023	**CAVC-256-2023**	Entrega del Informe semanal N° 38 de Gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
25/10/2023	**CAVC-257-2023**	Novedades presentadas en ejecución del Contrato N° 129-00-A-COFACDIFRA-2022 –	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
27/10/2023	**CAVC-258-2023**	Fechas estimadas terminación actividades pendientes Contrato N° 129-00-A-COFAC- DIFRA-2022 –	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
30/10/2023	**CAVC-259-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
31/10/2023	**CAVC-260-2023**	“Entrega del Informe semanal N° 39 de Gestión técnico, calidad y SSTA”	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS

Planilla de asistencia de cumplimiento del Plan de Control de Calidad

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código. CA-01	Versión No. 0	Fecha de emisión: 12/10/2022

PROYECTO: INTERVENTORIA 130-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: Oficina / operativo

NOMBRE DEL EVENTO: CALIDAD Y CONCRETO PARA VIGASDE CIMENTACIÓN , ASEGURANDO QUE SE SIGAN LOS ESTANDARES TÉCNICOS DE SEGURIDAD

FECHA: 18-oct-23 **DURACIÓN:**

DICTADO POR

NOMBRE: JHON SOTO

CARGO / ENTIDAD: DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO DIVULGACION DE SOCIALIZACION
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	JENNIFER QUINTERO	ASESOR SANITARIO	1096212308	
2	MARLON ASDRUBAL PEREZ	RESIDENTE INTERVETORIA	1214726191	
3	DIEGO E. ALVAREZ	ASESOR EN VIAS	7178907	
4	BREINER HERNANDEZ	ING. ELECTRICISTA	1128447074	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Planilla de asistencia a divulgación de calidad como estrategia de aplicación al grupo de trabajo

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código. CA-01	Versión No. 0	Fecha de emisión: 12/10/2022

PROYECTO: INTERVENTORIA 130-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: Oficina / operativo

NOMBRE DEL EVENTO: BUENAS PRACTICAS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS,SIGUIENDO LA NORMA NTC-2050

FECHA: 10-oct-23 **DURACIÓN:**

DICTADO POR

NOMBRE: JHON SOTO

CARGO / ENTIDAD: DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA:

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO DIVULGACION DE SOCIALIZACION
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	JENNIFER QUINTERO	ASESOR SANITARIO	1096212308	
2	MARLON ASDRUBAL PEREZ	RESIDENTE INTERVETORIA	1214726191	
3	DIEGO E. ALVAREZ	ASESOR EN VIAS	7178907	
4	BREINER HERNANDEZ	ING. ELECTRICISTA	1128447074	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

PAC–01–P–13 Formato de Identificación y Trazabilidad de los avances

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Ensayos de laboratorio

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 1 ***INFORME:*** ***JUNIO 05 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	ZAPATAS HANGARETE	20	10,0	**2,00**	**1**	154,8	2093,3	70%	70%	**78,54**	3.5"	29-may.-23	01-jun.-23	3	3	**14,4**	
2	ZAPATAS HANGARETE	20	10,0	**2,00**	**1**	155,0	2096,0	70%	70%	**78,54**	3.5"	29-may.-23	01-jun.-23	3	3	**14,5**	
3	ZAPATAS HANGARETE	20	10,0	**2,00**	**1**	228,1	3084,4	103%	100%	**78,54**	3.5"	29-may.-23	05-jun.-23	7	3	**21,3**	
4	ZAPATAS HANGARETE	20	10,0	**2,00**	**1**	246,8	3337,3	111%	100%	**78,54**	3.5"	29-may.-23	05-jun.-23	7	3	**23,0**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

REVISO ***APROBO***

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO


OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 6

HOJA No 2 ***INFORME:*** ***JULIO 10 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	295,8	2352,3	78%	70%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	19-jun.-23	7	3	**16,2**	
2	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	310,5	2469,2	82%	70%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	19-jun.-23	7	3	**17,0**	
3	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	399,2	3174,5	106%	90%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	26-jun.-23	14	3	**21,9**	
4	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	399,7	3178,5	106%	90%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	26-jun.-23	14	3	**21,9**	
5	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	430,2	3421,0	114%	100%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	10-jul.-23	28	3	**23,6**	
6	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	440,2	3500,6	117%	100%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	10-jul.-23	28	3	**24,1**	**21**
										L / D	1,75	1,5	1,25	1			
										FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87			



ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ
ELABORO GEOTECNISTA

REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 3 ***INFORME:*** ***JUNIO 29 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	PEDESTALES	30	15,0	**2,00**	**1**	299,3	2380,1	79%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**16,4**	
2	PEDESTALES	30	15,0	**2,00**	**1**	316,5	2516,9	84%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**17,4**	
3	PEDESTALES	30	15,0	**2,00**	**1**	400,1	3181,7	106%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**21,9**	
4	PEDESTALES	30	15,0	**2,00**	**1**	403,7	3210,3	107%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**22,1**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 8 ***INFORME:*** ***JULIO 06 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	289,5	2302,2	77%	70%	**176,71**	3.5"	22-jun.-23	29-jun.-23	7	3	**15,9**	
2	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	299,7	2383,3	79%	70%	**176,71**	3.5"	22-jun.-23	29-jun.-23	7	3	**16,4**	
3	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	371,2	2951,9	98%	90%	**176,71**	3.5"	22-jun.-23	06-jul.-23	14	3	**20,4**	
4	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	398,2	3166,6	106%	90%	**176,71**	3.5"	22-jun.-23	06-jul.-23	14	3	**21,8**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 6


EMPRESA: ***CEINTERS SAS***

HOJA No 4 ***INFORME:*** ***JULIO 10 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	285,4	2269,6	76%	70%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	19-jun.-23	7	3	**15,6**	
2	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	305,1	2426,2	81%	70%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	19-jun.-23	7	3	**16,7**	
3	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	367,5	2922,4	97%	90%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	26-jun.-23	14	3	**20,1**	
4	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	379,8	3020,2	101%	90%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	26-jun.-23	14	3	**20,8**	
5	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	452,2	3596,0	120%	100%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	10-jul.-23	28	3	**24,8**	
6	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	450,2	3580,1	119%	100%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	10-jul.-23	28	3	**24,7**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ
ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 5 ***INFORME:*** ***JUNIO 29 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	278,4	2213,9	74%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**15,3**	
2	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	281,2	2236,2	75%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**15,4**	
3	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	338,7	2693,4	90%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**18,6**	
4	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	349,8	2781,7	93%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**19,2**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

REVISO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 6 ***INFORME:*** ***JUNIO 29 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	270,2	2148,7	72%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**14,8**	
2	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	292,1	2322,8	77%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**16,0**	
3	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	330,1	2625,0	88%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**18,1**	
4	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	335,2	2665,6	89%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**18,4**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ


INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***

HOJA No 9 ***INFORME:*** ***JULIO 05 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA				ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
							lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA								
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	301,2	2395,2	80%	70%	**176,71**	3.5"	21-jun.-23	28-jun.-23	7	3	**16,5**	
2	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	305,1	2426,2	81%	70%	**176,71**	3.5"	21-jun.-23	28-jun.-23	7	3	**16,7**	
3	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	358,7	2852,5	95%	90%	**176,71**	3.5"	21-jun.-23	05-jul.-23	14	3	**19,7**	
4	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	360,1	2863,6	95%	90%	**176,71**	3.5"	21-jun.-23	05-jul.-23	14	3	**19,7**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87



NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA

REVISO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 7 ***INFORME:*** ***JUNIO 30 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	271,4	2158,2	72%	70%	**176,71**	3.5"	16-jun.-23	23-jun.-23	7	3	**14,9**	
2	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	279,8	2225,0	74%	70%	**176,71**	3.5"	16-jun.-23	23-jun.-23	7	3	**15,3**	
3	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	361,7	2876,3	96%	90%	**176,71**	3.5"	16-jun.-23	30-jun.-23	14	3	**19,8**	
4	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	372,1	2959,0	99%	90%	**176,71**	3.5"	16-jun.-23	30-jun.-23	14	3	**20,4**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

REVISO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 10 ***INFORME:*** ***JULIO 07 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	310,2	2466,8	82%	70%	**176,71**	3.5"	23-jun.-23	30-jun.-23	7	3	**17,0**	
2	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	315,2	2506,5	84%	70%	**176,71**	3.5"	23-jun.-23	30-jun.-23	7	3	**17,3**	
3	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	370,9	2949,5	98%	90%	**176,71**	3.5"	23-jun.-23	07-jul.-23	14	3	**20,3**	
4	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	382,1	3038,5	101%	90%	**176,71**	3.5"	23-jun.-23	07-jul.-23	14	3	**20,9**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

INFORME No. 009 DE INTERVENTORIA COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA

130-A-COFAC – DIFRA – 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II

PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTROL DE DOCUMENTOS		
Elaboró: Yilma Andrea Castillo	Revisión: Ing. Jennifer C. Quintero Araque	Aprobó: Ing. Jhon Fredy Soto Núñez
Cargo: Residente SISOMA de interventoría	Cargo: Asesor ambiental interventoría / Gerente	Cargo: Director de Interventoría
Fecha: 03/05/2023	Fecha: 03/05/2023	Fecha: 04/05/2023

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CONTENIDO

Contenido 2
INTRODUCCION 4
1.Generalidades del proyecto 5
1.1Cliente 5
1.2Alcance 5
1.3Plazo de ejecución 5
1.4Fecha de inicio 5
1.5Lugar de ejecución 5
1.6Descripción de las actividades a ejecutar 6
1.7Recursos Humanos 6
1.7.1ORGANIGRAMA 7
1.8Roles y Responsabilidades 7
1.9Equipos herramientas, materiales e insumos a utilizar. 7
1.10Políticas empresariales 8
2.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
2.1.EPPS 8
2.1.1.Protección personal. 8
2.1.2.Matriz de elementos de protección personal 9
2.2.Formación y capacitación 9
2.2.1.Inducción 9
2.2.2.Charlas de SSTA 10
2.3.Plan de emergencias. 10
2.3.1.Atención de emergencias médicas- MEDEVAC 11
2.4.Programas de inspecciones 12
2.4.2.Inspección de equipos de emergencias 12
2.4.3.Áreas de trabajo. 12
2.6.Manejo de productos químicos. 12
2.6.1.Hojas de seguridad 12
2.7.Señalización y demarcación de áreas. 13

2.8.Profesiograma 14
2.10.Seguridad social 14
2.11.Seguimiento a indicadores del sistema de gestión y salud en el trabajo. 14
3.GESTION AMBIENTAL.....19
3.1.Manejo de residuos solidos.....19
3.2. Papel reciclable.....19

INTRODUCCION.

En aras de garantizar el bienestar integral de la población trabajadora, CEINTERS SAS se encuentra comprometida con la seguridad y salud en el trabajo de cada colaborador, por consiguiente, de acuerdo al plan SST de trabajo del sistema de gestión se han venido ejecutando diversas actividades en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable. Entre ellas, encontramos, capacitaciones, entrega de elementos de protección personal, encaminadas en la promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Así mismo, para contribuir a la eficiencia y eficacia de las actividades anteriormente mencionadas se realiza medición de indicadores de ejecución al sistema de gestión de SST.

Componente ambiental. La importancia de realizar una óptima gestión en el manejo integral de los residuos, en un territorio o empresa, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y velar por un ambiente sano, mediante la inclusión del personal en una gestión eficiente como es reducir, reutilizar, reciclar y diversas formas que existen de revalorización.

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

1.1 Cliente

FUERZA AÉREA DE COLOMBIA -A través del contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022. "INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

1.2 Alcance

Los lineamientos presentados en el presente plan son aplicables a las actividades que se vienen desarrollando en el contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022, El alcance de este documento involucra desde la alta gerencia hasta todos los trabajadores, administrativos que trabajan dentro de las instalaciones de CEINTERS SAS y se extiende al proyecto "INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

1.3 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución para el contrato es de siete (7) meses aproximadamente y se realiza prorroga de 2 meses.

Fecha de inicio

Contrato de interventoría No. 130-A-COFAC-DIFRA-2022. "**INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II**. Fecha de inicio de ejecución desde el 26 de enero 2023 hasta el 25 de agosto del 2023 con prorroga de dos meses finalizando el 25 de octubre del 2023, con una segunda prorroga hasta el 10 de nov. Del 2023.

1.4 Lugar de ejecución

Aeródromo de Velásquez Puerto Boyacá- Boyacá ZONA RURAL.

1.5 Descripción de las actividades a ejecutar

PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades que debe cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

La interventoría se llevará a cabo teniendo en cuenta las actividades a ejecutar por los contratistas de obra, que, entre otras serán: compras y suministros de materiales, mano de obra, equipos, construcción, planos definitivos de obras efectuadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos que forman parte integrante del pliego de condiciones.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.

1.6 Recursos Humanos

El recurso humano que presta servicio para la ejecución del contrato es el siguiente:

- director de interventoría.

- Residente de interventoría.

- Residente SISOMA de interventoría.

Personal externo como asesor al proyecto, cuando se requiera.

-Ingeniero Topógrafo.

-Asesor Arquitecto.

-Asesor Estructural.

-Asesor ambiental y sanitario.

-Asesor Electricista.


- Asesor vías y transporte

-Asesor Jurídico- Abogado.

-Asesor contable -Contador.

Para este periodo no se requirió el cadenero, Topógrafo, Asesor arquitecto, Asesor eléctrico, Asesor contable, asesor jurídico, Asesor de vías y transporte.

1.7.1 ORGANIGRAMA



1.7 Roles y Responsabilidades

La empresa **CEINTERS S.A.S** para el cumplimiento de los roles y responsabilidades de la organización el área de gestión administrativa estableció los perfiles del cargo de acuerdo a las necesidades del contrato para el desarrollo del contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022, realizando divulgación de las funciones y responsabilidades de los cargos y actividades a desarrollar, esta divulgación se realiza al ingresar el personal nuevo.

1.9 Equipos herramientas, materiales e insumos a utilizar.

CEINTERS SAS, Para la ejecución del contrato, utiliza los siguientes equipos, herramientas, materiales e insumos.

-Vehículo de trasporte del personal.

-Equipos de cómputo.

VEHICULOS

Vehículo	Placas	SOAT	Tecno mecánica
CHEVROLET	KCM 365	29/10/2023	NA

Anexo 1: equipos/vehículos.

-Inspección de vehículo.

-inspección de Equipos de cómputo.

1.10 Políticas empresariales

CEINTERS SAS, Se acoge al cumplimiento de las políticas corporativas del cliente.

-Política de SGSST.

-Política de Alcoholismo, drogas y tabaco.

-Política Ambiental.

-Política Calidad.

Las políticas empresariales, han sido divulgadas con cada uno de los colaboradores y se realiza en conjunto con la inducción.

2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1. EPPS

2.1.1. Protección personal.

La empresa **CEINTERS S.A.S.** garantiza acorde a su sistema de gestión que durante la ejecución del contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022. "INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

Para todos los colaboradores o visitantes que ingresan o laboran en las áreas operativas de la obra, tienen como obligación el uso obligatorio de los siguientes

elementos de protección personal básicos: pantalón o jeans y camisa manga larga , botas de seguridad, casco de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva (cuando aplique, según actividad) y tapa bocas, los cuales sin los elementos de protección personal mencionada anteriormente se pueden ver expuestos a peligros durante el desarrollo de sus funciones, con la finalidad de protegerlos de posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los riesgos a los lugares de trabajo así mismo teniendo en cuenta las especificaciones emitidas por el cliente. para este periodo no se realizó entrega o reposición de elementos de protección personal.

para este periodo no se realizó entrega o reposición de elementos de protección personal.

2.1.2. Matriz de elementos de protección personal

Se realiza inspección de los elementos de protección personal con la finalidad de controlar su estado con el fin de determinar la necesidad de cambio.

ANEXO 2: Inspección de EPPS

2.2. Formación y capacitación

Con el fin de garantizar la competencia y conocimientos en seguridad y salud en el trabajo del personal vinculado al **Contrato No. 130 A-COFAC-DIFRA-2022.** Todo el personal vinculado para la ejecución del contrato a la empresa **CEINTERS SAS** reciben 1 capacitación mensual en SSTA según el cronograma de Capacitaciones**.**

TEMA	FECHA
RIESGO MECANICO	25-10-2023

ANEXO 3: Capacitación

2.2.1. Inducción

CEINTERS S.A.S., Se realiza inducción en temas de seguridad y salud en el trabajo, donde se socializaron los siguientes aspectos:

- Políticas.
- Reglamento interno de trabajo.
- Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores.
- Orden y aseo.

- EPP.
- Actos y condiciones inseguras.
- Incidente, accidente y enfermedades laborales.
- COPASST.
- Comité de convivencia laboral.
- Clasificación de residuos.
- Identificación de peligros y riesgos.
- Seguridad social.
- Que hace en caso de una emergencia.
- Rutas de evacuación, punto de encuentro.

Para este periodo no se realiza inducción esta se realiza personal nuevo o reinducción al personal antiguo con mayor de un año.

2.2.2. Charlas de SSTA

CEINTERS SAS realiza charlas 3 veces a la semana en temas de SSTA al personal 100% de dedicación en la obra.

FECHA	TEMA
02-10-2023	Cuidado del medio ambiente
04-10-2023	Primeros auxilios
06-10-2023	Rutas de evacuación
09-10-2023	Ataque de calor
11-10-2023	Herramientas menores
13-10-2023	Protección de la piel
18-10-2023	Preoperacionales
20-10-2023	Biomecánico
23-10-2023	Sistema de alarma
25-10-2023	Protección auditiva
27-10-2023	Análisis de trabajo seguro
30-10-2023	Radiación ionizante

ANEXO 4: Charlas SST

2.3. Plan de emergencias.


CEINTERS. en cumplimiento al plan de emergencias realiza inspección a los equipos de emergencias.

	
Extintor	Botiquín

ANEXO 5: Inspección de equipos de Emergencias.

2.3.1. Atención de emergencias médicas- MEDEVAC

Dentro de la atención de emergencias la información más relevante sobre cada trabajador, se incorpora en un listado MEDEVAC, que permite dar a conocer durante toda la ejecución del contrato, el procedimiento y los recursos que se tienen para la atención de emergencias médica, la empresa CEINTERS SAS. Tiene establecida esta información, la cual se encuentra publicada y almacenada en un lugar de fácil acceso – cartelera de la obra para garantizar su utilidad en caso de una eventualidad de emergencia que se presente en el frente de trabajo, al igual que el diligenciamiento actualizado del formato.



MEDEVAC Cartelera SST

2.4. Programas de inspecciones

En pro de bienestar integral de los trabajadores, mitigación de accidente de trabajo, se realizan inspecciones periódicamente a elementos de protección personal, inspección a los vehículos, Inspección locativa, etc., dejando registro en los formatos establecidos por la empresa con la finalidad de identificar posibles riesgos e implementar medidas preventivas y/o correctivas.

ANEXO 6. INSPECCIONES

2.4.1. Inspección de equipos de emergencias.

- Inspección de botiquín
- Inspección de extintores.

2.4.2. Áreas de trabajo.

- Inspección de orden y aseo
- Inspección de área de trabajo.
- Equipos de computa
- Inspección de vehículos

2.5. Seguridad vial

El control para las inspecciones a los vehículos adscritos a la empresa **CEINTERS S.A.S.**, es de vital importancia para mantenernos siempre un paso adelante de los requerimientos que puedan presentar a lo largo de su vida útil,estas se han llevado a cabo durante la ejecución del contrato. Se adjunta inspección al vehículo que transporta al personal.

ANEXO 1. Inspección del vehículo.

2.6. Manejo de productos químicos.

CEINTERS S.A.S., realiza un control de productos químicos en el área administrativa a través de un listado de productos con su correspondiente hoja de seguridad con el objetivo de conocer los peligros de exposición y las recomendaciones de seguridad suministradas por el proveedor, cabe resaltar que el personal contrato no posee contacto alguno con estos productos ya que son para el aseo del área de oficina la cual es realizada por una persona ajena a las actividades del presente contrato.

2.6.1. Hojas de seguridad

CEINTER SAS, las hojas de seguridad proporcionando información básica sobre el material y sustancia química determinada, generando orientación para la comprensión e interpretación de la información presentada, el procedimiento del uso y manejo seguro de los materiales, estas se encuentran físicas y digitales en sitio para su verificación.

2.7. Señalización y demarcación de áreas.

La empresa **CEINTER SAS**, realizará demarcación y señalización de las áreas de trabajo de la siguiente manera:

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Registro fotográfico. Rutas de evacuación</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Señalización Punto Ecológico.</td><td>Señalización Punto de hidratación</td></tr>
</table>

- Avisos informativos

2.8. Profesiograma

la empresa realizará exámenes médicos ocupacionales periódicas, pos-incapacidad y de egreso al personal vinculado al proyecto cuya dedicación corresponda al 100%, Para este periodo no aplica.

2.9. Esquema de vacunación

CEINTER SAS, realiza seguimiento al esquema de vacunación de cada uno de sus colaboradores basado en fiebre amarilla, toxoide tetánico, diftérico Td y Covid 19.

2.10. Seguridad social

Se adjunta seguridad social del personal.

NOMBRE	CARGO	TIPO DE CONTRATO	PLANILLA
JOHN FREDY SOTO	DIRECTOR INTERVENTORIA	OPS	71509043
MARLON PEREZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	OBRA LABOR	71509043
Tec. YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	RESIDENTE SISOMA	OBRA O LABOR	71509043
Ing. BREINER HERNANDEZ	ASESOR ELECTRICO	OPS	71509043
Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	ASESOR AMBIENTAL Y SANITARIO	OBRA O LABOR	71509043

ANEXO 7: Seguridad Social.

2.11. Seguimiento a indicadores del sistema de gestión y salud en el trabajo.

Teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, la empresa establecida sus indicadores para medir el cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, enlazado con el plan SST determinado en el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2023.

2.11.1. INDICADORES DE AT, AUSENTISMO LABORAL y H.H.T

Se realizó la caracterización de eventos ocurrido en el periodo, donde se evaluó

mediante indicadores la incidencia de AT, ausentismo laboral y H.H.T.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
HORAS HOMBRE TRABAJADAS								
mes	CONTRATO	PERIODO REPORTADO		HORAS SEMANAL	CANT. TRABAJADORES	SEMANAS LABORADAS	HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL					
1	DIFRA-130	26-ene-23	31-ene-23	48	12	1		576
2	DIFRA-130	1-feb-23	28-feb-23	48	12	4		2304
3	DIFRA-130	1-mar-23	31-mar-23	48	12	4		2304
4	DIFRA-130	1-abr-23	30-abr-23	48	12	4		2304
5	DIFRA-130	1-may-23	31-may-23	48	12	4		2304
6	DIFRA-130	1-jun-23	30-jun-23	48	9	4		1728
7	DIFRA-130	1-jul-23	31-jul-23	47	9	4		1692
10	DIFRA-130	1-ago-23	31-ago-23	47	9	4		1692
11	DIFRA-130	1 de sept-23	30-sep-23	47	7	4		1316
12	DIFRA-130	1-oct-23	31-oct-23	47	5	4		940
TOTAL								17160



2.11.2. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Desde 26 de enero se inicia implementación de obra, llevamos a la fecha (279) días de ejecución con (o) accidente días sin accidentes de trabajo. En este periodo no se presentaron accidentes de trabajo para el personal de interventoría.

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

AÑO 2023								
PERIODO REPORTADO	**No. Trabajadores Vinculados**	**HHT**	**No. AT**	**Dias de Incapacidad**	**Tasa de Accidentalidad**	**Indice de Frecuencia**	**Indice de Severidad**	**ILI**
26 ENERO AL 31 DE ENERO	12	576	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE JUNIO AL 3O JUNIO	9	1728	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO	9	1692	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO	9	1692	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE SEPT AL 30 DE SEPTIEMBRE	7	1316	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE OCT AL 31 DE OCTUTBRE	5	940	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
RECUENTO 2023	11	16220	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES

TASA DE ACCIDENTALIDAD: POR CADA 100 TRABAJADORES, SE ACCIDENTARON 0 EN EL PERIODO EVALUADO

FRECUENCIA: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO POTENCIALMENTE SE PRESENTAN 0 NUMEROS DE ACCIDENTE

SEVERIDAD: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA EMPRESA, POTENCIAMENTE SE PRESENTAN 0 DIAS PERDIDOS Y CARGADOS A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES O CARGADOS.

ILI: EXPRESA EL INDICE DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DIVIDIDO 1000, CON EL FIN DE VERIFICAR EL INDICE DE LESION INCAPACITANTE A CAUSA DE LOS ACCIDENTES PRESENTADOS POR PERIODO.

2.11.3. INDICADORES DE AUSENTISMO.

AÑO 2023					
PERIODO	**No. Ausencia por incapácida común**	**No. Ausencia por incapacidad enfermedad laboral**	**No. Trabajadores vinculados**	**DIAS PROGRAMADOS**	**DIAS PERDIDOS POR AUSENTISMO**
26 DE ENERO AL 31 DE ENERO	0	0	12	**6**	**0**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	0	0	12	**28**	**0**

01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	0	0	12	**31**	**0**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	0	0	12	**30**	**0**
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	0	0	12	**31**	**0**
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	0	0	9	**30**	**0**
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO	0	0	9	**31**	**0**
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO	0	0	9	**31**	**0**
01 DE SEPT AL 30 DE SEPTIEMBRE	0	0	7	**30**	**0**
01 DE OCT AL 31 DE SEPTIEMBRE	0	0	5	**31**	**O**
RECUENTO 2023				**279**	**0**

En este periodo comprendido no se evidencia ausentismo laboral.

Anexo 8: Indicadores.

2.12. COMITES

2.12.1. COPASST- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En cumplimiento a los establecido en el decreto 1072 del 2015, se designa como vigía en seguridad en el trabajo por el número de empleados. Quien realizara las mismas funciones del comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.
Se adjunta reunión mensual del COMITÉ VIGIA SST.

2.12.2. COCOLA-COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

En cumplimiento a la resolución 1356 de 2012, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se realiza conformación del comité de convivencia, para este periodo no aplica.

Anexo 9. Acta Reunión VIGIA SST (COPASST).

2.13. CERTIFICADO DE PARASFISCALES

Se adjunta certificado de parafiscales firmada por el representante legal donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contiene los trabajadores que laboran en el período.

Anexo 10. Certificado de parafiscales.

2.14. SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO.

Para las actividades administrativas y operativas desarrolladas en la empresa CEINTERS SAS durante la ejecución del contrato, sigue garantizando el suministro de agua potable para consumo humano, con la empresa EL OASIS. Se adjuntan los análisis microbiológicos correspondientes al periodo.

	
Punto de hidratación Campamento de obra	Punto de hidratación Oficina

Anexo 11. Documentos agua potable.

3. GESTION AMBIENTAL

3.1. Manejo de residuos solidos

CLASIFICACION DE RESIDUOS -PUNTO ECOLOGICO

Punto ecologico- clasificacion de residuos- Campamento-obra.

3.2. Hojas reciclajes.

Ceinters Sas comprometidos con el medio ambiente utilizamos papel reciclable y papel ecológico.

4. ANEXO

Presentación en un anexo de los documentos soporte por componente:

- **Anexo 1. Equipo/Vehículos.**
- **Anexo 2. Inspección de EPPS.**
- **Anexo 3. Capacitación.**
- **Anexo 4. Charla SST.**
- **Anexo 5. Equipos de Emergencia.**
- **Anexo 6. Soportes de Inspecciones.**
- **Anexo 7. Seguridad Social**
- **Anexo 8. Indicadores.**
- **Anexo 9. Comités- COPASST**
- **Anexo 10. Certificado de Parafiscales.**
- **Anexo 11. Documentos suministro del agua potable**

Anexo 1. Equipos/Vehículos

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION EQUIPOS DE COMPUTO	CODIGO: FT-SST-008
		VERSION: 001
		Fecha: 05-01-2023

INSPECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO

MARCA: Dell	**MODELO:** Inspiron 15 3000

Realizado por: Yilma A. Castilla	**Fecha:** 26-020-2023
Área a inspeccionar: Campamento Frz	

Marque con una **X** el estado	**C:** conforme o bueno	**NC:** No conforme o Intervención inmediata	**NA:** No Aplica


N°	Elemento a verificar	C	NC	NA	Observaciones
1	Interruptor de encendido del equipo	✓			
2	Sitios específicos para Extensiones de equipos de cómputo.	✓			
3	Cables Organizados	✓			
4	Diseño ergonómico de plataforma para sostenimiento y utilización de equipos.	✓			
5	Software y hardware de equipos de cómputo.	✓			
6	Extensiones o enchufes sin sobrecarga	✓			
7	Ventilación del Área para evitar para evitar sobrecalentamiento de equipos.	✓			
8	Estado general del equipo	✓			

Firma del que realiza la inspección: _____

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE VEHICULO	CODIGO: FT-SST-029 VERSION: 001 Fecha: 02-02-2023

Fecha de inspección:	25-10-2023	Tipo de vehiculo:	Automovil	Indique con un circulo en que parte el vehiculo tiene alguna condición defectuosa
Numero de tarjeta de propiedad:	10021412474	Placa del vehiculo:	KEM 365	
Nombre y apellidos del conductor:	Jamper Quintero	Modelo del vehiculo:	2021	
Fecha revisión tecnicomecánica:	NA	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	20421303	
Fecha de vencimiento del soat:	29-10-24			

LISTA DE CHEQUEO (Marque con una X la casilla que corresponda a cada ítem según sea el caso: buen estado, mal estado, N/A)		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES: (Relaciones observaciodes identificadas adicionales.)

A continuación constato que la información suministrada es cerfera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehiculo se notificaran a Recursos Fisicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora :

Jamper Quintero

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N°

FIRMA COORDINADOR O SUPERVISOR
C.C. N°

Powered by CamScanner

Anexo 2.
Inspección de EPPS

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CODIGO: FT-SST-010	Versión: 001	Fecha: 04/01/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 25-010-2023

PROYECTO: 130 A COTAC DIFRA 2022

RESPONSABLE HSE DE INSPECCIÓN: Yilma A. Castillo

Se debe colocar debajo de cada ítem la condición que tiene cada elemento al momento de la inspección usando las abreviaturas: B: Bueno; D: Deteriorado requiere cambio, MT: Requiere mantenimiento por trabajador. NA: No aplica.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR ACEPTANDO LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																													DOTACION		USO ADECUADO		OBSERVACIONES
				Protección extremidades				Protección extremidades					Protección Cabeza			Protección auditiva		Protección Respiratoria				Protectores faciales					Protección de cuerpo								Otros					
				Calzado antideslizante	Botas de seguridad puntera de acero	Botas Dieléctricas	Botas de caucho	Guantes Carnaza	Guantes Vaqueta cortos	Guantes Vaqueta largos	Guante Nitrilo	Asco (Latex Cal 35)	Casco	Casco Dieléctrico	Cofia	Tapaoido de inserción	Tapaoido de copa	Tapabocas	Tapabocas material particulado	Máscara media cara	Cartuchos para vapores orgánicos	Cartuchos para humos metálicos	Gafas lente claro	Gafas lente oscuro	Gafas lente gris (tipo espejo)	Careta para esmerilar	Repuesto careta para esmerilar	Overol	Camisa	Pantalón	Peto en vaqueta	Peto en PVC	TrajeTivek	Impermeable de capa	Impermeable de camisa y pantalón			Vestido	Calzado	BUENO	INADECUADO	
1	Marlon Perez	1214720194			B								B			B	B										B	B								D	B			
2	Yilma Andrea Castillo	1065776713			B								B			B											B	B								B	B			
3																																								
4																																								
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
20																																								

Powered by CamScanner

Anexo 3.
Capacitación SST

CAPACITACION

RIESGO MECANICO

Riesgo Mecánico

FECHA *

DD MM AAAA

25 / 10 / 2023

NOMBRE

yilma andrea castillo

Cuales son y como identificar los peligros mecánicos

1. QUE ES EL RIESGO MECANICO * 30 puntos

- (●) A- Aquellos riesgos que se origina cuando el trabajador interactua con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos
- ( ) B-Conjunto de factores fisicos que pueden dar lugar a una lesión por la accion mecánica de elementos de maquinas, herramientas.

2-CLASIFICACION DE RIESGOS MECANICO * 35 puntos

- ○ A- Posturas, vibraciones, ruido, temperaturas altas
- ◉ B- choques, golpes, atrapamientos, proyección de fragmentos.

3- COMO IDENTIFICAR O PREVENIR UN RIESGO MECANICO * 35 puntos

- ◉ A- Verificar la maquina, equipo o herramienta, realizar preoperacional e inspecciones.
- ○ B- Realizar la actividad sin revisión alguna de un equipo herramienta o maquinaria.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Riesgo Mecánico

FECHA *

DD MM AAAA

25 / 10 / 2023

NOMBRE

jhon fredy soto

Cuales son y como identificar los peligros mecánicos

1. QUE ES EL RIESGO MECANICO * 30 puntos

- (●) A- Aquellos riesgos que se origina cuando el trabajador interactua con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos
- ( ) B-Conjunto de factores fisicos que pueden dar lugar a una lesión por la accion mecánica de elementos de maquinas, herramientas.

2-CLASIFICACION DE RIESGOS MECANICO * 35 puntos

- ○ A- Posturas, vibraciones, ruido, temperaturas altas
- ◉ B- choques, golpes, atrapamientos, proyección de fragmentos.

3- COMO IDENTIFICAR O PREVENIR UN RIESGO MECANICO * 35 puntos

- ◉ A- Verificar la maquina, equipo o herramienta, realizar preoperacional e inspecciones.
- ○ B- Realizar la actividad sin revisión alguna de un equipo herramienta o maquinaria.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Riesgo Mecánico

FECHA *

DD MM AAAA

25 / 10 / 2023

NOMBRE

marlon perez

Cuales son y como identificar los peligros mecánicos

1. QUE ES EL RIESGO MECANICO * 30 puntos

- (●) A- Aquellos riesgos que se origina cuando el trabajador interactua con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos
- ( ) B-Conjunto de factores fisicos que pueden dar lugar a una lesión por la accion mecánica de elementos de maquinas, herramientas.

2-CLASIFICACION DE RIESGOS MECANICO * 35 puntos

- ○ A- Posturas, vibraciones, ruido, temperaturas altas
- ◉ B- choques, golpes, atrapamientos, proyección de fragmentos.

3- COMO IDENTIFICAR O PREVENIR UN RIESGO MECANICO * 35 puntos

- ◉ A- Verificar la maquina, equipo o herramienta, realizar preoperacional e inspecciones.
- ○ B- Realizar la actividad sin revisión alguna de un equipo herramienta o maquinaria.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Riesgo Mecánico

FECHA *

DD MM AAAA

25 / 10 / 2023

NOMBRE

Jennifer Quintero Araque

Cuales son y como identificar los peligros mecánicos

1. QUE ES EL RIESGO MECANICO * 30 puntos

- (●) A- Aquellos riesgos que se origina cuando el trabajador interactua con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos
- ( ) B-Conjunto de factores fisicos que pueden dar lugar a una lesión por la accion mecánica de elementos de maquinas, herramientas.

2-CLASIFICACION DE RIESGOS MECANICO * 35 puntos

- ( ) A- Posturas, vibraciones, ruido, temperaturas altas
- (●) B- choques, golpes, atrapamientos, proyección de fragmentos.

3- COMO IDENTIFICAR O PREVENIR UN RIESGO MECANICO * 35 puntos

- (●) A- Verificar la maquina, equipo o herramienta, realizar preoperacional e inspecciones.
- ( ) B- Realizar la actividad sin revisión alguna de un equipo herramienta o maquinaria.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Riesgo Mecánico

FECHA *

DD MM AAAA

25 / 10 / 2023

NOMBRE

Diego Evangelista

Cuales son y como identificar los peligros mecánicos

1. QUE ES EL RIESGO MECANICO * 30 puntos

- (●) A- Aquellos riesgos que se origina cuando el trabajador interactua con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos
- ( ) B-Conjunto de factores fisicos que pueden dar lugar a una lesión por la accion mecánica de elementos de maquinas, herramientas.

2-CLASIFICACION DE RIESGOS MECANICO * 35 puntos

- ( ) A- Posturas, vibraciones, ruido, temperaturas altas
- (●) B- choques, golpes, atrapamientos, proyección de fragmentos.

3- COMO IDENTIFICAR O PREVENIR UN RIESGO MECANICO * 35 puntos

- (●) A- Verificar la maquina, equipo o herramienta, realizar preoperacional e inspecciones.
- ( ) B- Realizar la actividad sin revisión alguna de un equipo herramienta o maquinaria.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Riesgo Mecánico

FECHA *

DD MM AAAA

25 / 10 / 2023

NOMBRE

Juan Camilo Calderon

Cuales son y como identificar los peligros mecánicos

1. QUE ES EL RIESGO MECANICO * 30 puntos

- (●) A- Aquellos riesgos que se origina cuando el trabajador interactua con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos
- ( ) B-Conjunto de factores fisicos que pueden dar lugar a una lesión por la accion mecánica de elementos de maquinas, herramientas.

2-CLASIFICACION DE RIESGOS MECANICO * 35 puntos

- ( ) A- Posturas, vibraciones, ruido, temperaturas altas
- (●) B- choques, golpes, atrapamientos, proyección de fragmentos.

3- COMO IDENTIFICAR O PREVENIR UN RIESGO MECANICO * 35 puntos

- (●) A- Verificar la maquina, equipo o herramienta, realizar preoperacional e inspecciones.
- ( ) B- Realizar la actividad sin revisión alguna de un equipo herramienta o maquinaria.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Riesgo Mecánico

FECHA *

DD MM AAAA

25 / 10 / 2023

NOMBRE

Jaime Linares

Cuales son y como identificar los peligros mecánicos

1. QUE ES EL RIESGO MECANICO * 30 puntos

- (●) A- Aquellos riesgos que se origina cuando el trabajador interactua con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos
- ( ) B-Conjunto de factores fisicos que pueden dar lugar a una lesión por la accion mecánica de elementos de maquinas, herramientas.

2-CLASIFICACION DE RIESGOS MECANICO * 35 puntos

- ○ A- Posturas, vibraciones, ruido, temperaturas altas
- ◉ B- choques, golpes, atrapamientos, proyección de fragmentos.

3- COMO IDENTIFICAR O PREVENIR UN RIESGO MECANICO * 35 puntos

- ◉ A- Verificar la maquina, equipo o herramienta, realizar preoperacional e inspecciones.
- ○ B- Realizar la actividad sin revisión alguna de un equipo herramienta o maquinaria.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Anexo 4.
Charlas SSTA

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Cuidado del medio ambiente

FECHA: 2-010-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- [ ] SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- [ ] INDUCCIÓN
- [ ] GESTIÓN SOCIAL
- [x] CHARLA DIARIA HSE
- [ ] CHARLA TÉCNICA
- [ ] OTRO
- [ ] CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- [ ] ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Primeros Auxilios.

FECHA: 4-10-2024 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2	JHON FREDY SOTO	DIRECTOR INTER.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

CONTROL DE ASISTENCIA

CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022
LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ
NOMBRE DEL EVENTO: Evacuacion
FECHA: 6-10-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR
NOMBRE: YILMA CASTILLO
CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA
FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Ataque de Calor

FECHA: 9-10-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Herramientas Menores

FECHA: 11-10-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2	JHON FREDY SOTO	DIRECTOR INTER.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Proteccion de la cel

FECHA: 13-10-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: 18-10-2023

FECHA: Preoperacionales DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- [ ] SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- [ ] INDUCCIÓN
- [ ] GESTIÓN SOCIAL
- [x] CHARLA DIARIA HSE
- [ ] CHARLA TÉCNICA
- [ ] OTRO
- [ ] CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- [ ] ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2	JHON FREDY SOTO	DIRECTOR INTER.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: 20-10-2023

FECHA: Biomecanco DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Sistema de Alarma

FECHA: 23-10-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Proteccion Aditiva

FECHA: 25-10-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- [ ] SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- [ ] INDUCCIÓN
- [ ] GESTIÓN SOCIAL
- [x] CHARLA DIARIA HSE
- [ ] CHARLA TÉCNICA
- [ ] OTRO
- [ ] CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- [ ] ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2	JHON FREDY SOTO	DIRECTOR INTER.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

CONTROL DE ASISTENCIA

CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Analisis de Trabajo R. L.

FECHA: 27-10-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- [ ] SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- [ ] INDUCCIÓN
- [ ] GESTIÓN SOCIAL
- [x] CHARLA DIARIA HSE
- [ ] CHARLA TÉCNICA
- [ ] OTRO
- [ ] CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- [ ] ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Radicado Ionizante

FECHA: 30-10-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- [ ] SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- [ ] INDUCCIÓN
- [ ] GESTIÓN SOCIAL
- [x] CHARLA DIARIA HSE
- [ ] CHARLA TÉCNICA
- [ ] OTRO
- [ ] CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- [ ] ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	MARLON PEREZ	RESIDENTE INTER.	1214726191	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Anexo 5. Equipos de Emergencias

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO: FFT-007
		Version: 001
		Fecha: 04-01-2022

FECHA: 30-10-2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-OFRA-2022 LUGAR: _____

REPONSABLE: Yilma Andrea Castillo CARGO: Sisoma Interventoria.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD DISPONIBLE	ESTADO	VIGENCIA
	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN				
1	Compresa	1	1	B	
2	Gasa esteril	1	1	B	
3	Bolsa ocular.	1	1	B	
4	Jeringa	1	1	B	
5	curas	5	5	B	
6	Yodopovina Esp.	1	1	B	
7	Yodopovina Sol.	1	1	B	
8	Suero Fisiologico	1	1	B	
9	Baja lenguas	1	1	B.	
10					
11					
12					
13					
14					

OBSERVACIONES:

B: Bueno R: Regular M: Malo

INSPECCIONADO POR: Yilma Castillo	REVISADO POR: Yilma Castillo
FIRMA: YDE.	FIRMA: YDE

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	CODIGO: FT-SST-009	REVISION No. 001	Fecha de emisión 04/01/2023

PROYECTO: 130 APIARA - 2022	ACTIVIDAD: FAC
COORDINADOR SST: Yilma A. Castillo	FECHA: 30-010-2023

No	Identificación	Capacidad	Agente	Clase	Ubicación	Última Recarga	Pintura	Señalización	Acceso	Fecha P.H.	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Corrosión	Observaciones
1	1	10L	Multiproposito	ABC	FAC Campam.	02 023	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	

Convenciones a utilizar: B: BIEN M: MAL R: REGULAR C: CORREGIDO N.A: NO APLICA

INSPECCIONADO POR: Yilma A Castillo	REVISO: YAC	OPERADOR: YAC
FECHA PROXIMA REVISIÓN 27-11-2027	SEGUIMIENTO OK	ESTADO BIEN.

Powered by CamScanner

Anexo 6. Inspecciones

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO	FT-SST-014 Versión: 001 Fecha: 06-01-2023

Fecha de realización de la inspección:	27-10-2023
Lugar de la inspección:	CAMPAMENTO FAC
Área de trabajo a inspeccionar:	FAC

* SI: CUMPLE TOTALMENTE NO: NO CUMPLE PARCIAL: CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
GENERAL: PASILLOS, ESCALERAS Y ÁREA COMUNES					
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					
Se observa organización y aseo en los pasillos, escaleras o áreas comunes (cada cosa en su lugar)?	✓				
Se observa organización y aseo en los baños?				✓	
Se observa limpieza de equipos/implementos?	✓				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar, con desniveles, etc.)	✓				
Se observa en buenas condiciones los pasamanos y accesos a las escaleras ?				✓	
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)?				✓	
Se observan pasillos libres de obstáculos?				✓	
Techos Presentan Humedad, Deterioro, Grietas?				✓	
OFICINAS Y/O BODEGAS					
CONDICIONES DE CARGA FÍSICA					
La posición del monitor es adecuada en las áreas inspeccionadas?	✓				
La altura del monitor es igual a la de los ojos?	✓				
La altura del asiento permite posición de los codos a 90° sobre la mesa o escritorio?	✓				
Se producen deslumbramientos directos o reflejos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial?	✓				
La distribución de los puestos de trabajo es adecuada?	✓				
Se observa postura adecuada al momento de la inspección?	✓				
Se ejecuta de forma correcta la manipulación de cargas y movimientos que exijan una actividad física dentro de la ejecución de las tareas?	✓				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se cuenta con sistema de calefacción, aire acondicionado?				✓	
El sistema de calefacción, aire acondicionado se encuentra en buen estado de funcionamiento?				✓	
CONDICIONES ORDEN Y ASEO					
Los planos de trabajo se encuentran con los elementos necesarios?	✓				
Se cuenta con espacio suficiente sobre y bajo el plano de trabajo permitiendo comodidad?	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial?	✓				
Existe buena ventilación / aireación?	✓				
Existe confort auditivo?	✓				
Existe confort térmico?	✓				
CONDICIONES ELÉCTRICAS					
Existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargados)?				✓	
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso?				✓	
Las tomas e interruptores están en buen estado?				✓	
Existe línea o polo a tierra?				✓	
Los tableros eléctricos se encuentran señalizados y los breaker se encuentran marcados o indican a que área pertenecen?				✓	
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
Las estanterías son adecuadas para el almacenamiento de materiales?				✓	
Las estanterías se encuentran fijas (ancladas) al piso, techo o pared?				✓	
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?				✓	
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?				✓	
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otras?				✓	
PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS					
El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?				✓	
Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?				✓	
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?				✓	
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?				✓	
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?				✓	

Powered by CamScanner

SANEAMIENTO BÁSICO					
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, moscas)				✓	
Se cuenta con buen suministro de energía				✓	
Se cuenta con buen suministro de agua				✓	
Se encuentran en buen estado los llaves, baños o demás elementos dispensadores de agua (libres de fugas visibles o desperdicio de líquido)				✓	
Se cuenta con lockers suficientes para el personal?				✓	
Las zonas disponibles para los lockers se encuentran en buenas condiciones de aseo e higiene?				✓	
EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	✓				
Estan(n) ubicados) de forma visible y accesible?	✓				
Cuentan(n) con recarga vigente? (Diligencie fecha de recarga y fecha vencimiento)	✓				
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	✓				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	✓				
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	✓				
El botiquín esta señalizado?	✓				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquin (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	✓				
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	✓				

CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	*** CUMPLIMIENTO (marcar con una X)**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	✓				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	✓				
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	✓				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	✓				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	✓				
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	✓				
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	✓				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
En el caso, de manejar productos químicos, el personal que lo manipula cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados.	✓				
De acuerdo a las labores, el personal utiliza de forma adecuada los EPP asignados para esa actividad? (Personal operativo, servicios generales, entre otros)	✓				
El personal conoce como hacer el mantenimiento de los EPP?	✓				
ENTORNO AMBIENTAL					
Se cuenta con bombillos ahorradores en las diferentes áreas de trabajo?	✓				
Se observa en los puntos de suministro de agua (cisternas y llaves) uso o dispositivos de bajo consumo?	✓			✓	
Uso de recipientes debidamente señalizados para el desecho de residuos, segun aplique (reciclables ordinarios, etc.)?	✓				
Se realiza mantenimiento a las redes y puntos de suministro de agua potable?	✓				
Se realiza mantenimiento al sistema de aire acondicionado?				✓	
Se hace separación de residuos de acuerdo a sus caracteristicas orgánicos, papel, peligrosos)?	✓				
Se tiene algún tipo de letrero o publicidad que promueva el ahorro y uso eficiente de agua, energia y papel?	✓				
CONDICIONES VEHÍCULOS					
Existe una adecuada demarcación del área de parqueo de los vehiculos?	✓				
Los vehiculos se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo (limpias)?	✓				
Los vehiculos cuentan con su respectivo botiquin y extintor para emergencias?	✓				
Los vehiculos cuentan con la respectiva revisión técnico mecánica vigente?	✓				
Se realiza mantenimiento preventivo a los vehiculos?	✓				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					
Existe Afectación en la productividad					

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO *"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"* PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: Yolanda Fernández **CARGO:** SST	**FIRMA:**
NOMBRE: **CARGO:**	**FIRMA:**
NOMBRE: **CARGO:**	**FIRMA:**

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CODIGO: FT-SST-010	Versión: 001	Fecha: 04/01/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 25-010-2023

PROYECTO: 130 A COTAC DIFRA 2022

RESPONSABLE HSE DE INSPECCIÓN: Yilma A. Castillo

Se debe colocar debajo de cada ítem la condición que tiene cada elemento al momento de la inspección usando las abreviaturas: B: Bueno; D: Deteriorado requiere cambio, MT: Requiere mantenimiento por trabajador. NA: No aplica.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR ACEPTANDO LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																													DOTACION		USO ADECUADO		OBSERVACIONES
				Protección extremidades				Protección extremidades					Protección Cabeza			Protección auditiva		Protección Respiratoria				Protectores faciales					Protección de cuerpo								Otros					
				Calzado antideslizante	Botas de seguridad puntera de acero	Botas Dieléctricas	Botas de caucho	Guantes Carnaza	Guantes Vaqueta cortos	Guantes Vaqueta largos	Guante Nitrilo	Asco (Latex Cal 35)	Casco	Casco Dieléctrico	Cofia	Tapaoido de inserción	Tapaoido de copa	Tapabocas	Tapabocas material particulado	Máscara media cara	Cartuchos para vapores orgánicos	Cartuchos para humos metálicos	Gafas lente claro	Gafas lente oscuro	Gafas lente gris (tipo espejo)	Careta para esmerilar	Repuesto careta para esmerilar	Overol	Camisa	Pantalón	Peto en vaqueta	Peto en PVC	TrajeTivek	Impermeable de capa	Impermeable de camisa y pantalón			Vestido	Calzado	BUENO	INADECUADO	
1	Marlon Perez	1214720194			B								B			B	B										B	B								D	B			
2	Yilma Andrea Castillo	1065776713			B								B			B											B	B								B	B			
3																																								
4																																								
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
20																																								

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO: FFT-007
		Version: 001
		Fecha: 04-01-2022

FECHA: 30-10-2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-OFRA-2022 LUGAR: _____

REPONSABLE: Yilma Andrea Castillo CARGO: Sisoma Interventoria.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD DISPONIBLE	ESTADO	VIGENCIA
	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN				
1	Compresa	1	1	B	
2	Gasa esteril	1	1	B	
3	Bolsa ocular.	1	1	B	
4	Jeringa	1	1	B	
5	curas	5	5	B	
6	Yodopovina Esp.	1	1	B	
7	Yodopovina Sol.	1	1	B	
8	Suero Fisiologico	1	1	B	
9	Baja lenguas	1	1	B.	
10					
11					
12					
13					
14					

OBSERVACIONES:

B: Bueno R: Regular M: Malo

INSPECCIONADO POR: Yilma Castillo	REVISADO POR: Yilma Castillo
FIRMA: YDE.	FIRMA: YDE

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION EQUIPOS DE COMPUTO	CODIGO: FT-SST-008
		VERSION: 001
		Fecha: 05-01-2023

INSPECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO

MARCA: Dell	**MODELO:** Inspiron 15 3000

Realizado por: Yilma A. Castilla	**Fecha:** 26-020-2023
Área a inspeccionar: Campamento Frz	

Marque con una **X** el estado	**C:** conforme o bueno	**NC:** No conforme o Intervención inmediata	**NA:** No Aplica

N°	Elemento a verificar	C	NC	NA	Observaciones
1	Interruptor de encendido del equipo	✓			
2	Sitios específicos para Extensiones de equipos de cómputo.	✓			
3	Cables Organizados	✓			
4	Diseño ergonómico de plataforma para sostenimiento y utilización de equipos.	✓			
5	Software y hardware de equipos de cómputo.	✓			
6	Extensiones o enchufes sin sobrecarga	✓			
7	Ventilación del Área para evitar para evitar sobrecalentamiento de equipos.	✓			
8	Estado general del equipo	✓			

Firma del que realiza la inspección: _____

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	CODIGO: FT-SST-009	REVISION No. 001	Fecha de emisión 04/01/2023

PROYECTO: 130 APIARA - 2022	ACTIVIDAD: FAC
COORDINADOR SST: Yilma A. Castillo	FECHA: 30-010-2023

No	Identificación	Capacidad	Agente	Clase	Ubicación	Última Recarga	Pintura	Señalización	Acceso	Fecha P.H.	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Corrosión	Observaciones
1	1	10L	Multiproposito	ABC	FAC Campam.	02 023	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	

Convenciones a utilizar: B: BIEN M: MAL R: REGULAR C: CORREGIDO N.A: NO APLICA

INSPECCIONADO POR: Yilma A Castillo	REVISO: YAC	OPERADOR: YAC
FECHA PROXIMA REVISIÓN 27-11-2027	SEGUIMIENTO OK	ESTADO BIEN.

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	CODIGO: FT-SST-009	REVISION No. 001	Fecha de emisión 04/01/2023

PROYECTO: 130 APIARA - 2022	ACTIVIDAD: FAC
COORDINADOR SST: Yilma A. Castillo	FECHA: 30-010-2023


No	Identificación	Capacidad	Agente	Clase	Ubicación	Última Recarga	Pintura	Señalización	Acceso	Fecha P.H.	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Corrosión	Observaciones
1	1	10L	Multiproposito	ABC	FAC Campam.	02 023	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	

Convenciones a utilizar: B: BIEN M: MAL R: REGULAR C: CORREGIDO N.A: NO APLICA

INSPECCIONADO POR: Yilma A Castillo	REVISO: YAC	OPERADOR: YAC
FECHA PROXIMA REVISIÓN 27-11-2027	SEGUIMIENTO OK	ESTADO BIEN.

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE VEHICULO	CODIGO: FT-SST-029 VERSION: 001 Fecha: 02-02-2023

Fecha de inspección:	25-10-2023	Tipo de vehiculo:	Automovil	Indique con un circulo en que parte el vehiculo tiene alguna condición defectuosa
Numero de tarjeta de propiedad:	10021412474	Placa del vehiculo:	KEM 365	
Nombre y apellidos del conductor:	Jamper Quintero	Modelo del vehiculo:	2021	
Fecha revisión tecnicomecánica:	NA	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	20421303	
Fecha de vencimiento del soat:	29-10-24			

LISTA DE CHEQUEO (Marque con una X la casilla que corresponda a cada ítem según sea el caso: buen estado, mal estado, N/A)		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES: (Relaciones observaciodes identificadas adicionales.)

A continuación constato que la información suministrada es cerfera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehiculo se notificaran a Recursos Fisicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora :

Jamper Quintero

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N°

FIRMA COORDINADOR O SUPERVISOR
C.C. N°

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	**FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	CODIGO: FT-SST-015
		Version: 001
		Fecha: 06-01-2023

Punto de Inspección	Proceso o Area	Piso	Fecha de la Inspección
Campamento	FAC	N/A	30 / 10 / 2023

* Califique cada uno de los siguientes aspectos asignando un valor de 1 a 5 , teniendo en cuenta que el mayor valor (5) significa que el aspecto evaluado no representa un riesgo y el menor valor (1) que el aspecto represetna un riesgo inminente para la operacion de la entidad o la salud de las personas, siendo:
5=Excelente; **4**= Bueno; **3**= Regular; **2**= Deficiente; **1**= Pésimo o nulo

INDICADOR	ASPECTO CONSIDERADO		CALIFICACIÓN	HALLAZGOS	OBSERVACIONES GENERALES	G.A.
SEGURIDAD	Instalaciones locativas.	*Pisos y vidrios en buen estado *Paredes sin humedad o grietas *Techos no defectuosos *Puertas en buen estado	NA			
	Instalaciones eléctricas.	*Saturación de tomas eléctricas *Tomas sueltas *Cables sueltos *Cajas de circuito sin tapa	NA			
	Señalización	*señalización *Deteriorada *Ubicada Adecuada	5			
	Equipo contra incendio.	*Señalización *Ubicación *Fecha de vencimiento *Visibilidad *Estado en general del equipo	5			
	Conservación de muebles y equipos.	*Estado en general de muebles y equipos Ubicación	5			
	Demarcación	*Estado de la demarcación *Ausencia de demarcación	5			
	Accidentalidad	*Evaluar si se han presentado accidentes en el área	5			
	Observancia Normas.	*Observación general en cuanto al cumplimiento de normas de seguridad en oficinas en general	5			
	PROMEDIO			**HALLAZGOS**	**OBSERVACIONES GENERALES**	**G.A.**
ORDEN	Disposición equipos	*Ubicación de equipos en general que dificulte el transito interno y vías de circulación *Desorden en el área ocasionado por equipos	5			
	Objetos en el suelo.	*Identificación de maletas, cajas, papelería, A-Z etc, debajo de los puestos o ubicados directamente en contacto con el piso	5			
	Almacenamiento	*Desorden sobre el puesto de trabajo *Cajas en los pasillos o en piso	5			
	Objetos de uso personal.	*Objetos llamativos que distraigan visualmente, exceso de fotografías, tecnología personal (celulares, reproductores, etc), flores, plantas, elementos decorativos etc.	5			
	Objetos de uso laboral	*Escritorio libre de lapiceros, marcadores, oficios o cualquier otro implemento que no utilice o no sirva	5			
	Ruido	*El lugar de trabajo se siente agradable, apacible y es un sitio tranquilo (cultura de sensibilidad y respeto)	5			
	PROMEDIO			**HALLAZGOS**	**OBSERVACIONES GENERALES**	**G.A.**
ASEO	Cielo raso, ventanas y Divisiones	*Limpios	5			
	Puertas, pisos y Paredes	*Limpios	5			
	Lámparas o Luminarias	*Limpios	5			
	Equipo de computo y escritorio	*Limpios	5			
	Escritorio / Mesas de trabajo	*Limpios *Libres de Alimentos	5			
	Instalaciones Sanitarias	*Limpios *Olores *Filtraciones / Escapes	5			
	Papeleras	*Lugar adecuado *Olores	5			
	Uso de papel	*Reciclaje *Reuso	5			
	PROMEDIO					
PROMEDIO TOTAL						

G.A. Grado de Acción: A Requiere corrección inmediata, B Requiere corrección pronta, C La corrección puede ser realizada posteriormente

Responsable de la inspección: Guillermo A Cano H

Persona que atiende la inspección:

Powered by CamScanner

Anexo 7.
Seguridad Social

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-18, 03:33:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66322403

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 18/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CEINTERS SAS	**Nombre Sucursal**	VELASQUEZ	**Código Sucursal**	02
Documento	NI900849991	**Dirección**	CL 12 #5 - 66 OFICINA PRINCIPAL		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal	QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA	**Identificación**	CC 1096212308		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1056776113	YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1070608699	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF10) COMFABOY	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1085690317	ERNESTO DAVID MEZA ERAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1128447074	BREINER HERNANDEZ GOMEZ	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF10) COMFABOY	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1214726191	MARLON ASDRUBAL PEREZ HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.741.334	$ 6.741.334	$ 6.741.334	$ 6.741.334	$ 1.078.800	$ 269.800	$ 469.400	$ 269.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.087.800	$ 0	$ 2.087.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-18, 02:37:03 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65682483

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 18/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE		
Documento	CC1096212308	**Dirección**	CALLE 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212605323
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096212308	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.540.000	$ 246.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.540.000	$ 192.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.540.000	$ 1.540.000	$ 0	$ 0	$ 246.400	$ 192.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900	$ 6.400	$ 445.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	900849991	CEINTERS SAS	CALLE 32 # 3A -09	3212605323	0000000

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	B	PRINCIPAL	PPAL	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
10	2023	9	2023	E	09 10 2023	71509043	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	4	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF
1	CC 1054547091	OSTOS PARAMO JOSE LUIS	1	0			Si	572	15	X	X														1	1	1	1	EPS041	$38,667	230301	$38,667	14-11	$38,667	CCF10	$38,667
2	CC 1090425911	LEON GUIZA SERGIO ALEXANDER	1	0			Si	572	15																30	30	30	30	EPS005	$1,500,000	230201	$1,500,000	14-11	$1,500,000	CCF10	$1,500,000
3	CC 1123400676	PARDO TORO ARLINTON	1	0			Si	572	15	X	X														1	1	1	1	EPS041	$38,667	230301	$38,667	14-11	$38,667	CCF10	$38,667
4	CC 80724937	SOTO NUÑEZ JOHN FREDY	1	0			Si	572	15																30	30	30	30	EPS017	$1,800,000	230301	$1,800,000	14-11	$1,800,000	CCF10	$1,800,000

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-18, 03:33:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66322403

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 18/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CEINTERS SAS	**Nombre Sucursal**	VELASQUEZ	**Código Sucursal**	02
Documento	NI900849991	**Dirección**	CL 12 #5 - 66 OFICINA PRINCIPAL		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal	QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA	**Identificación**	CC 1096212308		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1056776113	YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1070608699	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF10) COMFABOY	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1085690317	ERNESTO DAVID MEZA ERAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1128447074	BREINER HERNANDEZ GOMEZ	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF10) COMFABOY	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1214726191	MARLON ASDRUBAL PEREZ HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.741.334	$ 6.741.334	$ 6.741.334	$ 6.741.334	$ 1.078.800	$ 269.800	$ 469.400	$ 269.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.087.800	$ 0	$ 2.087.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-18, 02:37:03 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65682483

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 18/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE		
Documento	CC1096212308	**Dirección**	CALLE 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212605323
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096212308	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.540.000	$ 246.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.540.000	$ 192.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.540.000	$ 1.540.000	$ 0	$ 0	$ 246.400	$ 192.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900	$ 6.400	$ 445.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	900849991	CEINTERS SAS	CALLE 32 # 3A -09	3212605323	0000000

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	B	PRINCIPAL	PPAL	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
10	2023	9	2023	E	09 10 2023	71509043	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	4	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF
1	CC 1054547091	OSTOS PARAMO JOSE LUIS	1	0			Si	572	15	X	X														1	1	1	1	EPS041	$38,667	230301	$38,667	14-11	$38,667	CCF10	$38,667
2	CC 1090425911	LEON GUIZA SERGIO ALEXANDER	1	0			Si	572	15																30	30	30	30	EPS005	$1,500,000	230201	$1,500,000	14-11	$1,500,000	CCF10	$1,500,000
3	CC 1123400676	PARDO TORO ARLINTON	1	0			Si	572	15	X	X														1	1	1	1	EPS041	$38,667	230301	$38,667	14-11	$38,667	CCF10	$38,667
4	CC 80724937	SOTO NUÑEZ JOHN FREDY	1	0			Si	572	15																30	30	30	30	EPS017	$1,800,000	230301	$1,800,000	14-11	$1,800,000	CCF10	$1,800,000

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


Anexo 8. Indicadores


AÑO 2023

PERIODO	No. Ausencia por incapácida común	No. Ausencia por incapacidad enfermedad laboral	No. Trabajadores vinculados	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PERDIDOS POR AUSENTISMO
26 DE ENERO AL 31 DE ENERO	0	0	12	**6**	**0**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	0	0	12	**28**	**0**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	0	0	12	**31**	**0**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	0	0	12	**30**	**0**
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	0	0	12	**31**	**0**
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	0	0	9	**30**	**0**
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO	0	0	9	**31**	**0**
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO	0	0	9	**31**	**0**
01 DE SEPT AL 30 DE SEPTIEMBRE	0	0	7	**30**	**0**
01 DE OCT AL 31 DE SEPTIEMBRE	0	0	5	**31**	**O**
RECUENTO 2023				**279**	**0**

INTERPRETACION DE LOS INDICADORES

AUSENTISMO: POR CADA DIAS DE TRABAJO PROGRAMADOS, SE PIERDEN 0 DIAS EN EL PERIODO EVALUADO POR AUSENTISMO




AÑO 2023 DIAS PROGRAMADOS
AÑO 2023 DIAS PERDIDOS POR AUSENTISMO

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

AÑO 2023

PERIODO REPORTADO	No. Trabajadores Vinculados	HHT	No. AT	Dias de Incapacidad	Tasa de Accidentalidad	Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	ILI
26 ENERO AL 31 DE ENERO	12	576	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE JUNIO AL 3O JUNIO	9	1728	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO	9	1692	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO	9	1692	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE SEPT AL 30 DE SEPTIEMBRE	7	1316	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE OCT AL 31 DE OCTUTBRE	5	940	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
RECUENTO 2023	11	16220	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

INTERPRETACION DE LOS INDICADORES

TASA DE ACCIDENTALIDAD: POR CADA 100 TRABAJADORES, SE ACCIDENTARON 0 EN EL PERIODO EVALUADO

FRECUENCIA: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO POTENCIALMENTE SE PRESENTAN 0 NUMEROS DE ACCIDENTE

SEVERIDAD: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA EMPRESA, POTENCIAMENTE SE PRESENTAN 0 DIAS PERDIDOS Y CARGADOS A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES O CARGADOS.


ILI: EXPRESA EL INDICE DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DIVIDIDO 1000, CON EL FIN DE VERIFICAR EL INDICE DE LESION INCAPACITANTE A CAUSA DE LOS ACCIDENTES PRESENTADOS POR PERIODO.


2023						
PERIODO REPORTADO	**HORAS SEMANALES TRABADAS**	**SEMANAS LABORADAS**	**No. De trabajadores vinvulados**	**No. De dhoras perdidos (ausentismo)**	**No. De horas extras en el periodo**	**HORAS HOMBRE TRABAJADAS (HHT)**
26 ENERO AL 31 DE ENERO	48	1	12	0	0	**576**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	48	4	12	0	0	**2304**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	48	4	12	0	0	**2304**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	48	4	12	0	0	**2304**
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	48	4	12	0	0	**2304**
1 DEJUNIO AL 3O JUNIO	48	4	9	0	0	**1728**
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO	47	4	9	0	0	**1692**
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO	47	4	9	0	0	**1692**
1 DE SEPT AL 30 DE SEPTIEMBRE	47	4	7	0	0	**1316**
1 DE OCT AL 31 DE OCTUTBRE	47	4	5	0	0	**940**
RECUENTO 2023	54,57142857	5,8	12	0		**16220**

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

mes	CONTRATO	PERIODO REPORTADO		HORAS SEMANAL	CANT. TRABAJADORES	SEMANAS LABORADAS	HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL					
1	DIFRA-130	26-ene-23	31-ene-23	48	12	1		576
2	DIFRA-130	1-feb-23	28-feb-23	48	12	4		2304
3	DIFRA-130	1-mar-23	31-mar-23	48	12	4		2304
4	DIFRA-130	1-abr-23	30-abr-23	48	12	4		2304
5	DIFRA-130	1-may-23	31-may-23	48	12	4		2304
6	DIFRA-130	1-jun-23	30-jun-23	48	9	4		1728
7	DIFRA-130	1-jul-23	31-jul-23	47	9	4		1692
10	DIFRA-130	1-ago-23	31-ago-23	47	9	4		1692
11	DIFRA-130	1 de sept-23	30-sep-23	47	7	4		1316
12	DIFRA-130	1-oct-23	31-oct-23	47	5	4		940
TOTAL								17160




HORAS SEMANAL
CANT. TRABAJADORES
SEMANAS LABORADAS
HORAS EXTRAS
HORAS HOMBRE TRABAJADAS

Anexo 9. Copasst

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	ACTA DE REUNION COPASST	FT-SST-031
		VERSION:001
		FECHA : 27-02-2023

CONTRATO N° 130- A- COFAC-DIFRA- 2022

Reunion/Comité	Fecha			hora de inicio	Hora de Finalizacion	Lugar
Reunion de Copasst N 007	10	10	2023	4:00 p. m.	5:00 P.M	Oficina Virtual

OBJETIVO:	REUNION MENSUAL DEL COPASST- VIGIA SST

ACTIVIDADES DESARROLLADAS / NOTAS DE LA REUNION

AGENDA DEL COMITÉ

1. Socializacion de indicadores de ausentismo
2. actividades de participacion del copasst
3. Seguimiento de indicadores de ausentismo, accidentalidas, enfermedad comun de la obra.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se le socializa indicadores En el presente periodo no se presenta nigun accidente de trabajo y ausentismo laboral.
2. se socializa de participacion del copasst.
3. se verifica seguimiento de los indicadores de accidentalidad del proyecto ssta delo proyecto

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO	ESTATUS

ESTATUS: A: Abierto / C: Cerrado / P:Proceso / RP: Reprogramado

INTEGRANTE	FIRMA	INTEGRANTE	FIRMA
MAIRA LOZANO			
JENNIFER QUINTERO			
ANDREA CASTILLO			

Anexo 10. Certificado de Parafiscales

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES CTO 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022.

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.

Yo, **JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.096.212.308 de Barrancabermeja, Santander, en mi calidad de representante Legal de **CEINTERS SAS** con **NIT. 900.849.991-3**, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 DECLARO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente certificado.

Así mismo, Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por ser estar como sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Que, a la fecha de expedición del presente certificado, se tiene vinculado el siguiente personal al contrato de interventoria No. 130-DIFRA-2023:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO CONTRATO	PAZ Y SALVO PERIODO
Ing. JOHN FREDY SOTO NUÑEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	OPS	09-2023
Ing. MARLON ASDRUBAL PEREZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	OBRA LABOR	09-2023
Tec. YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	RESIDENTE SISOMA	OBRA LABOR	09-2023
Ing. JUAN CAMILO CALDERÒN UREÑA	ASESOR ESTRUCTURAL	OPS	09-2023
Ing. BREINER HERNANDEZ	ASESOR ELECTRICO	OPS	09-2023

En constancia de lo anterior firmo este documento a los treinta (30) días del mes de Octubre de 2023.

Cordialmente,



Ing. JENNIFER C QUINTERO ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CEINTERS SAS

Anexo 11.
Agua Potable

INFORME DE ENSAYOS (Fisicoquímico)-49824-3

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa: AGUAS EL SOL
Dirección: KRA 5 NO 17-31 **Teléfono:** 3132742843
Sede: No aplica **Encargado:** ANA BLANCO

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Recolectado por: GIOVANI GOMEZ
Código de Muestra: 49824-3 **Descripción:** AGUA ENVASADA **Tipo de empaque:** Recipiente plástico **Clase de muestra:** Agua Envasada **Fecha y hora de recolección:** 2023-10-16, 10:35

Fecha y hora de ingreso: 2023-10-16, 16:25
Temperatura de ingreso: 5 °C
Cantidad: 1000 mL
Estado del tiempo: Seco
Lugar/Punto de muestreo: BOQUILLA SALIDA AGUA PARA EMPAQUE- SALA PRODUCCION 1

Observaciones: Ninguna

RESULTADOS DE ENSAYOS

Parámetro	Método	Norma de Referencia	Valor de Referencia	Resultado
Temperatura de medición de pH (°C)	Medición Directa	Res.12186/1991	No específica	25,4
pH (Unidades de pH)	ISO 10523:2008	Res.12186/1991	6.50 - 9.00	8,7
Cloro residual (mg Cl_2/L)	Anlog. SM. Ed. 23 4500-Cl_2 G	Res.12186/1991	No específica	<0,02
Color Real (UC)	SM. Ed. 23 2120 C	Res.12186/1991	≤15	1,7
Turbidez (NTU)	SM. Ed. 23 2130 B	Res.12186/1991	≤2.0	0,80
Conductividad (µS/cm)	SM. Ed. 23 2510 B	Res.12186/1991	No específica	328
Cloruros (mg Cl^-/L)	SM. Ed. 23 4500 Cl B	Res.12186/1991	≤250	13,00
Dureza Total (mg $CaCO_3$/L)	SM. Ed. 23 2340 C	Res.12186/1991	≤150	74
Alcalinidad Total (mg $CaCO_3$/L)	SM. Ed. 23 2320 B	Res.12186/1991	No específica	180
Aluminio (mg Al /L)	Anlog. SM. Ed. 23 3500 Al B	Res.12186/1991	≤0.200	0,092
Hierro (mg Fe /L)	Fotométrico	Res.12186/1991	≤0.300	0,070
Sulfatos (mg/L SO_4^{2-})	SM. Ed. 23 4500 SO_4 E	Res.12186/1991	≤250	17,04
Nitritos (mg/L NO_2^-)	Anlog. SM Ed 23 4500 NO_2 B	Res.12186/1991	≤0.1	0,022
Dureza Cálcica (mg $CaCO_3$/L)	SM. Ed. 23. 3500-Ca B	Res.12186/1991	No específica	56
Magnesio (mg Mg/L)	SM. Ed. 23 3500 Mg B	Res.12186/1991	≤36	4,374

Fecha de ensayo:2023-10-19

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Nota aclaratoria: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados
Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S.

Autorización del Informe de Ensayos [Fecha de impresión: 2023-10-19

Jhon Faver Perez Jaramillo
Coordinador Lab.Físicoquímica

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS 49824-3

INFORME DE ENSAYOS (Microbiológico)-58124-1

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa: AGUAS EL SOL
Dirección: KRA 5 NO 17-31 **Teléfono:** 3132742843
Sede: No aplica **Encargado:** MARISOL BECERRRA

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Recolectado por: ANA BLANCO
Código de Muestra: 58124-1
Descripción: AGUA ENVASADA **Tipo de empaque:** Bolsa sellada impresa **Clase de muestra:** AGUA ENVASADA
Fecha y hora de recolección: 2023 10-16, 10:38

Fecha y hora de ingreso: 2023-16-10 16:40
Temperatura de ingreso: 5 °C
Cantidad: 300 mL
Estado del tiempo: Seco
Lugar/Punto de muestreo: PRODUCCION

Observaciones: TIEMPO 0

RESULTADOS DE ENSAYOS

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma de Referencia	Valor de Referencia	Resultado
Recuento de Mesófilos (UFC/100 mL)	SM 9515 D Ed 23	NTC 3525	≤100	0
Recuento de Coliformes totales (UFC/100 mL)	SM 9222 B Ed 23	Res. 12186/91	=0	0
Recuento de E. coli (UFC/100 mL)	SM 9222 B Ed 23	Res. 12186/91	=0	0
Recuento de Pseudomonas aeruginosa (UFC/200 mL)	SM 9213 E Ed 23	Res. 12186/91	=0	0

Fecha de ensayo:2023-10-19

OBSERVACIONES


*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Nota aclaratoria: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados

Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S.

Autorización del Informe de Ensayos [Fecha de impresión: 2023-10-19



Jenny López Alzate
Coordinador Lab. Microbiología

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS 58124-1