CRONOGRAMA DE OBRA

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN - SENA REGIONAL TOLIMA

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5327438

OBJETO DEL CONTRATO:ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA NAVE 4 PARA EL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN REGIONAL TOLIMA

ITEM	CAPITULO	SEMANA N° 1	SEMANA N° 2	SEMANA N° 3	SEMANA N° 4	SEMANA N° 5	SEMANA N° 6	SEMANA N° 7	SEMANA N° 8	SEMANA N° 9
		31 AGOST-8 SEPT	11-16 SEPT	18 - 23 SEP	25 -30 SEP	2 -7 OCT	9 - 14 OCT	17 - 21 OCT	23- 28 OCT	30-31 OCT
	OBRAS PRELIMINARES									
1	**DESMONTE DE CUBIERTA**									
1,1	Adecuación, desinstalación de equipos y material de la nave 4									
1,2	Revisión, diseño y recomendación estructura de cubierta									
1,2	Desmonte de tejas. Incluye retiro- disposición final en botadero			200M2	150 M2	100 M2	100 M2	100M2	86,72 M2	50M2
CONSTRUCCION INTERIOR										
2	**CUBIERTA**									
2,1	Cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof) acanalado y engargolado en obra elaborada con lamina metálica, pintada en fabrica en poliéster al horno, en calibre 26, altura de creta de 1.1/2" y ancho útil de bandeja de 500mm.				250 M2	200 M2	100M2	100M2	86,72M2	50M2
2,2	Canal en lámina galvanizada cal. 22 de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación, pintura base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epóxica y acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes, elementos de fijación y todo lo requerido para su correcta instalación y recibo a satisfacción (no incluye accesorios de remate). con malla para hojas.								86, 49 ML	
2,3	Suministro e instalación flanches en lámina galvanizada calibre 26, (incluye suministro, transporte, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)								43, 24 ML	
2,4	Estructura metálica A36 remate cornisas, fachadas, (incluye suministro, transporte, anticorrosivo y pintura y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)				600 KG	600 KG	600 KG	600 KG	600 KG	