CRONOGRAMA DE OBRA

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN - SENA REGIONAL TOLIMA

CONTRATO N° SA-RT-9226-534-2023

OBJETO DEL CONTRATO:ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA NAVE 4 PARA EL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN REGIONAL TOLIMA

OBJETO: Adecuación de la cubierta de la nave 4 para el Centro de Industria y Construcción Regional Tolima

ITEM	CAPITULO	SEMANA N° 1	SEMANA N° 2	SEMANA N° 3	SEMANA N° 4	SEMANA N° 5	SEMANA N° 6	SEMANA N° 7	SEMANA N° 8	SEMANA N° 9	SEMANA N° 10
	OBRAS PREELIMINARES										
1	**DESMONTE DE CUBIERTA**										
1,1	Adecuación, desinstalación de equipos y material de la nave 4										
1,2	Revisión, diseño y recomendación estructura de cubierta										
1,2	Desmonte de tejas. Incluye retiro- disposición final en botadero										
	CONSTRUCCIÓN INTERIOR										
2	**CUBIERTA**										
2,1	Cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof) acanalado y engargolado en obra elaborada con lamina metálica, pintada en fabrica en poliéster al horno, en calibre 26, altura de creta de 1.1/2" y ancho útil de bandeja de 500mm.										
2,2	Canal en lámina galvanizada cal. 22 de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación, pintura base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epóxica y acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes, elementos de fijación y todo lo requerido para su correcta instalación y recibo a satisfacción (no incluye accesorios de remate). con malla para hojas.										
2,3	Suministro e instalación flanches en lámina galvanizada calibre 26, (incluye suministro, transporte, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)										
2,4	Estructura metálica A36 remate cornisas, fachadas, (incluye suministro, transporte, anticorrosivo y pintura y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)										