	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 2 del 1/10/2023 al 8/10/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

L cooperativa debe cumplir con los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3002 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 112.385.630,00
FECHA DE INICIO:	27-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 112.385.630,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	2585 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	18/9/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17/1/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/1/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 112.385.630,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.842.595,09
	SALDO DE VIGENCIA	$ 80.543.034,91
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 110.477.384,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.047.738,40	10,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.047.738,40	10,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 11.047.738,40	10,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 11.047.738,40	10,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.047.738,40	10,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 11.047.738,40	10,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.904.836,50	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.904.836,50	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Mediante memorando No. 2023I-VBOG-023696 del 8/11/2023 se realizó modificación No. 2 del contrato, por lo cual se modificó valores en acta parcial No. 1 y se radica nuevamente ante la DT PUT

PERIODO FACTURADO: 27-30 de septiembre de 2023

VALOR FACTURA: $ 3.746.187,66

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.073.216,67	13,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50.073.216,67	13,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023

VALOR FACTURA: $ 30.775.066

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	**2,43**
Acumulado:	**4,53**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

FECHA: 8 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10,00% — Avance o Atraso Físico %: 10,00%
Meta Física Ejecutada %: 10,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,88 km	1,65 Km	Perimetral Mocoa (2,50 Km)	21,83 Km	10,00%
					Ejec	17,88 km	1,65 km		21,83 Km	10,00%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Cepillos de Cerdas	SI	10
Guadañas	SI	5
Machetes	SI	8
Motosierras	SI	4
Carretilla	SI	3
Total		40

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corregimiento de Turmina, Inza (Cauca) Celular No. 312 658 1350

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se iniciará dando cumplimiento a recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento, es necesario el cuidado de la flora y fauna, si se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta debe hacer el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario la Cooperativa realizó rocería, poda y corte manual de árboles, limpieza de señales, limpieza de cunetas revestidas, limpieza de encole y descoles, vigilancia y monitoreo de los tramos a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertas, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales, limpieza de bermas, limpieza de obras de arte D>0.60 m2 limpieza de pequeñas obras, mantenimiento de puentes y pontones , despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de mojones, postes de referencia, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial o la Dirección Territorial Putumayo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


PR 60+0300, Poda de arboles


PR67+0700, Roceria


PR 1+0150, Bacheo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: William D Valencia T
NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 10 (Mes) / 2023 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 3 (Numeración consecutiva) del 9/10/2023 al 15/10/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA. LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

L cooperativa debe cumplir con los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3002 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 112.385.630,00
FECHA DE INICIO: 27-sep-23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 112.385.630,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2585 de 2023 — **VALOR INICIAL:** $ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO: 18/9/2023 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 17/1/2024 — **VALOR ACUMULADO:** $ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17/1/2024 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 112.385.630	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.842.595	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 80.543.035	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 110.477.384,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 17.492.252,47	15,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17.492.252,47	15,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.492.252,47	15,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 17.492.252,47	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 17.492.252,47	15,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 17.492.252,47	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.904.836,50	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.904.836,50	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Mediante memorando No. 2023I-VBOG-023696 del 8/11/2023 se realizó modificación No. 2 del contrato, por lo cual se modificó valores en acta parcial No. 1 y se radica nuevamente ante la DT PUT

PERIODO FACTURADO: 27-30 de septiembre de 2023

VALOR FACTURA: $ 3.746.187,66

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.959.098,50	17,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66.959.098,50	17,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023

VALOR FACTURAS: $ 30.775.066,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,43
Acumulado:	3,83

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 15,83%
Meta Física Ejecutada % 15,83%
Avance o Atraso Físico % 15,83%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,88 Km	1,65 Km	Perimetral Mocoa (2,5 Km)	21,83 Km	15,83%
					Ejec	17,88 Km	1,65 Km		21,83 Km	15,83%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	5
Machetes	SI	8
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	3
Total		40

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 10 (Mes) / 2023 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
Corregimiento de Turmina, Inza (Cauca) Celular No. 312 658 1350	

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	
AVALUOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se iniciará dando cumplimiento a recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento, es necesario el cuidado de la flora y fauna, si se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta debe hacer el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario la cooperativa realizó: Rocería, limpieza de encole y descole, limpieza de cunetas, y demás actividades solicitada por la Administración de Mantenimiento Vial y/o Director Territorial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertas, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales, limpieza de bermas, limpieza de obras de arte D>0.60 m2 limpieza de pequeñas obras, mantenimiento de puentes y pontones , despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de mojones, postes de referencia, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial o la Dirección Territorial Putumayo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 70+0000, Rocería



PR 72+ 0500, Recoleccion material vegetal



PR76+0000, Limpieza de bermas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: William D Valencia T

NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**

Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 4 del 16/10/2023 al 22/10/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

L cooperativa debe cumplir con los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3002 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 112.385.630,00
FECHA DE INICIO: 27-sep-23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 112.385.630,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2585 de 2023 — **VALOR INICIAL:** $ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO: 18/9/2023 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 17/1/2024 — **VALOR ACUMULADO:** $ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17/1/2024 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 112.385.630,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.896.661,72
	SALDO DE VIGENCIA	$ 80.488.968,28
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.775.066,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.068.733,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 110.477.384,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.936.766,54	21,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23.936.766,54	21,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 23.936.766,54	21,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.936.766,54	21,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.936.766,54	21,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 23.936.766,54	21,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.904.836,50	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.904.836,50	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

Mediante memorando No. 2023I-VBOG-023696 del 8/11/2023 se realizó modificación No. 2 del contrato, por lo cual se modificó valores en acta parcial No. 1 y se radica nuevamente ante la DT PUT

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 27-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 3.746.187,66

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.432.711,50	21,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 81.432.711,50	21,67%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 30.775.066,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,43
Acumulado:	3,40

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 21,67% Avance o Atraso Físico % 21,67%
Meta Física Ejecutada % 21,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,88 Km	1,65 Km	Perimetral Mocoa (2,50 Km)	21,83 Km	21,67%
					Ejec	17,88 Km	1,65 Km		21,83 Km	21,67%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Corregimiento de Turmina, Inza (Cauca) Celular No. 312 658 1350

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se iniciará dando cumplimiento a recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento, es necesario el cuidado de la flora y fauna, si se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta debe hacer el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario de vías la cooperativa realizó: limpieza de calzada, parcheo en pavimento, rocería, limpieza de cunetaas, limpieza de señales verticales, señalización de sitios críticos, limpieza de obras de arte (alcantarillas), inpección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades descrita por la Administración de Mantenimiento Vial o Director Territorial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertas, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales, limpieza de bermas, limpieza de obras de arte D>0.60 m2 limpieza de pequeñas obras, mantenimiento de puentes y pontones , despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de mojones, postes de referencia, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial o la Dirección Territorial Putumayo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 0+0000, Limpieza de señales verticales



PR 67+ 0600, Bacheo



PR 70+0020, Señalizacion punto critico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ

Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 5 del 23/10/2023 al 31/10/2023 (Numeración consecutiva) ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

L cooperativa debe cumplir con los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3002 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 112.385.630,00
FECHA DE INICIO:	27-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 112.385.630,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	MANYEI INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2585 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	18/9/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17/1/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/1/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 112.385.630	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.842.595	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 80.543.035	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 110.477.384,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.301.925,47	28,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 31.301.925,47	28,33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 31.301.925,47	28,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.301.925,47	28,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.301.925,47	28,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 31.301.925,47	28,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.916.560,50	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.916.560,50	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Mediante memorando No. 2023I-VBOG-023696 del 8/11/2023 se realizó modificación No. 2 del contrato, por lo cual se modificó valores en acta parcial No. 1 y se radica nuevamente ante la DT PUT

PERIODO FACTURADO: 27-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 3.746.187,66

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.143.131,00	27,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.143.131,00	27,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 18 al 30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURAS: $ 30.775.066,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,43
Acumulado:	3,30

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,33% Avance o Atraso Físico % 28,33%
Meta Física Ejecutada % 28,33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,88 km	1,65 Km	PERIMETRAL MOCOA 2,5 Km)	21,83 Km	28,3%
					Ejec	17,88 km	1,65 Km		21,83 Km	28,3%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (n): Carretera Perimetral Mocoa

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 31 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corregimiento de Turmina, Inza (Cauca) Celular No. 312 658 1350

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se iniciará dando cumplimiento a recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento, es necesario el cuidado de la flora y fauna, si se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta debe hacer el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Dentro de las actividades realizadas esta semana fueron: bacheo en afirmado, parcheo en pavimento, recolección de residuos sólidos, limpieza de cunetas, limpieza de calzadas, inspección y vigilancia al tramo a cargo y demás actividades asignadas por el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertas, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales, limpieza de bermas, limpieza de obras de arte D>0.60 m2 limpieza de pequeñas obras, mantenimiento de puentes y pontones , despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de mojones, postes de referencia, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial o la Dirección Territorial Putumayo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 1+0600, Parcheo en pavimento



PR 67+0100, Atencion de emergencia



PR 64+0300, Bacheo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 10 (Mes) / 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 2 del 1/10/2023 al 8/10/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado, el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			**INTERVENTOR:**	MANYEI INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**			
CONTRATO No.	3023 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 208.584.013,00	**CONTRATO No.**	2585 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	25-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	18/9/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 208.584.013,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	17/1/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	17/1/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208.584.013,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 62.575.203,89	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 146.008.809,11	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 205.042.372,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.921.610,07	11,67%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23.921.610,07	11,67%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 23.921.610,07	11,67%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%	
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 23.921.610,07	11,67%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.921.610,07	11,67%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 23.921.610,07	11,67%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.811.196,54	23%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.811.196,54	23%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

Mediante Memorando No. 2023I-VBOG-023696 de 8/11/2023, se realiza modificacion No. 2 al valor del contrato y se ajusta valor acta No. 1 por lo cual esta se radica nuevamente ante la DT PUT

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 25-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 10.429.200,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.073.216,67	13,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50.073.216,67	13,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.674.669,35	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.674.669,35	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 30.775.066

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,42
Acumulado:	2,09

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 11,67% Avance o Atraso Físico % 11,67%
Meta Física Ejecutada % 11,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				11,67%
					Ejec	36,02 Km				11,67%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Carretillas	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: N.A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se realizará recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento. También es necesario el cuidado de la flora y fauna, si durante el periodo se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta hace el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas de servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana en el tramo a cargo fueron: Rocería, limpieza de puentes y pontones, inspección, recolección y clasificación de residuos sólidos y vigilancia al tramo a cargo, disponibilidad ante cualquier eventualidad y otras actividades delegadas por la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2, todo bajo el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


PR 46+0050, Rocería


PR 24+0500, Clasificación de residuos sólidos.


PR 25+0900, Rocería

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA William D Valencia T
NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 3 (Numeración consecutiva) del 9/10/2023 al 15/10/2023 ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado, el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3023 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 208.584.013,00
FECHA DE INICIO:	25-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 208.584.013,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	2585 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	18/9/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17/1/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/1/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 208.584.013,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 62.575.203,89	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 146.008.809,11	$ -
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 375.843.799,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131,00	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668,00	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 205.042.372,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 35.882.415,10	17,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 35.882.415,10	17,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 35.882.415,10	17,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 35.882.415,10	17,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 35.882.415,10	17,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 35.882.415,10	17,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.811.196,54	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.811.196,54	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Mediante Memorando No. 2023I-VBOG-023696 de 8/11/2023, se realiza modificacion No. 2 al valor del contrato y se ajusta valor acta No. 1, por lo cual esta se radica nuevamente ante la DT PUT

PERIODO FACTURADO: 25-30 de septiembre de 2023

VALOR FACTURA: $ 10.429.200,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.959.098,50	17,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66.959.098,50	17,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.674.669,35	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.674.669,35	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023

VALOR FACTURAS: $ 30.775.066,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	**1,41**
Acumulado:	1,87

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 17,50%
Meta Física Ejecutada %: 17,50%
Avance o Atraso Físico %: 17,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2023**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				17,5%
					Ejec	36,02 Km				17,5%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 15 (Día) / 10 (Mes) / 2023 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se realizará recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento. También es necesario el cuidado de la flora y fauna, si durante el periodo se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta hace el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas de servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana fueron: Rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas en tierra, limpieza de descoles, atención de emergencias, vigilancia al tramo a cargo y/o otras actividades impartidas para la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 o por el Director Territorial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 28+0000, Rocería



PR 29+0600, Bacheo



PR 26+0800, Poda de árbol caído sobre la banca

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: William D Valencia T

NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**

Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 21 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO SEMANA No.: 4 del 16/10/2023 al 21/10/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado, el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3023 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 208.584.013,00
FECHA DE INICIO:	25-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 208.584.013,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	MANYEI INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2585 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	18/9/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17/1/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/1/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208.584.013,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 62.575.203,89	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 146.008.809,11	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 205.042.372,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47.843.220,13	23,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47.843.220,13	23,33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 47.843.220,13	23,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.843.220,13	23,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.843.220,13	23,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 47.843.220,13	23,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.811.196,54	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.811.196,54	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Mediante Memorando No. 2023I-VBOG-023696 de 8/11/2023, se realiza modificacion No. 2 al valor del contrato y se ajusta valor acta No. 1, por lo cual esta se radica nuevamente ante la DT PUT

PERIODO FACTURADO: 25-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 10.429.200,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.844.980,33	22,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83.844.980,33	22,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.674.669,35	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.674.669,35	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 30.775.066,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**1,41**
Acumulado:	1.75

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 23,33% Avance o Atraso Físico % 23,33%
Meta Física Ejecutada % 23,33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				23,33%
					Ejec	36,02 Km				23,33%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 21 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se realizará recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento. También es necesario el cuidado de la flora y fauna, si durante el periodo se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta hace el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario durante la semana fueron:Rocería y desmonte manual, atención de emergencia en el PR 29+0350, limpieza de encoles y descoles, mejoramiento en vado "Lava patas", bacheo en afirmado, limpieza de cunetas, inspección y vigilancia al tramo a cargo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 43+0000, Rocería


PR 29+0350, Limpieza de alcantarilla


PR 29+0900, Bacheo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: William D Valencia T.
NOMBRE: WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2
		FECHA	31 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 5 del 22/10/2023 al 31/10/2023 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TECNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado, el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			INTERVENTOR:	MANYEI INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3023 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 208.584.013,00	CONTRATO No.	2585 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	25-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	18/9/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO	$ 208.584.013,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17/1/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/1/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208.584.013	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 62.575.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 146.008.809	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 205.042.372,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 61.512.711,60	30,00%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 61.512.711,60	30,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 61.512.711,60	30,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 61.512.711,60	30,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 61.512.711,60	30,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 61.512.711,60	30,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.893.409,05	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.893.409,05	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

Mediante Memorando No. 2023I-VBOG-023696 de 8/11/2023, se realiza modificacion No. 2 al valor del contrato y se ajusta valor acta No. 1, por lo cual esta se radica nuevamente ante la DT PUT

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 25-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 10.429.200,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.143.131,00	27,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.143.131,00	27,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.674.669,35	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.674.669,35	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGA
PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURAS: $ 30.775.066,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	**1.40**
Acumulado:	**1.68**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 30,00%
Meta Física Ejecutada % 30,00%
Avance o Atraso Físico % 30,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				30,00%
					Ejec	36,02 Km				30,00%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	x
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se realizará recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento. También es necesario el cuidado de la flora y fauna, si durante el periodo se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta hace el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicativo CHUKUBUN

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario ejecutadas en la semana son: Rocería, desmonte manual, limpieza de encole, descoles, limpieza de obras de arte (alcantarillas)bacheo en afirmado y/o demás actividades programadas por el Administrador de Mantenimiento Vial o el Director Territorial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



PR 49+0000, Encoles y descoles



PR41+0500,Encoles y descoles de alcantarillas



Inspeccion y vigilancia vía

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 10 (Mes) / 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 2 del 1/10/2023 al 8/10/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA			**INTERVENTOR:**	MANYEI INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**			
CONTRATO No.	2971 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 126.599.351,00	**CONTRATO No.**	2585 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	25-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	18/09/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 126.599.351,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	17/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	17/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 126.599.351,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 37.979.805,25			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 88.619.545,75			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 124.449.764,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 14.519.139,13	11,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 14.519.139,13	11,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 14.519.139,13	11,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 14.519.139,13	11,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.519.139,13	11,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 14.519.139,13	11,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.218.663,81	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.218.663,81	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Mediante Memorando No. 2023I-VBOG-023696 de 8/11/2023 se realiza modificación No., 2 del contrato ajustando valores del acta No. 1, por lo cual se radica nuevamente ante la DT PUT

PERIODO FACTURADO: 25-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 6.329.967,54

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.073.216,67	13,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50.073.216,67	13,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 30.775.066

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,16
Acumulado:	3,45

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,67% Avance o Atraso Físico % 11,67%
Meta Física Ejecutada % 11,67%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2023**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
	Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	21,2 km				11,67%
						Ejec	21,2 km				11,67%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N.A
AVALUOS APROBADOS:	N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se da cumplimiento, recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento. También se recalca el cuidado de la flora y fauna, si durante el periodo se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta hace el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La Cooperativa atendió prioritariamente actividades de servicio de mantenimiento rutinario como: bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra, limpieza de canales, limpieza de calzada (mejoramiento en el PR 16+0550) vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial grupo 2 y esta a su vez sugiere el autocuidado en la ejecución de las actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 18+0300, Limpieza de cunetas



PR 20+0100, Bacheo



PR 19+0650, Limpieza de cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: William D Valencia T

NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**

Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 3 (Numeración consecutiva) del 9/10/2023 al 15/10/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2971 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 126.599.351,00
FECHA DE INICIO:	25-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 126.599.351,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	MANYEI INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2585 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	18/09/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17/01/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/01/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 126.599.351,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 37.979.805,25	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 88.619.545,75	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131,00	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668,00	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 124.449.764,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21.778.708,70	17,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 21.778.708,70	17,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 21.778.708,70	17,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.778.708,70	17,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.778.708,70	17,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 21.778.708,70	17,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.218.663,81	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.218.663,81	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Mediante Memorando No. 2023I-VBOG-023696 de 8/11/2023 se realiza modificación No., 2 del contrato ajustando valores del acta No. 1, por lo cual se radica nuevamente ante la DT PUT

PERIODO FACTURADO: 25-30 de septiembre de 2023

VALOR FACTURA: $ 6.329.967,54

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.959.098,50	17,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66.959.098,50	17,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023

VALOR FACTURAS: $ 30.775.066,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,33
Acumulado:	3,07

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 17,50%

Meta Física Ejecutada %: 17,50%

Avance o Atraso Físico %: 17,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de mantenimiento rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				17,5%
					Ejec	21,2 Km				17,5%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se da cumplimiento, recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento. También se recalca el cuidado de la flora y fauna, si durante el periodo se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta hace el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se sigue priorizando actividades de servicio de mantenimiento rutinario como: bacheo en afirmado, limpieza de cunetas, limpieza de bermas, impieza de cunetas, rocería, recolección de residuos sólidos, vigilancia e inspección al tramo a cargo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: Bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades que disponga la Administraación vial de igual o similar naturaleza

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PR 2+0750, Inicio tramo a cargo



PR 24+0000, Fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inspeccion y vigilancia



PR 23+0100, Rocería



PR 14+0400, Bacheo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 10 (Mes) / 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 4 (Numeración consecutiva) del 16/10/2023 al 22/10/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2971 de 2023
FECHA DE INICIO: 25-sep-23
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

VALOR INICIAL:	$	126.599.351,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	126.599.351,00
	$	-
	$	-
	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2585 de 2023
FECHA DE INICIO: 18/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17/01/2024

VALOR INICIAL:	$	375.843.799,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	375.843.799,00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 126.599.351,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 37.979.805,25	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 88.619.545,75	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	124.449.764,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	29.038.278,27	23,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	29.038.278,27	23,33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	29.038.278,27	23,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	29.038.278,27	23,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	29.038.278,27	23,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	29.038.278,27	23,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	7.218.663,81	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	7.218.663,81	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

Mediante Memorando No. 2023I-VBOG-023696 de 8/11/2023 se realiza modificación No., 2 del contrato ajustando valores del acta No. 1, por lo cual se radica nuevamente ante la DT PUT

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 25-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 6.329.967,54

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	81.432.711,50	21,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	81.432.711,50	21,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	16.790.734,34	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	16.790.734,34	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 18-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 30.775.066,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**2,33**
Acumulado:	**2,80**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 23,33%
Meta Física Ejecutada % 23,33%
Avance o Atraso Físico % 23,33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				23,33%
					Ejec	21, 2 Km				23,33%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se da cumplimiento, recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento. También se recalca el cuidado de la flora y fauna, si durante el periodo se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta hace el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La Cooperativa atendió prioritariamente actividades de servicio de mantenimiento rutinario como: bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra, limpieza de canales, limpieza de calzada (mejoramiento en el PR 16+0550) vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial grupo 2 y esta a su vez sugiere el autocuidado en la ejecución de las actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PR 2+0750, Inicio tramo a cargo



PR 24+0000, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 11+0350, Bacheo y limpieza de cunetas



PR 17+0050, Atencion emergencia



PR 10+0700, Bacheo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 23/10/2023 al 31/10/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. Así mismo La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2971 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 126.599.351,00
FECHA DE INICIO:	25-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 126.599.351,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	MANYEI INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2585 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	31/12/2019	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 375.843.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 126.599.351,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 37.979.805,25	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 88.619.545,75	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 375.843.799,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.143.131,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 272.700.668,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 124.449.764,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37.334.929,20	30,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 37.334.929,20	30,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37.334.929,20	30,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37.334.929,20	30,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 37.334.929,20	30,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37.334.929,20	30,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Mediante Memorando No. 2023I-VBOG-023696 de 8/11/2023 se realiza modificación No. 2 del contrato ajustando valores del acta No. 1, por lo anterior se radica nuevamente ante la DT PUT

PERIODO FACTURADO: 25-30 de septiembre de 2023
VALOR FACTURA: $ 6.329.967,54

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.143.131,00	27,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.143.131,00	27,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.790.734,34	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURAS: $ 30.775.066,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,76
Acumulado:	2,76

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 30% Avance o Atraso Físico % 30%
Meta Física Ejecutada % 30%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Servicio de Mantenimiento Rutunario	Global	1			Prog	21,2 Km				30,0%
						Ejec	21,2 Km				30,0%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de La Gestión de Sostenibilidad se da cumplimiento, recolección de residuos sólidos para su aprovechamiento. También se recalca el cuidado de la flora y fauna, si durante el periodo se realizan avistamientos de animales por parte de la Cooperativa, esta hace el reporte al Administrador Vial para su entrega trimestral a Planta Central a través del Aplicatico SUKUBUN.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron prioritariamente las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, limpieza de cunetas, rocería, inspección y vigilancia al tramo y/o demás actividades programadas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 o el Director Territorial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PR 2+0750, inicio de tramo a cargo



PR 24+0000, fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 20+0600, Rocería



PR 8+0200, Limpieza de cunetas



PR 9+0250, Bacheo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA William D Valencia T.
NOMBRE: **WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ**
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.