DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	AMPLIACION **No 01** DE LA SUSPENSION **No.03**		
FECHA DEL ACTA	26 DE OCTUBRE DE 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	40 DEL 03 DE MARZO DE 2022		
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
CONTRANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO **3**		
CONTRATISTA	NOMBRE	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS	
	C.C/ NIT	890.115.120-1	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS MARIO ROLON AMAYA	
	C.C	72.180.533	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	NOMBRE	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA	
	C.C/NIT	79.522.052	
VALOR DEL CONTRATO	$776.065.402	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO 1	$ 41.142.584	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO 2	$224.579.882,10	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO 3	$188.089.992,83	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)			
CDP	NÚMERO: 2536		
	FECHA: 01/02/2022		
CDP ADICIONAL	NÚMERO:7158		
	FECHA: 11/11/2022		
CDP ADICIONAL 1	NÚMERO:1479		
	FECHA: 22/01/2023		
CDP ADICIONAL 2	NÚMERO:2685		
	FECHA: 20/02/2023		
CDP ADICIONAL 3	NÚMERO:5646		
	FECHA: 27/06/2023		
RP	NÚMERO: 3176		
	FECHA: 04/03/2022		
RP ADICIONAL	NÚMERO:4054		
	FECHA:11/11/2022		
RP ADICIONAL 1	NÚMERO:1081		
	FECHA:22/01/2023		
RP ADICIONAL 2	NÚMERO:3013		
	FECHA:27/02/2023		
RP ADICIONAL 3	NÚMERO:8049		
	FECHA:06/07/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	30/03/2022	
	FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/01/2023	

	FECHA DE TERMINACIÓN N0. 1:	01/06/2023
	FECHA DE TERMINACIÓN N0. 2:	07/10/2023
	DURACIÓN:	DIECISEIS (16) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones	1	20 DIAS	20/01/2023	08/02/2023
Ampliación a la suspensión	1	20 DIAS	09/02/2023	28/02/2023
Prorroga	1	TRES MESES	01/03/2023	01/06/2023
Reinicio	1		20/02/2023	01/03/2023
Prorroga	2	TRES MESES	02/03/2023	01/06/2023
Suspensiones	2	20 DIAS	23/05/2023	11/06/2023
Ampliación a la suspensión	2	15 DIAS	12/06/2023	26/06/2023
Reinicio	2		27/06/2023	06/07/2023
Prorroga	3	TRES MESES	07/07/2023	06/10/2023
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	14/12/2022	$41.142.584,00	$817.207.986
	2	27/02/2023	$224.579.882,10	$1.041.787.868,10
	3	07/07/2023	$188.089.992,83	$1.229.877.860,83
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otros/				
Cesión/ Otros/ Aclaraciones				

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	**Amparo**	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	**Hasta**	
SEGUROSDEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	15-44-101259859-13	30/03/2022	30/03/2024	$290.891.548,59
	PAGO DE SALARIOS		30/03/2022	21/10/2026	$145.445.774,29
	CALIDAD DE SERVICIO		30/03/2022	20/08/2027	$290.891.548,59
	RESPONSABILIDAD CIVIL	15-40-101077251-9	30/03/2022	25/10/2023	$232.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	04/08/2023

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 03 DEL CONTRATO

1. Que los extremos contractuales convinieron suspender el presente contrato de obra **No. 31 del 23 de febrero de 2022**, y **N0. 33 del 25 de febrero de 2022** objeto de la presente interventoría, lo cual se oficializó mediante **acta de suspensión No. 3** de fecha **02 de octubre de 2023**, previendo reiniciarse el día **26 de octubre del año 2023**.

2. Que en consideración a que, aún no han sido superadas totalmente las causas que dieron origen a las suspensiones de los contratos de obra anteriormente referido, se requiere ampliar hasta que se superen las causas que originaron las mismas, para el reinicio de las labores contractuales.

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar la **ampliación de la suspensión** temporal de las actividades del contrato de interventoría **No. 40 del 03 de marzo de 2022**, a partir del día **26 de octubre de 2023**.

SEGUNDO: El plazo de la ampliación de la suspensión, será **hasta tanto no se superen las causales de la suspensión.**

TERCERO: Las actividades del contrato de interventoría **No. 40 del 03 de marzo de 2022** se reiniciarán una vez se hayan superado las causas que dieron origen a esta, hecho que constará en el acta de reinicio correspondiente.

CUARTO: La presente ampliación de la suspensión se perfecciona con la firma de las partes; el CONTRATISTA se obliga a ajustar **las pólizas otorgadas** en el contrato de interventoría **No. 40 del 03 de marzo de 2022**, por el término de la suspensión pactada en la presente acta.

QUINTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los **veintiséis (26) días del mes octubre de 2023.**

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Bucaramanga

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
RL-INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
Contratista de Interventoría

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
Secretario de Infraestructura
Municipio de Bucaramanga