Popayán, Julio 1 de 2023

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 20221800026907 DE 2022

En calidad de supervisor designado para el contrato No. 2022180002690-7 del 2022, se presenta a continuación el ***"INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1"***, como soporte al cumplimiento de las obligaciones entre el 13 de junio del 2023 y el 30 de junio de 2023. que corresponde desde la fecha del acta de inicio y el Acta Parcial de Pago No. 01 presentado por el contratista de obra.

Orden del Informe:

1.) Información general del contrato de interventoría
2.) Información de actividades ejecutadas por el interventor
3.) Acta de Parcial No. 01
4.) Observaciones

1.) Información general del Contrato

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE POPAYAN**
CONTRATISTA:	BERNARDO JOSE DELGADO VARGAS
NIT Y/O CEDULA:	76.329.911
VALOR:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($48.614.500)
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VIOLETAS DEL NORTE.
PLAZO INICIAL:	Tres Meses (3)
ACTA DE INICIO:	Junio 13 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Septiembre 13 de 2023

2.) Información de actividades ejecutadas en el contrato.

FECHA	EVENTO	ACLARACIÓN AL EVENTO
Diciembre 30 de 2022	Firma del contrato	Aprobación Secop2
Junio 13 de 2023	Firma Acta de Inicio	Radicado 20231400275493
Entre junio 13 y junio 30 de 2023	Comités técnicos	El supervisor y el personal profesional de apoyo lideró comités de obra semanales donde conjuntamente con el contratista se hizo seguimiento al cumplimiento de las

		obligaciones contractuales del contratista de obra.
Entre junio 13 y junio 30 de 2023	Informe de supervisión.	A solicitud de la supervisión el contratista presentó informe mensual de obra, en el cual se detalla las principales actividades ejecutadas y la evolución en la ejecución contractual.

3.) Acta de obra No. 1

Con el fin de aprobar el acta de obra No. 01 presentada por el contratista, se verificó por parte de la supervisión los siguientes documentos presentados:

Documento Presentado	Observación
Registro Presupuestal	2022.CEN.01.1664 de marzo 10 de 2022
Certificado de disponibilidad presupuestal	2022.CEN.01.1399 de febrero 22 de 2022
Carta de aceptación	9 folios
Aprobación Contrato Secop II	3 folio
Aprobación Pólizas Secop II	1 folio
Acta de Inicio	1 folio
Paz y salvo Seguridad social	1 folio
Acta de Costos de Interventoría No. 1	Si presenta 1 folio
Planillas de seguridad social	3 folios
Proforma Factura	1 folio
Certificación Bancaria	1 folio
Registro único tributario	5 folios
Recibo de consignación estampilla procultura por valor de $2.484.459	1 folio
Comprobante de Tesorería No. 96 pago estampilla Procultura	1 folio con estampillas incluidas
Informe de supervisión	El cual consta de 5 folios,
Acta Parcial de pago 01	2 folios
Adicional a lo anterior se revisó las preactas de obra	

4.) Observaciones

- Se deja constancia que el pago se hará mediante actas parciales, es decir no hay anticipo.
- Durante este periodo la supervisión del contrato de obra está a cargo del Ing. Fernando Tobar Profesional Especializado Grado 03 del Municipio de Popayán.
- El avance porcentual de obra es del orden del 43,63%.
- Se tramita un acta parcial de obra durante este periodo, por el valor de $ 21.211.945,00

Se firma el presente informe, el primer (1) día del mes de julio de 2023

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Supervisor del Contrato

Proyectó: Eduar León. – Contratista Sec de Infraestructura
Anexos: Registro fotográfico
Archivado en: Carpeta del Contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







