ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
ACTA DE PAGO PARCIAL	Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No . 20221800026907	PRESUPUESTO		CRONOLOGÍA		ACTA DE MODIFICACIONES No 01
OBJETO: CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VIOLETAS DEL NORTE.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 48.614.500	FECHA DE INICIO:	13-jun-2023	
			PLAZO INICIAL:	12-sep-2023	
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01 :		
			FECHA DE REINICIO No. 01 :		
			PLAZO TOTAL:	90 días	
			FECHA DE VENCIMIENTO :	12-sep-2023	

CONTRATISTA:	BERNARDO JOSE DELGADO VARGAS	CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
SUPERVISOR :	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	INICIALES			ANTERIORES		(+/-)	PRESENTES			
ITEM		UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	1. PRELIMINARES											
1P.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	56,2	$ 1.914	$ 107.567					$ -	56,20	$ 107.567
2P.8	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TELA ENSAMBLADA DE H=2m	ml	36	$ 10.547	$ 379.692				-24,00	-$ 253.128	12,00	$ 126.564
2	EXCAVACION											$ -
600.P2	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	m3	12,0	$ 18.235	$ 219.185				21,38	$ 400.805	34,00	$ 619.990
3	CONCRETO											$ -
31	COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO Fc= 21 Mpa	m3	3,12	$ 777.026	$ 2.424.321					$ -	3,12	$ 2.424.321
630.1	VIGAS LONGITUDINALES Fc= 21 Mpa	m3	2,13	$ 899.500	$ 1.915.935					$ -	2,13	$ 1.915.935
630.1	VIGA DE CIMENTACION Y ZAPATAS Fc= 21 Mpa	m3	6,52	$ 765.000	$ 4.987.800				1,01	$ 772.650	7,53	$ 5.760.450
630.4	CONTRAPISO Fc=21Mpa	m3	3,81	$ 702.500	$ 2.676.525					$ -	3,81	$ 2.676.525
630.6	SOLADO Fc=21 Mpa	m3	0,55	$ 488.813	$ 268.847				0,21	$ 100.207	0,76	$ 369.054
4	ACERO DE REFUERZO											$ -
640.1	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	1403,34	$ 7.990	$ 11.212.687				-277,9	-$ 2.220.535	1125,43	$ 8.992.152
5	MAMPOSTERIA											$ -
33	CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO TOLITE COMÚN	m2	48,95	$ 58.846	$ 2.880.512					$ -	48,95	$ 2.880.512
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA											$ -
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6) ÁREA ÚTIL 1,48m2.	m2	49,3	$ 29.200	$ 1.438.976				1,43	$ 41.867	50,71	$ 1.480.843
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ml	10,0	$ 108.000	$ 1.080.000					$ -	10,00	$ 1.080.000
6.P4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D = 4"	ml	2,7	$ 33.200	$ 89.640					$ -	2,70	$ 89.640
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS PHR-C	ml	25,0	$ 57.500	$ 1.437.500					$ -	25,00	$ 1.437.500
8	8. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y											$ -
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA 1/2" PVC	ml	14,9	$ 6.200	$ 92.380				-14,90	-$ 92.380	0,00	$ -
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" PVC	ml	15,25	$ 38.000	$ 579.500					$ -	15,25	$ 579.500
37.2	PUNTO SANITARIO EN P/C 4"	und	3	$ 68.500	$ 205.500					$ -	3,00	$ 205.500

	PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2"	und	2	$ 35.100	$ 70.200					$ -	2,00	$ 70.200
42	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.5x0.5x0.5m	und	2	$ 279.900	$ 559.800					$ -	2,00	$ 559.800
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONÓMICA (Lavamanos y Sanitario)	und	1	$ 427.600	$ 427.600				-1,00	-$ 427.600	0,00	$ -
	11. INSTALACIONES ELECTRICAS											$ -
19.P1	INSTALACION ELECTRICA (Incluye: 12 luminarias, 1 tablero distribución, 1 sistema tierra, 10 tomas, 3 gfci, 3 interruptor)	GBL	0,5	$ 7.550.000	$ 3.775.000				0,00	$ -	0,50	$ 3.775.000
	NO PREVISTOS											$ -
NP1	CAMPAMENTO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL. INCLUYE POSTE EN GUADUA, CERRAMIENTO EN YUTE VERDE, Y HOJAS DE ZINC	UNIDAD		$ 1.200.000					1,00	$ 1.200.000	1,00	$ 1.200.000
NP2	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO, (TIERRA AMARILLA) COMPACTADA MANUALMENTE.	m3		$ 48.787,00					9,8	$ 478.113	9,80	$ 478.113
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN			$ -						1		1
	COSTO DIRECTO			**$ 36.829.167**		$ 0				$ 0		**$ 36.829.167**
	Administración			**$ 9.207.292**		$ 0				$ 0		**$ 9.207.292**
	Imprevistos			**$ 736.583**		$ 0				$ 0		**$ 736.583**
	Utilidad			**$ 1.841.458**		$ 0				$ 0		**$ 1.841.458**
	COSTO INDIRECTO			**$ 11.785.333**		$ 0				$ 0		**$ 11.785.333**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA			**$ 48.614.500**		$ 0				$ 0		**$ 48.614.500**

LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA Y SE SUSTENTA EN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ANEXOS.

BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
Contratista

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Supervisor