	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página 1 de 1

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA . 20221800026907
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VIOLETAS DEL NORTE.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL:	3 MESES
ACTA DE INICIO:	13 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No.2

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 48.614.500
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	
DISP. PRESUPUESTAL Nos..	2022.CEN.01.5443
REG. PRESUPUESTAL No	2022.CEN.01.7847

CONTRATISTA:	BERNARDO JOSE DELGADO VARGAS
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	56,2	$ 1.914	$ 107.567,00	56,20	$ 107.567,00	56,20	$ 107.567,00		$ -	56,20	$ 107.567,00
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TELA ENSAMBLADA DE H=2m	ml	36	$ 10.547	$ 379.692,00	12,00	$ 126.564,00	12,00	$ 126.564,00		$ -	12,00	$ 126.564,00
2	EXCAVACION		0		$ -				$ -				
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	m3	12,02	$ 18.235	$ 219.185,00	32,00	$ 583.520,00	32,00	$ 583.520,00		$ -	32,00	$ 583.520,00
3	CONCRETO		0		$ -				$ -				
3,1	COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO f'c= 21 Mpa	m3	3,12	$ 777.026	$ 2.424.321,00	3,17	$ 2.463.172,00	0,79	$ 615.405,00	2,38	$ 1.849.322,00	3,17	$ 2.464.726,00
3,2	VIGAS LONGITUDINALES f'c= 21 Mpa	m3	2,13	$ 899.500	$ 1.915.935,00	2,13	$ 1.915.935,00		$ -		$ -	0,00	$ -
3,3	VIGA DE CIMENTACION Y ZAPATAS f'c= 21 Mpa	m3	6,52	$ 765.000	$ 4.987.800,00	7,32	$ 5.599.800,00	4,79	$ 3.664.350,00	2,53	$ 1.935.450,00	7,32	$ 5.599.800,00
3,4	CONTRAPISO f'c=21Mpa	m3	3,81	$ 702.500	$ 2.676.525,00	3,33	$ 2.339.325,00		$ -	3,33	$ 2.339.325,00	3,33	$ 2.339.325,00
3,5	SOLADO f'c=21Mpa	m3	0,55	$ 488.813	$ 268.847,00	1,22	$ 593.908,00	0,76	$ 369.054,00	0,46	$ 224.854,00	1,22	$ 593.908,00
4	ACERO DE REFUERZO		0		$ -				$ -				
4,1	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	1403,34	$ 7.990	$ 11.212.687,00	1497,59	$ 11.965.710,00	1117,26	$ 8.926.907,00	380,33	$ 3.038.837,00	1497,59	$ 11.965.744,00
5	MAMPOSTERIA		0		$ -				$ -				
33	CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO TOLETE COMÚN	m2	48,95	$ 58.846	$ 2.880.512,00	48,95	$ 2.880.512,00		$ -		$ -	0,00	$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO		0		$ -				$ -				
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). ÁREA ÚTIL 1,48m2.	m2	49,28	$ 29.200	$ 1.438.976,00	50,71	$ 1.480.843,00		$ -		$ -	0,00	$ -
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ml	10	$ 108.000	$ 1.080.000,00	10,00	$ 1.080.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -
6.P4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D = 4"	ml	2,7	$ 33.200	$ 89.640,00	2,70	$ 89.640,00		$ -		$ -	0,00	$ -
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS PHR-C	ml	25	$ 57.500	$ 1.437.500,00	25,00	$ 1.437.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -
	8. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		0		$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA 1/2" PVC	ml	14,9	$ 6.200	$ 92.380,00	21,00	$ 130.200,00		$ -	21,00	$ 130.200,00	21,00	$ 130.200,00
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC	ml	15,25	$ 38.000	$ 579.500,00	14,50	$ 551.000,00		$ -	14,50	$ 551.000,00	14,50	$ 551.000,00
37-2	PUNTO SANITARIO EN PVC 4"	und	3	$ 68.500	$ 205.500,00	2,00	$ 137.000,00		$ -	2,00	$ 137.000,00	2,00	$ 137.000,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2"	und	2	$ 35.100	$ 70.200,00	5,00	$ 175.500,00		$ -	5,00	$ 175.500,00	5,00	$ 175.500,00
42	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.5x0.5x0.5m	und	2	$ 279.900	$ 559.800,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 279.900,00	1,00	$ 279.900,00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONÓMICA (Lavamanos y Sanitario)	und	1	$ 427.600	$ 427.600,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	11. INSTALACIONES ELECTRICAS		0	$ 0	$ -				$ -				
19.P1	INSTALACION ELECTRICA (Incluye: 12 luminarias, 1 tablero distribución, 1 sistema tierra, 10 tomas, 3 g/ci, 3 interruptor)	GBL	0,5	$ 7.550.000	$ 3.775.000,00	0,13	$ 1.011.234,00		$ -		$ -	0,00	$ -
	NO PREVISTOS				$ -				$ -				
NP1	CAMPAMENTO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL, INCLUYE POSTE EN GUADUA, CERRAMIENTO EN YUTE VERDE, Y HOJAS DE ZINC	UNIDAD	0	$ 1.200.000	$ -	1,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00		$ -	1,00	$ 1.200.000,00
NP2	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO, (TIERRA AMARILLA) COMPACTADA MANUALMENTE.	M3	0	$ 48.787	$ -	19,68	$ 960.236,00	9,8	$ 476.269,00	9,92	$ 483.967,00	19,68	$ 960.236,00

AJUSTE POR APROXIMACIÓN	$	-		$	1,00		$	-			
COSTO DIRECTO	$	36.829.167,00		$	36.829.167,00		$	16.069.636,00		$	11.145.355,00		$	27.214.990,00
Administración	$	9.207.292,00		$	9.207.292,00		$	4.017.409,00		$	2.786.339,00		$	6.803.748,00
Imprevistos	$	736.583,00		$	736.583,00		$	321.393,00		$	222.907,00		$	544.300,00
Utilidad	$	1.841.458,00		$	1.841.458,00		$	803.482,00		$	557.268,00		$	1.360.750,00
COSTO INDIRECTO	$	11.785.333,00		$	11.785.333,00		$	5.142.284,00		$	3.566.514,00		$	8.708.798,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA	$	48.614.500,00		$	48.614.500,00		$	21.211.920,00		$	14.711.869,00		$	35.923.788,00

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 48.614.500,00
VALOR CONTRATOS ADICIONALES		$ -
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 48.614.500,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 35.923.788,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 12.690.712,00	
SUMAS IGUALES $	$ 48.614.500,00	$ 48.614.500,00

BALANCE DEL ANTICIPO:		
VALOR ANTICIPO	$ -	
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES $	$ -	
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA		$ 14.711.869,00
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 14.711.869,00

BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR RETEGARANTIA 10%		*$0
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	0,00	
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	0,00	
SALDO RETEGARANTIA	0,00	
SUMAS IGUALES	0,00	$ -

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2022.CEN.01.7847	$ 48.614.500,00	$ 21.211.920,00	$ 14.711.869,00	$ 12.690.711,00
TOTAL RDP PRESENTE ACTA			$	14.711.869,00

LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA Y SE SUSTENTA EN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ANEXOS.

BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
CONTRATISTA

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
SUPERVISOR DEL CONTRATO