1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº13	**1 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 22/09/2022 AL 25/09/2022
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado Actividades preliminares
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Localización y Replanteo	Se realiza la localización y ubicación de ejes principales para canchas y auditorio del proyecto con estación total, tomando como referencias los puntos REF 1 y REF 2 del levantamiento topográfico inicial de diseño.		Según diseños arquitectónicos
2) Excavación configuración de subrasante (mecánica)	Una vez se tiene ubicado los ejes principales del proyecto, se toman niveles y se procede con excavación para llegar a subrasante del proyecto en zona de canchas, juegos infantiles, gimnasios bio-saludables, auditorio, pista de trote y circulaciones.		Según diseños arquitectónicos

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.