1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº24	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 05/12/2022 AL 11/12/2022 - Semana 12 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 75.63% Actividades – Ejecutado 24.47% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Se continua con la instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación Auditorio Actividad tiene retrasos por lluvias que caen a excavaciones y deben ser retiradas con boba sumergible.		Según especificaciones del proyecto. Lluvias retrasan actividades
2) Base granular tipo INVIAS	Se continúa con actividad de instalación de base granular para cancha de tenis. Al finalizar la semana se suspende temporalmente actividad por falta de suministro de Base, cantera no cuenta con disponibilidad para la obra.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	Se instala tubería de cerramiento de h=2.5 m en costado occidental. Se trabaja en instalación de acero de refuerzo en viga de cimentación costado oriental, occidental, sur y norte. Se trabaja en instalación de formaleta para vigas cerramiento lateral h=2.50 m., costado oriental y norte. Se realiza vaciado de concreto de pilotines de cimentación Cerramiento contra impacto (Costados Occidente y Norte). Se realiza vaciado de concreto de viga de cimentación Cerramiento contra impacto (Costados Oriente y Norte).		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	Instalación de acero de refuerzo en viga de cimentación costado occidental Cancha Múltiple		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Afectación Clima 18% del tiempo efectivo de las actividades

Se encuentra en tramita solicitud de adición y prorroga ante secretaria de deporte y recreación

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.