1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº25	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 12/12/2022 AL 18/12/2022 - Semana 13 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 83.75% Actividades – Ejecutado 25.20% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Se continua con la instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación Auditorio Se termina instalación de acero de refuerzo de la cimentación incluyendo refuerzo de arranque para dovelas	 	Según especificaciones del proyecto.
2) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	Se realiza vaciado de concreto de vigas de cimentación Auditorio, para el 50% del total de la cimentación. Se utiliza concreto premezclado de 3500 psi	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Base granular tipo INVIAS	Se encuentra temporalmente suspendida actividad de instalación de base granular para cancha de tenis. Se trabaja en búsqueda de nuevo proveedor para material de base granular.	 	Según especificaciones del proyecto.
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	Se trabaja en instalación de formaleta para vigas cerramiento lateral h=2.50 m., costado occidental. Se realiza vaciado de concreto de viga de cimentación Cerramiento contra impacto (Costado Occidente).		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	Se trabaja en instalación de formaleta para vigas cerramiento lateral h=2.50 m., costado Sur. Se realiza vaciado de concreto de viga de cimentación Cerramiento contra impacto (Costados y Sur).		Según especificaciones del proyecto.
5) Excavación config subrasante mec	Se inicia excavación para construcción graderías en cancha múltiple.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Afectación Clima 18% del tiempo efectivo de las actividades

Se encuentra en tramita solicitud de adición y prorroga ante secretaria de deporte y recreación

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.