
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº26	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 19/12/2022 AL 25/12/2022 - Semana 14 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 91.88% Actividades – Ejecutado 26.09% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Se tiene programado vaciado de concreto de vigas de cimentación Auditorio, para el restante 50% del costado occidental el próximo 26 de diciembre. Con concreto premezclado de 3500 psi	 	Según especificaciones del proyecto.
2) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se encuentra temporalmente suspendida actividad de instalación de base granular para cancha de tenis Actividad se tiene prevista para reiniciar el próximo 26 de diciembre de 2022		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se trabaja en excavaciones, instalación de acero de refuerzo, instalación de tubería de parales cerramiento y vaciado de pilotines costado norte y occidental.	 	Según especificaciones del proyecto.
4) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	**Cancha Múltiple:** Se continua con excavación para soportar cimentación gradería al lado oriental de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.
5) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Múltiple:** Se realiza instalación de base granular para mejoramiento soporte cimentación gradería al lado oriental de la cancha.		Suelo a nivel de cota de cimentación con deficiente capacidad de soporte.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Solado conc F'C=10.3 MPa	**Cancha Múltiple:** Se realiza instalación de solado de limpieza para mejoramiento soporte cimentación gradería al lado oriental de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.
7) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Cancha Múltiple:** Se realiza instalación de acero de refuerzo para cimentación gradería al lado oriental de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.
8) Suministro y puesta en servicio de Tubo subsuelo ducto 2"	**Cancha Múltiple:** Se trabaja en instalación de tubería para ductos eléctricos sistema de iluminación de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Afectación Clima 18% del tiempo efectivo de las actividades

Se encuentra en tramita solicitud de prórroga de contratos de obra e interventoría ante secretaria de deporte y recreación

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.