1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº28	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 02/01/2023 AL 08/01/2023 - Semana 16 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 28.29% Actividades – Ejecutado 21.38% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Se encuentran terminadas las vigas de cimentación Auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
2) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se trabaja en construcción de pedestales y muros en mampostería para sobrecimiento.		Según especificaciones del proyecto.
3) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se retoma actividad de instalación de base granular para cancha de tenis. Se cuenta con equipos de extendido y compactación.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se trabaja en instalación de acero de refuerzo para vigas de soporte cerramiento contra-impacto costado occidental. También se trabaja en instalación de formaleta para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Norte. Posteriormente se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Norte.		Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.
5) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de muros para paredes de las graderías espectadores. Tramo Norte y Sur		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Cancha Múltiple:** Graderías – Tramo Sur - Se realiza con instalación de acero de refuerzo para cimentación gradería al lado oriental de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.
7) Viga cimentación C20.7 MPa secc D (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Cancha Múltiple:** Graderías – Tramo Sur - Se realiza instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto para viga cimentación gradería al lado oriental de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.
8) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
9) Suministro y puesta en servicio de Mástil 8 metros metálico	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
10) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se tiene visita de proveedor de asfalto para la superficie de las canchas. Se recomienda el retiro de material suelto en la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto.		Para aplicación de asfalto, se requiere remover material segregado y suelto en superficie de canchas.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.