1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº29	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 09/01/2023 AL 15/01/2023 - Semana 17 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 35.68% Actividades – Ejecutado 24.06% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Sin actividades en esta semana.		Se cuenta con visto bueno especialista estructural Curaduría Urbana 2.
2) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se continúa con actividad de instalación de base granular para cancha de tenis. Se termina actividad y se espera a que se termine construcción de vigas del cerramiento contra-impacto para lleno de bordes de viga. Se cuenta con equipos de extendido y compactación.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se trabaja en instalación Pilotines de soporte para vigas del cerramiento contra-impacto costado Sur.		Según especificaciones del proyecto.
	Se realiza vaciado de concreto para pilotines costado Sur, con respectivos bocines de parrales para cerramiento de h=5.0 m.		Según especificaciones del proyecto.
	También se trabaja en instalación de formaleta para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Occidente y Sur. Posteriormente se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Norte.		Según especificaciones del proyecto.
	Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Lleno comp mater sitio man (m3)	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de llenos con material seleccionado de excavación.		Según especificaciones del proyecto.
8) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
9) Suministro y puesta en servicio de Mástil 8 metros metálico	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa trabajando en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
10) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en retiro de material suelto en la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto. Se cubre superficie para evitar deterioro por lluvias		Para aplicación de asfalto, se requiere remover material segregado y suelto en superficie de canchas.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.