
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº30	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 16/01/2023 AL 22/01/2023 - Semana 18 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 43.07% Actividades – Ejecutado 24.65% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Sin actividades en esta semana.		Se cuenta con visto bueno especialista estructural Curaduría Urbana 2.
2) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se termina actividad, se realizan pruebas de densidades de compactación con resultados satisfactorios.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Sur.		Según especificaciones del proyecto.
	Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra	 	Según especificaciones del proyecto.
4) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de malla de refuerzo y posterior vaciado de concreto para placas huellas de graderías.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúan los trabajos de construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
6) Suministro y puesta en servicio de Mástil 8 metros metálico	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa trabajando en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.		Según especificaciones del proyecto.
7) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se mejora la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto. Se procede con aplicación de capa de imprimación asfáltica y posteriormente se aplica mezcla asfáltica MDC-10 con finisher.	  	Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.