

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | **SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492 |
| Informe de Actividades Nº31 | **2 Etapa de CONTRUCCIÓN** |
| Periodo | DEL 23/01/2023 AL 29/01/2023 - Semana 19 de Obra |
| Número del Contrato | 3916 DEL 22/06/2022 |
| Objeto: | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| Plazo | **SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022** |
| Valor Total del Contrato | DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA |
| Valor del Periodo del Informe | Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 50.46% Actividades – Ejecutado 30.65% Actividades |
| Fecha de Inicio | 28/06/2022 |
| Fecha de Terminación | Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023 |
| Proyecto | **Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1** |
| Supervisor | ING. MILTON HURTADO GARCÍA |
| Dependencia | SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2) | **Auditorio:** Se trabaja en construcción de pedestales para soporte de columnas del sistema estructural, ajustado a las recomendaciones diseñador estructural. |  | Se cuenta con visto bueno especialista estructural Curaduría Urbana 2. |
| 2) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil | **Auditorio:** Se trabaja en construcción de muros en mampostería para sobrecimiento. |   | Según especificaciones del proyecto. |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 3) Base granular tipo INVIAS | **Senderos:** Se trabaja en instalación de base granular en anden entre cancha de múltiple y graderías.<br><br>**Zona de Gimnasio Biosaludable:** Se trabaja en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable. Previamente se realiza instalación de geotextil T-2400. | <br> | Según especificaciones del proyecto. |
| 4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m | **Cancha Múltiple - Tenis:** Se encuentra terminados los concretos para viga de soporte cerramiento contra-impacto.<br><br>Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra.<br><br>Se trabaja en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple. | <br> | Según especificaciones del proyecto.<br><br>Según especificaciones del proyecto. |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 5) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m | **Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de malla de refuerzo y posterior vaciado de concreto para placas huellas de graderías Sur. |  | Según especificaciones del proyecto. |
| 6) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt | **Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúan los trabajos de construcción de Cárcamo fabricado en obra. |  | Según especificaciones del proyecto. |
| 7) Suministro y puesta en servicio de Cajas CS274 | **Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de cajas de inspección para sistema eléctrico en parque. |  | Según especificaciones del proyecto. |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación | **Cancha Múltiple - Tenis:** Se cuenta con carpeta asfáltica MDC-10 las dos canchas. |  | Según especificaciones del proyecto. |

**Nota:** Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.