1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº32	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 30/01/2023 AL 05/02/2023 - Semana 20 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 57.86% Actividades – Ejecutado 31.25% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Lleno comp mater sitio man (m3)	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de llenos sobre espacios que quedan entre las excavaciones y sistema estructural de cimentación de auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
2) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se continúa trabajando en construcción de muros en mampostería para sobrecimiento.		Según especificaciones del proyecto.
3) Solado conc F'C=10.3 MPa	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de solado de limpieza para montar viga riostra de sobrecimiento.		Según especificaciones técnicas.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Base granular tipo INVIAS	**Zona de Gimnasio Biosaludable:** Se continúa trabajando en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable. Previamente se realiza instalación de geotextil T-2400.	 	Según especificaciones del proyecto.
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa con la construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra. Se continúa trabajando en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple y tenis. Se realiza inspección visual a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra-impacto.	  	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se encuentran terminadas las placas huellas de graderías.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.