1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº33	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 06/02/2023 AL 12/02/2023 - Semana 21 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 65.25% Actividades – Ejecutado 33.27% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Solado conc F'C=10.3 MPa	**Auditorio:** Se termina instalación de solado de limpieza para montar viga riostra de sobrecimiento. .		Según especificaciones técnicas.
2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de acero de refuerzo para vigas riostras de la cimentación.		Según especificaciones del proyecto.
3) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para viga riostra de sobrecimiento.	 	Según especificaciones técnicas.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Base granular tipo INVIAS	**Zona de Gimnasio Biosaludable:** Se continúa trabajando en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable.	 	Según especificaciones del proyecto.
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa con la construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra. Se continúa trabajando en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple y tenis. Se realiza pruebas de tintas penetrantes a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra- impacto.	  	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto. Control de calidad

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Revoque E=.03 m +Fil+Dil m	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se encuentran terminadas las placas huellas de graderías.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.