1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº34	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 13/02/2023 AL 19/02/2023 - Semana 22 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 72.64% Actividades – Ejecutado 38.50% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se continúa con la instalación de acero de refuerzo para vigas riostras de la cimentación y columnas del sistema de pórticos de la estructura del auditorio.	 	Según especificaciones técnicas.
2) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Se continúa con instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para viga riostra de sobrecimiento.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Columna C27.6 MPa sec B. Columnas	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para columnas circulares en auditorio		Según especificaciones técnicas.
4) Base granular tipo INVIAS	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo:** Se continúa trabajando en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable y senderos junto a cancha de tenis.	 	Según especificaciones del proyecto.
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa con la construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra. Se continúa trabajando en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple y tenis.	 	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Suministro y puesta en servicio de Mastil 8metros metálico	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se realiza instalación de Mástil para luminarias en canchas	 	Según especificaciones del proyecto.
7) Luminarias INDU FLOOD GEN2 - LEDs-55mA NW740 Flat.	Se realiza instalación de Luminarias para luminarias en canchas.		
8) Suministro y puesta en servicio de Colectores en gel para alumbrado público	Se realiza instalación de colectores en gel Luminarias para luminarias en canchas		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
9) Malla a tierra	Se realiza instalación de malla puesta a tierra para sistema eléctrico del proyecto.	 	

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se informa al contratista que se está presentando incumplimiento con la ejecución de las obras por atraso en programación.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.